



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 in materia di bonifiche e tutela delle acque

OGGETTO: **Lavori di “Completamento delle attività di demolizione dell’inceneritore San Raineri, sito in località Falcata nel Comune di Messina”.**
CUP J45I120000220001 CIG 5569512AB0
Liquidazione incentivi ex art. 92, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006, a seguito approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, per le attività di Supporto al RUP, Direttore dei Lavori, Collaudatore, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
VISTO il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2010;
VISTA l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, e ss.mm.ii., con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2011;
VISTO il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2012;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633 recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”, pubblicato sulla GURI n. 292 del 11 Novembre 1972 – Supplemento Ordinario;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 Gennaio 2015 recante “Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla GURI – Serie Generale n. 27 del 3 Febbraio 2015;
VISTO l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la

- prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate";
- VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04.02.2013, con la quale dispone che la regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, il quale stabilisce "Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi";
- VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 158 del 19 Marzo 2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27.03.2014, con la quale dispone che per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29/01/2013, rimane aperta fino al 4 Giugno 2015;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 339 del 04/05/2016, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18/05/2016, con la quale si dispone che per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione Siciliana, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, rimane aperta fino al 28.02.2017;
- VISTO il D.P.Reg. n. 8 del 04/01/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti all'Ing. Salvatore Cocina, in sostituzione del Dott. Gaetano Valastro ;
- VISTA l'Ordinanza n. 609 del 18/12/2012 con la quale è stato nominato il Dott. Salvo Puccio Responsabile del Procedimento;
- VISTA l'Ordinanza n. 610 del 18/12/2012 con la quale è stato affidato alla Società "INVITALIA ATTIVITA' PRODUTTIVE S.p.a." la progettazione dell'intervento di cui in oggetto, ed è stata impegnata la somma di € 17.490,15;
- VISTA l'Ordinanza n. 667 del 27/12/2012 con la quale tra l'altro, è stato finanziato il progetto di che trattasi, per un importo di € 567.925,00;
- VISTA l'Ordinanza n. 132 del 24/04/2013 con la quale è stato revocato l'incarico di Supporto al Rup all'Arch. Salvatore Badalamenti ed è stato nominato l'Arch. Giuseppe Carbone;
- VISTO il rapporto finale dell'attività di verifica rilasciato in data 23.09.2013 ed acquisito agli atti con prot. 3168 del 08.10.2013;
- VISTO il verbale di validazione prot. n. 3172 del 09/10/2013, con il quale il Responsabile del Procedimento dichiara di ritenere valido il progetto definitivo ai sensi dell'art.55 del DPR 207/2010;
- VISTA l'Ordinanza n. 328 del 17/12/2013 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto di che trattasi, dell'importo di € 618.689,96;
- VISTA l'Ordinanza n. 4 del 15/01/2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 33.274,81, a copertura dell'intero importo del progetto, derivante dalla differenza, tra la somma finanziata

Disposizione n. 143 del 20 DIC 2018

VISTA con Ordinanza n. 667 del 27/12/2012 (€ 567.925,00) e quella impegnata con Ordinanza n. 610 del 18/12/2012 (17.490,15) e l'importo del progetto esecutivo pari ad € 618.689,96;

VISTA l'Ordinanza n. 18 del 28/01/2014 con la quale è stato approvato il bando di gara del progetto definitivo, con modalità di gara a procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

VISTA la Disposizione n. 62 del 06/10/2015, con la quale è stato aggiudicato l'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, all'Impresa Messina Sud di Messina;

VISTA la Disposizione n. 9 del 14/01/2016, con la quale è stato nominato l'Arch. Giuseppe Carbone Direttore dei Lavori;

VISTO il progetto esecutivo redatto da un professionista esterno designato dall'Impresa Messina Sud srl, trasmesso con nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 43290 del 13/10/2016, secondo il quadro economico sotto riportato;

A) LAVORI A MISURA

A.a	Importi		
A.a1	Importo per l'esecuzione dei lavori	346.416,00	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	54.685,91	
A.a3	Competenze progettazione esecutiva	9.858,83	
A.b	Importo totale (A.a1 - A.a3)	410.960,74	410.960,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1	Lavori in economia	0,00	
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	0,00	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	
	Imprevisti 10% di		
b4	A.a1+A.a2	40.110,19	
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	0,00	
b6	Competenze per progettazione definitiva	13.900,00	
b7	Competenze per collaudi	962,64	
b8	Competenze studio geologico comprensivo di oneri ed iva	0,00	
	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) - Art. 92 comma 5 D. Lgs		
b9	163/2006	8.219,21	
b10	Assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP	5.000,00	
b11	Competenze D.L., Misura e Contabilità	20.146,00	
b12	Spese per pubblicità e gara	12.000,00	
b13	Oneri ASL	1.000,00	
b14	C. T. Responsabile lavori e Coord. Sicur. in fase di esec.	10.716,00	
b15	IVA 21% di A.a1	72.747,36	
b16	IVA 21% di A.a2	11.484,04	
b17	CNPAIA 4% di A.a3, b6, b7, b11 e b14	2.223,34	
b18	IVA 21% di A.a3, b6, b7, b11, b14 e b17	9.220,43	
	Tot. somme a disposizione	207.729,22	207.729,22
	TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		618.689,96

VISTA la Determina n.1730 del 11/11/2016, di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, da parte del Responsabile del Procedimento;

VISTO il contratto d'appalto Rep. n. 4/2016, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. 1 di Palermo in data 07/11/2016 Serie 3 N. 4260, per l'importo di € 303.015,83 al netto del ribasso d'asta del 33,1027%;

VISTA la Disposizione n. 1754 del 16/11/2016, con la quale è stato nominato l'ing. Antonino Margagliotta, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 18/11/2016, a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e del Responsabile del Procedimento;

VISTA la nota, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 53556 del 19/12/2016, con la quale l'Impresa Messina Sud s.r.l., chiede la sospensione dei lavori per motivi di chiusura dei fornitori di materiale;

Disposizione n. 143 del 20/12/2016

- VISTA la nota del Direttore dei Lavori del 20/12/2016 prot. n. 53793, con la quale autorizza la sospensione dei lavori;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 27/01/2017 prot. n.351, a firma del Direttore dei Lavori;
- VISTA la Disposizione n. 12 del 30/01/2017, con la quale è stata liquidata la somma di € 86.700,00, per il pagamento del I° Certificato di acconto dei lavori di cui in oggetto, all'Impresa Messina Sud di Messina;
- VISTA la Disposizione n. 31 del 28/02/2017, con la quale è stata liquidata la somma di € 146.764,79, per il pagamento del II° Certificato di acconto dei lavori di cui in oggetto, all'Impresa Messina Sud di Messina;
- VISTA la nota, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 20498 del 08/05/2017, con la quale l'Impresa Messina Sud s.r.l., chiede la sospensione dei lavori n. 2 fino all'approvazione della perizia di variante;
- VISTA la nota del Direttore dei Lavori del 08/05/2017 prot. n. 20520, con la quale autorizza la sospensione dei lavori n. 2;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 09/01/2018 prot. n.922, a firma del Direttore dei Lavori;
- VISTA la nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 29323 del 04/07/2017, con la quale il Direttore dei Lavori, fa richiesta al Responsabile del Procedimento per redigere una perizia di variante e suppletiva, dei lavori di cui in oggetto;
- VISTA la nota prot. n. 29374 del 07/07/2017, con la quale il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori, a redigere la suddetta perizia di variante;
- VISTA la nota, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 34151 del 03/08/2017, con la quale il Direttore dei Lavori trasmette la perizia di variante e suppletiva;
- VISTA la Relazione di Istruttoria del 08/08/2017 prot. n. 34792, con la quale il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori e rimodulazione del nuovo quadro economico;

QUADRO ECONOMICO DA PERIZIA DI VARIANTE

RIBASSO D'ASTA %

33,1027

RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI: PROGETTO, CONTRATTO, PERIZIE, CONSUNTIVO

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		PROGETTO	AGGIUDI CAZ	Rimodula z. QE	PERIZIA N. 1
1a	Lavori a misura	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Lavori a corpo	316.232,13	211.550,76	211.550,76	266.534,99
	costi manodopera non soggetti a ribasso	30.183,87	30.183,87	30.183,87	30.183,87
1c	Lavori in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	54.685,91	54.685,91	54.685,91	54.685,91
3a	Corrispettivo per progettazione definitiva (nel caso di appalto integrato)	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	9.858,83	6.595,29	6.595,29	6.595,29
Sommano		410.960,74	303.015,83	303.015,83	358.000,06

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00	0,00

Disposizione n. 143 del 20 DIC 2018

3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Imprevisti	40.110,19	40.110,19	40.110,19	40.110,19
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione dei prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	0,00	0,00	11.926,80	11.926,80
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	46.724,64	46.724,64	34.797,84	34.797,84
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	8.219,21	8.219,21	8.219,21	8.219,21
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00
12,	IVA sui lavori	84.231,40	84.231,40	84.231,40	84.231,40
12,	IVA su altre prestazioni	9.220,43	9.220,43	9.220,43	9.220,43
12 3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	2.223,34	2.223,34	2.223,34	2.223,34
12,	IRAP su spese tecniche per incentivi alla progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
		207.729,21	207.729,21	207.729,21	207.729,21
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		618.689,95	510.745,04	510.745,04	565.729,27
C) Economie (rispetto al Q.E. di progetto)					
1	Ribasso d'asta	----	107.944,91	107.944,91	52.960,68
9	B7.2	---	0,00	-11.926,80	-11.926,80
10	B7.3	----	0,00	11.926,80	11.926,80
TOTALE ECONOMIE		0,00	107.944,91	107.944,91	52.960,68
TORNA L'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO (A+B+C)		618.689,95	618.689,95	618.689,95	618.689,95

- VISTA la nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 37001 del 04/09/2017, con la quale il Sig. Todaro Pietro, legale rappresentante dell'Impresa Messina Sud srl con sede in Messina C.da Spizio, dichiara che la ragione sociale della società è stata modificata da Messina Sud s.r.l. a Todaro s.r.l., tutto il resto rimane invariato, giusto atto notarile registrato a Barcellona P.G. (ME) il 04/04/2017 al n. 2153 Serie 1T;
- VISTA la Disposizione n. 219 del 27/10/2017 di approvazione in linea amministrativa della perizia di variante;
- VISTO l'atto di sottomissione Repertorio n. 4/2017, con il quale l'impresa si obbliga ad eseguire i lavori, senza riserva alcuna, della perizia di variante, per un importo maggiore di € 54.984,23, al netto del ribasso offerto del 33,1027% ed escluso IVA, ed eleva l'importo complessivo dell'appalto ad € 358.000,06.
- VISTA la Disposizione n. 272 del 29/12/2017, con la quale è stata liquidata la somma di € 54.700,00, per il pagamento del III° Certificato di acconto dei lavori di cui in oggetto, all'Impresa Todaro srl già Messina Sud srl IVA esclusa;
- VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 24/07/2018 a firma del Direttore dei Lavori, dell'Impresa e vistato dal Responsabile del Procedimento;
- VISTA la Disposizione n. 130 del 05/11/2018, con la quale è stata liquidata la somma complessiva di € 94.019,89 IVA inclusa, per il pagamento del IV° Certificato di acconto, rata di saldo, oneri di accesso a discarica, e quota parte a Riscossione Sicilia s.p.a.;
- EVIDENZIATO che con la predetta Disp. n°130 del 05/11/2018, ai sensi dell'art.234 del Regolamento DPR n°207/2010, sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;
- VISTO il regolamento sui criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all'art. 92, comma 5, D.Lgs. n°163/2006 (nel seguito "Regolamento"), approvato con Ordinanza commissariale n. 583 del 14/11/2011, registrata dalla Corte dei Conti il 18/11/2011 al n. 251 del Reg. 3;
- VISTA la proposta di liquidazione, prot. n. 52599 del 11/12/2018, degli incentivi a firma del Responsabile del Procedimento, dott. Salvo Puccio, relativa alla quantificazione dei seguenti incentivi:

TABELLA C – INCENTIVI MATURATI A COLLAUDO E DA CORRISPONDERE					
FONDO INCENTIVANTE			€ 9.665,88		
ruolo	% fondo	% fase	incentivo Totale	percentuale Maturata	incentivo da Corrispondere
RUP – dott. Puccio	25,0%	50%	€ 2.416,47	€ 1.208,23	€ 1.208,23
supporto RUP – arch. Carbone	5,0%	50%	€ 483,29	€ 241,65	€ 241,65
DL – arch. Carbone	12,0%	100%	€ 1.159,91	€ 1.159,91	€ 1.159,91
Collaudo – arch. Carbone	8%	100%	€ 773,27	€ 773,27	€ 773,27
CSFE – ing. Margagliotta	4%	100%	€ 386,64	€ 386,64	€ 386,64
SOMMANO					€ 3.769,69

- RILEVATO che detta proposta è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- RITENUTA la predetta proposta del RUP meritevole di approvazione;
- VISTA la nota prot.47920 del 13/11/2018 del Supporto al RUP, Direttore dei Lavori, Collaudatore Tecnico-Amministrativo, arch. Giuseppe Carbone, circa l'ammontare del reddito lordo da lavoratore dipendente di questa Amministrazione Regionale percepito nel 2017 e l'ammontare degli incentivi percepiti durante il 2018;
- VISTA la nota prot.47911 del 13/11/2018 del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ing. Antonino Margagliotta, circa l'ammontare del reddito lordo da lavoratore dipendente di questa Amministrazione Regionale percepito nel 2017 e l'ammontare degli incentivi percepiti durante il 2018;
- CONSIDERATO che l'incentivo residuo spettante al Responsabile del Procedimento, da liquidare a seguito di emissione di fattura, può essere liquidato con separato provvedimento, per cui, l'ammontare

VISTO il prospetto di liquidazione dal quale si evince che il costo totale della liquidazione, comprensivo di oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione, ammonta ad € 2.561,46 (duemilacinquecentosessantuno/46);

CONSIDERATO che la spesa di cui alla presente Disposizione è stata impegnata con Ordinanza n. 667 del 27/12/2012 e n. 4 del 15/01/2014;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

DISPONE

Art. 1

Per le finalità e le causali esposte in premessa è accolta la proposta di liquidazione degli incentivi a firma del Responsabile del Procedimento, dott. Salvo Puccio, relativa alla quantificazione dei seguenti incentivi:

- A) 50% residuali delle spettanze del Responsabile del Procedimento;
- B) 50% residuali delle spettanze del Supporto al Responsabile del Procedimento;
- C) 100% delle spettanze del Direttore dei Lavori;
- D) 100% delle spettanze del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- E) 100% delle spettanze del Collaudatore Tecnico-Amministrativo;

per l'ammontare complessivo lordo di € 3.769,69 (tremilasettecentosessantannove/69).

Art.2

E' autorizzata la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 2.561,46 (euro duemilacinquecentosessantuno/46) occorrente al pagamento degli incentivi ex art. 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, spettante al personale che ha ottemperato ai seguenti ruoli incentivati:

- B) 50% residuali delle spettanze del Supporto al Responsabile del Procedimento (arch. Giuseppe Carbone);
- C) 100% delle spettanze del Direttore dei Lavori (arch. Giuseppe Carbone);
- D) 100% delle spettanze del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (ing. Antonino Margagliotta);
- E) 100% delle spettanze del Collaudatore Tecnico-Amministrativo (arch. Giuseppe Carbone);

che trova copertura finanziaria sull'Ordinanza n. 472 del 23/08/2011 e che graverà sulle risorse finanziarie della contabilità speciale 2854, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC n. 44/2013, e intrattenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Banca d'Italia - Sezione di Palermo.

Art.3

È disposto il pagamento di € 1.081,48 (milleottantuno/48) in favore del personale sopra citato così come elencato nel prospetto allegato, che fa parte integrante della presente disposizione, ed elencato nel precedente art.2, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali.

Il pagamento dell'incentivo residuale spettante al Responsabile del Procedimento, dott. Salvo Puccio, sarà disposto con separato provvedimento.

Art. 4

È disposto, altresì, il pagamento dell'importo complessivo di € 1.479,98 (millequattrocentosettantanove/98) relativo agli oneri fiscali e previdenziali a carico del dipendente dell'Amministrazione così come sotto analiticamente specificato:

- € 25,64 quale contributo previdenziale dell'8,80% a carico dei dipendenti regionali appartenenti al c.d. "contratto 2" (ex legge reg. n. 21/86, art. 10 comma 1), in favore del Fondo Pensioni Sicilia, da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo E.1.1.2.1.02;
- € 70,51 quale contributo previdenziale dell'24,20% a carico dei dipendenti regionali appartenenti al c.d. "contratto 2" (ex legge reg. n. 21/86, art. 10 comma 1), in favore del Fondo Pensioni Sicilia, da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo E.1.1.2.1.02;
- € 149,63 quale contributo previdenziale del 9,19% a carico del dipendente, in favore dell'Inps (matricola 5526136842), da estinguersi mediante commutazione in quietanza sulla contabilità speciale n. 1248, intestata alla stessa ed intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sez. di Palermo;

Disposizione n. 143 del 20 DIC 2018

- € 408,20 quale contributo previdenziale del 25,07% a carico dell'Amministrazione, in favore dell'Inps (matricola 5526136842), da estinguersi mediante commutazione in quietanza sulla contabilità speciale n. 1248, intestata alla stessa ed intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sez. di Palermo;
- € 662,83 quale ritenuta erariale (IRPEF) a carico dei dipendenti, in favore della Regione Siciliana, da estinguersi mediante accredito sul conto corrente bancario con Iban n. IT69 O 02008 04625 000300022099 intrattenuto c/o il Banco di Sicilia S.p.A. – Unicredit, cassiere del creditore;
- € 163,17 quale onere fiscale (IRAP) a carico dell'Amministrazione, in favore della Regione Siciliana, da estinguersi mediante accredito sul c/c infruttifero n. 22988 intestato alla stessa ed intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9 e sarà notificato al Commissario Straordinario Unico ex art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.


Il presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio di ragioneria per le annotazioni di competenza.

Palermo li, 20 DIC 2018

Il Funzionario Direttivo
Arch. Giuseppe Carbone

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Salvo Puccio

Il Dirigente del Servizio 6
Ing. Calogero Gambino



Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina

