



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 1 – GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL S.I.I.

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Decreto di chiusura dei lavori di “Realizzazione delle opere di ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento della rete idrico/fognaria comunale e relative opere d’arte” nel Comune di Comune di Valdina (ME).

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 47 del 08/07/77 “Norme in materia di bilancio della Regione Siciliana” e s.m.i.;

VISTO l’art. 5 della l. 24 febbraio 1992 n. 225;

VISTA la Deliberazione n. 92/2009 con la quale la Sezione di controllo per la Regione Siciliana dichiara ammissibile la richiesta del Presidente della Regione Siciliana concernente l’assoggettamento al controllo preventivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera I, della Legge 14/01/94 n. 20 delle categorie di atti di cui in motivazione derivanti dall’attuazione dei Fondi FAS per il periodo di programmazione 2007 -2013;

VISTO D.D. 2074/2011 con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha istituito il capitolo **642061** per “ *Interventi per la gestione delle risorse liberate del complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000 -2006 nel settore idrico, fognario e depurativo*” per € 70.310.740,75;

VISTO il D.D. 303/2012 dell’Assessorato dell’Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro, di variazione al Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2012, sul capitolo **642061** - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, “Interventi per la gestione delle risorse liberate del complemento di programmazione del POR 2000 – 2006 nel settore idrico fognario e depurativo” per l’importo di € 69.603.962,51;

VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni italiane dell’obiettivo 1 (2000_2006);

VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2006) 7291 e adottato con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 12/2007;

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 adottato con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n.214 del 27 giugno 2009 con particolare riferimento al punto 3.2.2. *Utilizzo delle Risorse Liberate*;

VISTO il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE)

n. 1783/1999;

- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083/06 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, ivi comprese quelle relative all'ammissibilità delle spese, con le modifiche apportate dal Regolamento (CE) n.1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 e dal Regolamento (CE) n. 284/2009 della Consiglio del 7 aprile 2009;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/06 e del Regolamento (CE) 1080/2006, ivi comprese quelle relative all'informazione e pubblicità e ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali, con le modifiche apportate dal Regolamento (CE) n.846/2009 della Commissione dell'1 settembre 2009;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1989/06 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l'allegato III "Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento" del Regolamento (CE) n.1083/06;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;
- VISTO** il Piano di azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 che, in particolare, per il ciclo integrato delle acque prevede due obiettivi specifici: S.10- percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale; S.11- abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione;
- VISTA** la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 6923 del 21/04/2009 concernente Regolamento (CE) 1828/06 - *Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell'attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana*;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- VISTO** il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 , recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO** il DPR 207/2010 " Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 "*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e*

successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la G.U.R.S. – Parte I n. 10 del 28/02/2013 con la quale il Servizio 1 “*Regolazione delle acque e servizio idrico integrato*” è stato derubricato in Servizio 1 “*Gestione ed attuazione del servizio idrico integrato*”;

VISTO l’art. 1 c. 629 lett. B della L.n. 190/14 con il quale viene modificata la disciplina dell’IVA a decorrere del 01/01/15 con l’obbligo dell’Ente pubblico, che ha usufruito del bene o del servizio prestato di versare l’IVA direttamente all’Erario;

VISTA la Circolare n. 9 dell’Assessorato dell’Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment) art. 1 comma 629 lett. B della Legge 23.12.14 n. 190 con la quale si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della stessa legge in ambito Regionale;

VISTO il D.L. n. 33 del 14/03/13 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall’1 Gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i;

VISTO il D.D.G. n. 1352 del 09/10/2017 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti delega per il capitolo 642443 il Dirigente del Servizio 1 esclusivamente alla firma dei provvedimenti di liquidazione e dei relativi titoli di spesa;

VISTO il D.P.Reg n. 0008 del 04/01/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;

VISTA la L.R. n. 8 dell’ 08/05/2018 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale;

VISTA la L.R. n. 9 dell’ 08/05/2018 Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020;

VISTO il D.D.G. n.418 del 18/05/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile ad interim del Servizio 1 Gestione ed Attuazione - Servizio Idrico Integrato a decorrere dal 18/05/2018 all’Ing. Antonino Granata;

VISTA la Delibera n. 152 del 21/05/2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato una serie di interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo, da finanziare con le risorse di cui al citato capitolo 642061, tra cui il progetto “*Realizzazione delle opere di ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento della rete idrico/fognaria comunale e relative opere d’arte*” del Comune di Valdina (ME) per un importo complessivo di € 400.000,00;

VISTO il **D.D.G. n. 2169 del 13/11/2012** vistato dalla Ragioneria in data 20/11/2012 al n.27 e registrato alla Corte dei Conti il 21/12/2012 Reg.n.I al foglio n.178, con il quale è stato finanziato e impegnato il progetto esecutivo “*Realizzazione delle opere di ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento della rete idrico/fognaria comunale e relative opere d’arte*” nel Comune di Valdina (ME), redatto in data 05/09/2012 dal Geom. Pasquale Rizzo del complessivo importo di € 400.000,00, di cui € 270.768,40 per lavori a base d’asta di cui € 6.483,69 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 122.747,91 per somme a disposizione dell’amministrazione secondo il seguente quadro tecnico-economico:

Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso	€ 270.768,40
---	--------------

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.483,69	
A) Totale lavori	€ 277.252,09	€ 277.252,09
Somme a disposizione dell'amministrazione		
B) per I.V.A. 10% su (A)	€ 27.725,21	
C) per imprevisti	€ 12.397,69	
D) progettazione, sicurezza in fase di progettazione (interna)	€ 4.158,78	
E) pubblicazione bando	€ 2.000,00	
F) competenze geologiche ed indagini (iva ed oneri compresi)	€ 12.984,74	
G) direzione lavori	€ 15.574,88	
H) misura e contabilità	€ 3.272,87	
I) calcoli statici	€ 2.953,70	
L) rilievo piano altimetrico	€ 2.343,37	
M) frazionamento particelle	€ 2.838,65	
N) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 12.426,76	
O) competenze geotecniche	€ 5.146,70	
P) collaudo statico	€ 2.347,44	
Q) valutazione di incidenza	€ 2.752,62	
R) cassa professionale (4% su G,H,I,L,M,N,O,P e Q)	€ 1.986,28	
S) IVA 21% (su G,H,I,L,M,N,O,P,Q e R)	€ 10.845,09	
T) diritti di segreteria (2% su G,H,I,L,M,N,O,P e Q)	€ 993,14	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 122.747,91	€ 122.747,91
TOTALE COMPLESSIVO		€ 400.000,00

VISTO il contratto rep. n. 850/2015 del 06/02/2015, registrato a Milazzo (ME) il 09/02/2015 al n° 258, Serie IT, con il quale il Comune di Valdina ha affidato i lavori in argomento alla società "Pagano Costruzioni S.r.L.", con sede in Milazzo (Me) in Via Libertà n.63, per l'importo di € 151.591,10 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 33,0313%, oltre € 6.483,69 per oneri per la sicurezza ed € 44.407,28 per oneri relativi al costo della manodopera non soggetti a ribasso, per un importo complessivo contrattuale di € 202.482,07;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto, il quadro economico dell'intervento risulta così rideterminato:

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 226.361,12	
A detrarre ribasso d'asta del 33,0313%	€ 74.770,02	
Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 151.591,10	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.483,69	
Incidenza manodopera	€ 44.407,28	
A) Totale lavori	€ 202.482,07	€ 202.482,07
Somme a disposizione dell'amministrazione		
B) per I.V.A. 10% su (A)	€ 20.248,21	
C) per imprevisti	€ 9.972,00	
D) progettazione, sicurezza in fase di progettazione (interna)	€ 5.545,04	
E) pubblicazione bando	€ 2.000,00	
F) competenze geologiche ed indagini (iva ed oneri compresi)	€ 12.984,74	
G) direzione lavori	€ 15.574,88	
H) misura e contabilità	€ 3.272,87	
I) calcoli statici	€ 2.953,70	
L) rilievo pianoaltimetrico	€ 2.343,37	
M) frazionamento particelle	€ 2.838,65	
N) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 12.426,76	

O) competenze geotecniche	€ 5.146,70	
P) collaudo statico	€ 2.347,44	
Q) valutazione di incidenza	€ 2.752,62	
R) cassa professionale (4% su G,H,I,L,M,N,O,P e Q)	€ 1.986,28	
S) IVA 22% (su G,H,I,L,M,N,O,P,Q e R)	€ 11.361,52	
T) diritti di segreteria (2% su G,H,I,L,M,N,O,P e Q)	€ 993,14	
U) competenze per CPT Messina 15% del ribasso d'asta	€ 11.215,50	
V) conferimento materiale a discarica IVA compresa	€ 8.000,00	
Totale Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 133.963,41	€ 133.963,41
W) Ribasso d'asta al netto delle competenze "CPT"	€ 63.554,52	€ 63.554,52
TOTALE		€ 400.000,00

VISTO il **D.D.S. n.1569 del 30/09/2015** vistato dalla Ragioneria il 06/10/2015 con il quale è stato disposto in favore del Comune di Valdina l'accreditamento di € 127.809,24, per il pagamento del 1° SAL dei lavori alla ditta "Pagano Costruzioni s.r.l." e per il 1° acconto competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità del D.L. Ing. Basilio Ceraolo;

VISTO il **D.D.S. n.281 del 30/03/2016** vistato dalla Ragioneria il 12/04/2016 al n.84 con il quale è stato disposto in favore del Comune di Valdina l'accreditamento di € 116.645,80, per il pagamento del 2° SAL dei lavori alla ditta "Pagano Costruzioni s.r.l." e per il 2° acconto competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità del D.L. Ing. Basilio Ceraolo;

VISTA la nota prot. n.2770 del 12/04/2016 con la quale il Comune di Valdina comunicava a questo Ufficio che, all'interno dei lavori in argomento, finanziati da questo Assessorato con D.D.G. n.2169 del 13/11/2012, si è avuta una economia pari ad € 22.054,88 IVA compresa, e chiedeva di utilizzare suddetto importo per la realizzazione di opere complementari solo dopo aver ricevuto il nulla osta da parte di questo Dipartimento;

VISTA la nota prot. n.154430 del 09/08/2016 dell'Assessorato Reg. delle Infrastrutture e della Mobilità-D.R.T. con la quale veniva comunicato a questo Ufficio che la richiesta avanzata da Comune di Valdina, nota prot. n.2770 del 12/04/2016, ad utilizzare l'importo previsto fra le "Somme a Disposizione dell'Amministrazione" per lavori in economia (pari ad € 22.054,88 IVA compresa) per effettuare lavori complementari, poteva aver seguito, previa la redazione di apposita "Perizia per Opere Complementari";

VISTO il **D.D.S. n.1192 del 29/08/2016** vistato dalla Ragioneria l' 01/09/2016 al n.531 con il quale è stato disposto in favore del Comune di Valdina l'accreditamento di € 31.753,39, per il pagamento del Dott. Paolo Campanella per studio geologico ed idrogeologico, del Direttore dei Lavori Ing. Basilio Ceraolo per comp. tecn. studio geotecnico e calcoli statici, dell'Arch. Valeria Ceraolo per comp. tec. per studio e valutazione di incidenza ambientale e della ditta "Pagano Costruzioni s.r.l." per conferimento materiale a discarica dei lavori;

VISTA la nota prot. n. 7932 del 04/11/2016, con la quale il Comune di Valdina trasmetteva a questo Dipartimento la perizia per opere complementari redatta in data 28/10/2016, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs n. 163/2006, per l'importo di € 22.054,88 IVA compresa;

VISTA la nota prot. n. 51250 del 02/12/2016, con la quale questo Dipartimento autorizzava il Comune di Valdina ad utilizzare l'importo previsto fra le "Somme a Disposizione dell'Amministrazione" per lavori in economia (pari ad € 22.054,88 IVA compresa) per effettuare lavori complementari al fine di migliorare l'opera di che trattasi;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori, in data 01/12/2015;

VISTO lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto l'01/12/2015, in data 22/02/2016;

- VISTA** la determina Sindacale n. 06 del 28/02/2017, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva del Comune di Valdina, Ing. Nunzio Santoro, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del precedente incaricato Geom. Pasquale Rizzo;
- VISTA** la deliberazione n. 59 del 13/04/2017, con la quale la Giunta Municipale di Valdina ha approvato in linea amministrativa la perizia per opere complementari dei lavori di *"Ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento della rete idrico/fognaria comunale e relative opere d'arte"*;
- VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori delle opere complementari, in data 20/05/2017;
- VISTO** lo Stato Finale dei lavori delle opere complementari eseguiti a tutto il 20/05/2017, in data 21/05/2017;
- VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori delle opere complementari, in data 10/06/2017;
- VISTA** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori generali di *"Ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento della rete idrico/fognaria comunale e relative opere d'arte"* nel Comune di Valdina, in data 17/06/2017;
- VISTA** la Deliberazione di G.M. n.135 del 29/09/2017 del Comune di Valdina, con la quale vengono approvati:
- a) la contabilità finale, lo Stato Finale con i relativi allegati, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di *"Ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento della rete idrico/fognaria comunale e relative opere d'arte"*;
 - b) la contabilità finale, lo Stato Finale con i relativi allegati ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere complementari ai suddetti lavori;
- VISTA** la nota prot. n. 3719 del 04/05/2018 del Comune di Valdina, con la quale viene trasmessa ulteriore documentazione integrativa comprendente l'attestazione di chiusura intervento a firma del Sindaco Dott. Gianfranco Picciotto e del RUP Ing. Nunzio Santoro con contestuale richiesta dell'accreditamento di € 54.470,35;
- VISTO** il Quadro Economico Finale rimodulato al 10/04/2018, a firma della D.L. e del RUP;
- VISTA** l'attestazione di fine lavori a firma della D.L. e del RUP, in data 10/04/2018;
- VISTA** la Delibera di G.M. n.86 del 30/04/2018, del Comune di Valdina (ME), con la quale viene approvato in linea amministrativa l'assestamento del quadro economico finale dei lavori per la *"Realizzazione delle opere di ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento della rete idrico/fognaria comunale e relative opere d'arte"* come di seguito riportato:

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 226.361,12	
A detrarre ribasso d'asta del 33,0313%	€ 74.770,02	
Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 151.591,10	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.483,69	
Incidenza manodopera	€ 44.407,28	
A) Totale lavori	€ 202.482,07	€ 202.482,07
Somme a disposizione dell'amministrazione		
B) per I.V.A. 10% su (A)	€ 20.248,21	

C) Opere Complementari:	€ 22.054,88	
Importo lavori (Pagano Costruzioni) IVA compresa	€ 16.920,45	
Progett., D.L., Misura, contab. Ed assestamento somme (IVA ed oneri compresi)	€ 4.826,77	
Incentivi per il RUP	€ 307,66	
D) progettazione, sicurezza in fase di progettazione (interna)	€ 5.545,04	
E) pubblicazione bando ed ANAC	€ 255,00	
F) competenze geologiche ed indagini (iva ed oneri compresi)	€ 12.984,74	
G) direzione lavori, Misura, Contabilità e Variante in corso d'opera (IVA ed oneri compresi)	€ 35.564,66	
I) calcoli statici +consul. geotecnica (IVA ed oneri compresi)	€ 10.277,79	
L) Compet. Collaudo statico + cassa (esente IVA)	€ 1.560,01	
M) Valutazione di incidenza (IVA ed oneri compresi)	€ 3.492,52	
N) Compet. Per CPT Messina 15% del ribasso d'asta	€ 11.215,50	
O) Conferimento materiale a discarica IVA compr.	€ 4.998,34	
P) Economie	€ 5.766,72	
Totale Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 133.963,41	€ 133.963,41
W) Rbasso d'asta al netto delle competenze "CPT"	€ 63.554,52	€ 63.554,52
TOTALE		€ 400.000,00

CONSIDERATO che nel Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori delle opere complementari, in data 10/06/2017, l'importo della rata di saldo di € 76,52 è stato inserito erroneamente nell'importo ammontante del conto finale di € 15.382,23:

VISTA la nota prot. n.4612 del 31/05/2018 del Comune di Valdina, con la quale viene trasmessa l'Appendice del Certificato di Regolare Esecuzione delle Opere Complementari a correzione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori delle opere complementari, in data 10/06/2017;

VISTA l'Appendice del Certificato di Regolare Esecuzione delle Opere Complementari in data 28/05/2018, con la quale vengono distinti gli importi relativi al credito dell'impresa Pagano Costruzioni S.r.L. come di seguito descritto:

Importo lavori al netto della ritenuta per infortuni € 15.305,71

Importo rata di saldo € 76,52

Ammontare del conto finale € 15.382,23

Non sono stati emessi certificati di acconto € 0,00

Resta, a saldo, il credito netto all'impresa € 15.382,23

RITENUTO di prendere atto del quadro economico finale, dei certificati di ultimazione lavori, degli stati finali, dei certificati di regolare esecuzione e dell'Appendice del certificato di regolare esecuzione delle opere complementari, sopra elencati;

TUTTO ciò premesso e considerato ai sensi della vigente normativa;

D E C R E T A

A R T . 1

Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto del quadro economico finale di spesa approvato con Delibera di G.M. n.86 del 30/04/2018 del Comune di Valdina, dei certificati di ultimazione lavori, degli stati

finali, dei certificati di regolare esecuzione e dell'appendice del certificato di regolare esecuzione delle opere complementari, relativi all'intervento nel Comune di Valdina (ME) denominato "*Realizzazione delle opere di ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento della rete idrico/fognaria comunale e relative opere d'arte*" - CUP B56D12000120002 - CIG 5579774F27.

ART. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15 e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale.


ART. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale.

Palermo li 03 LUG 2018

Il Dirigente Responsabile U.O. 1

(Arch. Paolo Rizzo)



Il Dirigente del Servizio 1

ad Interim

(Ing. Antonino Granata)



II DIRIGENTE GENERALE

Ing. Salvatore Cocina

