



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: Decreto di Pagamento e disimpegno economie accertate a favore del Comune di Ragusa per la realizzazione dei **Lavori di rifacimento rete acquedottistica di Via delle Americhe - e vie limitrofe** - Delibera Cipe 79/12 -Obiettivi di Servizio S10 -

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 47 del 08/07/77 "Norme in materia di bilancio della Regione Siciliana" e s.m.i.;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- VISTO** il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTA** la Deliberazione n. 92/2009 con la quale la Sezione di controllo per la Regione Siciliana dichiara ammissibile la richiesta del Presidente della Regione Siciliana concernente l'assoggettamento al controllo preventivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera I, della Legge 14/01/94 n. 20 delle categorie di atti di cui in motivazione derivanti dall'attuazione dei Fondi FAS per il periodo di programmazione 2007 -2013;
- VISTO** D.Lgs n. 81 del 09/04/08 " Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" s.m.i;
- VISTO** il DPR del 15/02/06 " Norme di Attuazione del Piano Generale di utilizzo delle acque Pubbliche";
- VISTO** il D.M. dei LL:PP. N. 99/97 " Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e fognature";
- VISTO** il D.P. C.M. del 4/03/96" disposizione in materie di risorse idriche";
- VISTO** D.Lgs n. 31 del 02/02/01 " Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

- VISTO** il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell'obiettivo 1 (2000_2006);
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;
- VISTO** il Piano di azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 che, in particolare, per il ciclo integrato delle acque prevede due obiettivi specifici: S.10- percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale; S.11- abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 174 del 22/12/06 di Approvazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 82 del 03/08/07 concernente" Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale " Obiettivi di Servizio";
- VISTA** la Delibera CIPE n. 166 del 21/12/07 concernente" Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 6 del 18/01/2013, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 14/06/2016, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 28 dell'01/07/2016, di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16/12/2008 n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49 comma 1 della L.R. n. 9 del 07/05/2015;
- VISTA** la Deliberazione n. 65 del 10-11/02/09 con la quale la Giunta Regionale approva il Programma Attuativo Regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007 -2013 assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della Delibera Cipe n. 166/07;
- VISTA** la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 6923 del 21/04/2009 concernente Regolamento (CE) 1828/06 - Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell'attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana;

- VISTO** il Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 adottato con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n.214 del 27 giugno 2009 con particolare riferimento al punto 3.2.2. Utilizzo delle Risorse Liberate;
- VISTA** la legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO** il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- VISTO** il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 Gennaio 2012, n.13 – Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 Luglio 2011, n.12. Titolo I – Recepimento del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 79/12 del 11.07.12 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31.10.12;
- VISTA** la G.U.R.S. – Parte I n. 10 del 28/02/2013 con la quale il Servizio 1 “Regolazione delle acque e servizio idrico integrato” è stato derubricato in Servizio 1 “Gestione ed attuazione del servizio idrico integrato”;
- VISTO** il D.L. n. 33 del 14/03/13 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 89 del 24.04.14 con la quale si approvano una serie di interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo, inerenti il riparto delle risorse premiali degli obiettivi di servizio da finanziare con le risorse di cui al capitolo 642443, tra cui il progetto **Lavori di rifacimento rete acquedottistica di Via delle Americhe - e vie limitrofe** del Comune di Ragusa per un importo complessivo di **€ 900.000,00**;
- VISTO** D.D. n. 3904/14 del 24.12.14 con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha istituito il capitolo 642443 per “ *Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 Obiettivi di Servizio – Servizio Idrico Integrato*” per € 54.740.001,00;

- VISTO** l'art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall'1 Gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i;
- VISTO** il D.P.Reg n. 0008 del 04.01.18 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Salvatore Cocina;
- VISTA** la Deliberazione G.R. n. 186 del 28.04.18 con la quale la Giunta Regionale ha approvato ai sensi dell'art 3 comma 4 del D.Lgs n. 118/11, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2017;
- VISTA** la L.R. n. 8 del 08.05.18 " Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità Regionale";
- VISTA** la L.R. n. 9 del 08.05.18 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 833 del 31.07.18 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio I Gestione ed Attuazione - Servizio Idrico Integrato a decorrere dal 01.08.18 al Dott. Salvatore Anzà;
- VISTA** Delibera di G.M. n. 468 del 20/11/13 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la ripartizione fra i componenti dell'ufficio tecnico comunale dei compensi spettanti ai sensi dell'art.92 del D.Lgs. n.163/06;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. R.G. 963 del 29/05/14 del Settore VI del Comune di Ragusa con la quale, tra l'altro, sono stati conferiti, con riferimento al progetto di che trattasi, i seguenti incarichi:
- Ing. G. Piccitto quale Responsabile del Procedimento (RUP);
 - Arch. Scillone quale collaboratore del RUP;
 - Ing. G. Pluchino, arch. R. Scillone e geom. G. Schinina quali progettisti;
 - Arch. R. Scillone e geom. G. Schinina quali Direttori dei Lavori;
 - Geom. s. Chessari e sig. G. Parrino in qualità di collaboratori;
 - Ing. G. Rocca quale Verificatore;
 - Geom. L. Catania quale collaudatore amministrativo;
- VISTO** il progetto esecutivo trasmesso dal Comune di Ragusa con nota prot. 52864 del 09.07.14 inerente "Lavori di rifacimento rete acquedottistica di via delle Americhe e vie limitrofe" (CUP F28B17000140007) dell'importo complessivo di € 900.000,00, di cui al seguente quadro economico:

A	LAVORI		
A1	Lavori a base d'asta	€	668.304,45
A2	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	19.465,18

A3	Di cui oneri per incidenza della manodopera non soggetti a ribasso	€	68.070,33	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			€	668.304,45
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA sui lavori al 10%	€	66.830,44	
B2	Incentivo progettazione	€	14.301,72	
B3	Spese assicurazione Verificatore e Progettisti	€	5.000,00	
B4	Oneri per conferimento in discarica	€	68.000,00	
B5	Contributo per l'Autorità di vigilanza	€	375,00	
B6	Interventi di ottimizzazione rete idrica	€	38.000,00	
B7	Spese per pubblicità	€	3.000,00	
B8	Spese tecniche per incarico Verificatore	€	1.000,00	
B9	Imprevisti e arrotondamento	€	<u>35.188,39</u>	
Totale SDA		€	231.695,55	€ <u>231.695,55</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO [A+B]			€	900.000,00

VISTO il D.D.G. n. 1694 del 16.10.15 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 23.10.15, con il quale è stato disposto il finanziamento della somma di € **900.000,00** per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo **642443**, "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 –obiettivi di servizio – S.I.I.", del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana.

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 451 del 11.11.15 del Comune di Ragusa di presa atto e accettazione dei contenuti del DDG n. 1694 del 16.10.15 in ottemperanza dell'art. 5 del medesimo decreto di Finanziamento;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2813 del 18.12.15 del Comune di Ragusa con la quale si approvano Bando di Gara e Disciplinare di gara nonchè si autorizza a contrarre mediante asta pubblica l'affidamento dei lavori in argomento;

VISTO il D.D.S. n. 460 del 10.04.17 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 18.04.17, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 09.05.17 reg. 1 foglio 45 con il quale è stato disposto l'impegno della somma di € 900.000,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443;

- VISTA** la Sentenza n. 263/16 della Corte Costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge Regionale n. 12 del 12.07.11 in particolare dell'art. 19 comma 6 (disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture);
- PRESO ATTO** che il procedimento conseguente all'approvazione e alla pubblicazione del bando in oggetto (Determinazione Dirigenziale n. 2813 del 18.12.15) non ha prodotto l'emanazione di alcun provvedimento alla data di pubblicazione della superiore Sentenza n.263/16;
- CONSIDERATO** che a seguito della Sentenza n. 263/16, la Determina Dirigenziale n. 2813/15 con la quale il Comune di Ragusa per l'intervento in oggetto ha approvato il bando di gara e disciplinare di gara è stato dichiarato incostituzionale;
- VISTA** la Determina Dirigenziale n. 1417 del 08.09.17 del Comune di Ragusa con la quale si prende atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 263/16 e si provvede ad annullare il bando di gara pubblicato in esecuzione della determina dirigenziale n. 2813/15 dichiarata incostituzionale stabilendo altresì il riavvio del procedimento di gara;
- VISTA** la Determina di Settore n. 212 del 14.09.17 del Comune di Ragusa con la quale si riapprovano e modificano gli elaborati tecnici del progetto originario relativo all'intervento "Lavori di rifacimento rete acquedottistica di via delle Americhe e vie limitrofe CUP CUP **F28B17000140007**" confermando il quadro economico di progetto della Determinazione n. 2613/15, dando atto che i riferimenti normativi per l'esperimento della gara mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso sono da riferirsi al D.Lgs n. 50/16 come successivamente modificato con D.Lgs n. 56/17;
- VISTO** il Bando di gara e il disciplinare di gara dei lavori di rifacimento della rete acquedottistica di Viale delle Americhe e vie limitrofe dell'importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 668.304,45 a base di gara compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 19.465,18 non soggetti a ribasso, da esperirsi con il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50 e con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi degli articoli 95, 97 del D.Lgs n. 50/16; **CIG 72960234A5**
- VISTO** il DDS n. 1286 del 28.09.17 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha preso atto dell'adeguamento ai sensi del D.Lgs n.50/16 dell'intervento in oggetto;
- VISTA** la Determinazione n. 146 del 28.11.17 del Comune di Ragusa con la quale si approvano bando e disciplinare di gara;
- VISTA** la Determina Dirigenziale n. 78 del 18.05.18 del Comune di Ragusa con la quale vengono approvate l'esito delle operazioni di gara relative alla procedura aperta indetta per l'affidamento dell'esecuzione dei "Lavori di rifacimento rete acquedottistica di Via Delle Americhe e vie limitrofe" CUP **F28B17000140007** - **CIG 72960234A5** dichiarando l'impresa "Spitaleri Rosario Salvatore" con sede in Paternò (ME) aggiudicataria in via definitiva della procedura aperta dei lavori suddetti;

- VISTO** il Certificato Antimafia dell'impresa Spitaleri Rosario;
- VISTO** il DURC con la quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa Spitaleri Rosario durante la stipula del contratto;
- VISTO** il contratto rep. n. 30420 del 25/06/18, registrato a Ragusa (RG) in data 02.07.18 al n. 2064 serie IT, con il quale il Comune di Ragusa ha affidato i lavori in argomento all'impresa Edile "Spitaleri Rosario", con sede in Paternò (CT) nella via Ferrara n.17, per l'importo complessivo di € 452.553,71 oltre all'IVA, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dell'33,2518%, sull'importo a base d'asta di € 668.304,45, oltre all'IVA, di cui € 19.465,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTO** verbale di consegna lavori del 25.06.18;
- VISTO** il verbale di avvenuto concreto inizio lavori del 02.07.18;
- CONSIDERATO** che a seguito dell'entrata in vigore in data 15/12/2016 del Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità in merito alla quota percentuale da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta per le spese occorrenti al pagamento dei servizi resi all'Ente preposto di zona in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si rende pertanto necessario impegnare la somma di € 21.575,07 quale quota percentuale di ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.20/07 e ss. mm. ii. compresa IVA;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto, il quadro economico dell'intervento risulta così rideterminato:

A)	IMPORTO LAVORI	€	668.304,45	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	19.465,18	
	ribasso d'asta del 33,2518%	€	215.750,74	
	Importo CTR dei lavori compreso O.S			€ 452.553,71
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
	I.V.A.(10%) su lavori	€	45.255,37	
	Oneri di conferimento a discarica	€	68.000,00	
	Versamento contributo AVCP	€	375,00	
	Spese per pubblicità	€	1.679,28	
	Imprevisti	€	35.188,39	
	Spese Tecniche per progettazione e Coordinamento della sicurezza	€	14.301,72	
	Spese per accantonamento Prevenzione e Sicurezza lavoratori 10 %			
	Ribasso d'asta incluso IVA seguito Decreto Ass. Infrastr. 392/16	€	21.575,07	
	Spese polizza di assicurazione per progettista e Verificatore			
	Verificatore	€	5.000,00	
	Interventi di ottimizzazione rete idrica	€	38.000,00	
	Spese per attività tecnico amministrativo			
	Connesse alla progettazione supporto RUP			
	Verifica e validazione	€	<u>1.000,00</u>	

Tot. somme a disposizione	€ 230.374,83	€ <u>230.374,83</u>
TOTALE COMPLESSIVO		€ <u>682.928,54</u>
Economie ribasso d'asta compreso Diff. IVA e Pubblicità		€ <u>217.071,46</u>
TOTALE FINANZIAMENTO		€ <u>900.000,00</u>

- VISTA** la Determinazione del Settore 6 n. 200 del 24.08.18 del Comune di Ragusa con la quale approva la rimodulazione del quadro economico a seguito della gara d'appalto e prende atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa appaltatrice dei lavori;
- VISTA** la nota del 07.09.18 del Comune di Ragusa con la quale trasmette la documentazione per l'accreditamento delle somme relative al 1° Stato Avanzamento lavori per il progetto di che trattasi;
- VISTA** la nota prot n. 36984 del 10.09.18 di questo Dipartimento con la quale si chiede al Comune di Ragusa la trasmissione di una serie di documentazione integrativa al fine di poter permettere la liquidazione delle somme richieste con la nota sopracitata;
- VISTA** la nota del 17.09.18 del Comune di Ragusa con la quale trasmette la documentazione integrativa chiesta da questo Dipartimento con la nota prot n. 36984 del 10.09.18;
- VISTO** il 1° S.A.L. redatto dalla Direzione Lavori in data 22.08.18 per lavori a tutto il 10.08.18, dell'importo netto di € 230.140,98 oltre IVA;
- VISTO** il certificato di pagamento n. 1 del 22.08.18 emesso dal RUP e sottoscritto dalla Direzione Lavori per complessivi € 228.990,28 IVA 10% esclusa ;
- VISTA** la fattura elettronica n. 9/18 del 25.08.18 della ditta "Spitaleri Rosario" intestata al Comune di Ragusa per l'importo di € 228.990,28 oltre IVA 10% pari ad € 22.899,03, per complessivi € 251.889,31 relativa al 1° stato avanzamento lavori;
- VISTA** la Determina di Liquidazione n 96986/18 del 06.09.18 del Comune di Ragusa con la quale il Dirigente di Settore VI liquida la somma complessiva di € 251.889,31 IVA inclusa per 1° Stato Avanzamento Lavori;
- VISTA** la nota del 27.09.18 del Comune di Ragusa con la quale trasmette la documentazione per l'accreditamento delle somme relative al 2° Stato Avanzamento lavori per il progetto di che trattasi;
- VISTO** il 2° S.A.L. redatto dalla Direzione Lavori in data 17.09.18 per lavori a tutto il 17.09.18, dell'importo netto di € 362.205,23 oltre IVA;
- VISTO** il certificato di pagamento n. 2 del 18.09.18 emesso dal RUP e sottoscritto dalla Direzione Lavori per complessivi € 131.403,92 IVA 10% esclusa ;
- VISTA** la fattura elettronica n. 10/18 del 20.09.18 della ditta "Spitaleri Rosario" intestata al Comune di Ragusa per l'importo di € 131.403,92 oltre IVA 10% pari ad € 13.140,39, per complessivi € 144.544,31 relativa al 2° stato avanzamento lavori;

VISTA la Determina di Liquidazione n 104353/18 del 21.09.18 del Comune di Ragusa con la quale il Dirigente di Settore VI liquida la somma complessiva di € 144.544,31 IVA inclusa per il 2° Stato Avanzamento Lavori;

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico è il seguente:

Voci Quadro Economico	Importo previsto (€)	Somme già erogate (€)	Somme richieste (€)	Avanzamento
A) Lavori al netto del ribasso d'asta compresi O. S.	452.553,71		360.394,20	79,63%
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.				
1) IVA 10% di A	45.255,37		36.039,42	79,63%
2) Oneri di conferimento a discarica	68.000,00			
3) Versamento contributo AVCP	375,00			
4) Spese per pubblicità	1.679,28			
5) Imprevisti	35.188,39			
6) Spese Tecniche per progettazione e Coordinamento della sicurezza	14.301,72			
7) Spese per accantonamento Prevenzione e Sicurezza lavoratori 10 %				
Ribasso d'asta incluso IVA seguito Decreto Ass. Infrastr. 392/16	21.575,07			
8) Interventi di ottimizzazione Rete idrica	38.000,00			
9) Spese polizza di assicurazione per progettista e Verificatore	5.000,00			
10) Spese per attività tecnico amministrativo Connesse alla progettazione supporto RUP Verifica e validazione	1.000,00			
Somma B	230.374,83			
C) Economie da Ribasso d'Asta compreso differenza IVA	217.071,46			
TOTALE A+B-C	682.928,54		396.433,62	58,04%
TOTALE PROGETTO A+ B+C	900.000,00			

CONSIDERATO che a seguito dell'espletamento della procedura di gara d'appalto relativa ai " **Lavori di rifacimento rete acquedottistica di Via delle Americhe e vie limitrofe**" occorre provvedere a rideterminare l'importo del finanziamento e impegno concesso al Comune di Ragusa con DDS n. 460/17, eliminando l'economia accertata (ribasso d'asta compreso differenza IVA), in quanto economia di spesa non rientrante nella disponibilità dell'amministrazione comunale;

RITENUTO di procedere all'eliminazione dell'economia accertata dell'importo complessivo di € **217.071,46** per i **Lavori di rifacimento rete acquedottistica di Via delle Americhe e vie limitrofe**";

CONSIDERATO che occorre liquidare la somma complessiva di € **396.433,62** per "Lavori di rifacimento rete acquedottistica di Via delle Americhe - e vie limitrofe" CUP F28B17000140007 - CIG **72960234A5**;

Dirigente del Servizio : Dott. Salvatore Anzà - mail: salvatore.anza@regione.sicilia.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo Rizzo - tel.0917660286 - mail: pa.rizzo@regione.sicilia.it

Istruttore Direttivo: Giuseppe Sciambra - tel. 0917660284 - mail: giuseppe.sciambra@regione.sicilia.it

90144 Palermo, Via Campania 36/A



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: Decreto di Pagamento e disimpegno economie accertate a favore del Comune di Ragusa per la realizzazione dei **Lavori di rifacimento rete acquedottistica di Via delle Americhe - e vie limitrofe** - Delibera Cipe 79/12 -Obiettivi di Servizio S10 -

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 47 del 08/07/77 "Norme in materia di bilancio della Regione Siciliana" e s.m.i.;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- VISTO** il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTA** la Deliberazione n. 92/2009 con la quale la Sezione di controllo per la Regione Siciliana dichiara ammissibile la richiesta del Presidente della Regione Siciliana concernente l'assoggettamento al controllo preventivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera I, della Legge 14/01/94 n. 20 delle categorie di atti di cui in motivazione derivanti dall'attuazione dei Fondi FAS per il periodo di programmazione 2007 -2013;
- VISTO** D.Lgs n. 81 del 09/04/08 " Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" s.m.i;
- VISTO** il DPR del 15/02/06 " Norme di Attuazione del Piano Generale di utilizzo delle acque Pubbliche";
- VISTO** il D.M. dei LL:PP. N. 99/97 " Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e fognature";
- VISTO** il D.P. C.M. del 4/03/96" disposizione in materie di risorse idriche";
- VISTO** D.Lgs n. 31 del 02/02/01 " Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

RITENUTO di procedere al pagamento della somma di € 396.433,62 a valere sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 460 del 10.04.17 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 18.04.17, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 09.05.17 reg. 1 foglio 145 del Bilancio della Regione Siciliana in favore del Comune di Ragusa a fronte della fattura n. 9/18 e 10/18 dell'impresa "Spitaleri Rosario" srl sul capitolo **642443** relativo al 1° e 2° stato Avanzamento lavori;

DECRETA

ART. 1

Si prende atto della Stipula del contratto rep. n. 30420 del 25/06/18, registrato a Ragusa (RG) in data 02.07.18 al n. 2064 serie IT, con il quale il Comune di Ragusa ha affidato i lavori in argomento all'impresa "Spitaleri Rosario", con sede in Paternò (CT) nella via Ferrara n.17, per l'importo complessivo di € 452.553,71 oltre all'IVA, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dell'33,2518%, sull'importo a base d'asta di € 668.304,45, oltre all'IVA, di cui € 19.465,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

ART. 2

Il quadro economico dell'intervento oggetto del presente provvedimento, di importo complessivo pari ad € **900.000,00** risulta così distinto:

A)	IMPORTO LAVORI	€ 668.304,45	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.465,18	
	ribasso d'asta del 33,2518%	€ 215.750,74	
	Importo CTR dei lavori compreso O.S		€ 452.553,71
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
	I.V.A.(10%) su lavori	€ 45.255,37	
	Oneri di conferimento a discarica	€ 68.000,00	
	Versamento contributo AVCP	€ 375,00	
	Spese per pubblicità	€ 1.679,28	
	Imprevisti	€ 35.188,39	
	Spese Tecniche per progettazione e Coordinamento della sicurezza	€ 14.301,72	
	Spese per accantonamento Prevenzione e Sicurezza lavoratori 10 %		
	Ribasso d'asta incluso IVA seguito Decreto Ass. Infrastr. 392/16	€ 21.575,07	
	Spese polizza di assicurazione per progettista e Verificatore		
	Verificatore	€ 5.000,00	
	Interventi di ottimizzazione rete idrica	€ 38.000,00	
	Spese per attività tecnico amministrativo Connesse alla progettazione supporto RUP		
	Verifica e validazione	€ 1.000,00	
	Tot. somme a disposizione	€ 230.374,83	€ 230.374,83
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 682.928,54
	Economie ribasso d'asta compreso Diff. IVA e pubblicità		€ 217.071,46
	TOTALE FINANZIAMENTO		€ 900.000,00

ART. 3

In conformità alle premesse, a seguito dell'espletamento della procedura di gara d'appalto, è disposta l'eliminazione dell'economia accertata a seguito dei ribassi d'asta compresa differenza IVA e spese per pubblicità dell'importo complessivo di € 217.071,46 per i "Lavori di rifacimento rete acquedottistica di Via delle Americhe e vie limitrofe" CUP F28B17000140007 - CIG 72960234A5.

ART. 4

A seguito della registrazione del presente provvedimento, è autorizzato l'accredito della somma complessiva di € 396.433,62, in favore del Comune di Ragusa mediante mandato di pagamento intestato al Comune di Ragusa con accredito sul conto corrente intrattenuto presso la tesoreria unica della Banca d'Italia IBAN IT 62 E 01000 03245 516300064511 a fronte della fattura n. 9/18 e 10/18 dell'impresa Spitaleri Rosario a valere sull'impegno effettuato con D.D.S n 460 del 10.04.17, relativo alla liquidazione del 1° e 2° stato di Avanzamento Lavori per il progetto "Lavori di rifacimento rete acquedottistica di Via delle Americhe - e vie limitrofe" CUP F28B17000140007 - CIG 72960234A5 Codice Siope U.2.03.01.02.003 - sul capitolo 642443 del Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2018;

ART. 5

Il Comune di Ragusa procederà al pagamento delle spettanze nei confronti dei beneficiari finali nel rispetto della normativa vigente e dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice per il lavoro di che trattasi.

ART. 6

E' fatto obbligo al Comune di Ragusa di ottemperare nei confronti del beneficiario finale a quanto disposto dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment).

ART. 7

E' fatto obbligo al Comune di Ragusa di ottemperare a quanto previsto dal D.M. 18 Gennaio 2008, n° 40, del Ministero Economia e Finanze.

ART. 8

E' fatto obbligo al Comune di Ragusa di rendicontare con cadenza bimestrale, anche in presenza di rendiconti negativi, le somme erogate con i successivi decreti di pagamento.

ART. 9

È fatto obbligo al Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) del Comune di Ragusa la raccolta e l'immissione nel sistema di monitoraggio "Caronte" dei dati relativi all'avanzamento economico, fisico e procedurale dell'intervento in oggetto.

ART. 10

Il Servizio 3 "Adempimenti tecnici e connessi controlli sulle opere di competenza dei Dipartimenti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità", con sede presso il Dipartimento Regionale

delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, eserciterà la Vigilanza sulla realizzazione dell'opera di che trattasi. L'Amministrazione appaltante è tenuta ad adempiere tempestivamente alle richieste che verranno formulate in ordine all'esercizio della Vigilanza.

ART. 11

E' fatto obbligo al Comune di Ragusa di provvedere altresì a trasmettere tempestivamente sia al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, nella qualità di ente finanziatore, che al citato Dipartimento Regionale Tecnico nella qualità di ente preposto alla vigilanza, tutta la documentazione inerente lo svolgimento dell'appalto, con particolare riferimento agli atti che seguono: pubblicazione bandi di gara; pubblicazione esiti di Gara, Atti di gara, Contratto di Appalto registrato, delibera di presa d'atto della aggiudicazione, delibera di affidamento incarichi professionali, SAL, certificati di pagamento, fatture quietanzate regolarmente annullate e relativi mandati di pagamento, eventuali perizie di variante (redatte previa autorizzazione dello stesso Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti), atti di sottomissione, verbali sospensione, ripresa, proroga tempo contrattuale, atti di nomina collaudatori etc.


Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.


Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed alla Corte dei Conti per il tramite e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale e della Corte dei Conti.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Giuseppe Sciambra)

05 OTT 2018



IL DIRIGENTE U.O. 1
(Arch. Paolo Rizzo)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
(Dott. Salvatore Anzà)



DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Cocina)

