



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: Decreto riduzione Impegno e Pagamento lavori a favore del Comune di Marsala per la realizzazione dei **Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati** - Delibera Cipe 79/12 -Obiettivi di Servizio S10 -

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 47 del 08/07/77 "Norme in materia di bilancio della Regione Siciliana" e s.m.i.;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- VISTO** il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTA** la Deliberazione n. 92/2009 con la quale la Sezione di controllo per la Regione Siciliana dichiara ammissibile la richiesta del Presidente della Regione Siciliana concernente l'assoggettamento al controllo preventivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera I, della Legge 14/01/94 n. 20 delle categorie di atti di cui in motivazione derivanti dall'attuazione dei Fondi FAS per il periodo di programmazione 2007 -2013;
- VISTO** D.Lgs n. 81 del 09/04/08 " Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" s.m.i.;
- VISTO** il DPR del 15/02/06 " Norme di Attuazione del Piano Generale di utilizzo delle acque Pubbliche";
- VISTO** il D.M. dei LL:PP. N. 99/97 " Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e fognature";
- VISTO** il D.P. C.M. del 4/03/96" disposizione in materie di risorse idriche";
- VISTO** D.Lgs n. 31 del 02/02/01 " Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;

Dirigente del Servizio : Dott. Salvatore Anzà- mail: salvatore.anza@regione.sicilia.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo Rizzo - tel.0917660286 - mail: pa.rizzo@regione.sicilia.it

Istruttore Direttivo: Giuseppe Sciambra - tel. 0917660284 - mail: giuseppe.sciambra@regione.sicilia.it

90144 Palermo, Via Campania 36/A

- VISTO** il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell'obiettivo 1 (2000_2006);
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;
- VISTO** il Piano di azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 che, in particolare, per il ciclo integrato delle acque prevede due obiettivi specifici: S.10- percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale; S.11- abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 174 del 22/12/06 di Approvazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 82 del 03/08/07 concernente" Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale “ Obiettivi di Servizio”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 166 del 21/12/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 14/06/2016, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 28 dell'01/07/2016, di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16/12/2008 n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49 comma 1 della L.R. n. 9 del 07/05/2015;
- VISTA** la Deliberazione n. 65 del 10-11/02/09 con la quale la Giunta Regionale approva il Programma Attuativo Regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007 -2013 assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della Delibera Cipe n. 166/07;
- VISTA** la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 6923 del 21/04/2009 concernente Regolamento (CE) 1828/06 - Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell'attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana;
- VISTA** la legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni ”;

Dirigente del Servizio : Dott. Salvatore Anzà- mail: salvatore.anza@regione.sicilia.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo Rizzo – tel.0917660286 – mail: pa.rizzo@regione.sicilia.it

Istruttore Direttivo: Giuseppe Sciambra – tel. 0917660284 – mail: giuseppe.sciambra@regione.sicilia.it

90144 Palermo, Via Campania 36/A

- VISTO** il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- VISTO** il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 Gennaio 2012, n.13 – Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 Luglio 2011, n.12. Titolo I – Recepimento del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 79/12 del 11.07.12 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31.10.12;
- VISTA** la G.U.R.S. – Parte I n. 10 del 28/02/2013 con la quale il Servizio 1 “Regolazione delle acque e servizio idrico integrato” è stato derubricato in Servizio 1 “Gestione ed attuazione del servizio idrico integrato”;
- VISTO** il D.L. n. 33 del 14/03/13 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 89 del 24.04.14 con la quale si approvano una serie di interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo, da finanziare con le risorse di cui al capitolo 642443, tra cui il progetto “**Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati**” del Comune di Marsala per un importo complessivo di € **5.000.000,00**;
- VISTO** l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall’1 Gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i;
- VISTO** l’art. 8, comma 1 lett.a) e b) della L.R. n.10 del 15 maggio 2000;
- VISTO** il D.P.Reg n. 0008 del 04.01.18 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTA** la L.R. n. 8 del 08.05.18 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità Regionale”;
- VISTA** la L.R. n. 9 del 08.05.18 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Dirigente del Servizio : Dott. Salvatore Anzà- mail: salvatore.anza@regione.sicilia.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo Rizzo – tel.0917660286 – mail: pa.rizzo@regione.sicilia.it

Istruttore Direttivo: Giuseppe Sciambra – tel. 0917660284 – mail: giuseppe.sciambra@regione.sicilia.it

90144 Palermo, Via Campania 36/A

VISTO il D.D.G. n. 833 del 31.07.18 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 Gestione ed Attuazione - Servizio Idrico Integrato a decorrere dal 01.08.18 al Dott. Salvatore Anzà;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Marsala ha scelto di suddividere il progetto in tre distinti lotti funzionali cioè, per tutelare le piccole e medie imprese, in linea con le finalità dell'AVCO, il cui principio è stato introdotto dalla Legge di conversione del DL n. 69/13 "decreto del fare";

VISTO il progetto esecutivo trasmesso dal Comune di Marsala con nota prot. 98994 del 01.12.15 inerente "Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati" CUP **B81E15000090006** dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 suddiviso in tre distinti lotti funzionali così ripartiti:

- **Lotto 1 € 2.126.000,00 (sostituzione della rete idrica del centro storico del centro cittadino) CIG 65560943EB** così distinto: € 1.686.625,53 per lavori a base di gara soggetti a ribasso di cui € 35.779,37 per oneri diretti della sicurezza € 17.448,64 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 386.146,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

| | | | | |
|----|--|----------|---------------------|-----------------------|
| A) | IMPORTO LAVORI sogg. ribasso | € | 1.686.625,53 | |
| | Oneri diretti sulla sicurezza | € | 35.779,37 | |
| | Oneri speciali di sicurezza | € | 17.448,64 | |
| | lavori a base gara compreso oneri sicurezza | € | 1.739.853,54 | |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| | I.V.A.(10%) su lavori | € | 173.985,35 | |
| | Incentivo Progettazione 2% | € | 34.797,07 | |
| | Coordinatore sicurezza in fase | | | |
| | Di esecuzione | € | 26.834,64 | |
| | Collaudo Tecnico Amminin | € | 10.729,85 | |
| | Ispettore di cantiere e misura | | | |
| | E contabilità | € | 14.707,18 | |
| | Imprevisti | € | 52.228,06 | |
| | Oneri di accesso a discarica | € | 20.000,00 | |
| | Polizza Ass. Per progettisti | € | 1.600,00 | |
| | Spese per geologo e indagini | | | |
| | Geologiche | € | 18.164,31 | |
| | Spese per pubblicità gara | € | 11.000,00 | |
| | Spese per autorità Vigilanza | € | 600,00 | |
| | Spese per acc. Laboratorio | € | 1.500,00 | |
| | Spese per Archeologo | € | 20.000,00 | |
| | Tot. somme a disposizione | € | 386.146,46 | € 386.146,46 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | | € 2.126.000,00 |

- **Lotto 2 € 1.282.000,00(sostituzione della rete idrica centri abitati del versante Nord) CIG 65564200F2** così distinto: € 1.058.033,83 per lavori a base di gara di cui € 12.700,46 per oneri diretti della sicurezza, € 824,10 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a

ribasso e € 210.441,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

| | | | | |
|----|--|----------|---------------------|-----------------------|
| A) | IMPORTO LAVORI sogg. ribasso | € | 1.058.033,83 | |
| | Oneri diretti sulla sicurezza | € | 12.700,46 | |
| | Oneri speciali di sicurezza | € | 824,10 | |
| | lavori a base gara compreso oneri sicurezza | € | 1.071.558,39 | |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| | I.V.A.(10%) su lavori | € | 107.155,84 | |
| | Incentivo Progettazione 2% | € | 21.431,17 | |
| | Coordinatore sicurezza in fase | | | |
| | Di esecuzione | € | 18.397,43 | |
| | Collaudo Tecnico Amminin | € | 7.358,97 | |
| | Ispettore di cantiere e misura | | | |
| | E contabilità | € | 9.493,26 | |
| | Imprevisti | € | 28.504,94 | |
| | Oneri di accesso a discarica | € | 15.000,00 | |
| | Polizza Ass. Per progettisti | € | 1.600,00 | |
| | Spese per acc. Laboratorio | € | <u>1.500,00</u> | |
| | Tot. somme a disposizione | € | 210.441,61 | € 210.441,61 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | | € 1.282.000,00 |

- **Lotto 3 € 1.592.000,00(sostituzione della rete idrica centri abitati del versante Sud)CIG 655649707D** così distinto: € 1.321.498,17 per lavori a base di gara di cui € 16.521,17 per oneri diretti della sicurezza, € 362,80 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso e € 253.617,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

| | | | | |
|----|--|----------|---------------------|-----------------------|
| A) | IMPORTO LAVORI sogg. ribasso | € | 1.321.498,17 | |
| | Oneri diretti sulla sicurezza | € | 16.521,17 | |
| | Oneri speciali di sicurezza | € | 362,80 | |
| | lavori a base gara compreso oneri sicurezza | € | 1.338.382,14 | |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| | I.V.A.(10%) su lavori | € | 133.838,21 | |
| | Incentivo Progettazione 2% | € | 26.767,64 | |
| | Coordinatore sicurezza in fase | | | |
| | Di esecuzione | € | 21.845,52 | |
| | Collaudo Tecnico Amminin | € | 8.738,21 | |
| | Ispettore di cantiere e misura | | | |
| | E contabilità | € | 11.638,31 | |
| | Imprevisti | € | 32.689,97 | |
| | Oneri di accesso a discarica | € | 15.000,00 | |
| | Polizza Ass. Per progettisti | € | 1.600,00 | |
| | Spese per acc. Laboratorio | € | <u>1.500,00</u> | |
| | Tot. somme a disposizione | € | 253.617,86 | € 253.617,86 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | | € 1.592.000,00 |

VISTO il D.D.G. n. 2347 del 14.12.15 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 16.12.15, con il quale è stato disposto il finanziamento della somma di **€ 5.000.000,00** per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo **642443**, "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità

Dirigente del Servizio : Dott. Salvatore Anzà - mail: salvatore.anza@regione.sicilia.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo Rizzo - tel.0917660286 - mail: pa.rizzo@regione.sicilia.it

Istruttore Direttivo: Giuseppe Sciambra - tel. 0917660284 - mail: giuseppe.sciambra@regione.sicilia.it

90144 Palermo, Via Campania 36/A

Regionale 2007 -2013 –obiettivi di servizio – S.I.I.”, del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana.

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 11.02.16 del Comune di Marsala di presa atto e accettazione dei contenuti del DDG n. 2347 del 14.12.15 in ottemperanza dell’art. 6 del medesimo decreto di Finanziamento;

VISTO il D.D.S. n. 1776 del 16.11.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia in data 24.11.16, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 13.12.16 reg. 1 foglio 146 con il quale è stato disposto l’impegno della somma di € 5.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento in argomento sul capitolo 642443, “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 –obiettivi di servizio – S.I.I.”, del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana.

VISTA la Determina Dirigenziale n. 1347 del 28.11.17 del Comune di Marsala con la quale si approvano i verbali di gara di aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art 11 del D.Lgs n. 163/06 e contestualmente si provvedere all’aggiudicazione definitiva dei singoli lotti alle imprese appaltatrici riservandosi successivamente alle verifiche dei requisiti in capo agli aggiudicatari dei singoli lotti ai sensi del comma 8 dell’art.11 del D.Lgs n. 163/06;

VISTO il contratto rep. n. 11813 del 26/04/18, con il quale il Comune di Marsala ha affidato i lavori relativi al **Lotto n. 1 € 2.126.000,00 (sostituzione della rete idrica del centro storico del centro cittadino) CIG 65560943EB - CUP B81E15000090006** dell’intervento principale all’impresa **TecnoSud s.r.l.** con sede in Brucoli (SR), presso c.da Bongiovanni P.IVA n. 00099140899 , per l’importo complessivo di € 1.550.583,63 oltre all’IVA, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara dell’10,9887%, sull’importo a base di gara di € 189.269,91 di cui € 35.779,37 per oneri diretti per la sicurezza ed € 17.448,64 per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 367.219,47 per somme a disposizione dell’Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

| | | |
|---|----------|---------------------|
| IMPORTO LAVORI sogg. ribasso | € | 1.722.404,90 |
| Ribasso d’asta 10,9887% | € | 189.269,91 |
| Oneri speciali di sicurezza | € | 17.448,64 |
| lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza | € | 1.550.583,63 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| I.V.A.(10%) su lavori | € | 155.058,36 |
| Incentivo Progettazione 2% | € | 34.797,07 |
| Coordinatore sicurezza in fase | | |
| Di esecuzione | € | 26.834,64 |
| Collaudo Tecnico Amminin | € | 10.729,85 |
| Ispettore di cantiere e misura | | |
| E contabilità | € | 14.707,18 |
| Imprevisti | € | 52.228,06 |
| Oneri di accesso a discarica | € | 20.000,00 |

Dirigente del Servizio : Dott. Salvatore Anzà- mail: salvatore.anza@regione.sicilia.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo Rizzo – tel.0917660286 – mail: pa.rizzo@regione.sicilia.it

Istruttore Direttivo: Giuseppe Sciambra – tel. 0917660284 – mail: giuseppe.sciambra@regione.sicilia.it

90144 Palermo, Via Campania 36/A

| | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|
| Polizza Ass. Per progettisti | € | 1.600,00 | |
| Spese per geologo e indagini Geologiche | € | 18.164,31 | |
| pese per pubblicità gara | € | 11.000,00 | |
| Spese per autorità Vigilanza | € | 600,00 | |
| Spese per acc. Laboratorio | € | 1.500,00 | |
| Spese per Archeologo | € | <u>20.000,00</u> | |
| Tot. somme a disposizione | € | 367.219,47 | € <u>367.219,47</u> |
| Economie ribasso d'asta ed IVA | | | € <u>208.196,90</u> |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | € <u>2.126.000,00</u> |

VISTO

il contratto rep. n. 11812 del 26/04/2018, con il quale il Comune di Marsala ha affidato i lavori relativi al **Lotto 2 € 1.282.000,00** (sostituzione della rete idrica centri abitati del versante Nord) CIG **65564200F2**- CUP **B81E150000090006** dell'intervento principale all'impresa **SITAL Impianti srl** con sede in Gela (CL), Via Venezia P.IVA n. 01804930855 , per l'importo complessivo di € 943.176,28 oltre all'IVA, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dell'11,9901%, sull'importo a base di gara di € 128.382,11 di cui € 12.700,46 per oneri diretti per la sicurezza ed € 824,10 per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 197.603,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|
| IMPORTO LAVORI sogg. ribasso | € | 1.070.734,29 | |
| Ribasso d'asta del 11,9901% | € | 128.382,11 | |
| Oneri speciali di sicurezza | € | 824,10 | |
| lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza | € | 943.176,28 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| I.V.A.(10%) su lavori | € | 94.317,63 | |
| Incentivo Progettazione 2% | € | 21.431,17 | |
| Coordinatore sicurezza in fase Di esecuzione | € | 18.397,43 | |
| Collaudo Tecnico Amminin | € | 7.358,97 | |
| Ispettore di cantiere e misura | | | |
| E contabilità | € | 9.493,26 | |
| Imprevisti | € | 28.504,94 | |
| Oneri di accesso a discarica | € | 15.000,00 | |
| Polizza Ass. Per progettisti | € | 1.600,00 | |
| Spese per acc. Laboratorio | € | <u>1.500,00</u> | |
| Tot. somme a disposizione | € | 197.603,40 | € <u>197.603,40</u> |
| Economie ribasso d'asta ed IVA | | | € <u>141.220,32</u> |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | € <u>1.282.000,00</u> |

VISTO

il contratto rep. n. 11811 del 26/04/18, con il quale il Comune di Marsala ha affidato i lavori relativi al **Lotto 3 € 1.592.000,00** (sostituzione della rete idrica centri abitati del versante Sud) CIG **655649707D** - CUP - **B81E150000090006** dell'intervento principale all'impresa **"Ben Eco lavori generali srl"** con sede in Carosimo (TA), Via Mazzini P.IVA n. 02560200731, per l'importo complessivo di € 1.162.809,92 oltre all'IVA, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dell'13,1218%, sull'importo a base di gara di € 175.372,22 di cui € 16.521,17 per oneri diretti per la sicurezza ed € 362,80 per oneri speciali di sicurezza non

Dirigente del Servizio : Dott. Salvatore Anzà- mail: salvatore.anza@regione.sicilia.itResponsabile del Procedimento: Arch. Paolo Rizzo - tel.0917660286 - mail: pa.rizzo@regione.sicilia.itIstruttore Direttivo: Giuseppe Sciambra - tel. 0917660284 - mail: giuseppe.sciambra@regione.sicilia.it

90144 Palermo, Via Campania 36/A

soggetti a ribasso ed € 236.060,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

| | | |
|---|---|-----------------------|
| IMPORTO LAVORI sogg. ribasso | | € 1.338.019,34 |
| Ribasso d'asta pari ad 13,1218% | | € 175.572,22 |
| Oneri speciali di sicurezza | | € 362,80 |
| lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza | | € 1.162.809,92 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| I.V.A.(10%) su lavori | € | 116.280,99 |
| Incentivo Progettazione 2% | € | 26.767,64 |
| Coordinatore sicurezza in fase Di esecuzione | € | 21.845,52 |
| Collaudo Tecnico Amminin | € | 8.738,21 |
| Ispettore di cantiere e misura E contabilità | € | 11.638,31 |
| Imprevisti | € | 32.689,97 |
| Oneri di accesso a discarica | € | 15.000,00 |
| Polizza Ass. Per progettisti | € | 1.600,00 |
| Spese per acc. Laboratorio | € | 1.500,00 |
| Tot. somme a disposizione | € | 236.060,64 |
| Economie ribasso d'asta ed IVA | | € 193.129,44 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | € 1.592.000,00 |

- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 27.02.18 sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Tecno Sud relativo ai lavori in oggetto **1° Lotto** con la quale si è stabilito che la consegna dei lavori dovrà avvenire entro 644 consecutivi alla consegna, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **03/12/19**;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 19.03.18 sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa relativo ai lavori in oggetto **2° Lotto** con la quale si è stabilito che la consegna dei lavori dovrà avvenire entro 323 consecutivi alla consegna, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **26/01/19**;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 05.02.18 sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa relativo ai lavori in oggetto **3° Lotto** con la quale si è stabilito che la consegna dei lavori dovrà avvenire entro 333 consecutivi alla consegna, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **04/01/19**;
- VISTO** il D.D.G. n. 574 del 13.06.18 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 28.06.18, con il quale è stato disposto l'accredito della somma di € 629.378,31 relativo al pagamento di C.T. in fase di progettazione, lavori 1° sal per il 3° Lotto, anticipazione del 20% lavori per il 2° Lotto, e pubblicazione avviso ed esito gara, per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443, "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 - obiettivi di servizio - S.I.I.", del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana;

Dirigente del Servizio : Dott. Salvatore Anzà- mail: salvatore.anza@regione.sicilia.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo Rizzo - tel.0917660286 - mail: pa.rizzo@regione.sicilia.it

Istruttore Direttivo: Giuseppe Sciambra - tel. 0917660284 - mail: giuseppe.sciambra@regione.sicilia.it

90144 Palermo, Via Campania 36/A

- VISTO** il D.D.G. n. 758 del 13.07.18 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 13.08.18, con il quale è stato disposto l'accreditamento della somma di € 341.128,39 relativo ai lavori 1° sal per il 1° Lotto, per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642443, "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 –obiettivi di servizio – S.I.I.", del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana;
- VISTA** la nota prot n. 94186 del 17.09.18 del Comune di Marsala con la quale si chiede l'accredito della somma complessiva di € 367.308,71 relativa al pagamento del 2° stato avanzamento lavori all'impresa BENECO Lavori generali" aggiudicataria del 3° Lotto CIG 655649707D;
- VISTO** il 2° S.A.L. relativo ai lavori del 3° Lotto redatto dalla Direzione Lavori in data 07.08.18 per lavori a tutto il 07.08.18, dell'importo netto di € 677.994,64 oltre IVA;
- VISTO** il certificato di pagamento n. 2 del 04.09.18 relativo ai lavori del 3° Lotto emesso dal RUP e sottoscritto dalla Direzione Lavori per complessivi € 333.917,01 IVA 10% esclusa ;
- VISTA** la fattura elettronica n. 7/18 del 03.09.18 della ditta "Ben.Eco Lavori generali srl." intestata al Comune di Marsala per l'importo di € 333.917,01 oltre IVA 10% pari ad € 33.391,70, per complessivi € 367.308,71 relativa al 2° stato avanzamento lavori del 3° Lotto;
- VISTA** la Determina Dirigenziale n. 1503 del 06.09.18 del Comune di Marsala con la quale si determina di liquidare all'impresa "BEN ECO Lavori generali" srl i lavori relativi al 2° Stato d'Avanzamento lavori del 3° Lotto per un importo complessivo di € 367.308,71;
- VISTA** la nota prot n. 98273 del 27.09.18 del Comune di Marsala con la quale si chiede l'accredito della somma complessiva di € 437.800,00 relativa al pagamento del 1° stato avanzamento lavori all'impresa Tecno Sud" aggiudicataria del 1° Lotto CIG 65560943EB;
- VISTO** il 1° S.A.L. relativo ai lavori del 1° Lotto redatto dalla Direzione Lavori in data 21.09.18 per lavori a tutto il 25.08.18, dell'importo netto di € 500.667,15 oltre IVA;
- VISTO** il certificato di pagamento n. 1 del 21.09.18 relativo ai lavori del 1° Lotto emesso dal RUP e sottoscritto dalla Direzione Lavori per complessivi € 398.030,38 IVA 10% esclusa ;
- VISTA** la fattura elettronica n. 9/18 del 24.09.18 della ditta "Tecno Sud" intestata al Comune di Marsala per l'importo di € 398.000,00 oltre IVA 10% pari ad € 39.800,00 per complessivi € 437.800,00 relativa al 1° stato avanzamento lavori del 1° Lotto;
- VISTA** la Determina Dirigenziale n. 1637 del 26.09.18 del Comune di Marsala con la quale si determina di liquidare all'impresa "Tecno Sud" srl i lavori relativi al 1° Stato d'Avanzamento lavori del 1° Lotto per un importo complessivo di € 437.800,00;

Dirigente del Servizio : Dott. Salvatore Anzà- mail: salvatore.anza@regione.sicilia.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo Rizzo – tel.0917660286 – mail: pa.rizzo@regione.sicilia.it

Istruttore Direttivo: Giuseppe Sciambra – tel. 0917660284 – mail: giuseppe.sciambra@regione.sicilia.it

90144 Palermo, Via Campania 36/A

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico del lotto 1 - **sostituzione della rete idrica del centro storico del centro cittadino** è il seguente:

| Voci Quadro Economico | Importo previsto (€) | Somme già erogate (€) | Somme richieste (€) | Avanzamento |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| A) Lavori al netto del ribasso d'asta compresi O. S. | 1.550.583,63 | 310.116,72 | 398.000,00 | 45,66% |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. | | | | |
| 1) IVA 10% di A | 155.058,36 | 31.011,67 | 39.800,00 | 45,66% |
| 2) Spese tecniche art. 92 D.Lgs 163 | 34.797,07 | 18.925,26 | | 54,38% |
| 3) Coordinatore sicurezza fase esecuzione | 26.834,64 | | | |
| 4) Oneri a discarica compresa IVA 22% | 20.000,00 | | | |
| 5) Imprevisti | 52.228,06 | | | |
| 6) Spese per pubblicità | 11.000,00 | 1.983,72 | | 1,80% |
| 7) Autorità di Vigilanza | 600,00 | | | |
| 8) Ispettori di cantiere con compiti prev. Dal DPR 207/10 art. 150 | 14.707,18 | | | |
| 9) Spese tecniche per Collaudo Amministrativo | 10.729,85 | | | |
| 10) Spese per geologo ed indagini geologiche | 18.164,31 | | | |
| 11) Spese per Archeologo | 20.000,00 | | | |
| 12) Spese per accertamenti di laboratori | 1.500,00 | | | |
| 13) Polizza Assicurativa per progettisti | 1.600,00 | | | |
| Sommano B | 367.219,47 | | | |
| C) Economie da Ribasso d'Asta compreso differenza IVA | 208.196,90 | | | |
| TOTALE A+B-C | 1.917.803,10 | 362.037,37 | 437.800,00 | 41,70% |
| TOTALE PROGETTO A+ B+C | 2.126.000,00 | | | |

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico del lotto 2 - **sostituzione della rete idrica centri abitati del versante Nord** - è il seguente:

| Voci Quadro Economico | Importo previsto (€) | Somme già erogate (€) | Somme richieste (€) | Avanzamento |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Lavori al netto del ribasso d'asta compresi O. S. | 943.176,28 | 188.635,26 | | 20% |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. | | | | |
| 1) IVA 10% di A | 94.317,63 | 18.863,53 | | 20% |
| 2) Spese tecniche art. 92 D.Lgs 163 | 21.431,17 | 11.655,87 | | 54,38% |
| 3) Spese Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione | 18.397,43 | | | |
| 4) Oneri a discarica compresa IVA 22% | 15.000,00 | | | |
| 5) Imprevisti | 28.504,94 | | | |
| 6) Collaudo Tecnico Amministrativo | 7.358,97 | | | |
| 7) Ispettori di cantiere con compiti prev. Dal DPR 207/10 art. 150 | 9.493,26 | | | |
| 8) Spese per accertamenti di laboratori | 1.500,00 | | | |
| 9) Polizza Assicurativa per progettisti | 1.600,00 | | | |
| Sommano B | 197.603,40 | | | |
| C) Economie da Ribasso d'Asta compreso differenza IVA | 141.220,32 | | | |
| TOTALE A+B-C | 1.140.779,68 | 219.154,66 | | 19,21% |
| TOTALE PROGETTO A+ B+C | 1.282.000,00 | | | |

Dirigente del Servizio : Dott. Salvatore Anzà - mail: salvatore.anza@regione.sicilia.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo Rizzo - tel.0917660286 - mail: pa.rizzo@regione.sicilia.it

Istruttore Direttivo: Giuseppe Scianbra - tel. 0917660284 - mail: giuseppe.scianbra@regione.sicilia.it

90144 Palermo, Via Campania 36/A

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico del lotto 3 - **sostituzione della rete idrica centri abitati del versante Sud** - è il seguente:

| Voci Quadro Economico | Importo previsto (€) | Somme già erogate (€) | Somme richieste (€) | Avanzamento |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Lavori al netto del ribasso d'asta compresi O. S. | 1.162.809,92 | 340.687,66 | 333.917,01 | 58,01% |
| B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. | | | | |
| 1) IVA 10% di A | 116.280,99 | 34.068,76 | 33.391,70 | 58,01% |
| 2) Spese tecniche art. 92 D.Lgs 163 | 26.767,64 | 14.558,24 | | 54,38% |
| 3) Spese Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione | 21.845,52 | | | |
| 4) Oneri a discarica compresa IVA 22% | 15.000,00 | | | |
| 5) Imprevisti | 32.689,97 | | | |
| 6) Collaudo Tecnico Amministrativo | 8.738,21 | | | |
| 7) Ispettori di cantiere con compiti prev. Dal DPR 207/10 art. 150 | 11.638,31 | | | |
| 8) Spese per accertamenti di laboratori | 1.600,00 | | | |
| 9) Polizza Assicurativa per progettisti | 1.500,00 | | | |
| Sommano B | 236.060,64 | | | |
| C) Economie da Ribasso d'Asta compreso differenza IVA | 193.129,44 | | | |
| TOTALE A+B-C | 1.398.870,56 | 389.314,66 | 367.308,71 | 54,08% |
| TOTALE PROGETTO A+ B+C | 1.592.000,00 | | | |

CONSIDERATO che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara d'appalto relativa ai " **Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati**" CUP **B81E15000090006** occorre provvedere a rideterminare l'importo del finanziamento e impegno concesso al Comune di Marsala con DDS n. 1776/16, eliminando l'economia accertata per i 3 Lotti (ribasso d'asta compreso differenza IVA), in quanto economia di spesa non rientrante nella disponibilità dell'amministrazione comunale;

RITENUTO di procedere all'eliminazione dell'economia accertata dell'importo complessivo di € **542.546,66** (€ 208.196,90 + 141.220,32 + 193.129,44) relativamente ai Lotti n. 1,2,3 per i **Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati**";

CONSIDERATO che occorre liquidare la somma complessiva di € **805.108,71** per i **Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati**" relativamente ai Lotti n.1(Tecno Sud) e n. 3 (Ben.eco srl);

RITENUTO di procedere al pagamento della somma di € **805.108,71** a valere sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 1776 del 16.11.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 24.11.16, e dalla Corte dei Conti in favore del Comune di Marsala a fronte della Fattura n. 7/18 del 03.09.18 della ditta Ben.eco, relativa al 2° SAL lavori per il 3° lotto e

Dirigente del Servizio : Dott. Salvatore Anzà- mail: salvatore.anza@regione.sicilia.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo Rizzo - tel.0917660286 - mail: pa.rizzo@regione.sicilia.it

Istruttore Direttivo: Giuseppe Sciambra - tel. 0917660284 - mail: giuseppe.sciambra@regione.sicilia.it

90144 Palermo, Via Campania 36/A

della Fattura n. 9/18 del 24.09.18 della ditta TecnoSud, relativa al 1° SAL lavori per il 1° Lotto sul capitolo **642443**”;

DECRETA

ART. 1

In conformità alle premesse, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara d'appalto, è disposta l'eliminazione dell'economia accertata a seguito dei ribassi d'asta compresa differenza IVA relativamente ai Lotti n. 1,2,3 dell'importo complessivo di **€ 542.546,66** (€ 208.196,90 + 141.220,32 + 193.129,44) **per i Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati**” – CUP **B81E15000090006**

ART. 2

A seguito della registrazione del presente provvedimento, è autorizzato l'accreditamento della somma complessiva di **€ 805.108,71** in favore del Comune di Marsala mediante mandato di pagamento intestato al Comune di Marsala con accredito sul conto corrente intrattenuto presso la tesoreria unica della Banca d'Italia **IBAN IT 60 V 01000 03245 518300064636** a fronte della Fattura n. 7/18 del 03.09.18 della ditta Ben.eco, relativa al 2° SAL lavori per il 3° lotto e della Fattura n. 9/18 del 24.09.18 della ditta TecnoSud, relativa al 1° SAL lavori per il 1° Lotto a valere sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 1776 del 16.11.16, per il progetto **“Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati” - CIG Lotto n. 3 655649707D – CIG Lotto n. 1 65560943EB -CUP B81E15000090006 - Codice Siope U.2.03.01.02.003 - per l'esercizio finanziario 2018 sul capitolo 642443;**

ART. 3

Si fa obbligo al Comune di Marsala di ottemperare nei confronti del beneficiario finale a quanto disposto dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment).

ART. 4

E' fatto obbligo al Comune di Marsala di ottemperare a quanto previsto dal D.M. 18 Gennaio 2008, n° 40, del Ministero Economia e Finanze.

ART. 5

Il Comune di Marsala procederà al pagamento delle spettanze nei confronti dei beneficiari finali nel rispetto della normativa vigente e dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice per il lavoro di che trattasi.

ART. 6

E' fatto obbligo al Comune di Marsala di rendicontare con cadenza bimestrale, anche in presenza di rendiconti negativi, le somme erogate con i successivi decreti di pagamento.

ART. 7

È fatto obbligo al Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) del Comune di Marsala la raccolta e l'immissione nel sistema di monitoraggio “Caronte” dei dati relativi all'avanzamento economico, fisico e procedurale dell'intervento in oggetto.

Dirigente del Servizio : Dott. Salvatore Anzà- mail: salvatore.anza@regione.sicilia.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo Rizzo – tel.0917660286 – mail: pa.rizzo@regione.sicilia.it

Istruttore Direttivo: Giuseppe Sciambra – tel. 0917660284 – mail: giuseppe.sciambra@regione.sicilia.it

90144 Palermo, Via Campania 36/A

ART. 8

Il Servizio 3 "Adempimenti tecnici e connessi controlli sulle opere di competenza dei Dipartimenti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità", con sede presso il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, eserciterà la Vigilanza sulla realizzazione dell'opera di che trattasi. L'Amministrazione appaltante è tenuta ad adempiere tempestivamente alle richieste che verranno formulate in ordine all'esercizio della Vigilanza.

ART. 9

E' fatto obbligo al Comune di Marsala di provvedere altresì a trasmettere tempestivamente sia al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, nella qualità di ente finanziatore, che al citato Dipartimento Regionale Tecnico nella qualità di ente preposto alla vigilanza, tutta la documentazione inerente lo svolgimento dell'appalto, con particolare riferimento agli atti che seguono: pubblicazione bandi di gara; pubblicazione esiti di Gara, Atti di gara, Contratto di Appalto registrato, delibera di presa d'atto della aggiudicazione, delibera di affidamento incarichi professionali, SAL, certificati di pagamento, fatture e relativi mandati di pagamento, eventuali perizie di variante (redatte previa autorizzazione dello stesso Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti), atti di sottomissione, verbali sospensione, ripresa, proroga tempo contrattuale, atti di nomina collaudatori etc.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed alla Corte dei Conti per il tramite e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale e della Corte dei Conti.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Giuseppe Sciambra)

05 OTT 2018**IL DIRIGENTE U.O. 1**

(Arch. Paolo Rizzo)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

(Dott. Salvatore Anzà)

