

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO I – GESTIONE ED ATTUAZIONE –S.I.I.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 47 del 08/07/77 “Norme in materia di bilancio della Regione Siciliana” e s.m.i.;
- VISTO** l’art. 5 della l. 24 febbraio 1992 n. 225;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTA** la Deliberazione n. 92/2009 con la quale la Sezione di controllo per la Regione Siciliana dichiara ammissibile la richiesta del Presidente della Regione Siciliana concernente l’assoggettamento al controllo preventivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera I, della Legge 14/01/94 n. 20 delle categorie di atti di cui in motivazione derivanti dall’attuazione dei Fondi FAS per il periodo di programmazione 2007 -2013;
- VISTO** D.Lgs n. 81 del 09/04/08 “ Attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” s.m.i;
- VISTO** il DPR del 15/02/06 “ Norme di Attuazione del Piano Generale di utilizzo delle acque Pubbliche”;
- VISTA** la Legge n. 36 del 05/01/94 “ disposizione in materie di risorse idriche”;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO** il DPR 207/2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la



riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell'Agenda Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

- VISTO** il Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 adottato con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n.214 del 27 giugno 2009 con particolare riferimento al punto 3.2.2. *Utilizzo delle Risorse Liberate*;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 , recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTA** la legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 *“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni”*;
- VISTO** il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante *“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”*;
- VISTO** il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 Gennaio 2012, n.13 – Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 Luglio 2011, n.12. Titolo I – Recepimento del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la G.U.R.S. – Parte I n. 10 del 28/02/2013 con la quale il Servizio 1 *“Regolazione delle acque e servizio idrico integrato”* è stato derubricato in Servizio 1 *“Gestione ed attuazione del servizio idrico integrato”*;
- VISTO** il D.L. n. 33 del 14/03/13 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 260 del 24.09.14;
- VISTO** il D.P.Reg n. 6265 del 30.09.14 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;
- VISTO** il D.D.G. n. 1415 del 08/09/15 con il quale è stato conferito all'Ing. Francesco Greco l'incarico di Dirigente del Servizio 1 Gestione ed Attuazione - Servizio Idrico Integrato a decorrere dal

10/09/2015 e contestualmente sono state delegate ai sensi e per gli effetti dell'art.8 comma 1 lettera C della L.R. n. 10/2000 le materie e i compiti di competenza del Servizio 1 – Gestione ed Attuazione del Servizio Idrico Integrato al fine di dare continuità all'azione amministrativa;

VISTA la L.R. n. 32 del 31/12/2015 con la quale si autorizza l'avvio dell'Esercizio Provvisorio per l'anno 2016 della Regione Sicilia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 18.01.16 – Autorizzazione Esercizio Provvisorio 2016 – Decreto Legislativo del 23.06.11 n. 118;

VISTO il D.D.G. n. 2138 del 19.12.11 con il quale il Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti al fine di far fronte alla grave crisi idrica di alcuni comuni della Provincia di Trapani ha approvato l'elenco degli interventi da finanziare con le risorse di cui al capitolo **642061**, "Interventi per la gestione delle risorse liberate del completamento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000 – 2006 nel settore idrico fognario e depurativo", del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana tra cui all'art. 1 punto 11 è inserita la voce "**Lavori di ripristino del sistema del telecontrollo**" dell'importo di € 46.000,00";

CONSIDERATO che con D.D.G. 2138 del 19.12.11 l'elenco degli interventi approvati in favore del Comune di Valderice ammontano a complessivi € 363.000,00 come di seguito riportato:

- A) Sistemazione del telecontrollo comunale € 46.000,00;
- B) Ripristino Funzionalità del Serbatoio Caposcale € 47.000,00;
- C) Collegamento Bottino di riunione – Serbatoio Cappottelli € 200.000,00;
- D) Recupero Pozzi Magaddino e Castiglione € 70.000,00;

PRESO ATTO come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 29.02.12 del Comune di Valderice che all'atto della redazione dei progetti esecutivi è apparso proficuo, sia in termini di funzionalità del sistema idrico nonché di ottimizzazione della risorsa idrica, concentrare maggiormente gli interventi sulla sistemazione del serbatoio Caposcale nonché sul sistema di telecontrollo estendendo l'intervento manutentorio anche ai nodi idraulici principali controllati telematicamente;

PRESO ATTO come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 29.02.12 del Comune di Valderice che al fine di contenere l'impegno economico globale entro il limite assegnato al Comune di Valderice (con D.D.G. 2138 del 19.12.11) è stato accantonato l'intervento di Recupero dei pozzi Magaddino e Castiglione ;

CONSIDERATO che gli originari 4 interventi (elencati precedentemente) si riducono a 3 per come di seguito specificato:

- A) lavori di ripristino dei nodi e dell'impianto di telecontrollo per complessivi € 82.962,98;
- B) Ripristino funzionalità del Serbatoio Caposcale per complessivi € 90.530,51;
- C) Collegamento del Bottino di riunione al Serbatoio Cappottelli per complessivi € 189.506,51;

u

VISTO il progetto esecutivo trasmesso dal Comune di Valderice con nota prot. 4832 del 01.03.12 inerente i **lavori di ripristino dei nodi e dell'impianto di telecontrollo per complessivi € 82.962,98 CUP C19E12000360002 e CIG 4138764817** così distinto: € 65.000,00 per lavori a base di gara di cui € 63.050,00 soggetti a ribasso, € 1.950,00 per l'attuazione del piano sicurezza e € 17.962,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI da assoggettare a ribasso d'asta	€	63.050,00
attuazione dei piani di sicurezza	€	1.950,00
lavori a base di gara	€	65.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A.(10%) su € 65.000,00	€	6.500,00
Spese tecniche per D.L e contabilità		
Compreso IVA (21%) e Cassa (4%)	€	4.821,76
Spese tecniche per Coord. Sicurezza		
In fase di esecuzione		
Compreso IVA (21%) e Cassa (4%)	€	3.036,22
TOTALE B	€	<u>14.357,98</u>
C) Competenze tecniche RUP	€	325,00
Per spese Autorità	€	30,00
Imprevisti (5%)	€	<u>3.250,00</u>
Totale C	€	3.605,00
SOMMA Complessiva B+C	€	17.962,98
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€	82.962,98

VISTO il D.D.S. n. 432 del 15.03.12 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 16.04.12 con il quale il Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, ha disposto il finanziamento e l'impegno della somma di € **82.962,98** per l'intervento di **lavori di ripristino dei nodi e dell'impianto di telecontrollo;**

VISTA la Determinazione del Responsabile del IV - LL.PP. n. 15 del 28.02.12 con la quale si conferisce l'incarico di RUP del progetto di che trattasi al Geom. Vito Aiuto;

VISTO il Contratto Rep. n. 6492 del 31.01.2013 registrato a Trapani in data 20.02.13 al n. 142 con il quale il Comune di Valderice ha affidato i **"lavori di ripristino dei nodi e dell'impianto di telecontrollo"** all'Impresa **Home Improvement** con sede in Castellamare del Golfo (TP), via Laudani n. 67 P.Iva 01903310819 e che in sede di gara aveva offerto il ribasso del 30,8154% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso, e quindi per l'importo netto di € 43.620,89 oltre a € 1.900,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di € **45.520,89;**

CONSIDERATO che per effetto dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa **Home Improvement.**, con il ribasso del 30,8154% il quadro economico del D.D.G. 432 del 15.03.12 viene così modificato:

A) IMPORTO LAVORI da assoggettare a ribasso d'asta	€	63.050,00
così suddiviso:		
attuazione dei piani di sicurezza	€	1.900,00
Importo netto del ribasso 30,8154%	€	43.620,89
Sommano piano Sicurezza	€	1.900,00

	Importo Lavori al netto del ribasso Compreso O. S.	€ 45.520,89
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:	
	I.V.A.(10%) su € 45.520,89	€ 4.552,09
	Spese tecniche per D.L e contabilità Compreso IVA (21%) e Cassa (4%)	€ 4.821,76
	Spese tecniche per Coord. Sicurezza In fase di esecuzione Compreso IVA (21%) e Cassa (4%)	€ 3.036,22
	TOTALE B	€ 12.410,07
C)	Competenze tecniche RUP	€ 325,00
	Per spese Autorità	€ 30,00
	Imprevisti (5%)	€ 3.305,00
	Totale C	€ 3.660,00
	SOMMA Complessiva B+C	€ 16.070,07
	Economie del ribasso d'asta compresa IVA	€ 21.372,02
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 82.962,98

VISTO il verbale di consegna lavori del 04.03.13 a firma del Direttore Lavori con la quale si fissa il termine dei lavori in argomento al giorno 30.08.13 ed eventualmente tacitamente prorogato per un termine massimo di 90 giorni solari e consecutivi.;

VISTO **D.D.S. n. 606 del 29.04.13** vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 08.05.13 con il quale il Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti ha disposto il pagamento della somma di **€ 18.413,84 Iva inclusa** relativo al pagamento del 1° certificato dei lavori per l'intervento di **lavori di ripristino dei nodi e dell'impianto di telecontrollo;**

VISTO **D.D.S. n. 1479 del 09.09.13** vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 18.09.13 con il quale è stato disposto il pagamento della somma di **€ 38.925,10 Iva inclusa** relativo al pagamento del 2° certificato dei lavori e acconto C.T per Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di **lavori di ripristino dei nodi e dell'impianto di telecontrollo;**

CONSIDERATO che in corso d'opera la D.L. ha redatto apposita P.V.S. entro le somme autorizzate finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità che non comporta modifiche sostanziale al progetto approvato, con nuovi lavori complementari a quelli previsti in progetto originario nella formula " contratto aperto", motivata da esigenze sopravvenute dopo la stipula del contratto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;

VISTA la perizia di variante relativa ai **"lavori di ripristino dei nodi e dell'impianto di telecontrollo"** redatta dal Direttore dei Lavori in data Giugno 2013, sulla quale ha espresso parere favorevole il R.U.P., per l'importo complessivo di € 82.962,98 IVA inclusa, di cui al seguente quadro economico:

IMPORTO Perizia di Variante da assoggettare a ribasso d'asta € **65.932,54**
così suddiviso:

attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.900,00	
Importo netto del ribasso 30,8154%	€ 45.615,16	€ 45.615,16
Sommano piano Sicurezza		€ 1.900,00
Importo Lavori al netto del ribasso Compreso O. S.		€ 47.515,16
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A.(10%) su € 47.515,16	€ 4.751,52	
Spese tecniche per D.L e contabilità Compreso IVA (21%) e Cassa (4%)	€ 4.821,76	
Spese tecniche per Coord. Sicurezza In fase di esecuzione Compreso IVA (21%) e Cassa (4%)	€ 3.036,22	
Competenze tecniche RUP	€ 325,00	
Competenze progetto esecutivo Il 2%*38% di € 65.000,00	€ 494,00	
Imprevisti (5%)	€ 647,30	
Totale	€ 14.075,80	€ 14.075,80
Economie del ribasso d'asta compresa IVA		€ 21.372,02
TOTALE COMPLESSIVO		€ 82.962,98

VISTA l'approvazione in linea tecnica n. 10/13 della Perizia di Variante a firma del RUP in data 19.06.13 ai sensi dell'art.161 comma 9 DPR n. 207 del 05.10.10 recepito dalla Regione Sicilia dalla L.R. n. 12/11;

VISTO l'Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi Prezzi del 20.06.13 con il quale la Direzione dei Lavori ha predisposto la sopra citata Perizia di Variante e Suppletiva e obbliga l'impresa a eseguire i lavori di che trattasi restando il termine di ultimazione lavori come fissato all'art. 8 del Capitolato Speciale d'appalto;

VISTA la Determinazione n. 198 del 19.08.13 del servizio V Territorio – Ambiente –Manutentivo del Comune di Valderice, di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva di che trattasi ai sensi dell'art. 161 comma 9 del DPR 05.10.10 n. 207 recepito dalla Regione Sicilia dalla L.R. n. 12 del 12.07.11;

VISTA la perizia di variante delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 132 D.lgs n. 163/06 dal Direttore dei Lavori in data Agosto 14 relativa ai "lavori di ripristino dei nodi e dell'impianto di telecontrollo", per l'importo complessivo di € 82.962,98 IVA inclusa, **CUP C19E12000360002 e CIG 4138764817** di cui al seguente quadro economico:

IMPORTO Perizia di Variante da assoggettare a ribasso d'asta	€ 65.932,54	
così suddiviso:		
attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.900,00	
Importo netto del ribasso 30,8154%	€ 45.615,16	€ 45.615,16
Sommano piano Sicurezza		€ 1.900,00
Importo Lavori al netto del ribasso Compreso O. S.		€ 47.515,16
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A.(10%) su € 47.515,16	€ 4.751,52	
Spese tecniche per D.L e contabilità Compreso IVA (22%) e Cassa (4%)	€ 5.463,78	
Spese tecniche per Coord. Sicurezza In fase di esecuzione Compreso IVA (22%) e Cassa (4%)	€ 3.036,22	



Competenze tecniche RUP	€	325,00	
Competenze progetto esecutivo			
Il 2%*38% di € 65.000,00	€	494,00	
Imprevisti (5%)	€	<u>5,28</u>	
Totale	€	14.075,80	€ 14.075,80
Economie del ribasso d'asta compresa IVA			€ 21.372,02
TOTALE COMPLESSIVO			€ 82.962,98

VISTA la Determinazione n. 322 del 25.08.14 del servizio V Territorio – Ambiente –Manutentivo del Comune di Valderice, di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva delle Somme a disposizione dell'Amministrazione di che trattasi ai sensi dell'art. 132 DPR 05.10.10 n. 207 recepito dalla Regione Sicilia dalla L.R. n. 12 del 12.07.11 in cui si procede alla modifica del Q.E. nella Voce "Competenze Tecniche";

CONSIDERATO che in data 31.08.13 è avvenuta l'ultimazione dei lavori;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto a tutto il 30.08.13 a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Impresa e dal RUP dell'importo netto lavori pari ad € 47.197,10;

VISTA la relazione del conto finale a firma dei Direttori dei Lavori e sottoscritto dal RUP;

VISTO il certificato di Regolare Esecuzione del 10.09.13, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti restando il credito netto dell'impresa come segue:

- Importo netto dei lavori	€.	47.197,10
- a dedurre i certificati di pagamento emessi	€	<u>46.977,85</u>
Resta il credito netto dell'impresa	€	219,25

VISTA la not prot. n. 26367 del 08.10.14 con la quale il RUP Geom. Aiuto comunica a questo Dipartimento che per i lavori di che trattasi affidati all'impresa Home Improvement si è realizzata un economia "lavori" rispetto all'importo contrattuale (€ 47.515,16) come si evince dallo stato Finale e la rata di saldo all'impresa verrà liquidata alla scadenza dei due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e quindi dopo il **10.09.15** come previsto dall'art. 141 comma 3 del D.Lgs 163/06;

VISTA la Determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio n. 325 del 28.08.14 a firma del Geom. Vito Aiuto in qualità di RUP con la quale si determina di approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori e di liquidare all'impresa Home Improvement srl la somma complessiva di € 219,25 relativa al saldo dei lavori in argomento;

VISTO il **D.D.S. n. 1643** del **16.10.14** vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 27.10.14 con il quale è stato disposto il pagamento della somma di € **3.656,20 Iva inclusa** relativo al pagamento del saldo C.T per Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e ex art. 18 per il progetto in oggetto sul capitolo **642061**, "Interventi per la gestione delle risorse liberate del completamento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000 – 2006 nel settore idrico fognario e depurativo";

VISTA la nota prot. 946 del 12.01.16 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale si chiede al Comune di Valderice la trasmissione della fattura della rata di saldo dell'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi al fine del relativo pagamento;

VISTA la nota prot. n. 2338 del 01.02.16 del Comune di Valderice con la quale viene trasmesso quanto richiesto da questo Dipartimento con la nota sopracitata e contestualmente si chiede l'accredito della somma di € 241,07 IVA inclusa;

CONSIDERATO che sono trascorsi due anni dalla data del certificato di regolare esecuzione e per il pagamento della rata di saldo non occorre la Polizza Fidejussoria prescritta dal D.Lgs n. 163/06 e dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. n. 207 del 05.10.10.;

VISTA la fattura n. 2 del 25.02.16 dell'impresa Home Improvement. intestata al Comune di Valderice per l'importo di € 219,15 oltre IVA 10% pari ad € 21,92, per complessivi € 241,07;

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico è il seguente:

Voci Quadro Economico	Importo previsto (€)	Somme già erogate (€)	Somme richieste (€)	Avanzamento
A) Lavori al netto del ribasso d'asta compresi O. S	47.197,00	46.977,85	219,15	100%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.				
1) IVA 10% di A	4.719,70	4.697,79	21,92	100%
2) Spese tecniche per D.L e contabilità Compreso IVA (21%) e Cassa (4%)	5.463,78	5.463,78		100%
3) Spese per Autorità Spese tecniche per Coord. Sicurezza In fase di esecuzione Compreso IVA (21%) e Cassa (4%)	3.036,22	3.036,22		100%
4) Competenze Progetto Esecutivo	494,00	494,00		100%
5) Imprevisti 5%	5,28	0		0%
6) Competenze tecniche RUP	325,00	325,00		100%
SOMMANO B	14.043,98			
C Economie da Ribasso d'Asta compreso IVA 10%	21.372,02			
D Economie Lavori	318,16			
E Economie IVA 10% su Lavori	31,82			
TOTALE PROGETTO (A+B) - C - D - E	61.240,98	60.994,64	241,07	99,99%

ACCERTATO che si è provveduto per il progetto di che trattasi a liquidare la somma complessiva di € **60.994,64** come indicato nella tabella precedentemente illustrata ;

VISTE le note prot 6076 del 10.02.16 e 7394 del 17.02.16 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale si chiede alla Ragioneria Generale della Regione Sicilia la reiscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario a valere sul capitolo **642061** della somma di € **241,07** eliminata per perenzione amministrativa;

VISTO il D.V.B n. 50003 del 22.02.16 con il quale l'Assessorato dell'Economia nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e nella ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore per l'Economia n. 1 del 18.01.16 ha effettuato la variazione in bilancio a valere sul capitolo **642061** dell'importo di € **241,07**;



CONSIDERATO che occorre liquidare la somma di € 241,07 per i **Lavori di ripristino dei nodi e dell'impianto di telecontrollo**;

CONSIDERATO che la somma di € 241,07 trova capienza nel citato capitolo **642061** "Interventi per la gestione delle risorse liberate del complemento di programmazione del POR 2000 – 2006 nel settore idrico fognario e depurativo"; Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 ;

RITENUTO di dover procedere all'accreditamento in favore del Comune di Valderice della somma di € **241,07 inclusa IVA** per il pagamento della rata di saldo a fronte della fattura n. 2 del 25.02.16 dell'impresa appaltratrice dei lavori relativa ai **Lavori di ripristino dei nodi e dell'impianto di telecontrollo**" a valere sul finanziamento e impegno assunto con D.D.S. n. **432 del 15.03.12** reiscritto con D.V.B n. 50003 del 22.02.16 sul capitolo **642061** - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, "Interventi per la gestione delle risorse liberate del complemento di programmazione del POR 2000 – 2006 nel settore idrico fognario e depurativo" per l'esercizio finanziario 2016;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze prot. 20976 del 17.04.2008 con la quale, tra l'altro, si specifica che il trasferimento di fondi in favore di enti pubblici non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

VISTO l'art. 1 c. 629 lett. B della L.n. 190/14 con il quale viene modificata la disciplina dell'IVA a decorrere del 01.01.15 con l'obbligo dell'Ente pubblico, che ha usufruito del bene o del servizio prestato di versare l'IVA direttamente all'Erario;

VISTA la Circolare n. 9 dell'Assessorato dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment) art. 1 comma 629 lett. B della Legge 23.12.14 n. 190 con la quale si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della stessa legge in ambito Regionale;

DECRETA

ART. 1

Le premesse che qui si intendono integralmente riportate costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2

E' disposta, mediante l'emissione di mandato di pagamento, l'accreditamento a favore del Comune di Valderice della somma di € **241,07 inclusa IVA** per il pagamento della rata di saldo a fronte della fattura n. 2 del 25.02.16 dell'impresa appaltratrice dei lavori per il progetto **lavori di Ripristino dei nodi e dell'impianto di telecontrollo CUP C19E12000360002 e CIG 4138764817** a valere sul finanziamento e impegno assunto con D.D.S. n. **432 del 15.03.12** reiscritto con D.V.B n. 50003 del 22.02.16 sul capitolo **642061** "Interventi per la gestione delle risorse liberate del complemento di programmazione del POR 2000 – 2006 nel settore idrico

fognario e depurativo.", Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016.

ART. 3

Si fa obbligo al Comune di Valderice di ottemperare a quanto disposto D.L. n. 33 del 14.03.13 – art. 26, 27.

ART. 4

Si fa obbligo al Comune di Valderice di ottemperare nei confronti del beneficiario finale a quanto disposto dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment).

ART. 5

Il Comune di Valderice procederà al pagamento delle spettanze nei confronti dei beneficiari finali per i lavori in argomento nel rispetto della normativa vigente e dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice dei lavori.


ART. 6

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.


ART. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Istruttore Direttivo
Giuseppe Sciambra



Il Dirigente Responsabile dell'U O 1
Dott. Giorgio Paterna



Palermo li 24 FEB 2016



Il Dirigente del Servizio
Ing. Francesco Greco

