

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO I –GESTIONE ED ATTUAZIONE - S.I.I.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 47/77 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 14/01/1994, n. 20 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. 18/06/1999, n. 200 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO** il DPR 207/2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;
- VISTO** l'art. 5 della l. 24 febbraio 1992 n. 225;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità”;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 , recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO** il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;
- VISTO** la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 “*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni*”;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 6 del 18/01/2013 – Regolamento di attuazione del Titolo II della legge Regionale n. 19 del 16/02/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 12 del 05/12/2009, e successive modifiche ed integrazioni che trasferisce con decorrenza dal 01/03/2013 le competenze in materia di risorse idriche, regime delle acque ed impianti elettrici dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità all'Assessorato Regionale

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con le rispettive attribuzioni e competenze;

- VISTA** la G.U.R.S. – Parte I n. 10 del 28/02/2013 con la quale il Servizio 1 “*Regolazione delle acque e servizio idrico integrato*” è stato derubricato in Servizio 1 “*Gestione ed attuazione del servizio idrico integrato*”;
- VISTO** l’art. 1 c. 629 lett. B della L.n. 190/14 con il quale viene modificata la disciplina dell’IVA a decorrere del 01/01/15 con l’obbligo dell’Ente pubblico, che ha usufruito del bene o del servizio prestato di versare l’IVA direttamente all’Erario;
- VISTA** la Circolare n. 9 dell’Assessorato dell’Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment) art. 1 comma 629 lett. B della Legge 23.12.14 n. 190 con la quale si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della stessa legge in ambito Regionale;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 17/05/2016;
- VISTO** il D.P.Reg n.3076 del 24/05/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO** il D.D.G. n.1033 del 08/07/2016 con il quale è stato conferito all’Ing. Alfonso Casalicchio l’incarico di Dirigente del Servizio 1 Gestione ed Attuazione - Servizio Idrico Integrato a decorrere dal 08/07/2016;
- VISTO** l’art. 8, comma 1 lett.a) e b) della L.R. n.10 del 15 maggio 2000;
- VISTO** il D.L. n. 33 del 14/03/13 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTO** il D.D. n. 3044/2013 del 28/11/2013 con il quale l’Assessorato Regionale dell’Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione ha trasferito dall’Assessorato Regionale della Mobilità e delle Infrastrutture a questo Dipartimento il capitolo **672038** “*Spese per l’esecuzione di opere dirette a fronteggiare l’emergenza idrica nella Regione (Interventi nel Mezzogiorno)*” tra cui grava il progetto “*Lavori di completamento dei serbatoi idrici in contrada Petrosino*” nel Comune di Maniace (CT);
- VISTA** la L.R. n. 3 del 17/03/2016 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità Regionale”;
- VISTA** la L.R. n. 4 del 17/03/2016 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n.76 del 22/03/2016-Legge di Stabilità Regionale 2016 e Bilancio di previsione Regionale 2016- Decreto Legislativo del 23/06/2011 n.118-Bilancio Finanziario Gestionale per l’anno 2016;
- VISTO** il D.A. n. **1554/6 del 06/11/1989** con il quale è stato concesso il finanziamento di € 955.445,26 (£ 1.850.000.000) al Comune di Maniace (CT) di cui € 671.393,97 (£ 1.300.000.000) per lavori a base d’asta ed € 284.051,29 (£ 550.000.000) per somme a disposizione dell’Amministrazione per i “*Lavori di costruzione serbatoi in contrada Petrosino*” nel Comune di Maniace (CT);
- CONSIDERATO** che in seguito a gara d’appalto tenutasi in data 27/08/1991, rimase aggiudicataria la Ditta Stancanelli Ernesto s.r.l., per l’importo di € 571.423,41 al netto del ribasso del 14,89%;
- CONSIDERATO** che durante l’esecuzione dei lavori, a causa di sopravvenuto contenzioso legale contro l’impresa esecutrice, nonché inclinazione dei rapporti con il progettista Ing. Francesco Schilirò, il Comune di Maniace revocava l’incarico al suddetto professionista, con deliberazione n.130 del 14/08/1997 conferiva l’incarico sostitutivo all’Ing. Sergio Tumminello e rescindeva il contratto con l’impresa Stancanelli e si accertava che i lavori netti eseguiti da codesta ditta assommavano a € 186.533,17;



VISTA la delibera della G.C. del Comune di Maniace (CT) n. 116 del 06/10/2000 con cui si approvava la perizia di assestamento contabile redatta dall'Ing. S. Tumminello in data 08/05/1998 dell'importo complessivo di € 418.330,09 di cui € 186.533,17 per lavori contabilizzati al lordo del ribasso e € 231.796,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione e si approvava la perizia di completamento dei lavori redatta dall'Ing. S. Tumminello in data 23/07/1998 dell'importo complessivo di € 537.115,18 di cui € 386.029,89 per lavori a base d'asta e € 151.085,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il **D.A. n. 1144/6 del 22/06/2001**, vistato dalla Ragioneria Centrale LL.PP. in data 03/07/2001 al n.570, con il quale, sulla base della perizia di completamento e della ricognizione tecnico-contabile è stato approvato il seguente quadro economico riepilogativo complessivo, delle somme ammesse a finanziamento con D.A. LL.PP. n. 1554 del 06/11/1989 per i **"Lavori di costruzione serbatoi in contrada Petrosino" nel Comune di Maniace (CT)**:

A) LAVORI

A1) Lavori netti realizzati	€ 186.533,17	
A2) Lavori da Realizzare di cui alla Perizia di Completamento	€ <u>386.029,89</u>	
Sommano Lavori	€ 572.563,06	€ <u>572.563,06</u>

B) Somme a disposizione Amministrazione

1) Espropriazioni	€ 29.010,42	
2) Indagini Geognostiche	€ 7.682,30	
3) Consulenza Geologica	€ 10.402,41	
4) Spese tecniche	€ 160.005,38	
5) IVA sui lavori realizzati	€ 35.441,30	
6) IVA sui lavori da realizzare	€ 77.205,98	
7) Accantonamenti	€ 55.510,39	
8) Imprevisti	€ <u>7.624,02</u>	
Sommano	€ 382.882,20	€ <u>382.882,20</u>
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 955.445,26

CONSIDERATO che a seguito di pubblico incanto per il riaffidamento dei lavori di completamento dei **"Lavori di costruzione serbatoi in contrada Petrosino"** nel Comune di Maniace (CT), rimase aggiudicataria la ditta SIA COSTRUZIONI s.r.l. di Barcellona P.G. (ME), visto contratto rep. n. 576 del 10/06/2002 registrato a Catania il 14/06/2002 al n.004069, per un importo dei lavori netto di € 383.730,12 compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.070,91;

CONSIDERATO che in corso d'opera è risultato necessario apportare al progetto alcune varianti di dettaglio che migliorano la funzionalità dell'opera in relazione alla situazione di fatto e che comunque non si alterano in maniera significativa le previsioni originarie e viene redatta perizia di assestamento finale con la quale si provvede ad allineare le partite contabili preventive a quanto effettivamente realizzato. La variazione netta complessiva è pari ad € 394,00 corrispondente ad appena lo 0,1% dell'importo originario e pertanto contenuta nei limiti di cui comma 1 dell'art.23 della L.R.21/1985 e ss.mm.ii.. Il Quadro Economico generale del finanziamento allegato al D.A.LL.PP. n. 1144/2001 risulta in conseguenza così modificato:

A) LAVORI NETTI	€ 570.657,29
B) SOMME A DISP. AMMINISTRAZIONE	

1) Eropriazioni	€ 29.010,42	
2) Indagini Geognostiche	€ 7.682,30	
3) Consulenza Geologica	€ 10.402,41	
4) Spese tecniche	€ 167.611,47	
5) IVA sui lavori	€ 112.266,13	
6) Ribasso d'asta	€ 2.299,77	
7) Accantonamenti	€ 55.510,39	
8) Imprevisti	<u>€ 5,09</u>	
	€ 384.787,97	€ 384.787,97
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 955.445,26 (€ 1.850.000.000)

CONSIDERATO che in seguito all'ultimazione dei lavori comunicati dall'impresa in data 08/10/2003, la Direzione dei Lavori in seguito a più visite dell'impianto, riscontrava che il serbatoio contenente acqua derivante dall'acquedotto Comunale evidenziava in più punti perdite di acqua nonché riscontrava atti vandalici all'impianto elettrico interno ed invitava l'impresa a porre rimedio a tutto quanto evidenziato; nell'anno 2006 la Direzione Lavori, contestava all'impresa la mancata esecuzione di quanto concordato nei precedenti sopralluoghi e veniva in conseguenza redatta una perizia per la esecuzione in danno dell'impresa e successive lavorazioni da affidare ad altra Ditta;

VISTA la Delibera della G.M. del Comune di Maniace (CT) n.99 del 03/10/2008 con la quale si è proceduto alla risoluzione del contratto n.576 del 10/06/2002 con la ditta SIA Costruzioni s.r.l. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, oltre che per grave negligenza commessa, per i danni causati e i ritardi tali da compromettere la buona riuscita e l'utilizzo dell'opera;

VISTA la Deliberazione della G.M. del Comune di Maniace (CT) n.93 del 07/06/2011 con la quale si approvava la perizia per l'esecuzione delle opere in danno per l'importo complessivo di € 1.025.445,26 e nella quale veniva dato atto che il Comune di Maniace, per il maggiore importo occorrente di € 70.000,00, ha avviato l'iter per il reperimento delle risorse finanziarie per il completamento dell'opera con la previsione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, come da Quadro Economico sotto riportato:

Riepilogo Lavori

Lavori realizzati impresa Stancanelli	€ 215.187,92	
Lavori realizzati impresa SIA Costruzioni	<u>€ 373.799,66</u>	
Sommano Lavori	€ 588.987,58	€ 588.987,58

Somme a Disposizione

Ribasso d'asta su appalto SIA Costruzioni (*Lavori a corpo somme non disp.*) € 2.299,77

Espropriazioni	€ 33.845,48
Indagini Geognostiche	€ 7.682,30
Studio Geologico	€ 18.300,16
Spese tecn. Ing. Schilirò	€ 76.199,77
Spese tecn. Ing. Tumminello	€ 74.522,71
RUP	€ 3.536,40
Coll. Tecn. Amm.vo	€ 5.391,67



Coll. Statico	€ 5.409,51		
IVA su lavori Stancanelli	€ 40.885,69		
IVA su lavori SIA	€ 74.759,04		
Opere in danno (compr. IVA)	€ 88.000,00		
Imprevisti e/o arrotondamenti	<u>€ 5.625,18</u>		
Sommano le altre somme	€ 434.157,91	€ 2.299,77	€ 436.457,68
TOTALE PERIZIA			€ 1.025.445,26
A detrarre Finanziamento Regionale di cui al D.A. LL. PP. n. 1146/6 del 22/06/2001			€ 955.445,26
Resta maggiore importo da finanziare dall'Amm. Comunale			€ 70.000,00

VISTA la Determina Area Tecnica del Comune di Maniace (CT) n.204 del 18/08/2011 con cui si fa ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti per la contrattazione del prestito pos.4553015 di € 70.000,00 per i lavori di *"Costruzione serbatoi in contrada Petrosino"* nel Comune di Maniace (CT);

VISTA la Determina Area Tecnica del Comune di Maniace (CT) n.300 del 05/12/2011 con la quale è stata approvata la perizia per l'esecuzione di opere di ripristino e funzionalizzazione delle opere di completamento dei lavori di *"Costruzione serbatoi in contrada Petrosino"* nel Comune di Maniace (CT) con allegata relazione tecnica nella quale viene descritto l'iter dei lavori per l'importo complessivo di € 103.000,00, come di seguito descritto:

Riepilogo Lavori	Lavori a misura Somme a Disp.ne	Lavori a corpo Somme non Disp.	IMPORTI
Ponteggi	€ 2.081,56		
Impermeabilità serbatoio	€ 27.850,82		
Ripristini	€ 13.853,75		
Copertura	€ 13.653,50		
Tubazioni accessorie serbatoio	€ 1.342,46		
Tubazione di Adduzione	€ 7.579,51		
Ripristini stradali tratto B-C	<u>€ 4.728,08</u>		
Sommano Lavori	€ 71.089,68	€ 0,00	€ 71.089,68
di cui per oneri sicurezza:	€ 710,90		
Importo lavori a netto onerisicurezza	€ 70.378,78		
Somme a Disposizione			
Spese tecniche	€ 18.369,49		
IVA	€ 7.108,97		
Imprevisti e/o arrotondamenti	<u>€ 6.431,86</u>		
Sommano le altre somme	€ 31.910,32	€ 0,00	€ 31.910,32
TOTALE PERIZIA			€ 103.000,00

VISTO il contratto rep. n. 904 del 21/03/2012 registrato a Adrano il 28/03/2012 al n.206/1, con il quale l'impresa Mazzurco Masi Carmelo con sede in Maniace (CT) Piazza Regione Siciliana n.16 assumeva l'esecuzione dei "*Lavori di completamento serbatoi in contrada Petrosino*" nel Comune di Maniace (CT) con un ribasso del 24,99% per l'aggiudicata somma di € 53.502,02 oneri compresi di € 710,90;

VISTA la Determina Area Tecnica del Comune di Maniace (CT) n.100 del 07/06/2012 con la quale è stata approvata la perizia di variante relativa ai lavori in argomento per un importo complessivo di € 103.000,00 così distinto:

Riepilogo Lavori	Lavori a misura Somme a Disp.ne	Lavori a corpo Somme non Disp.	IMPORTI
Ponteggi	€ 2.859,83		
Impermeabilità serbatoio	€ 0,00		
Ripristini	€ 14.355,52		
Copertura	€ 5.851,50		
Tubazioni accessorie serbatoio	€ 2.604,04		
Tubazione di Adduzione	€ 5.809,01		
Ripristini stradali tratto B-C	€ 605,32		
Opere in variante	<u>€ 43.805,99</u>		
Sommano Lavori	€ 75.891,21	€ 0,00	€ 75.891,21
di cui per oneri sicurezza:	€ 710,90		
Importo lavori a netto onerisicurezza	€ 75.180,31		
A detrarre ribasso d'asta (24,99%)			€ 18.787,56
RESTANO I LAVORI NETTI			€ 57.103,65
Somme a Disposizione			
Ribasso d'asta praticato in sede di gara		€ 17.587,66	
Oneri accesso discarica	€ 1.936,00		
Spese tecniche	€ 19.267,89		
IVA	€ 5.710,36		
Imprevisti e/o arrotondamenti	<u>€ 1.394,44</u>		
Sommano le altre somme	€ 28.308,69	€ 17.587,66	€ 45.896,35
TOTALE PERIZIA			€ 103.000,00

VISTA la Determina Area Tecnica del Comune di Maniace (CT) n.237 del 19/11/2012 con la quale è stata approvata la perizia di assestamento finale relativa ai "*Lavori di completamento dei serbatoi in contrada Petrosino*" nel Comune di Maniace (CT) relativa ai lavori in argomento per un importo complessivo di € 103.000,00 così distinto:

Riepilogo Lavori	Lavori a misura Somme a Disp.ne	Lavori a corpo Somme non Disp.	IMPORTI
Ponteggi	€ 3.142,25		



Impermeabilità serbatoio	€ 0,00		
Ripristini	€ 9.807,72		
Copertura	€ 5.853,46		
Tubazioni accessorie serbatoio	€ 2.481,06		
Tubazione di Adduzione	€ 5.876,23		
Ripristini stradali tratto B-C	€ 1.148,70		
Opere in variante	<u>€ 44.783,64</u>		
Sommano Lavori	€ 80.515,78	€ 0,00	€ 80.515,78
di cui per oneri sicurezza:	€ 710,90		
Importo lavori a netto oneri sicurezza	€ 79.804,88		
A detrarre ribasso d'asta (24,99%)			<u>€ 19.943,24</u>
RESTANO I LAVORI NETTI			€ 60.572,54
Somme a Disposizione			
Ribasso d'asta praticato in sede di gara	€ 14.309,36		
Oneri accesso discarica	€ 1.936,00		
Spese tecniche	€ 20.124,85		
IVA	€ 6.057,25		
Imprevisti e/o Arrotondamenti	<u>€ 1.394,44</u>		
Sommano le altre somme	€ 42.427,46	€ 0,00	€ 42.427,46
TOTALE PERIZIA			€ 103.000,00

VISTO che i lavori sono stati ultimati in data 02/05/2013 come da relativo certificato;

VISTO lo Stato Finale dei lavori in data 15/05/2013;

VISTA la Determina Area Tecnica del Comune di Maniace (CT) n.180 del 01/07/2013 con la quale si approva lo Stato Finale del 15/05/2013 relativo ai **“Lavori di completamento dei serbatoi idrici in contrada Petrosino”** nel Comune di Maniace (CT)- perizia per l'esecuzione di opere di ripristino e funzionalizzazione, con il pagamento della rata di saldo a favore della Ditta Mazzurco Masi Carmelo con sede in Maniace (CT) Piazza Regione Siciliana n.16 per un importo di € 12.247,91 oltre IVA al 10% per complessivi € 13.472,70;

VISTA la Determina Area Tecnica del Comune di Maniace (CT) n.249 del 30/09/2014 con la quale viene riapprovata la liquidazione Stato Finale del 15/05/2013 relativa ai **“Lavori di completamento dei serbatoi idrici in contrada Petrosino” nel Comune di Maniace (CT)-** perizia per l'esecuzione di opere di ripristino e funzionalizzazione, con il pagamento della rata di saldo a favore della Ditta Mazzurco Masi Carmelo e con la quale si prende atto che il quadro economico relativo alla perizia di assestamento finale approvato con determina Area Tecnica n.237 del 19/11/2012 e riportato nella determina n.180 del 01/07/2013 risulta errato in quanto nella parte *Riepilogo dei Lavori*, per mero errore di dattilografia non è stata inserita la categoria di lavori @I) *Nuovi Prezzi Assestamento* dell'importo di € 7.422,72 (la somma dei lavori risulta invece corretta) e successivamente d'Ufficio è stata eliminata la voce @E) “Imprevisti e/o arrotondamenti dell'importo di € 1.394,44, in quanto inserita per mero errore, come da seguente Quadro Economico:

Riepilogo Lavori	Lavori a misura Somme a Disp.ne	Lavori a corpo Somme non Disp.	IMPORTI
A) Ponteggi	€ 3.142,25		
B) Impermeabilità serbatoio	€ 0,00		
C) Ripristini	€ 9.807,72		
D) Copertura	€ 5.853,46		
E) Tubazioni accessorie serbatoio	€ 2.481,06		
F) Tubazione di Adduzione	€ 5.876,23		
G) Ripristini stradali tratto B-C	€ 1.148,70		
H) Opere in variante	€ 44.783,64		
I) Nuovi prezzi assestamento	<u>€ 7.422,72</u>		
Sommano Lavori	€ 80.515,78	€ 0,00	€ 80.515,78
di cui per oneri sicurezza:	€ 710,90		
Importo lavori a netto oneri sicurezza	€ 79.804,88		
A detrarre ribasso d'asta (24,99%)			<u>€ 19.943,24</u>
RESTANO I LAVORI NETTI			€ 60.572,54
Somme a Disposizione			
A) Ribasso d'asta praticato in sede di gara	€ 14.309,36		
B) Oneri accesso discarica	€ 1.936,00		
C) Spese tecniche	€ 20.124,85		
D) IVA	<u>€ 6.057,25</u>		
Sommano le altre somme	€ 42.427,46	€ 0,00	€ 42.427,46
TOTALE PERIZIA			€ 103.000,00

VISTO il D.D.S. n.1862 del 06/11/2014 vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia l' 11/11/2014 al n.3, con il quale è stata impegnata sul capitolo 672038 la somma di € 63.437,59 per i *"Lavori di completamento dei serbatoi idrici in contrada Petrosino"*;

CONSIDERATO che il Comune di Maniace (CT) non provvedendo alla spesa di € 63.437,59 al 31/12/2014, successivamente venne emesso, in seguito a nuova richiesta da parte di codesto Comune, l'Ordine di Accreditamento n.1 del 18/03/2015 su impegno n.3/2014 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'importo di € 63.437,59 per i *"Lavori di completamento dei serbatoi idrici in contrada Petrosino"*;

VISTA la nota prot. n.9219 del 20/11/2015, con la quale il Comune di Maniace (CT) ha chiesto l'accreditamento della somma complessiva di € **19.800,44** come spendibilità per l'esercizio finanziario anno 2015;

VISTA la nota prot. n.53568 del 16/12/2015, con la quale questo *"Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti"* comunicava al Comune di Maniace che in seguito a nota prot. n.9219 del 20/11/2015 è stato emesso D.D.S. n.2114 del 23/11/2015 con cui è stato disposto Ordine di Accreditamento n.3 del 23/11/2015 su impegno n.3/2014 e che, con Rilievo n.121 del 01/12/2015 della Ragioneria Centrale di questo Assessorato è stato restituito ineseguito a questo Servizio l'Ordine di Accreditamento n.3 del 23/11/2015 segnato ai sensi della circolare 31 – prot.64704 del 23/11/2015 *"Servizio Monitoraggio e Controllo della spesa pubblica"* della Ragioneria Generale della Regione;

- VISTA** la nota prot. n.57 del 04/01/2016, con la quale il Comune di Maniace (CT) ha richiesto l'accreditamento della somma complessiva di € **19.800,44** come spendibilità per l'esercizio finanziario anno 2016;
- VISTA** la nota prot. n.17767 del 22/04/2016, con la quale questo "Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti" comunicava al Comune di Maniace che, per poter emettere il Decreto di pagamento e il successivo accreditamento delle somme richieste con nota prot. n.57 del 04/01/2016, bisognava dei relativi giustificativi (fatture, parcelle, determine) in originale o in copia conforme, in quanto il successivo accreditamento delle somme richieste sarebbe stato effettuato con Mandato Informatico e non con Ordine di Accreditamento;
- VISTA** la nota prot. n.4101 del 31/05/2016, con la quale il Comune di Maniace (CT) ha richiesto l'accreditamento della somma complessiva di € **19.800,44** per il corrente anno finanziario 2016 dichiarando che tali somme verranno spese immediatamente dopo l'accredito e con la quale sono stati trasmessi i relativi giustificativi come richiesto da questo Ufficio con nota prot. n.17767 del 22/04/2016;
- VISTA** la Determina Area Tecnica del Comune di Maniace (CT) n.153 del 26/05/2016 con la quale viene approvata la liquidazione delle competenze tecniche rispettivamente all'Ing. Salvatore Bracco per collaudo statico, al Geom. Corrado Finocchiaro e alla Dott.ssa Sofia Cannata per collaudo tecnico amministrativo, allo Studio Teta Ingegneria s.r.l. per competenze tecniche di progettazione frazionamento delle aree interessate dai lavori in oggetto, e delle indennità di espropriazione aree occorrenti per l'importo di € 5.056,19 alla ditta Bertino Biagia, relativa ai "**Lavori di completamento dei serbatoi idrici in contrada Petrosino**" nel Comune di Maniace (CT) per l'importo complessivo di € **19.800,44**;
- VISTA** la fattura n.9 del 24/05/2004 del Dott. Ing. Salvatore Bracco dell'importo di € 4.583,53 di cui € 763,92 per IVA ed € 749,14 per ritenuta d'acconto;
- VISTA** la parcella di 1° acconto del Geom. Corrado Finocchiaro dell'importo di € 2.328,82 di cui € 535,63 per ritenuta d'acconto;
- VISTA** la parcella di 1° acconto della Dott.ssa Sofia Cannata dell'importo di € 2.495,16 di cui € 1.072,92 per ritenuta d'acconto;
- VISTA** la fattura n.8 del 22/03/2016 dello Studio Teta Ingegneria s.r.l. dell'importo di € 5.336,74 di cui € 962,36 per IVA;
- VISTA** la nota n.4853 del 02/02/2016 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con la quale è stato comunicato ai Dipartimenti Regionali il completamento delle operazioni contabili relative al riaccertamento straordinario dei residui, previsto dal comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, corredata di tabella di raccordo tra gli estremi dell'impegno di provenienza ed i nuovi estremi assegnati nel caso di reimputazione;
- VISTO** il D.D. n.183 del 29/02/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Economia-Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione, di riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31/12/2015 e il relativo *Allegato A* nel quale risulta compreso l'intervento "**Lavori di completamento dei serbatoi idrici in contrada Petrosino**" del Comune di Maniace (CT);
- CONSIDERATO** che l'impegno inerente l'intervento "**Lavori di completamento dei serbatoi idrici in contrada Petrosino**" nel Comune di Maniace (CT) di cui al **D.D.S. n. 1862 del 06/11/2014** è stato reimputato;
- CONSIDERATO** che la somma di € 19.800,44 trova capienza nel citato capitolo **672038** "*Spese per l'esecuzione di opere dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella Regione (Interventi nel Mezzogiorno)*" Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 gestione competenze;
- RITENUTO** per tanto di dovere autorizzare l'accreditamento, a favore del Comune di Maniace della somma complessiva di € **19.800,44** sull'impegno assunto con il citato **D.D.S. n. 1862 del 06/11/2014** vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia l' 11/11/2014 al n.3, attraverso l'emissione di Mandato di pagamento sul capitolo **672038** "*Spese per l'esecuzione di opere dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella Regione (Interventi nel Mezzogiorno)*" del bilancio Regionale

2016 per la realizzazione dei **“Lavori di completamento dei serbatoi idrici in contrada Petrosino”** nel Comune di Maniace (CT);

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze prot. 20976 del 17.04.2008 con la quale, tra l'altro, si specifica che il trasferimento di fondi in favore di enti pubblici non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

VISTA il D.M. 40/2008 del Ministero delle Finanze relativo alle modalità di attuazione dell'Art. 48bis del D.P.R. 602/73 per i pagamenti di importi superiori a € 10.000,00;

Tutto ciò premesso e considerato ai sensi della vigente normativa:

D E C R E T A

A R T. 1

In conformità alle premesse, è autorizzato il pagamento della somma complessiva di € **19.800,44** sull'impegno assunto con il citato **D.D.S. n.1862 del 06/11/2014** vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia l'11/11/2014 al n.3, sul capitolo **672038 - Codice Voce U.2.03.01.02.003** *“Spese per l'esecuzione di opere dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella Regione (Interventi nel Mezzogiorno)”* Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 in favore del **Comune di Maniace (CT)**, per la realizzazione dei **“Lavori di completamento dei serbatoi idrici in contrada Petrosino”**;

A R T. 2

Si fa obbligo al Comune di Maniace (CT) di provvedere all'accertamento disposto dall'art. 48 bis del DPR 602/73, secondo le specifiche di cui al D.M. 40/2008, nei confronti del beneficiario finale nonché di ottemperare a quanto disposto dall'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134.

A R T. 3

Si fa obbligo al Comune di Maniace (CT) di ottemperare nei confronti del beneficiario finale a quanto disposto dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment);

A R T. 4

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

A R T. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Palermo li **28 LUG, 2016**

L'istruttore Direttivo
(*Vincenzo Rizzuto*)



DIRIGENTE SERVIZIO 1
(*Ug. Alfonso Casalicchio*)