

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 1 – GESTIONE ED ATTUAZIONE –S.I.I.

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 47 del 08/07/77 “Norme in materia di bilancio della Regione Siciliana” e s.m.i.;
- VISTO** l’art. 5 della l. 24 febbraio 1992 n. 225;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTA** la Deliberazione n. 92/2009 con la quale la Sezione di controllo per la Regione Siciliana dichiara ammissibile la richiesta del Presidente della Regione Siciliana concernente l’assoggettamento al controllo preventivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera I, della Legge 14/01/94 n. 20 delle categorie di atti di cui in motivazione derivanti dall’attuazione dei Fondi FAS per il periodo di programmazione 2007 -2013;
- VISTO** D.Lgs n. 81 del 09/04/08 “ Attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” s.m.i.;
- VISTO** il DPR del 15/02/06 “ Norme di Attuazione del Piano Generale di utilizzo delle acque Pubbliche”;
- VISTA** la Legge n. 36 del 05/01/94 “ disposizione in materie di risorse idriche”;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presso l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;

- VISTO** il Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 adottato con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n.214 del 27 giugno 2009 con particolare riferimento al punto 3.2.2. *Utilizzo delle Risorse Liberate*;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 , recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO** il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- VISTO** il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 Gennaio 2012, n.13 – Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 Luglio 2011, n.12. Titolo I – Recepimento del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la G.U.R.S. – Parte I n. 10 del 28/02/2013 con la quale il Servizio 1 "Regolazione delle acque e servizio idrico integrato" è stato derubricato in Servizio 1 "Gestione ed attuazione del servizio idrico integrato";
- VISTO** il D.L. n. 33 del 14/03/13 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTO** il D.D.G. n. 1415 del 08/09/15 con il quale è stato conferito all'Ing. Francesco Greco l'incarico di Dirigente del Servizio 1 Gestione ed Attuazione - Servizio Idrico Integrato a decorrere dal 10/09/2015 e contestualmente sono state delegate ai sensi e per gli effetti dell'art.8 comma 1 lettera C della L.R. n. 10/2000 le materie e i compiti di competenza del Servizio 1 – Gestione ed Attuazione del Servizio Idrico Integrato al fine di dare continuità all'azione amministrativa;
- VISTA** la L.R. n. 3 del 17.03.16 " Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità Regionale";
- VISTA** la L.R. n. 4 del 17.03.16 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 22.03.16 –Legge di Stabilità Regionale 2016 e Bilancio di previsione Regionale 2016– Decreto Legislativo del 23.06.11 n. 118 – Bilancio Finanziario Gestionale per l'anno 2016;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 17.05.16;

**VISTO** il D.P.Reg n. 3076 del 24.05.16 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;

**VISTO** il D.D.G. n. 2138 del 19.12.11 con il quale il Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti al fine di far fronte alla grave crisi idrica di alcuni comuni della Provincia di Trapani ha approvato l'elenco degli interventi da finanziare con le risorse di cui al capitolo **642061**, "Interventi per la gestione delle risorse liberate del completamento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000 – 2006 nel settore idrico fognario e depurativo", del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana tra cui all'art. 1 punto 9 è inserita la voce "**Interventi di manutenzione straordinaria nella rete di distribuzione del Comune di Paceco per un importo complessivo di € 100.000,00**";

**VISTO** il progetto esecutivo (ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 5 comma 3 della Legge n. 12 del 12/07/11) trasmesso dal Comune di Paceco con nota prot. 3661 del 16.02.12 inerente gli **Interventi di manutenzione straordinaria nella rete di distribuzione del Comune di Paceco per un importo complessivo di € 100.000,00 CUP D19E11002160002 – CIG 3926328C5A** così distinto: € 77.113,41 per lavori a base di gara, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.034,19 e € 20.852,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI a misura		€ 77.113,41
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.034,19
<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>€ 79.147,60</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A.(21%) su <b>€ 79.147,60</b>	€ 16.621,00	
Competenze tecniche 2%	€ 1.582,95	
Per spese Autorità	€ 35,00	
Oneri a discarica	€ 1.950,00	
Competenze per ver.tecniche	€ 150,00	
Assicurazioni	€ 500,00	
Imprevisti	€ 13,45	
Tot. somme a disposizione	€ 20.852,40	<b>€ 20.852,40</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 100.000,00</b>

**VISTO** il D.D.S. n. **414 del 12.03.12** vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 22.03.12 con il quale il Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, ha disposto il finanziamento e l'impegno della somma di **€ 100.000,00 per l'intervento di manutenzione straordinaria nella rete di distribuzione del Comune di Paceco;**

**VISTO** il Contratto Rep. n. 6026 del 08.10.2012 registrato a Trapani il 12.10.12 al n. 716 Serie I° con il quale il Comune di Paceco ha affidato i lavori **"Intervento di manutenzione straordinaria nella rete di distribuzione"** all'Impresa **Galia Salvatore.**, con sede in Paceco (TP), via Circonvallazione Est n. 18 P.Iva 00255210817 e che in sede di gara aveva offerto il ribasso del 27,856% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso, e quindi per l'importo netto di € 55.632,70 oltre a € 2.034,19 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo netto contrattuale complessivo di € 57.666,89;

**CONSIDERATO** che per effetto dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa **Galia Salvatore**, con il ribasso del 27,856% il quadro economico dell'art. 3 del D.D.S. 414 del 12.03.12 viene così modificato:

A) <b>IMPORTO LAVORI</b> a misura al netto del ribasso d'asta		
Del 27,856%		€ 55.632,70
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.034,19
<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>€ 57.666,89</b>
B) <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
I.V.A.(21%) su € 57.666,89	€ 12.110,05	
Competenze tecniche 2%	€ 1.582,95	
Per spese Autorità	€ 35,00	
Oneri a discarica	€ 1.950,00	
Competenze per ver.tecniche	€ 150,00	
Assicurazioni	€ 500,00	
Imprevisti	€ 13,45	
Tot. somme a disposizione	<b>€ 16.341,45</b>	<b>€ 16.341,45</b>
<b>TOTALE A +B</b>		<b>€ 74.008,34</b>
Economie da R.A compresa IVA 21%		€ 25.991,66
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 100.000,00</b>

**VISTO** il Verbale di Consegna dei Lavori del 14.08.12 ( art. 153 del Regolamento Approvato con D.P.R. 05.10.10 n. 207) a firma del Direttore dei lavori con la quale si stabilisce la conclusione dei lavori in 120 giorni consecutivi ed esattamente il 12.12.12;

**VISTA** la nota del 10.12.12 con la quale la ditta Galia Salvatore ha fatto richiesta di proroga di giorni 45 per l'ultimazione dei lavori in argomento ai sensi dell'art. 159 comma 8 del DPR del 05.10.10 n. 207 fissando il nuovo termine per il completamento dei lavori al 26.01.13;

**VISTO** la concessione di proroga del 12.12.12 sensi dell'art. 159 comma 8 del DPR del 05.10.10 n. 207 a firma del RUP con il quale si accoglie la richiesta di proroga avanzata dalla ditta appaltatrice con la nota sopracitata per il completamento dei lavori di che trattasi;

**VISTO** il verbale di proroga del 28.01.13 con il quale vennero concessi alla ditta appaltatrice dei lavori giorni 20 per l'ultimazione dei lavori fissando il termine ultimo al 17.02.13;

**VISTO** il verbale di sospensione Lavori del 06.02.13 ai sensi dell'art. 158 del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207 con il quale il Direttore dei Lavori e il RUP a causa del fermo del dissalatore, fonte principale di approvvigionamento idrico per il Comune, ordina all'impresa appaltatrice di sospendere i lavori e riprenderli quando le condizioni di forza maggiore consentiranno di realizzarli a regola d'arte.

**VISTO** il D.D.S. n. 132 del 13.02.13 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 15.02.13 con il quale il Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, ha disposto il pagamento della somma di € 55.055,00 relativo al 1° Certificato di pagamento per l'intervento di manutenzione straordinaria nella rete di distribuzione del Comune di Paceco;

**VISTO** il verbale di ripresa Lavori del 08.04.13 ai sensi dell'art. 158 del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207 a firma del Direttore dei Lavori e il RUP e viene fissata la nuova scadenza contrattuale al giorno 17.04.13;

**VISTA** la relazione andamento lavori a firma del RUP Geom. Cernigliaro;

**CONSIDERATO** che si è resa necessaria nel corso dei lavori redigere apposita Perizia di Variante e Suppletiva necessaria a realizzare nuovi interventi inerenti la stessa tipologia dell'opera finanziata non preventivate in fase di progettazione mirate a continuare a riparare la condotta idrica ormai vetusta, rendendo migliore la distribuzione dell'acqua ed eliminando probabili rischi di inquinamento dell'acqua distribuita ai cittadini del Comune di Paceco.

**VISTA** la Perizia di Variante relativa all'intervento di manutenzione straordinaria nella rete di distribuzione del Comune di Paceco" redatta dal Direttore dei Lavori in data 24.06.13, sulla quale ha espresso parere favorevole il R.U.P., per l'importo complessivo di € 100.000,00 IVA inclusa, di cui al seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI a misura al netto del ribasso d'asta		
Del 27,856%		€ 55.632,70
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.034,19
Importo complessivo dei lavori da progetto		€ 57.666,89
Importo Perizia di variante e Suppletiva		€ 14.545,03
<b>Importo TOTALE dei Lavori</b>		<b>€ 72.211,92</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. su € 72.211,92	€	15.164,50
Competenze tecniche 2%	€	1.582,95
Per spese Autorità	€	35,00
Oneri a discarica	€	1.950,00
Competenze per ver.tecniche	€	150,00
Assicurazioni	€	500,00
Tot. somme a disposizione	<u>€</u>	<u>19.382,45</u>
<b>TOTALE A +B</b>		<b>€ 91.594,37</b>
Economie da R.A compresa IVA 21%	€	8.405,63
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 100.000,00</b>

**VISTA** l'approvazione in linea tecnica n. 12148 del 03.07.13 della Perizia di Variante a firma del RUP in data 03.07.13 ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/10;

**VISTO** la Determinazione del Responsabile del Settore V n. 129 del 04.07.13 con il quale si approva la Perizia di Variante Suppletiva in linea Amministrativa;

**VISTO** l'Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi Prezzi del 24.06.13 con il quale la Direzione dei Lavori ha predisposto la sopra citata Perizia di Variante e Suppletiva e obbliga l'impresa a eseguire i lavori di che trattasi;

**CONSIDERATO** che per effetto dei lavori in variante e delle situazioni riscontrate all'atto dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di concedere una proroga del termine contrattuale di giorni 100 autorizzata con nota prot. 12148 del 03.07.13 stabilendo la fine dei lavori alla data del 10.10.13;

**VISTO** il Contratto integrativo Rep. n. 6060 del 19.07.2013 a quello principale n. 6026 del 08.10.12 registrato a Trapani il 12.10.12 al n. 716 Serie I° con il quale il Comune di Paceco ha affidato i lavori "**Intervento di manutenzione straordinaria nella rete di distribuzione**" all'Impresa **Galia Salvatore.**, con sede in Paceco (TP), via Circonvallazione Est n. 18 P.Iva 00255210817 per l'importo complessivo della Perizia di Variante e Suppletiva pari ad € 14.545,03 al netto del ribasso del 27,856% offerto in sede di gara.;

**VISTO** il **D.D.S n. 1788 del 17.10.13** vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 23.10.13 con il quale il Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, ha disposto il pagamento della somma di **€ 28.132,50 IVA inclusa** relativo al 2° Certificato di pagamento per l'**intervento di manutenzione straordinaria nella rete di distribuzione del Comune di Paceco;**

**CONSIDERATO** che al fine di allineare le parti contabili con i lavori effettivamente eseguiti si è resa necessaria redigere apposita Perizia di Variante di distribuzione Spesa ed Assestamento finale per l'importo complessivo di € 100.000,00;

**VISTA** la Perizia di Variante ed Assestamento Finale relativa all'**intervento di manutenzione straordinaria nella rete di distribuzione del Comune di Paceco**" redatta dal Direttore dei Lavori in data 16.07.13, sulla quale ha espresso parere favorevole il R.U.P., per l'importo complessivo di € 100.000,00 IVA inclusa, di cui al seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI al lordo		€ 98.712,47
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.034,19
Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 96.678,28
Ribasso d'asta del 27,856% sui lavori		€ 26.930,70
Importo dei lavori al netto degli O.S.		€ 69.747,58
<b>Importo TOTALE dei Lavori compresi O.S.</b>		<b>€ 71.781,77</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
I.V.A. su € 71.781,77	€ 15.074,17	
Competenze tecniche 2%	€ 1.582,95	
Per spese Autorità	€ 35,00	
Oneri a discarica	€ 1.950,00	
Competenze per ver.tecniche	€ 150,00	
Assicurazioni	€ 500,00	
Tot. somme a disposizione	<b>€ 19.292,12</b>	<b>€ 19.292,12</b>
<b>TOTALE A +B</b>		<b>€ 91.073,89</b>
Economie da R.A compresa IVA 21%		€ 8.926,11
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 100.000,00</b>

**VISTA** l'approvazione in linea tecnica del 16.07.13 della Perizia di Assestamento Finale a firma del RUP ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/10;

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. ai sensi dell'art. 199 del DPR n. 207/10 con la quale si certifica che il 23.07.13 l'ultimazione dei lavori;

**VISTO** lo stato finale dei lavori redatto a tutto il 22.07.13 a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Impresa e dal RUP;

**VISTA** la relazione del conto finale a firma dei Direttori dei Lavori e sottoscritto dal RUP;

**VISTO** il certificato di Regolare Esecuzione del 11.03.14, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti restando il credito netto dell'impresa come segue:

- Importo netto dei lavori	€ 71.781,77
- a dedurre i certificati di pagamento emessi	<u>€ 68.750,00</u>
<b>Resta il credito netto dell'impresa</b>	<b>€ 3.031,77</b>

**VISTA** la Determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio n. 68 del 28.04.14 a firma del Geom. Cernigliaro in qualità di RUP con la quale si determina di approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori e di liquidare all'impresa **Galia Salvatore** la somma complessiva di € 3.031,77 relativa al saldo dei lavori in argomento;

**VISTA** la nota prot. n. 72807 del 16.04.16 assunta al prot. di questo Ufficio il 20.04.16 al n. 17278 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico prende atto della contabilità finale redatta dalla stazione appaltante demandando al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti le consequenziali valutazioni amministrative per la definizione della pratica;

**VISTO** il **D.D.S n. 546 del 27.04.16** vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 04.05.16 con il quale il Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, ha disposto il pagamento della somma di **€ 6.249,84 IVA inclusa** per il pagamento dello Stato Finale dei lavori, delle C.T, conferimento a discarica, versamento AVCP, C.T per soggetto verificatore per versamento AVCP e prospetto per C.T. art. 92 del D.Lgs n. 163/06 per **l'intervento di manutenzione straordinaria nella rete di distribuzione del Comune di Paceco;**

**VISTA** la nota prot. 21262 del 13.06.16 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale si chiede al RUP l'attestazione di fine progetto di non nulla a pagare per i lavori di che trattasi;

**VISTA** la nota prot. n. 11824 del 23.06.16 del Comune di Paceco a firma del RUP con la quale in riscontro alla nota sopracitata attesta che nulla resta a pagare e che si può procedere alla chiusura del progetto di che trattasi;

**CONSIDERATO** che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico è il seguente:

Voci Quadro Economico	Importo previsto ( € )	Somme già erogate ( € )	Avanzamento
A) Lavori al netto del ribasso d'asta compresi O. S	<b>71.781,77</b>	71.781,77	100%
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.			
1) IVA 21% di A	15.074,17	15.074,17	100%

2) Competenze Tecniche	1.582,95	1.582,95	100%
3) Spese per Autorità	35,00	30,00	85,71%
4) Oneri a discarica	1.950,00	849,74	43,57%
6) Competenze per verifiche tecniche	150,00	118,71	79,14%
7) Assicurazioni	500,00	0	00,00%
<b>Sommano B</b>	<b>19.292,12</b>		
C) Economie da Ribasso d'Asta compreso IVA	8.926,11		
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>TOTALE PROGETTO A + B - C</b>	<b>91.073,89</b>	<b>89.437,34</b>	<b>98,20%</b>

**ACCERTATO** che si è provveduto per il progetto di che trattasi a liquidare la somma complessiva di € **89.437,34** come indicato nella tabella precedentemente illustrata ;

**CONSIDERATO** che rispetto all'importo complessivo di € **100.000,00** finanziato e impegnato con il D.D.S n. 414 del 12.03.12, dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e l'importo liquidato con i DDS n. 132 del 13.02.13, 1788 del 17.10.13, 546 del 27.04.16, pari a complessivi € **89.437,34** si è accertata un'economia complessiva pari a € **10.562,66** (€ **100.000,00** - € **89.437,34**) sul capitolo 642061 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, "Interventi per la gestione delle risorse liberate del complemento di programmazione del POR 2000 - 2006 nel settore idrico fognario e depurativo";

**CONSIDERATO** che i lavori di che trattasi sono ultimati, collaudati, le competenze tecniche liquidate, e che la rata di saldo è già stata corrisposta all'impresa appaltatrice dei lavori come da relativo certificato di collaudo;

**RITENUTO** per quanto sopra di dover considerare l'intervento di che trattasi finanziariamente chiuso nonché di disporre il disimpegno dell'economia accertata pari a € **10.562,66**;

## D E C R E T A

### Art. 1

Le premesse che qui si intendono integralmente riportate costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

### Art. 2

Il Quadro Economico rimodulato sulla base del conto finale dei lavori "Interventi di manutenzione straordinaria nella rete di distribuzione del Comune di Paceco CUP D19E11002160002 - CIG **3926328C5A** ammonta complessivamente a € 100.000,00 secondo il quadro appresso riportato:

IMPORTO LAVORI al lordo	€ 98.712,47
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.034,19
Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 96.678,28
Ribasso d'asta del 27,856% sui lavori	€ 26.930,70
Importo dei lavori al netto degli O.S.	€ 69.747,58
<b>Importo TOTALE dei Lavori compresi O.S.</b>	<b>€ 71.781,77</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
I.V.A. su € <b>71.781,77</b>	€ 15.074,17
Competenze tecniche 2%	€ 1.582,95
Per spese Autorità	€ 30,00
Oneri a discarica	€ 849,73



Competenze per ver. tecniche	€	118,72	
Assicurazioni	€	00,00	
Tot. somme a disposizione	€	<u>17.655,57</u>	€ <u>17.655,57</u>
<b>TOTALE A +B</b>			<b>€ 89.437,34</b>
Economie da R.A. compresa IVA 21%			€ 8.926,11
Economie di progetto			€ 1.636,55
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 100.000,00</b>

**ART. 3**

E' dichiarato concluso l'opera "Interventi di manutenzione straordinaria nella rete di distribuzione del Comune di Paceco - CUP D19E11002160002 - CIG 3926328C5A, con un costo complessivo di € 89.437,34 e con un'economia complessiva accertata, pari ad € 10.562,66 a valere su quanto finanziato e impegnato con DDS n.414 del 12.03.12.

**ART. 4**

Dal punto di vista contabile, si dispone l'economia di € 10.562,66 (€ 100.000,00 - € 89.437,34) sul capitolo 642061 del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica 2 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, "Interventi per la gestione delle risorse liberate del completamento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000 - 2006 nel settore idrico fognario e depurativo", quale residuo a valere sull'impegno e finanziamento di cui al citato DDS n. 414 del 12.03.12.


**ART. 5**

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.


**ART. 6**

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Istruttore Direttivo  
Giuseppe Sciambra



Il Dirigente Responsabile dell'U O 1  
Dott. Giorgio Paterna



**29 GIU 2016**

Palermo li \_\_\_\_\_



Dirigente del Servizio  
(Ing. Francesco Greco)

