



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 e ss.mm.ii.

in materia di bonifiche e tutela delle acque

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in territorio comunale di Gela (CL).
Intervento di miglioramento funzionale delle giranti delle pompe della stazione di sollevamento Scavone. CIG Z6E14A7ED8 - CUP J39G12000030001
- Lettera/Contratto per conferimento incarico prot. 712 del 27/05/2015.
- Importo del contratto €.9.137,50 oltre IVA
LIQUIDAZIONE competenze
Fattura elettronica n. 5757 del 14/07/2015 di €.11.147,75 IVA inclusa

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTO il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010, con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31/12/2010;
- VISTA l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, così come modificata ed integrata dall'O.P.C.M. n. 3880 del 3 giugno 2010 e dall'O.P.C.M. n° 4008 del 14 marzo 2012, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2011;
- VISTO il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti

- inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2012;
- PRECISATO che la citata OPCM n° 4008/2012, nel modificare ed integrare l'OPCM n° 3852/2010 e ss.mm.ii., tra l'altro, nomina Soggetto Attuatore per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia il Dott. Marco Lupo;
- VISTO l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che *le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate*;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 44 del 29/01/2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04/02/2013, con la quale si dispone che la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 44 citata, il quale stabilisce *"Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi"*;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 158 del 19/03/2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27/03/2014, con la quale si dispone che per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione Siciliana, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 1 comma 6 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29.01.2013, rimane aperta fino al 04.06.2015;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 339 del 04.05.2016, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18.05.2016, con la quale è stata prorogata fino al 28.02.2017 la contabilità speciale n. 2854 intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R.S. n. 3076 del 24.05.2016 con il quale il Dott. Maurizio Pirillo è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante *"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"*, pubblicato sulla GURI n. 292 del 11 novembre 1972 - Supplemento Ordinario;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 recante *"Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"*, pubblicato sulla GURI - Serie Generale n. 27 del 3 febbraio 2015;

VISTA l'Ordinanza n. 728 del 30/12/2011 con cui sono stati finanziati con la somma di € 1.500.000,00, a valere sulle risorse assegnate con il D.M. 468 del 18/09/2001 per la bonifica dei siti inquinati nel territorio di Gela e attualmente disponibile sulla contabilità speciale n. 2854 (inrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Palermo intestata al Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario delegato), la realizzazione degli "interventi urgenti finalizzati all'adeguamento dell'impianto di Macchitella in territorio di Gela (CL)";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 472 del 10.10.2012 con la quale viene approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo e il bando di gara degli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL)", nonché viene integrato il finanziamento di cui all'Ordinanza n. 728 del 30/12/2011;

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo degli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL)", riportato nell'Ordinanza Commissariale n. 472 del 10.10.2012, dove risulta un importo dei lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza:

A) Importo dei lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza					
A.1)	importo lavori e prestazioni soggetto a ribasso			€	2 679 539,73
A.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€	64 913,39
<hr/>					
8	Totale lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza oggetto di appalto			€	2 744 453,12 € 2 744 453,12
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B.1) Accantonamento per rimborso oneri di conferimento delle materie di risulta non riutilizzabili in impianto di recupero e/o di smaltimento					
terre da scavo	t	2 000,00	x 35,00 €/tonn	= €	70 000,00
materiali ferrosi	t	16,27	x 100,00 €/tonn	= €	1 626,60
fanghi di depurazione	t	639,00	x 100,00 €/tonn	= €	63 900,00
Rifiuti speciali	t	10,00	x 500,00 €/tonn	= €	5 000,00
B.2) Spese per: accertamenti, caratterizzazioni ed indagini = € 30 000,00					
B.3) Imprevisti 10% lavori = € 274 445,31					
B.4) Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis del D.Lgs. 163/06 = € 10 000,00					
B.5) Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla Stazione Appaltante (0,5% Imp. Lavori) = € 13 722,27					
B.6) Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/06 = € 53 144,61					
B.7) Spese per l'attività di consulenza e supporto I.V.A. comprese = € 70 000,00					
B.8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla verifica e alla validazione del progetto = € 11 905,02					
B.9) Spese per pubblicità = € 25 000,00					
B.10) Accantonamento IRAP [7% di B.5)] = € 3 720,12					
B.11) Spese tecniche comprensive di IVA = € 264 164,89					
B.12) I.V.A. (10% su A) e 21%) su B1), B2), B4), B8) e B9)) = € 320 105,95					
<hr/>					
Totale somme a disposizione					= € 1 216 734,77 € 1 216 734,77
<hr/>					
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO					€ 3 961 187,89

- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 39 del 11/03/2013 con la quale:
- Sono stati aggiudicati i lavori relativi agli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL) al Consorzio Valori s.c.r.l., con sede in via Marianna Dionigi 43 Roma (P.I. 08066951008) per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di €. 1.940.618,00 (unmilionenovecentoquarantamilaseicentodiciotto/00) oltre IVA, di cui €. 64.913,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
 - E' stato approvato lo schema di contratto per l'esecuzione dei lavori relativi agli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL);
- VISTO il Contratto stipulato in data 23/03/2013 tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti ex OCDPC n.44 del 29.01.2012 in materia di bonifiche e tutela delle acque in Sicilia e il Consorzio Valori S.c. a r.l. con sede in Via Marianna Dionigi 43 Roma (P.I. 08066951008), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bagheria (PA) al n. 1471 serie 3 in data 19/06/2013.
- VISTO il provvedimento prot. 487 del 04.03.2014 con il quale è stata concessa una proroga per mesi 5 (cinque) del termine di ultimazione dei lavori che di conseguenza è stato rideterminato al 12.07.2014;
- VISTA la perizia suppletiva e di variante del 14/03/2014 redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.132 co.3 2° periodo del D. Lgs 163/2006 per l'importo complessivo di € 3.961.187,89 di cui € 2.034.330,69 per lavori netti (inclusi oneri di sicurezza) ed € 1.926.857,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO il provvedimento prot. 656 del 31.03.2014 con il quale il R.U.P. ha approvato la Perizia di variante e suppletiva rideterminando i lavori netti in € 2.032.844,38 (inclusi oneri di sicurezza) fermo restando l'importo complessivo di € 3.961.187,89;
- VISTA l'Ordinanza n.34 del 02.04.2014 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia suppletiva e di variante già approvata in linea tecnica con il provvedimento di cui al punto che precede;
- VISTO l'atto di sottomissione del 02.04.2014 registrato a Caltanissetta il 15.05.2014 al n° 1579 serie 3^;
- VISTA la disposizione n° 48 del 16.04.2014 con la quale l'Ing. Mario Cassarà è stato nominato Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto in sostituzione dell'Ing. Mario Palazzo (dimissionario);
- VISTO il provvedimento prot. 1301 del 24.07.2014 con il quale è stata concessa una seconda proroga per mesi 1 (uno) del termine di ultimazione dei lavori che di conseguenza è stato rideterminato al 12.08.2014;
- VISTA la perizia di variante n. 2 ed assestamento finale del 01.09.2014 redatta dal Direttore dei Lavori per l'importo complessivo di € 3.961.187,89 di cui € 2.032.624,40 per lavori netti (inclusi oneri di sicurezza) ed € 1.928.563,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico;

A)	Importo dei lavori e delle prestazioni e degli oneri di sicurezza		
A.1)	Importo dei lavori al lordo	€	2.810.975,57
A.2)	Ribasso d'asta del 29,999%	€	843.264,56

A.3)	Importo netto dei lavori	€	1.967.711,01
A.4)	Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori (2,307499%)	€	64.913,39
	Importo complessivo dei lavori al netto	€	2.032.624,40
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Oneri di conferimento a discarica	€	140.526,60
B.2)	Spese per accertamenti, caratterizzazioni ed indagini	€	30.493,54
B.3)	Accantonamento da capitolo imprevisti	€	217.940,23
B.4)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del D. Lgs. 163/2006	€	2.341,24
B.5)	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla S.A. (0.5% imp. Lavori)	€	13.722,27
B.6)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006	€	57.561,27
B.7)	Spese per attività di consulenza e supporto IVA compresa	€	32.088,13
B.8)	Spese per attività tecnico-amm.ve connesse a verifica e validazione progetto	€	11.905,02
B.9)	Spese per pubblicità	€	4.497,80
B.10)	Accantonamento IRAP [7% di B.5]	€	4.029,29
B.11)	Spese tecniche comprensive di IVA	€	281.210,00
B.12)	IVA [10% su A) e 21% su B.1), B.2), B.4), B.6), B.9)]	€	248.181,66
B.11)	Ribasso d'asta contrattuale comprensivo di IVA	€	884.218,64
	Totale somme a disposizione	€	1.928.563,49
	Importo totale del progetto	€	3.961.187,89

- VISTO il provvedimento prot. 1532 del 11.09.2014 con il quale il R.U.P. ha approvato la Perizia di variante n. 2 e assestamento finale;
- VISTA la disposizione n. 132 del 11.09.2014 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante n. 2 e assestamento finale già approvata in linea tecnica con il provvedimento di cui al punto che precede;
- VISTO l'atto di sottomissione n. 2 del 01.09.2014 registrato a S.Agata di Militello il 23.09.2014 al n° 1261 serie 3^;
- VISTO il verbale di ultimazione dei lavori dal quale si evince che gli stessi sono stati ultimati in data 01.09.2014, con giorni 20 di ritardo sul termine assentito, a meno di residue lavorazioni non sostanziali per lo svolgimento del contratto e della funzionalità dell'opera;

- VISTO il certificato di collaudo statico emesso in data 24/11/2014 dal Collaudatore Statico;
- VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo emesso dal Collaudatore in data 01/09/2015 con il quale i lavori di che trattasi sono stati collaudati con esito positivo ed è stato determinato il credito residuo da liquidare all'Impresa;
- CONSIDERATO che nell'ambito dei lavori appaltati si è provveduto, tra l'altro, alla sostituzione delle due pompe della stazione di sollevamento Scavone;
- CONSIDERATO che, successivamente all'ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori ha appalesato l'opportunità di procedere ad una miglioria funzionale di detta stazione di sollevamento mediante la sostituzione delle giranti delle due pompe con altrettante dotate di pale taglienti idonee alla triturazione del materiale trasportato in sospensione dal refluo in occasione di eventi meteorici significativi, proponendo l'esecuzione dell'intervento a cura della medesima Ditta che ha fornito le pompe nel corso dell'appalto, al fine di salvaguardarne le condizioni di garanzia, con esclusione della sola mano d'opera per lo smontaggio e il rimontaggio delle citate pompe da eseguirsi a cura dell'Appaltatore;
- CONSIDERATO che il D.L., su richiesta della Stazione Appaltante, ha effettuato le determinazioni economiche relative alla soluzione prospettata, in maniera distinta per quanto attiene la parte da eseguirsi a cura dell'Impresa assuntrice dei lavori (montaggio e rimontaggio) e la parte da eseguirsi in officina a cura della Ditta fornitrice delle pompe (Xylem Water Solutions Italia s.r.l.), verificando altresì il rispetto dei limiti imposti dal codice dei contratti e dal DPR 207/2010 per procedere all'affidamento delle prestazioni ed individuando al tempo stesso le voci di quadro economico sulle quali far gravare la spesa;
- CONSIDERATO che sull'opportunità di effettuare l'intervento e sulle modalità a tal fine prospettate si è espresso favorevolmente il Collaudatore delle opere;
- CONSIDERATO che, a seguito di preventivo e successiva proposta migliorativa, la Ditta fornitrice delle pompe (Xylem Water Solutions Italia s.r.l.) si è offerta ad eseguire l'intervento per un importo di €.9.137,50 oltre IVA;
- VISTO il provvedimento di "Rideterminazione del quadro economico per variata distribuzione delle somme a disposizione" predisposto dal Responsabile del Procedimento in data 21/05/2015 e trasmesso con nota prot. 709 del 26.05.2015, di seguito riportato, con il quale è stata inserita tra le somme a disposizione del quadro economico la voce "B.14 - Interventi di miglioramento stazione di sollevamento Scavone" all'interno della quale viene accantonato l'importo necessario per l'esecuzione dell'intervento di sostituzione delle giranti delle pompe della stazione di sollevamento Scavone, fissato in complessivi €.15.000,00 per tenere conto dell'aliquota IVA da applicare e di eventuali imprevisti, mediante utilizzo delle economie generate sulla voce B.1 – Oneri di conferimento a discarica:

A)	Importo dei lavori e delle prestazioni e degli oneri di sicurezza		
A.1)	Importo dei lavori al lordo	€	2.810.975,57
A.2)	Ribasso d'asta del 29,999%	€	843.264,56
A.3)	Importo netto dei lavori	€	1.967.711,01
A.4)	Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori (2,307499%)	€	64.913,39
	Importo complessivo dei lavori al netto	€	2.032.624,40

B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Oneri di conferimento a discarica	€	125.374,41
B.2)	Spese per accertamenti, caratterizzazioni ed indagini	€	30.493,54
B.3)	Accantonamento da capitolo imprevisi	€	217.940,23
B.4)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del D. Lgs. 163/2006	€	2.341,24
B.5)	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla S.A. (0.5% imp. Lavori)	€	13.722,27
B.6)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006	€	57.561,27
B.7)	Spese per attività di consulenza e supporto IVA compresa	€	32.088,13
B.8)	Spese per attività tecnico-amm.ve connesse a verifica e validazione progetto	€	11.905,02
B.9)	Spese per pubblicità	€	4.497,80
B.10)	Accantonamento IRAP [7% di B.5]	€	4.029,29
B.11)	Spese tecniche comprensive di IVA	€	281.210,00
B.12)	IVA [10% su A) e 21% su B.1), B.2), B.4), B.6), B.9)]	€	248.181,66
B.13)	Ribasso d'asta contrattuale comprensivo di IVA	€	884.218,64
B.14)	Interventi di miglioramento stazione di sollevamento Scavone	€	15.000,00
	Totale somme a disposizione	€	1.928.563,49
	Importo totale del progetto	€	3.961.187,89

VISTA

la disposizione n° 58 del 27.05.2015 con la quale:

- E' stato approvato l'atto di "Rideterminazione del quadro economico per variata distribuzione delle somme a disposizione" predisposto dal Responsabile del Procedimento in data 21/05/2015 e riportato al precedente punto;
- E' stata autorizzata la procedura di affidamento dell'intervento di miglioramento funzionale delle pompe della stazione di sollevamento Scavone mediante sostituzione delle giranti, per un importo complessivo di €9.137,50 oltre IVA, da effettuarsi a norma del combinato disposto dell'art. 57 comma 3 lett. b) e dell'art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 in favore della Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. con sede legale a Lainate (MI) via Gioacchino Rossini 1/A P.IVA 00889400156;
- E' stato approvato lo schema di lettera/contratto, allegata al presente per costituirne parte integrante, per l'affidamento alla Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. con sede legale a Lainate (MI) via Gioacchino Rossini 1/A P.IVA 00889400156 dell'intervento di

miglioramento funzionale delle pompe della stazione di sollevamento Scavone mediante sostituzione delle giranti, per un importo complessivo di €.9.137,50 oltre IVA, a norma del combinato disposto dell'art. 57 comma 3 lett. b) e dell'art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006;

- VISTA la lettera/contratto prot. 712 del 27.05.2015 con la quale è stato affidato alla Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. con sede legale a Lainate (MI) via Gioacchino Rossini 1/A P.IVA 00889400156, l'intervento di miglioramento funzionale delle pompe della stazione di sollevamento Scavone mediante sostituzione delle giranti, per un importo complessivo di €.9.137,50 oltre IVA;
- VISTO il verbale di esecuzione dei lavori di modifica/miglioria alle pompe della stazione di sollevamento Scavone, redatto dal D.L. in data 09/07/2015 alla presenza dell'impresa appaltatrice dei lavori generali di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Macchitella e del gestore del S.I.I. dell'ATO di Caltanissetta, con il quale si dà atto della corretta esecuzione dell'intervento di sostituzione delle giranti delle pompe della stazione di sollevamento Scavone e del corretto funzionamento delle pompe. Viene altresì dato atto che le vecchie giranti sono state consegnate al gestore del S.I.I. di Caltanissetta costituendo le stesse scorte di magazzino;
- VISTA la fattura elettronica n. 5757 del 14/07/2015 della Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. con sede legale a Lainate (MI) via Gioacchino Rossini 1/A P.IVA 00889400156 – identificativo fiscale ai fini IVA IT00889400156, dell'importo complessivo di € 11.147,75 di cui € 9.137,50 per imponibile ed € 2.010,25 per IVA;
- VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, rilasciata dalla Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. ed allegata alla lettera/contratto prot. 712 del 27/05/2015;
- VISTO il D.U.R.C. relativo alla Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l., chiuso in regola e valido fino al 25.10.2016 (prot. INAIL 3998039);
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo di € 9.137,50 (novemilacentotrentasette/50) in favore della Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. con sede legale a Lainate (MI) via Gioacchino Rossini 1/A P.IVA 00889400156 – identificativo fiscale ai fini IVA IT00889400156, quale imponibile per la fattura n. 5757 del 14/07/2015 riferita all'intervento di miglioramento funzionale delle pompe della stazione di sollevamento Scavone mediante sostituzione delle giranti, eseguito nell'ambito dei lavori in argomento;
- RITENUTO di dover procedere, altresì, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e del D.M. del 23 gennaio 2015, al versamento dell'IVA per l'importo di € 2.010,25 di cui alla fattura n. 5757 del 14/07/2015 emessa dalla Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l., in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12;
- VISTO il Nulla Osta alla liquidazione ed al pagamento degli oneri di che trattasi in favore della Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. espresso dal Responsabile del Procedimento con atto prot. 25091 del 07.06.2015;
- CONSIDERATO che la documentazione tecnico/amministrativa risulta regolare;
- TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

DISPONE

Art. 1

La liquidazione ed il relativo pagamento della somma complessiva di **€.9.137,50 (novemilacentotrentasette/50)** in favore della Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. con sede legale a Lainate (MI) via Gioacchino Rossini 1/A P.IVA 00889400156 – identificativo fiscale ai fini IVA IT00889400156, quale imponibile per la fattura n. 5757 del 14/07/2015 riferita all'intervento di miglioramento funzionale delle pompe della stazione di sollevamento Scavone mediante sostituzione delle giranti, eseguito nell'ambito degli "interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in territorio comunale di Gela (CL)", mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, con importo da accreditarsi sul c/c con IBAN IT 92 J 03069 33220 100000008435 intrattenuto presso Banca INTESA SAN PAOLO S.p.A. filiale di Lainate (MI), che graverà sull'impegno assunto con Ordinanza C. n. 728 del 30/12/2011, come integrata con Ordinanza Commissariale n. 472 del 10/10/2012.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo alle "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, il versamento, in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12, dell'importo di € 2.010,25 a titolo di I.V.A. di cui alla fattura n. 5757 del 14/07/2015 emessa dalla Ditta Xylem Water Solutions Italia s.r.l.,

Art. 3

L'Ufficio di Ragioneria provvederà alle consequenziali annotazioni contabili, con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 728 del 30/12/2011 - come integrata con Ordinanza Commissariale n. 472 del 10/10/2012 - da cui la presente discende.

Palermo, li 19 LUG. 2016


Il Dirigente Generale
(Dott. Maurizio Pirillo)