

# REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

(EX O.C.D.P.C. N. 159/2014)

**Oggetto:** Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano - Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. Progetto esecutivo II Stralcio - CUP: J63J11000350001:

- Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale;
- Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale;
- Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua potabile”.

**Atto di transazione ex art. 239 D.Lgs. 163/2006, sottoscritto in data 11 giugno 2019 tra la Regione Siciliana e la “Veolia Water Technologies Italia S.p.a.” - ACCONTO**

**DISPOSIZIONE N. 97 DEL 29 AGO 2019**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

### VISTI:

- l'O.P.C.M. n. 3225 del 2 luglio 2002;
- l'O.P.C.M. n. 3397 del 28 gennaio 2005;
- l'O.P.C.M. n. 3536 del 28 luglio 2007;
- l'O.P.C.M. n. 3646 del 23 gennaio 2008;
- l'O.P.C.M. n. 3691 del 10 luglio 2008;
- l'O.P.C.M. n. 3726 del 29 dicembre 2008;
- l'O.P.C.M. n. 3738 del 05 febbraio 2009;
- l'O.P.C.M. n. 3746 del 12 marzo 2009;
- l'O.P.C.M. n. 3764 del 6 maggio 2009;
- l'O.P.C.M. n. 3792 del 24 luglio 2009;
- il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009;
- l'O.P.C.M. n. 3885 del 2 luglio 2010;
- l'O.P.C.M. n. 3891 del 04 agosto 2010;
- il D.P.C.M. dell'11 novembre 2010;
- l'O.P.C.M. n. 3926 del 26 febbraio 2011;
- la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;
- l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTI:**

- lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- la Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12;
- il D.P.R.S. n. 13/2012 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. n. 12/2011;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 4.1.2018 con il quale all'ing. Salvatore Cocina è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- il D.D.G. n. 983 del 09/08/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Rosario Di Prazza l'incarico di responsabile del Servizio 1 "Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito";

**CONSIDERATA** la determinazione n. 4 del 22 giugno 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio 2009 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa SIBA S.p.A., capogruppo dell'ATI SIBA S.p.A.-IMPRE.CO.GE. s.r.l.-FAGO s.r.l. dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo delle "Opere del II stralcio : Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua" ed è stata disposta la copertura finanziaria dell'intervento;

**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 30 luglio 2013 con l'Impresa SIBA S.p.A., Capogruppo mandataria dell'ATI SIBA S.p.A.-IMPRE.CO.GE. s.r.l.-FAGO s.r.l. registrato all'Agenzia delle Entrate – DP I Milano – UT Milano 1, in data 28/11/2013 serie 3 n. 12591 e successivo atto di sottomissione n. 1 del 24 ottobre 2013, per l'importo complessivo di € 20.116.286,14 registrato all'Agenzia delle Entrate – DP I Milano – UT Milano 1, in data 28/11/2013 serie 3 n. 12593;

**VISTA** la determinazione n. 5 del 24 ottobre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Opere del II stralcio : Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua";

**VISTA** la determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 con la quale viene approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 26.882.902,18 di cui € 20.116.386,14 per lavori in appalto all'ATI SIBA S.p.A.- Imprecoge S.r.l. - F.A.G.O. S.r.l. ed € 6.766.516,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTA** l'Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 77 in data 2 aprile 2014, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie e che prevede il subentro della alle attività della ex struttura commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, della citata ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale, per le finalità di cui sopra, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione Siciliana negli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza;

**VISTA** la nota prot. n. 51886 del 07/12/16 con la quale, in analogia a quanto previsto nel funzionigramma approvato con D.P.Reg. n. 12 del 14/06/16, la gestione delle contabilità speciali istituite con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile è stata affidata alle competenti strutture dipartimentali in base agli interventi in essere;

- PRESO ATTO** che nel corso dei lavori in oggetto la società Veolia Water Technologies Italia S.p.a. (ex SIBA S.p.a.), nella qualità di mandataria dell'Associazione temporanea costituita con le imprese IMPRE.CO.GE. s.r.l. e F.A.G.O. s.r.l., iscriveva nel registro di contabilità riserve il cui importo complessivo, alla data di emissione del SAL n. 7, era superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- CONSIDERATO** che con nota n. 63696/16 del 4.3.2016 l'impresa mandataria ha richiesto l'avvio dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 comma 5 del D.lgs n. 163 del 12/04/2006, per la risoluzione delle suddette riserve;
- CONSIDERATO** che il Responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori, trasmessa con nota prot. n. 124/DL/2016 del 20.5.2016, richiesto esplicito parere all'Avvocatura Generale dello Stato di Palermo con nota prot. n. 24744 del 01/06/2016 ed acquisito lo stesso parere con nota prot. n. 57093 del 17/06/2016, preso atto che sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'articolo n.240 comma 5 del D.lgs n.163/2006, ha avviato con nota prot. n. 30033 del 8/07/2016 la procedura dell'accordo bonario;
- VISTA** la Disposizione n. 1825 del 23/11/2016 con la quale si approva in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva datata 20/07/2016 ed il relativo quadro economico dell'intervento;
- VISTO** l'atto di sottomissione del 28 novembre 2016, per l'importo complessivo di € 20.146.071,16 registrato all'Agenzia delle Entrate – DP I Palermo – UT Palermo, in data 14/12/2016 serie 3 n. 4749;
- VISTA** la Disposizione del Dirigente Generale n. 59 del 30.3.2017 con la quale si avvia la procedura di "Accordo Bonario" da espletare ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e si nomina la relativa Commissione;
- CONSIDERATO** che alla stessa Commissione è stato affidato l'incarico, conformemente a quanto richiesto dall'ATI Veolia, di trattare le riserve iscritte sul registro di contabilità fino al 7 SAL;
- VISTA** la relazione della Commissione del 11/10/2017 con la quale, acquisite le relazioni riservate degli organismi preposti, sono state trattate le riserve fino al 9° SAL, anziché al 7° SAL come previsto nella disposizione n. 59 prima citata;
- PRESO ATTO** che il Responsabile del procedimento, essendo state ultimate le opere, ha ritenuto conveniente per l'Amministrazione utilizzare il lavoro della Commissione e trattare tutte le riserve iscritte fino al 9° SAL;
- VISTA** la Disposizione del Dirigente Generale n. 266 del 27/12/2017 con la quale è stata riconfermata la Commissione sopra citata, dando mandato alla stessa di trattare tutte le riserve sino al 9° SAL, senza variazione di compenso per l'attività della Commissione rispetto a quanto stabilito nella Disp. n. 59 del 30/03/2017;
- VISTA** la nota del 15/2/2018, acquisita al protocollo del Dipartimento il 16/02/2018 al n. 6932, con la quale il Presidente della Commissione trasmette il parere integrativo inerente la proposta di definizione bonaria delle riserve sino al 9° SAL;
- VISTA** la nota prot. 06/18-GTR.gf del 21/03/2018, della società Veolia W.T.I. S.p.A., con la quale si esprime la disponibilità dell'A.T.I. ad accettare la somma di € 2.938.342,63 proposta dalla Commissione in ordine alle riserve a tutto il SAL n. 9, restando in attesa di analoga manifestazione di volontà da parte dell'Amministrazione;
- VISTA** la nota della Veolia WTI S.p.A., prot. 65144 del 11 aprile 2018, con la quale nell'evidenziare varie criticità formulava richieste di diversa natura ed a diverso titolo;
- CONSIDERATO** che in relazione a quanto esposto con la suddetta nota del 11 aprile 2018, prot. n. 65144, l'A.T.I. ha altresì quantificato in € 1.293.324,02 - importo poi aggiornato in € 1.166.801,66 in occasione dell'emissione del SAL n. 10 - i maggiori oneri sopportati dall'Appaltatore in aggiunta e/o aggiornamento rispetto a quelli evidenziati nelle riserve espresse a tutto il SAL n. 9;
- CONSIDERATO** che l'A.T.I. ha inoltre esposto un credito per interessi legali e moratori per ritardati contabilizzazione, emissione dei titoli di spesa e pagamento, calcolato in € 882.997,47, importo in evoluzione e dunque suscettibile di aggiornamento (cfr. nota A.T.I. 6 aprile 2018, prot. 65143);

**CONSIDERATO** che è interesse della Amministrazione regionale assicurare la continuità del servizio dell'impianto di depurazione di Lipari e il rapido avvio dell'impianto di depurazione di Vulcano, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente nonché assicurare l'ultimazione di tutte le lavorazioni onde consentire il collaudo delle opere e la piena fruizione degli impianti da parte della collettività e in particolare la funzionalità dell'impianto di dissalazione di Vulcano e la fornitura idropotabile ai cittadini;

**CONSIDERATO** che in tale prospettiva il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, previa audizione dell'impresa mandataria dell'A.T.I., appositamente convocata dal R.d.P. con nota prot. 29254, del 13 luglio 2018, ha individuato nell'istituto previsto dall'art. 239, D. Lgs. n. 163/2006, lo strumento idoneo a superare la situazione di oggettiva criticità in cui l'esecuzione dell'appalto si è venuta a trovare, conciliando, in termini di reciproche rinunce e concessioni, le ragioni tutte delle Parti e dunque l'interesse pubblico del Committente e l'interesse privato dell'Appaltatore;

**CONSIDERATO** che in accordo con l'A.T.I. è stato redatto uno schema di "Atto Di Transazione" con il quale la Regione si impegna a corrispondere all'ATI la somma di € 2.938.342,63 oltre IVA (somma che la commissione ex art. 240 del D. Lgs. 163/06 ha ritenuto idonea al superamento delle riserve formulate dal 1° al 9° SAL). Di contro l'A.T.I. si impegna a rinunciare a tutte le ulteriori riserve e relativi interessi maturati, a qualsiasi titolo dovuti, e a provvedere a titolo gratuito alla gestione temporanea, sino al 31/12/2019, del dissalatore dell'isola di Vulcano e dei depuratori delle isole di Lipari e Vulcano, per un risparmio complessivo per l'Amministrazione Regionale stimato in € 4.369.981,89 (€ 1.166.801,66 per riserve dal 9° al 10°SAL + € 882.997,47 per interessi + € 2.320.182,36 per la gestione temporanea degli impianti dal 04/06/2018 al 31/12/2019);

**VISTA** la Disposizione n. 100 del 12 settembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale viene nominato l'Arch. Giuseppe Carbone, Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in sostituzione dell'Arch. Giuseppe Taverna;

**VISTA** il D.D.G. n. 1349 del 15 novembre 2018, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21/11/2018, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 05/12/2018 reg. 1 foglio 93 con la quale i lavori di "Realizzazione impianti di potabilizzazione e depurazione dell'isola di Vulcano e impianto depurazione dell'isola di Lipari" sono stati imputati e ammessi a rendicontazione al PO FERS 2014 - 2020;

**VISTO** il parere sullo schema di accordo transattivo, prot. n. 61706 del 27/11/2018, del Servizio Bilancio e Programmazione della Ragioneria Generale della Regione, con il quale si evidenzia la necessità del reperimento della copertura finanziaria necessaria all'approvazione dell'accordo, nel rispetto della circolare 15 del 25/07/2018 – prot. 38343 – Dipartimento Bilancio e Tesoro, incluso l'eventuale iter assembleare.

**VISTO** il parere sullo schema di accordo transattivo, prot. n. 6436/2018 del 17/12/2018, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con il quale "...si esprime parere favorevole all'accordo transattivo atteso il risparmio di spesa derivantene e la attuale titolarità del rapporto in capo alla VEOLIA WATER TECHNOLOGIES S.P.A.";

**VISTA** la Disposizione n. 16 del 27/02/2019 con la quale si prende atto della determina del Responsabile del Procedimento, prot. n. 6565 del 14/02/2019 e si approva l'assestamento del quadro economico dell'intervento in argomento ed il relativo quadro economico come di seguito specificato:

SEZIONI "B" - "C" - "D" QUADRO ECONOMICO			
<b>A. APPALTO ATI VEOLIA (ex SIBA)-IMPRECOGE-FAGO</b>			
<b>A.1</b>	<b>IMPORTO LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA</b>		
A.1.1	Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale del 10,026%	19.719.704,20	
A.1.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	426.366,96	
	<i>Sommano i lavori a corpo</i>		<b>20.146.071,16</b>
<b>A.2</b>	<b>SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 10,026%</b>		
A.2.1	Espletamento procedure espropriative	35.989,60	

A.2.2	Progettazione esecutiva inclusa INARCASSA	286.230,12	
<b>ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>			
A.2.3	Indagini sui sottoservizi - rilievi topografici piano altimetrici	23.596,36	
A.2.4	Approfondimenti di carattere geologico - geotecnico	23.632,82	
A.2.5	Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio	4.498,70	
A.2.6	Rilievi batimetrici e studi poseidonia	41.000,00	
	Sommano i servizi	€	414.947,60
	<b>TOTALE IN APPALTO (A)</b>	€	<b>20.561.018,76</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Allacciamento dei servizi	150.305,05	
B.2	Spostamento dei servizi	0,00	
B.3	Imprevisti ed arrotondamento	9.672,18	
B.4	Supporto esterno conv. Sogesid - verifiche ex art. 47 e art. 48 DPR 207/2010	290.511,25	
B.5	Progettazione Preliminare Sez. B-C compreso INARCASSA	249.280,80	
B.6	Progettazione Definitiva (Progetto Generale) Sez. B-C	225.746,36	
B.6.1	Progettazione Definitiva (I lotto Funz.) Sez. B-C	31.200,00	
B.6.2	Progettazione Definitiva (Dissalatore Vulcano) Sez. D e servizi	69.680,00	
B.7	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0,00	
B.8	Consulenza geologica, assistenza e Direzione dei lavori indagini (Progettazione Definitiva) Sez. B-C	48.884,00	
B.9	Indagini geot. (Trivellazioni, Campioni, Analisi di laboratorio) (progettazione definitiva Sez. B-C	70.032,74	
B.10	Studio di impatto ambientale Sez. B-C	38.632,20	
B.11	Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigil. LL.PP - Commissione di gara.	135.685,93	
B.12	Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006	375.000,00	
B.12.1	Spese trasferte personale, rimborsi spese per attività fuori sede e copertura polizze assicurative	15.000,00	
B.12.2	Oneri per competenze supporto esterno al RUP ed Ispettori di cantiere	250.000,00	
B.12.3	Oneri funzionamento commissione accordo bonario	80.000,00	
B.13	Accertamenti Indagini art. 15 comma 7 DM 145/2000	50.000,00	
B.14	Oneri per conferimento dei rifiuti	129.494,95	
B.15	Consulenza geotecnica alla Direzione dei lavori	0,00	
B.16	Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano	400.000,00	
B.17	Interventi sulla discarica di Lami-Malopasso (Lipari) - Caratterizzazione terre	0,00	
B.18	Interventi di mitigazione e misure di compensazione amb.le	0,00	
B.19	Lavori in economica interventi razionalizzazione sistema fognario	0,00	
B.20	Collaudo tecnico amm.vo	71.357,19	
B.21	Collaudo statico	46.500,00	
B.22	Accantonamento ex-art 133, c.3 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.	0,00	
B.23	Consulenza e scavo archeologico	26.000,00	
B.24	Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi	610.400,20	
B.25	IVA al 10% sui lavori in appalto e su imprevisti	2.063.074,33	
B.26	IVA al 21% sugli altri importi assoggettati	234.381,11	
B.27	IVA al 22% sugli altri importi assoggettati	230.075,00	
B.28	Ritenute versate IRPEF dal C.D. ex OPCM 3738/2006	120.970,13	

<b>B.29</b>	<i>Economie progetto - Transazione</i>	300.000,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE (B)</b>	€	<b>6.321.883,42</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	€	<b>26.882.902,18</b>

**CONSIDERATO** che per concludere la transazione in argomento è necessaria una copertura finanziaria pari a € 2.938.342,63 (+ IVA), e rilevato che il Dipartimento dispone soltanto di € 300.000,00 (oltre IVA al 10%) reperibili tra le economie di progetto, occorre reperire la copertura finanziaria per la quota restante, pari ad € 2.638.342,63 oltre IVA al 10%, attraverso altre fonti di finanziamento, pari complessivamente ad € 2.902.176,89;

**VISTA** la nota prot. 11355 del 14 marzo 2019 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti chiede alla Giunta Regionale di determinarsi in merito alla possibilità di autorizzare l'utilizzazione delle risorse ex articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, per un importo complessivo di € 2.902.176,89 compreso IVA, per la definizione dell'ipotesi transattiva tra il Dipartimento e la "Veolia Water Technologies Italia S.p.a.", atteso che la mancata sottoscrizione dell'atto transattivo comporterebbe un danno per la popolazione delle Isole e per l'ambiente, nonché maggiori oneri per la Regione Siciliana;

**VISTA** la **Deliberazione n. 206 del 30 maggio 2019**, con cui la Giunta Regionale ha autorizzato l'utilizzazione delle risorse ex articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, per un importo complessivo di € 2.902.176,89 compreso IVA, per la definizione dell'ipotesi transattiva tra il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e la "Veolia Water Technologies Italia S.p.a." e l'adozione degli atti consequenziali, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'Energia e per i Servizi di pubblica utilità di cui alla nota n. 11355 del 14 marzo 2019;

**VISTO** l'atto di transazione ex art. 239 D.Lgs. 163/2006, sottoscritto in data **11 giugno 2019** da la Regione Siciliana e la "Veolia Water Technologies Italia S.p.a." e registrato all'Agenzia delle Entrate – DP I Palermo – UT Palermo 1, in data **17/06/2019 serie 3 n. 2647**;

**VISTA** la fattura elettronica n. 19000008/7S/1510 del 02/08/2019 emessa dalla VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A. per l'importo di € 330.000,00 di cui € 300.000,00 quale acconto della somma pattuita in sede di transazione ed € 30.000,00 per IVA al 10%;

**VISTO** il **certificato di pagamento** n. 7/2019/SDA emesso dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Carbone in data 19/08/2019, relativo alla liquidazione della fattura sopra citata della VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di € 330.000,00 compresa IVA, quale corrispettivo in acconto di cui all'art. 5 della citata Transazione;

**VISTI** i Documenti Unici di Regolarità Contributiva emessi dalle autorità competenti su richiesta dell'ufficio per le imprese mandataria e mandanti, i cui esiti sono in appresso specificati:

- VEOLIA W.T. ITALIA S.P.A. (Impresa appaltatrice - mandataria) - DURC prot. INAIL\_16966953 del 17/06/2019, vigente sino al 15/10/2019, con esito regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- IMPRECOGE s.r.l. (Impresa appaltatrice - mandante) - DURC prot. INAIL\_17129528 del 26/06/2019, vigente sino al 24/10/2019, con esito regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- FAGO s.r.l. (Impresa appaltatrice - mandante) - DURC prot. INAIL\_17499269 del 22/07/2019, vigente sino al 19/11/2019, con esito regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

**VISTA** la richiesta (identificativo 201900002500389) del 19/08/2019, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 nei confronti della Mandataria Veolia Water Technologies Italia S.p.A. ex SIBA S.p.A. per l'importo di € 300.000,00, esclusa IVA al 10%, dalla quale risulta il "soggetto non inadempiente";

**VISTA** la nota del 30/07/2015, acquisita al prot. n. 33653 del 31/07/2015, con la quale la Veolia W.T.I. S.p.A. nella qualità di Capogruppo Mandataria comunica il conto corrente dedicato, nel rispetto della "tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010;

**RITENUTO** di dover liquidare l'importo di € 300.000,00 in favore della Mandataria Veolia Water Technologies Italia S.p.A. quale imponibile di cui alla fattura sopra citata;

**RITENUTO** di dover procedere, altresì, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e del D.M. del 23 gennaio 2015, al versamento dell'IVA per l'importo di € 30.000,00 di cui alla fattura sopra citata, in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12;

**PRESO ATTO** che la spesa rientra nei limiti economici definiti con la disposizione del Dirigente Generale del D.R.A.R. n. 16 del 27/02/2019 a cui si farà fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5265, assegnate alla regione siciliana ed intestate *DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14* presso la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato di Palermo;

**CONSIDERATO** che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico per l'intervento in oggetto è il seguente:

IMPEGNI (Assestamento Q.E. del 27/02/2019)		Somme erogate	Somme in pagamento	Avanzamento
A.1.1	Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale dell'10.026%	19.719.704,20	19.618.974,33	99,49%
A.1.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	426.366,96	426.366,96	100,00%
A.2.1	Espletamento procedure espropriative	35.989,60	21.593,76	60,00%
A.2.2	Progettazione esecutiva inclusa INARCASSA	286.230,12	286.230,12	100,00%
A.2.3	Indagini sui sottoservizi - rilievi topografici piano altimetrici	23.596,36	23.596,36	100,00%
A.2.4	Approfondimenti di carattere geologico - geotecnico	23.632,82	23.632,82	100,00%
A.2.5	Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio	4.498,70	4.498,70	100,00%
A.2.6	Rilievi batimetrici e studi poseidonia	41.000,00	41.000,00	100,00%
B.1	Allacciamento dei servizi	150.305,05	150.305,05	100,00%
B.2	Spostamento dei servizi	-	0,00	100,00%
B.3	Imprevisti ed arrotondamento	9.672,18	9.605,25	99,31%
B.4	Competenze del RUP e supporto compreso verifiche ex art. 47 e art. 48 DPR 207/2010	290.511,25	290.511,20	100,00%
B.5	Progettazione Preliminare Sez. B-C compreso INARCASSA	249.280,80	249.280,80	100,00%
B.6	Progettazione Definitiva (Progetto Generale) Sez. B-C	225.746,36	225.746,36	100,00%
B.6.1	Progettazione Definitiva (Ilotto Funz.) Sez. B-C	31.200,00	31.200,00	100,00%
B.6.2	Progettazione Definitiva (Dissalatore Vulcano) Sez. D e servizi	69.680,00	69.680,00	100,00%
B.7	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	-	0,00	100,00%
B.8	Consulenza geologica, assistenza e Direzione dei lavori indagini (Progettazione Definitiva) Sez. B-C	48.884,00	48.884,00	100,00%
B.9	Indagini geotecniche (Trivellazioni, Campioni, Analisi di laboratorio) (progettazione definitiva Sez. B-C	70.032,74	70.032,74	100,00%
B.10	Studio di impatto ambientale Sez. B-C	38.632,20	38.632,20	100,00%
B.11	Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigl. LL.PP - Attività commissione di gara.	135.685,93	135.685,93	100,00%
B.12	Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 e rimborsi spese per attività fuori sede	375.000,00	373.317,68	99,55%
B.12.1	Spese trasferite personale, rimborsi spese per attività fuori sede e copertura polizze assicurative	15.000,00	11.975,66	79,84%
B.12.2	Oneri per competenze supporto esterno al RUP ed Ispettori di cantiere	250.000,00	229.170,39	91,67%
B.12.3	Oneri funzionamento commissione accordo bonario	80.000,00	47.988,94	59,99%
B.13	Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000	50.000,00	48.385,69	96,77%
B.14	Oneri per conferimento dei rifiuti	129.494,95	122.427,50	94,54%
B.15	Consulenza geotecnica alla Direzione dei lavori	-	0,00	100,00%
B.16	Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano	400.000,00	840,26	0,21%
B.17	Interventi sulla discarica di Lami-Malopasso (Lipari) - Caratterizzazione terre	-	0,00	100,00%
B.18	Interventi di mitigazione e misure di compensazione amb.le	-	0,00	100,00%
B.19	Lavori in economica interventi razionalizzazione sistema fognario.	-	0,00	100,00%
B.20	Collaudo tecnico amm.vo	71.357,19	67.920,13	95,18%
B.21	Collaudo statico	46.500,00	46.377,12	99,74%
B.22	Accantonamento ex-art 133, c.3 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.	-	0,00	100,00%
B.23	Consulenza e scavo archeologico	26.000,00	25.938,65	99,76%
B.24	Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi	610.400,20	530.058,61	86,84%

B.25	IVA al 10% sui lavori in appalto	2.063.074,33	2.004.534,10		97,16%
B.26	IVA al 21% sugli altri importi assoggettati	234.381,11	234.381,11		100,00%
B.27	IVA al 22% sugli altri importi assoggettati	230.075,00	171.306,73	30.000,00	87,50%
B.28	Ritenute versate IRPEF dal C.D. ex OPCM 3738/2006	120.970,13	120.970,13		100,00%
B.29	Economie progetto -Transazione	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>26.882.902,18</b>	<b>25.801.049,28</b>	<b>330.000,00</b>	<b>97,20%</b>

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi della normativa vigente,

## SI DISPONE

### Articolo 1

La liquidazione ed il pagamento alla Società **Veolia Water Technologies Italia S.p.A.**, nella qualità di impresa appaltatrice Mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese Veolia Water Technologies Italia S.p.A.-IMPRES.CO.GE. S.r.l.-FAGO S.r.l., codice fiscale/partita I.V.A. n. 03129770156, l'importo di **€ 300.000,00** (euro trecentomila//00) relativo al certificato di pagamento n. 7/2019/SDA del 19/08/2019 ed alla fattura n. 19000008/7S/1510 del 02/08/2019.

### Articolo 2

L'importo di cui al precedente art. 1 sarà estinto mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, da accreditarsi sul conto corrente intestato al beneficiario ed intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro, IBAN: IT13H 01005 01615 000000014841 .

### Articolo 3

L'importo di **€ 30.000,00** (euro trentamila//00) a titolo di I.V.A. di cui alla fattura n. 19000008/7S/1510 del 02/08/2019 della Veolia Water Technologies Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo alle "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3.2.2015, sarà estinto mediante il versamento in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12;

### Articolo 4


L'importo complessivo di € 330.000,00, di cui ai precedenti art. 1 ed art. 3, rientra nell'impegno di spesa sotto la voce B.29 "Economie progetto - Transazione" e B.27 "IVA", assunto con la determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 e successiva disposizione del Dirigente Generale del D.R.A.R. n. 16 del 27/02/2019, e graverà sulle risorse assegnate alla Regione Siciliana di cui alla contabilità speciale n. 5265 intestata a "DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14" ed intrattenuta presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15 e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio competente per le conseguenti annotazioni contabili.

Il Dirigente del Servizio 1  
(Dott. Rosario Di Grazia)



L'Istruttore direttivo  
(Leonardo Messineo)




Il Dirigente Generale  
(Ing. Salvatore Cocina)

