



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME) - Messa in Sicurezza d'Emergenza della discarica di c.da Saraceni" - CUP: E82I10000180006 – DECRETO DI CHIUSURA

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTA** la Legge Regionale 22/02/2019, n. 1 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale";
- VISTA** la Legge Regionale 22/02/2019, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019-2021";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale 26/02/2019 n.75 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento. Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;

- VISTA** la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 8 del 04/01/2018 con il quale all’ing. Salvatore Cocina è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 1040 del 08/07/2016 con il quale, all’ing. Calogero Gambino, è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 6 del predetto Dipartimento;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 50 del 18/01/2019 con il quale, all’ing. Calogero Gambino, è stato prorogato l’incarico di Dirigente del Servizio 6 del predetto Dipartimento fino al 31/05/2019;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 671 del 17/06/2019 con il quale, all’ing. Calogero Gambino, è stato prorogato l’incarico di Dirigente del Servizio 6 del predetto Dipartimento fino al 31/07/2019;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTE** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTA** la Decisione C(2015) 2771 finale del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- VISTA** la Circolare del Dipartimento Programmazione n. 9878 del 30/05/2015 e successiva modifica n. 18559 del 18/10/2016 recante “Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO-FESR 2007/2013 in attuazione dell’art.15 della legge regionale 17 maggio 2016 n.8;
- VISTA** la Delibera C.I.P.E. n. 12 del 01/05/2016 registrata dalla Corte dei Conti il 20/07/2016 al foglio n. 1941, pubblicata sulla GURI n. 186 del 10/08/2016, avente per oggetto “Programma complementare di azione e coesione 2014/20. Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/13, ai sensi dell’art.1 comma 804 della Legge di stabilità del 2016 con la quale vengono assegnati complessivi € 845.983.451,18 (di cui € 207.484.629,35 per il PO FESR Sicilia 2007/2013) a valere sulle risorse destinate ai programmi complementari di rispettiva competenza di cui alla delibera 10/2015 in favore del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dello Sviluppo Economico delle regioni Campania e Sicilia;
- VISTA** la nota n. 40369 del 26/09/2016 e successiva precisazione n. 41099 del 29/09/2016 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con cui sono stati richiesti al Dipartimento Bilancio l’istituzione dei capitoli e le somme necessarie per il completamento degli interventi;
- VISTO** il capitolo n. 642447 U.02.03.01.02.000 per interventi a regia regionale “Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali per il completamento degli interventi per la realizzazione degli obiettivi operativi 2.4.1 e 2.4.4 del PO FESR 2007/2013” di € 7.909.426,73, istituito a seguito del D.D. n. 1454 del 3/10/2016 con cui il Ragioniere Generale del Dipartimento Bilancio

e Tesoro dispone l'iscrizione in termini di competenza e di cassa della somma complessiva di E 10.794.297,87 che vengono iscritti sul capitolo in entrata 7006 (Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria. Piano di azione e coesione 2014/2020 PAC);

- VISTO** l'Asse 2 "Uso efficiente delle risorse naturali" del PO FESR Sicilia 2007-2013, che individua 4 obiettivi specifici che devono essere conseguiti attraverso i relativi obiettivi operativi e che per ogni linea di intervento gli obiettivi specifici individuano le tipologie di azioni per il raggiungimento dell'obiettivo stesso;
- VISTO** l'Obiettivo Specifico 2.4 "Migliorare l'efficienza nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di grande impatto" e il relativo obiettivo operativo 2.4.4 "Attuare gli interventi di bonifica dei siti contaminati, di messa in sicurezza operativa e di riqualificazione ambientale, con priorità per i siti dotati di piani di caratterizzazione e investigazione, previsti nella pianificazione vigente" da conseguire tramite la linea di intervento 2.4.4.1 "Azioni per la realizzazione delle misure di prevenzione, di riparazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di messa in sicurezza permanente, di bonifica, di ripristino e di ripristino ambientale dei siti inquinati, comprese le attività di indagine preliminare, di caratterizzazione, di analisi del rischio";
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale del 6.3.2009 con la quale è stata approvata la proposta tecnica riguardante il quadro finanziario del PO FESR 2007-2013 che contempla l'allocatione delle risorse ai Dipartimenti attuatori;
- VISTO** il D.D.G. n.280 del 16/06/2010 registrato presso la Corte dei Conti il 29/10/2010, Reg. n.1 Fg.140 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 2.4.4.1 "Azioni per la realizzazione delle misure di prevenzione, di riparazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di messa in sicurezza permanente, di bonifica, di ripristino e di ripristino ambientale dei siti inquinati, comprese le attività di indagine preliminare, di caratterizzazione, di analisi del rischio";
- VISTO** il D. Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";
- VISTA** la L.R. del 12.07.2011 n.12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii;
- VISTO** il D.P.R.S del 31.01.2012 n.13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n.12 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n.7 del 17/02/2012;
- VISTO** il D. Lgs. n.50 del 18.04.2016 "Riordino disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE, n. 2014/25/UE";
- VISTO** il D.D.G. n° 2116 del 05/11/2012 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, registrato alla Corte dei Conti al Registro il 21/12/2012 al reg. n° 1 foglio n° 179, con il quale è stata ammessa a finanziamento l'operazione n. SI_1_10488 denominata "Messa in sicurezza di emergenza della discarica di r.s.u. di Contrada Saraceni" nel Comune di Sant' Angelo di Brolo (ME), CUP: E82I10000180006 a valere sui fondi del PO FESR 2007-2013, sulla linea d'intervento 2.4.4.1, capitolo 612410 per l'importo complessivo di € 378.000,00 (trecentosettantottomila/00) di cui € 304.804,39 per lavori ed € 73.195,61 per somme a disposizione dell'amministrazione secondo il seguente quadro economico:

Importo dei lavori a base d'asta		
Importo lavori	296.931,08	
Oneri sicurezza	7.873,31	
SOMMANO (A)		€ 304.804,39
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori 10 %	30.480,44	
Per incentivo ex art. 18 (progettazione, D.L. e RUP)	6.096,09	



Per espropriazioni	10.234,57	
Imprevisti 5%	15.184,51	
Pubblicazioni avvisi di gara	9.000,00	
Spese geologo per verifica stabilità pendio	2.200,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	73.195,61	€ 73.195,61
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B		€ 378.000,00

VISTO il contratto di appalto del 09/07/2014, Rep. n° 1308/2014, registrato all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Patti il 25/07/2014 al n. 1073 Serie 1T;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 14/07/2014;

VISTO il D.D.S. n° 1789 del 29/10/2014 con cui il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha preso atto del Quadro Economico post gara ed ha proceduto al relativo impegno a valere sul capitolo 612410 del Bilancio della Regione Siciliana per un importo complessivo pari ad € 268.548,24 (duecentosessantottomilacinquecentoquarantotto/24) distinto secondo il seguente quadro economico:

Importo dei lavori a base d'asta		
Importo lavori	197.429,48	
Oneri sicurezza	7.873,31	
SOMMANO (A)		€ 205.302,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori 10 %	20.530,28	
Per incentivo ex art. 18 (progettazione, D.L. e RUP)	6.096,09	
Per espropriazioni	10.234,57	
Imprevisti 5%	15.184,51	
Pubblicazioni avvisi di gara	9.000,00	
Spese geologo per verifica stabilità pendio	2.200,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	63.245,45	€ 63.245,45
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B		€ 268.548,24

VISTO il D.D.S. n° 2076 del 04/12/2014 con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti liquida l'importo di € 106.290,80 in favore del Comune di Sant'Angelo di Brolo per il 1° SAL;

VISTO il D.D.G. n° 777 del 10/06/2015 con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti liquida l'importo di € 102.041,50 in favore del Comune di Sant'Angelo di Brolo per il 2° SAL;

VISTO il D.D.G. n° 1338 del 17/08/2015 con cui l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, prende atto della perizia di assestamento somme, confermando il quadro economico sopra riportato e liquida l'importo di € 16.370,24 in favore del Comune di Sant'Angelo di Brolo per il 3° SAL;

VISTO il certificato di ultimazione del 10/04/2015;

VISTO lo stato finale dei lavori del 28/04/2015;

VISTA la relazione sullo stato finale del 01/06/2015;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 01/06/2015 redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP;

VISTA la nota prot. n. 70047/DRT del 21/09/2015 del Servizio 6 - U.O. S6.02 del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, deputato alla vigilanza ed al controllo sull'appalto in questione, con la quale si prende atto che i "lavori sono stati eseguiti secondo il Regolamento LL. PP."

VISTA la determina del RUP n. 66 del 05/08/2015 di approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico a consuntivo come di seguito riportato:

Importo dei lavori eseguiti		
Importo lavori	205.301,55	
SOMMANO (A)		€ 205.301,55
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori 10 %	20.530,16	
Per incentivo ex art. 18 (progettazione, D.L. e RUP)	6.096,09	
Per espropriazioni	10.234,57	
Imprevisti 5%	0	
Pubblicazioni avvisi di gara	0	
Spese geologo per verifica stabilità pendio	2.200,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	39.060,82	€ 39.060,82
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B		€ 244.362,37

VISTO il D. D.S. n° 2237 del 03/12/2015 con cui l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, liquida l'importo di € 17.573,83 in favore del Comune di Sant'Angelo di Brolo per lo Stato Finale dei Lavori, onorario RUP, espropri e competenze tecniche;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 67 del 27/03/2017 del Comune di Sant'Angelo di Brolo con la quale si approva la relazione conclusiva sulle attività di progetto e si conferma l'entrata in funzione del progetto per la "Messa in sicurezza di Emergenza della discarica di r.s.u. di contrada Saraceni" nel Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME)", il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto previsto dall'art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006 in materia di entrate nette, il caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO), assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative e di approvazione del Quadro Economico Finale dell'intervento così strutturato:

Importo dei lavori		€ 205.301,55
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori 10 %	20.530,16	
Per incentivo ex art. 18 (progettazione, D.L. e RUP)	6.096,09	
Per espropriazioni	10.234,57	
Imprevisti 5%	0	
Pubblicazioni avvisi di gara	0	
Spese geologo per verifica stabilità pendio	2.200,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	39.060,82	€ 39.060,82
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B		€ 244.362,37

RITENUTO di dover prendere atto del quadro economico finale di cui alla a Delibera di Giunta Comunale del Comune di Sant'Angelo di Brolo n° 67 del 27/03/2017;



CONSIDERATO che con Decisione C(2015) 2771 finale del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

CONSIDERATO che, a seguito del monitoraggio dei residui passivi perenti al 31/12/2015 di cui alla L.R. n° 3 del 17/03/2016, è stata eliminata, dall'impegno di spesa assunto con D.D.G. n° 1789 del 29/10/2014 sul capitolo 612410 del PO FESR 2007/2013, la somma residua di € 24.185,87 (€ 268.548,24 - € 244.362,37);

VISTA la domanda del Comune di Sant'Angelo di Brolo trasmessa con nota prot. 7985 del 15/06/2016 predisposta ai sensi della Circolare n. 9878 del 30/05/2016, con cui viene richiesto di usufruire della proroga al 31/12/2016 e contestualmente di accedere alle risorse complementari per l'importo complessivo di € 18.524,66;

PRESO ATTO che per l'intervento in questione, a valere sull'impegno di cui sopra, la somma complessivamente erogata al 31/12/2015 è di 242.276,37, di cui € 225.831,70 dichiarata dal Comune certificabile al PO FESR 2007/2013 ed € 16.444,67 non certificabile in quanto le relative fatture sono state quietanzate in data successiva al 31/12/2015 e pertanto imputabile ai fondi stanziati per il completamento della programmazione 2007/2013 di cui alla Delibera C.I.P.E. n. 12 del 01/05/2016, come si evince dal prospetto di seguito riportato:

QTE approvato con D.D.S. n° 2237 del 03/12/2015	Importo €	Spesa al 31/12/2015 sul capitolo 612410 del PO FESR 2007/2013 A	Di cui quietanzati oltre il 31/12/2015 - B	Spesa da liquidare 2016 - C	spesa da imputare al capitolo 642447 B + C
A) Lavori	205.301,55	205.301,55	0		0
B) Somme a Disposizione	0	0	0		0
I.V.A. sui lavori 10 %	20.530,16	20.530,15	0		0
Per incentivo ex art. 18 (progettazione, D.L. e RUP)	6.096,09	6.090,09	6.090,09		6.090,09
Per espropriazioni	10.234,57	8.154,58	8.154,58	2.079,99	10.234,57
Imprevisti 5%	0	0	0		0
Pubblicazioni avvisi di gara	0	0	0		0
Spese geologo per verifica stabilità pendio	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00
TOTALE	244.362,37	242.276,37	16.444,67	2.079,99	18.524,66

VISTO il D.D.G. n° 1816 del 23/11/2016 con il quale è stata imputata la somma di € 18.524,66 alla Delibera CIPE n° 12 del 01/05/2016 avente per oggetto "Programma complementare di azione e coesione 2014/20. Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/13";

VISTO l'importo totale della spesa certificata per l'intervento di che trattasi pari a € 224.702,54 al netto dell'importo decertificato dall'Unità di Staff 2 – Monitoraggio e Controllo di cui alla nota alla nota prot. n. 17792 del 23/04/2019;

CONSIDERATO l'esito dei Controlli da parte dell'UMC (monitoraggio e controllo di I° Livello dei fondi strutturali) del Dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti relativamente alle somme effettivamente quietanzate alla data del 31/12/2015 risultanti dal prospetto seguente:

QTE approvato con D.D.S. n° 2237 del 03/12/2015	Importo €	Spesa al 31/12/2015 sul capitolo 612410 del PO FESR 2007/2013 A	Di cui quietanzati oltre il 31/12/2015 - B	Spesa da liquidare 2016 - C
A) Lavori	205.301,55	204.275,04		
A1) Stato Finale			1.029,16	
B) Somme a Disposizione	0	0	0	
I.V.A. sui lavori 10 %	20.530,16	20.530,15	102,65	
Per incentivo ex art. 18 (progettazione, D.L. e RUP)	6.096,09	6.090,09	6.090,09	
Per espropriazioni	10.234,57	8.154,58	8.154,58	2.079,99
Imprevisti 5%	0	0	0	
Pubblicazioni avvisi di gara	0	0	0	
Spese geologo per verifica stabilità pendio	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
TOTALE	244.362,37	242.276,37	17.573,83	2.079,99

CONSIDERATO che l'importo pari a € 224.702,54, risultante dalla differenza tra l'importo liquidato (€ 242.276,37) e l'importo quietanzato oltre il 31/12/2015 (€ 17.573,83), è stato certificato dall'Autorità di Pagamento come si evince dal Sistema Informatico Caronte (codice Caronte SI_1_10976);

RITENUTO di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 2.4.4.1;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, relativamente al progetto denominato "Messa in sicurezza di Emergenza della discarica di r.s.u. di contrada Saraceni" del Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME), si prende atto di quanto sopra riportato, dello stato finale dei lavori, del certificato di regolare esecuzione, della Delibera della Giunta Comunale n° 67 del 27/03/2017 di approvazione degli adempimenti di chiusura e del Quadro Economico Finale di spesa per l'importo di € 244.362,37, come di seguito riportato:

Importo dei lavori		€ 205.301,55
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori 10 %	20.530,16	
Per incentivo ex art. 18 (progettazione, D.L. e RUP)	6.096,09	
Per espropriazioni	10.234,57	
Imprevisti 5%	0	
Pubblicazioni avvisi di gara	0	
Spese geologo per verifica stabilità pendio	2.200,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	39.060,82	€ 39.060,82
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B		€ 244.362,37

Art. 2

Si accertano le somme effettivamente liquidate e certificate sul PO FESR come di seguito riportato:

Somme Liquidate	Somme certificate PO FESR	Differenza
€ 242.276,37	€ 224.702,54	€ 17.573,83

Art. 3

Si approva la definitiva ammissione al finanziamento della spesa ammissibile e certificata per € 224.702,54 a valere sulla Linea di Intervento 2.4.4.1 "Azioni per la realizzazione delle misure di prevenzione, di riparazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di messa in sicurezza permanente, di bonifica, di ripristino e di ripristino ambientale dei siti inquinati, comprese le attività di indagine preliminare, di caratterizzazione, di analisi del rischio" del PO FESR 2007/2013, di cui al Decreto di Finanziamento D.D.G. n° 2116 del 05/11/2012 e dal successivo D.D.S. n. 1789 del 29/10/2014 di presa atto del Quadro Economico post gara ed impegno, dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al quadro economico in presa d'atto all'art. 1 precedente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea d'Intervento 2.4.4.1 "Azioni per la realizzazione delle misure di prevenzione, di riparazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di messa in sicurezza permanente, di bonifica, di ripristino e di ripristino ambientale dei siti inquinati, comprese le attività di indagine preliminare, di caratterizzazione, di analisi del rischio".	€ 224.702,54
Quota di cofinanziamento a carico della Delibera CIPE n. 12 del 01/05/2016	€ 17.573,83
TOTALE	€ 242.276,37

Art. 4

Eventuali spese rendicontate, che non dovessero risultare ammissibili al PO FESR 2007-2013 a seguito di controlli da parte delle Autorità regionali e/o Comunitarie, saranno a carico del Beneficiario.

Art. 5

Il presente Decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e quindi inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa Corte dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 2.4.4.1 del PO FESR 2007/2013.

Palermo, **24 GIU 2019**

L'Istruttore
(Ing. Riccardo Biondo)

Il Funzionario
(Arch. Pasquale Musso)

Il Dirigente del Servizio 6
(Ing. Calogero Gambino)



Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)