



Unione Europea



Repubblica Italiana



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

### IL DIRIGENTE GENERALE

**Oggetto: ATO idrico Caltanissetta in liquidazione – Comune di Mazzarino –** Lavori di “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 1 – rete con altissimo indice di decadimento strutturale)”. **Decreto di chiusura PO FESR 2007/2013** - codice PO FESR 2007-2013 - 2.2.1.DAR/O/R/9809/J59E10003320006

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il trattato che istituisce la Comunità Europea;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge n. 20 del 14/01/1994 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- VISTA** la Legge regionale 22 febbraio 2019 n.1, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”;
- VISTA** la Legge regionale 22 febbraio 2019 n.2, recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019 – 2021”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.75 del 26/02/2019 che approva il “Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di

applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTO** il documento “PO FESR Sicilia 2007-2013 - requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008, e ss.mm.ii;
- VISTE** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea in data 6 luglio 2009, Sesto Aggiornamento Versione 7.0 - Marzo 2017;
- VISTO** il Piano di Comunicazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Azioni di informazione e pubblicità approvato con decisione C(2007) 4242 il 9 gennaio 2008;
- VISTA** la Circolare n. 6923 del 21 aprile 2009 concernente Regolamento (CE) n. 1828/06 “Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell'attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana”;
- VISTA** la Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 “sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare da parte della Commissione alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n.19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13, comma3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.ms.ii.”;
- CONSIDERATO** che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in virtù della citata L.R. n. 19 del 16.12.2008, risulta essere il Responsabile d'attuazione della linea di intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell'Asse 2 del Programma operativo FESR 2007/20013 Sicilia;
- VISTO** Il D. P. Reg. n.8 del 04/01/2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n°524 del 27/12/2017;
- VISTO** il D.D.G. n. 983 del 09/08/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Rosario Di Prazza, l'incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato – Dissalazione e Sovrambito;
- VISTO** l'Accordo di Programma Quadro – Tutela delle acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche –

Opere fognarie, depurative e di riuso stipulato in data 23.12.2003 ed il Testo Coordinato ed Integrato dell'Accordo di Programma Quadro - Tutela delle acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche – stipulato il 23.03.2005 tra i Ministeri competenti, la Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia, il Commissario delegato per l'Emergenza Idrica e i nove Ambiti Territoriali Ottimali;

- VISTO** il II atto integrativo al testo Coordinato ed Integrato dell'Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata e dell'Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche” stipulato in data 31.03.2006, con il quale è stato definito, all'art. 4, il costo e la fonte di finanziamento di ciascun POT aggiudicato. Più precisamente si evince che per l'A.T.O. di Caltanissetta il costo totale di realizzazione del P.O.T. ammonta a €132.823.179,51 di cui €127.144.509,96 a carico di fondi pubblici ed € 5.678.669,55 a carico del gestore del S.I.I.;
- VISTA** il “Contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato e Lavori connessi” repertorio n. 234826 del 27.07.2006, registrato il 10.08.2006 al n. 1426, tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.T.O. Caltanissetta e l'Amministratore Delegato della società “Acque di Caltanissetta S.p.A.” e la allegata “Convenzione di Gestione, con la quale l'A.T.O. 6 Caltanissetta ha affidato la gestione del S.I.I. dello stesso Ambito territoriale, a decorrere dal 27 luglio 2006 per la durata di anni trenta alla società denominata “Acque di Caltanissetta S.p.A.” con sede in Caltanissetta Viale Sicilia n. 176, selezionata previa espletamento di una gara ad evidenza pubblica;
- VISTA** la circolare prot. n. 11655 R.A. del 30 ottobre 2006 con la quale l'Agenzia ha diramato le modalità di erogazione delle risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione degli interventi inseriti nei P.O.T. dei Piani d'Ambito;
- VISTO** l'Asse 2 del PO FESR 2007/2013 Sicilia “Uso efficiente delle risorse naturali” ed in particolare l'Obiettivo Operativo 2.2.1 “Realizzare interventi infrastrutturali prioritari lungo le fasi del ciclo delle acque e realizzare le infrastrutture previste nella pianificazione regionale vigente, da associare al risparmio idrico, alla riduzione delle perdite e all'uso di fonti idriche alternative e implementare gli strumenti di pianificazione settoriale” e la relativa Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico”;
- VISTO** il D.D.G. n.281 del 16/06/2010 registrato presso la Corte dei Conti il 29/10/2010, Reg. n.1 fg.141, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico”;
- VISTO** il D.D.G. n° 1830 del 18/11/2011, registrato alla Ragioneria per l'Assessorato Regionale dell'Energia, al n° 461, ed alla Corte dei Conti, in data 19/12/2011, Reg. n° 1, Foglio n° 47, con il quale è stato approvato un elenco di interventi, denominato Allegato A), da finanziare nella Linea di intervento a regia regionale 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell'Obiettivo operativo 2.2.1, dell'Asse 2 del PO FESR 2007-2013;
- VISTA** la nota prot. n° 14821 del 22/03/2012, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio a quanto previsto dal documento “*Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione*”, adottato dalla Giunta Regionale con la citata Deliberazione n° 21 del 19 gennaio 2012, ha trasmesso al Presidente della Regione, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Regionale, un programma di interventi, di cui al citato Allegato A), da finanziare con le risorse di cui alla Linea di intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell'Obiettivo operativo 2.2.1, dell'Asse 2 del PO FESR 2007-2013;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n° 104 del 30/03/2012, con la quale è stato approvato, fra l'altro, il programma di interventi, da finanziare con le risorse di cui alla Linea di intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell'Obiettivo operativo 2.2.1, dell'Asse 2 del PO FESR 2007-2013, elencati nel citato Allegato A) alla richiamata nota prot. n° 14821 del 22/03/2012;
- VISTO** il D.D.G. n. 1316 del 05/08/2013, registrato alla Ragioneria per l'Assessorato Regionale dell'Energia, al n. 238, ed alla Corte dei Conti, in data 05/09/2013, Reg. n° 1, Foglio n. 75, con il quale è stata approvata la graduatoria degli interventi individuati con la citata deliberazione di G.R. n.104/2012, modificata con deliberazione n.273 del 31/07/2012, da finanziare fino alla

dotazione della linea di intervento 2.2.1A "Azioni di sostegno per il risparmio idrico" dell'Obiettivo operativo 2.2.1, dell'Asse 2 del PO FESR 2007-2013 secondo le priorità atte a garantire la realizzazione ed il collaudo dei lavori entro il termine del 31/12/2015;

**VISTA** la nota prot. n. 34781 dell'11/09/2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti, autorizza ad impegnare con le risorse del POFESR sul capitolo 612405 gli interventi, inseriti nell'APQ risorse idriche del 2005 o nella DGR 104/2012 la cui data di ultimazione non sia prevista oltre il 31/12/2015.

**CONSIDERATO** che, fra gli interventi di cui al citato Allegato A), è inserito quello relativo al progetto dei Lavori di "Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento dell'efficienza della rete idrica per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 1 – rete con altissimo indice di decadimento strutturale)" CUP J59E10003320006, da realizzare nel Comune di Mazzarino, per un importo complessivo di € 1.105.072,29, già rideterminato al netto del ribasso d'asta del 12,00% sui lavori, offerto in sede di gara da acque di Caltanissetta S.p.A;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. 9 del 13/01/2012 con la quale il direttore tecnico dell' A.A.T.O. ha nominato il Geom. Paolo Giordano, dipendente dell'A.AATO di Caltanissetta, Responsabile del Procedimento dell'intervento in argomento;

**VISTO** il punto 1.2 dell'offerta economica presentata da ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A in sede di gara e approvata dall'assemblea del Consorzio con la delibera prot. n. 15 del 28.12.2005, dove si evidenzia che gli importi indicati nel piano economico finanziario sono al netto di I.V.A.;

**VISTO** il D.D.G. n. 2084 del 25/11/2013, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità al n.17 in data 29/11/2013, e successivamente alla Corte dei Conti in data 23/01/2014 Reg. n. 1, Foglio n.8, con il quale è stato disposto il finanziamento ed assunto l'impegno della somma di € 1.105.072,29, a carico delle risorse di cui al PO FESR 2007/2013, per il progetto di "Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento dell'efficienza della rete idrica per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 1 – rete con altissimo indice di decadimento strutturale)", dell'ATO 6 Caltanissetta, sul capitolo 612405 del Bilancio della Regione siciliana – "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.2.1 del programma operativo regionale FESR 2007-2013" - codice PO FESR 2007-2013 – 2.2.1.DAR/O/R/9809/J59E10003320006, con il seguente quadro economico:

<b>A)Lavori</b>		<b>852.824,42</b>
A1)Lavori al netto del ribasso d'asta del 12,00%	797.498,09	
A2) Oneri sicurezza	55.326,33	
<b>B) Somme a disposizione</b>		
B1) Competenze tecniche progett., D.L., coord. Sicur. Competenze geologo liquidazione parcelle e cassa.		122.891,77
B2) collaudo tecnico amministrativo		3.114,76
B3) Incentivo RUP		6.731,02
B4) Allacciamenti pubblici servizi, Autorizzazioni, certificazioni e NO		500,00
B5) oneri conferimento a discarica		61.636,96
B6) Ricerca sottoservizi		57.373,36
Totale Somme a disposizione		<b>252.247,87</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>1.105.072,29</b>

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori dott. Gaetano Vinci in data 20/06/2014 e firmato senza riserve dall'impresa C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop.;

**VISTO** l'Ordine di Accreditamento n.2 del 09/09/2014, eseguito dall'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo 612405 del Bilancio

della Regione siciliana – “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 2.2.1 del programma operativo regionale FESR 2007-2013” dell’importo complessivo di € **834.000,00**, interamente pagato con € 592.029,00 nel 2014 e € 241.971,00 nel 2015 ;

- VISTO** il **D.D.S. n. 1114 del 24/07/2015** registrato alla Ragioneria centrale dell’Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità al n.412/618 in data 24/07/2015 con il quale è stato autorizzato l’accreditamento, a favore dell’A.T.O. di Caltanissetta, della somma di € **239.158,00**, attraverso l’emissione del **mandato n. 17 del 24/07/2015**, sul capitolo 642032 del bilancio regionale “*Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma quadro nel settore idrico*”, con le modalità di cui alla legge 08 Luglio 1977 n. 47, per il pagamento, dei certificati di pagamento lavori e competenze tecniche relativi a una quota del 4° e a tutto il 5° S.A.L.;
- VISTO** il certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 23/04/2015, che attesta la conclusione dei lavori in data 20/04/2015, con n.2 giorni di ritardo e a meno di lavorazioni di piccola entità per cui vengono attribuiti ulteriori giorni 40, confermati con verbale del 27/05/2015;
- VISTO** lo stato finale dei lavori redatto dal D.L. in data 05/06/2015, per l’importo dei lavori, al netto del ribasso del 12% e comprensivi degli oneri di sicurezza, pari a € 852.739,14 e con una penale per il ritardo sui lavori di € 511,70.
- CONSIDERATO** che nel verbale di accettazione dello stato finale, l’impresa ha chiesto la disapplicazione della penale, e che, sia il Direttore dei Lavori che il Concessionario Acque di Caltanissetta SpA hanno comunicato al RUP di considerare accoglibile la richiesta;
- VISTO** il certificato di collaudo del **27/07/2015** redatto dall’Ing. Salvatore Di Giuseppe, che conferma l’importo dello stato finale per l’esecuzione dei lavori pari a € 852.739,14 e attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell’art.141 comma 3 del DLgs 163/06, Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che quindi il suddetto collaudo si intende approvato e definitivo, ancorché l’atto formale di approvazione non è stato emesso dal Beneficiario del finanziamento A.A.T.O. Caltanissetta in liquidazione;
- CONSIDERATO** che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- VISTA** la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 “*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*”;
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti prot. 16806 del 18/04/2016, con la quale si trasmette all’ATO di Caltanissetta in liquidazione, in qualità di Beneficiario, la citata nota prot. 4543 del Dipartimento della Programmazione, per gli adempimenti conseguenti, sollecitati con con nota prot. n.26744 del 15/06/2016 e prot. n. 44203 del 19/10/2016;
- VISTA** la delibera prot. n. 73 del 28/11/2016 del commissario straordinario e liquidatore, redatta in conformità alla circolare prot. n. 4543 del 09.03.2016, con la quale, l’A.T.O. idrico di Caltanissetta in liquidazione , Beneficiario dell’intervento in argomento, approva la relazione conclusiva sulle attività di progetto, unitamente al quadro economico finale dell’intervento (QEF) come sotto riportato:

A)Lavori		€ 852.739,14
B) Somme a disposizione		€ 220.418,86
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.073.158,00</b>
Economia di realizzazione rispetto a quanto finanziato		€ 31.914,29



**CONSIDERATO** che nella suddetta delibera prot. n. 73 del 28/11/2016 l'ATO di Caltanissetta in liquidazione, beneficiario del finanziamento, conferma l'entrata in funzione del progetto "Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento dell'efficienza della rete idrica per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase I – rete con altissimo indice di decadimento strutturale)" nel Comune di **Mazzarino** alla data del 27/07/2015, dichiara inoltre, il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto previsto dall'art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006 in materia di entrate nette, il caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO), assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

**RITENUTO** di dover prendere atto del quadro economico finale di cui alla Delibera del Commissario Straordinario e Liquidatore dell'ATO idrico n. 6 di Caltanissetta n.73 del 28/11/2016, della scheda di calcolo della spesa ammissibile ai sensi del art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006, dello stato finale e del collaudo;

**VISTA** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR 2007/2013;

**VISTO** l'Allegato VI della dichiarazione di spesa finale, trasmesso con nota prot.n.14576 del 29/03/2017 dall'UMC del Dipartimento Acque e Rifiuti all'Autorità di Certificazione, nel quale risulta inserito l'intervento in argomento con un importo ammissibile e certificato a carico del PO FESR 2007/2013 pari ad € **1.073.150,00** alla data del 31/03/2017;

**RITENUTO** pertanto di dovere rideterminare la quota ammissibile a finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 2.2.1.2 "Azioni di sostegno per il risparmio idrico" dell'Asse 2 da € **1.105.072,29** come risulta nel decreto di imputazione **D.D.G. n. 2084 del 25/11/2013**, ad € **1.073.150,00** pari all'importo effettivamente certificato sul PO FESR 2007/2013 come risulta dal citato Allegato VI della dichiarazione di spesa finale;

**CONSIDERATO** che dal raffronto tra la somma impegnata e imputata con **D.D.G. n. 2084 del 25/11/2013** pari ad € **1.105.072,29** e la somma certificata dall'Autorità di pagamento pari ad € **1.073.150,00** risulta una differenza di € 31.922,29;

**CONSIDERATO** che la somma di € 31.922,29 risulta così ripartita:

- quanto ad € **31.914,29** quale somma portata in economia, giusto riaccertamento ordinario dei residui passivi al 01/01/2016, sull'impegno emesso con D.D.G. n. **2084 del 25/11/2013** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- quanto ad € **8,00** quale quota, relativa alle imposte di bollo sui mandati emessi, reputata dall'U.M.C. del Dipartimento Acque e Rifiuti, non ammissibile alla certificazione, in quanto non prevista nel quadro economico iniziale di finanziamento e imputazione.

**RITENUTO** di non dovere disporre l'accertamento e la riscossione della somma di € **8,00**, di cui al superiore impegno emesso con D.D.G. n. **2084 del 25/11/2013**, in quanto per tali somme relative alle imposte di bollo sui mandati emessi, la trattenuta al Beneficiario è avvenuta in modo virtuale all'atto dell'emissione del titolo di spesa (capo 8 capitolo 1205 art.2);

**CONSIDERATO** che i lavori di che trattasi sono ultimati, collaudati e funzionanti, le spese generali liquidate, e che la rata di saldo è già stata corrisposta all'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi come da relativo certificato di collaudo;

**CONSIDERATO** che l'importo complessivamente erogato in favore del Beneficiario pari a € **1.073.158,00** a valere sul capitolo di spesa 612405 è stato rendicontato dall'A.A.T.O. Caltanissetta in liquidazione;

**RITENUTO** per quanto sopra di dover considerare l'intervento di che trattasi finanziariamente chiuso;  
**TUTTO** ciò premesso ai termini delle vigenti disposizioni

**DECRETA**

**Art. 1** Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto del Quadro Economico Finale di spesa per un importo pari a euro **€ 1.073.158,00** nonché della relazione sul conto finale e del certificato di collaudo relativi al progetto dell'A.A.T.O. di Caltanissetta in liquidazione, denominato "*Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento dell'efficienza della rete idrica per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 1 – rete con altissimo indice di decadimento strutturale)*" da realizzare nel Comune di **Mazzarino** a valere sulla Linea di Intervento 2.2.1.2 "*Azioni di sostegno per il risparmio idrico*" dell'Asse 2 - codice PO FESR 2007-2013 - **2.2.1.DAR/O/R/9809/J91E10003320006** come di seguito articolato e come confermato dalla delibera di chiusura del Beneficiario n. **73** del 28/11/2016:

A)Lavori	€ 852.739,14
B) Somme a disposizione	€ 220.418,86
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.073.158,00</b>

**Art. 2** di rideterminare l'importo ammissibile, dell'intervento codice PO FESR 2007-2013 **2.2.1.DAR/O/R/9809/J91E10003320006**, imputato al PO FESR 2007/2013 Linea di Intervento 2.2.1.2 "*Azioni di sostegno per il risparmio idrico*" dell'Asse 2 da **€ 1.105.072,29** ad **€ 1.073.150,00** pari all'importo certificato alla data del 31/03/2017 come risulta dall'Allegato VI della dichiarazione di spesa finale.

**Art. 3** Approvare la definitiva ammissione al finanziamento per **€ 1.073.150,00** a valere sulla Linea di Intervento 2.2.1.2 "*Azioni di sostegno per il risparmio idrico*" del PO FESR 2007/2013; dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al quadro economico in presa d'atto all'art. 1 precedente:

<b>A)</b> Importo finanziato con D.D.G. n.1781 del 16/10/2013 e ammissibile al PO FESR 2007/2013 Linea di Intervento 2.2.1.2.	<b>€ 1.105.072,29</b>
<b>B)</b> Importo finale speso complessivamente come da Delibera di chiusura n.72 del 28/11/2016.	<b>€ 1.073.158,00</b>
<b>C)</b> Importo <b>certificato</b> al 31/03/2017 a valere sul PO FESR 2007/2013 Linea di Intervento 2.2.1.2 " <i>Azioni di sostegno per il risparmio idrico</i> " dell'Asse 2	<b>€ 1.073.150,00</b>
D) Economie rispetto a quanto speso (A-B)	€ 31.914,29
E) Economie rispetto a quanto certificato (A-C)	€ 31.922,29
Quota non certificata (E-D) che resta a carico del Beneficiario	€ 8,00

**Art. 4** di dichiarare concluso l'intervento relativo ai lavori di "*Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento dell'efficienza della rete idrica per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 1 – rete con altissimo indice di decadimento strutturale)*" nel Comune di **Mazzarino** con un costo complessivo di **€ 1.073.158,00** e con un'economia complessiva rispetto a quanto finanziato pari a **€ 31.914,29** già eliminata dal conto patrimoniale della Regione in sede di riaccertamento ordinario dei residui passivi al 01/01/2016.

**Art. 5** Tutte le spese che a seguito di ulteriori controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, non dovessero essere ammesse al rendiconto nell'ambito del PO FESR 2007/2013, saranno poste a carico del Beneficiario dell'operazione.

**Art. 6** Il Beneficiario, A.A.T.O. Caltanissetta in liquidazione, è tenuto ad adempiere rigorosamente a quanto previsto dai dettami dei regolamenti comunitari del PO FESR 2007-2013 in merito al mantenimento della documentazione inerente l'intervento in questione ed alla stabilità dell'operazione (art.57 del Reg (CE) n.1083/2006).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 2.2.1.2 "Azioni di sostegno per il risparmio idrico" del PO FESR 2007/2013, e alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. A registrazione avvenuta sarà pubblicato sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Palermo, li 04/11/2019

Il Funzionario direttivo  
f.to Ing. Camilla Lo Iacono

Il Dirigente della U.O. S1.01  
f.to Arch. Paolo Rizzo

Il Dirigente del Servizio 1  
f.to Dott. Rosario Di Prazza

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
f.to Ing. Salvatore Cocina

“Originale agli atti d'ufficio”