



REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Lavori di “Completamento dei collettori fognari previsti dal P.A.R.F. - I Stralcio - Lavori per la realizzazione dei collettori denominati “H” e “M” nella variante al P.A.R.F.” del Comune di Carini. CUP D28F05000110004 – CIG 57672862F7. **Accertamento Economico.**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 47 del 8/07/77 “Norme in materia di bilancio della Regione siciliana” e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12/07/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.”;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 - Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 “ Nuovo Codice appalti”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 0008 del 04/01/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per la durata di anni due a decorrere dal 1 Gennaio 2018, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 524 del 29 dicembre 2017;
- VISTO** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 1403 del 12/11/2019, con il quale, è stato conferito all’Ing. Gerlando Ginex l’incarico ad interim di responsabile del Servizio 1 – Gestione ed attuazione del Servizio idrico integrato, del predetto Dipartimento;
- VISTO** l’art. 8, comma 1 lett. a) e b) della L.R. n° 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA** l’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici;
- VISTO** il D.Lgs. n. 33/2013 - *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42- e s.m.i.*
- VISTA** la Legge regionale 22 febbraio 2019 n.1, recante “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale*”;
- VISTA** la Legge regionale 22 febbraio 2019 n.2, recante “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019 – 2021*”;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 75 del 26/2/2019 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019/2021 D.Lgs 23 giugno 2018 n. 118 Allegato 4/1-9,2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento. Bilancio gestionale e piano degli indicatori”;
- VISTO** il Piano di Azione Regione Siciliana – Obiettivo di Servizio IV “Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, in relazione al servizio idrico integrato”;



- VISTA** la Delibera CIPE 30 aprile 2012 n. 60 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche”;
- VISTO** l'Accordo di programma quadro rafforzato per la depurazione delle acque reflue in attuazione della Delibera CIPE n. 60/2012 sottoscritto in data 30.01.2013, nel quale è ricompreso l'intervento relativo ai lavori di cui in oggetto;
- VISTO** il D.D.S. n° 1824 del 21 dicembre 2010, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 28/12/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 6 aprile 2011, con il quale è stato disposto, per l'intervento di “Completamento dei collettori fognari previsti dal P.A.R.F. - I Stralcio - Lavori per la realizzazione dei collettori denominati “H” e “M” nella variante al P.A.R.F.” del Comune di Carini, il finanziamento a favore dell'A.T.O. di Palermo di € **1.893.636,00** e l'impegno della somma di € **975.222,54**, quale quota pubblica, sul capitolo 642032, Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2010, stante che la quota privata di € 918.413,46 è stata posta a carico della Società di gestione, A.P.S. S.p.A.;
- CONSIDERATO** che i lavori non hanno mai avuto inizio perché la Società di gestione A.P.S. S.p.A. è stata posta in liquidazione in data 30 luglio 2010 e la relativa procedura di amministrazione straordinaria è stata convertita in fallimento con Decreto n° 159 del 29/10/2013 del Tribunale di Palermo;
- CONSIDERATO** che nell'A.P.Q. “Depurazione delle acque reflue” del 30/01/2013, relativamente all'intervento in argomento, viene individuato come soggetto attuatore il Comune di Carini;
- VISTO** il **D.D.G. n° 377 del 2 aprile 2014**, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 9 aprile 2014 e registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2014 nel foglio n° 41 del Registro n° 1, con il quale è stato disposto il finanziamento dell'intervento di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € **2.138.529,32** e per € **975.222,54** a carico della risorsa già impegnata con D.D.S. n° 1824 del 21 dicembre 2010 sul capitolo 642032, Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2010 ed è stato, per € **1.163.306,78** disposto l'impegno sul capitolo di spesa **642441** - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, “Interventi infrastrutturali da realizzare nel settore idrico-fognario previsti dall'accordo di programma quadro - Depurazione delle acque reflue – finanziati con le risorse liberate” del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014, a favore del Comune di Carini per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A) LAVORI		€ 1.388.820,35
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso già inclusi nei lavori	€ 11.903,05	
Manodopera non soggetta già inclusa nei lavori	€ 185.117,53	
Totale oneri non soggetti a ribasso	€ 197.020,58	
Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.191.799,77	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1) Competenze Tecniche compresa CNPAIA ed IVA		
b.1.1) Parcelle già liquidate dal Comune di Carini per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché studio geologico e geotecnico, coord. Sic. in fase di Progettazione	€ 169.245,43	
b.1.2) Direzione Lavori, Misura e Contabilità	€ 81.575,89	
b.1.3) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 39.422,96	
b.1.4) Collaudo Statico	€ 6.607,83	
b.1.5) Collaudo Tecnico – Amministrativo	€ 5.843,38	
B.2) Spese per allaccio servizi a rete, acqua ed ENEL + cabina elettr.	€ 75.000,00	



B.3) Indagini e prove di laboratorio in corso d'opera		
b.3.1) Indagini su terre e rocce di scavo	€ 10.000,00	
b.3.2) Indagini e prove di collaudo sui materiali da costruzione	€ 10.000,00	
B.4) Spese per pubblicità	€ 12.000,00	
B.5) Spese per oneri di conferimento a discarica	€ 48.365,25	
B.6) Spese per richiesta pareri	€ 3.500,00	
B.7) Incentivo art. 93 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 (2% di A)	€ 27.776,41	
B.8) Per Imprevisti ($\leq 10\%$ di A)	€ 121.489,79	
B.9) Per IVA sui lavori (10% di A)	€ 138.882,04	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 749.708,97	€ 749.708,97
Totale Progetto		€ 2.138.529,32

CONSIDERATO che, a seguito dell'esperimento della gara di appalto, è risultata aggiudicataria l'ATI "Edil Vincent s.r.l. (capogruppo)-P.P.P. s.r.l. (mandante)" con sede in Maletto (CT) con il ribasso del 35,1402 %, con la quale è stato sottoscritto il contratto di appalto in data 2/04/2015 rep. 3013 raccolta 2015, registrato a Palermo in data 29/04/2015 al n° 4840 serie 1T;

CONSIDERATO altresì che a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori e del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la stazione appaltante ha provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A) LAVORI		
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.903,05	
- Manodopera	€ 185.117,53	
- Lavori soggetti a ribasso	€ 1.191.799,77	
- A detrarre il ribasso d'asta (35,1402 %)	€ 418.800,82	
- Lavori al netto	€ 772.998,95	
Importo contrattuale	€ 970.019,53	€ 970.019,53
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1. Competenze tecniche compresa CNPAIA e IVA		
- Parcelle già liquidate dal Comune di Carini per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché studio geologico e geotecnico, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 169.245,43	
- Direzione lavori, Misura e Contabilità	€ 47.176,96	
- Coord. della sicurezza in fase di esecuzione	€ 22.799,08	
- Collaudo statico	€ 4.366,66	
- Collaudo Tecnico-amministrativo	€ 5.843,38	
B 2. Spese allacci acqua ed ENEL compresa cabina	€ 75.000,00	
B 3. Indagini e prove di laboratorio in corso d'opera		
- Indagini su terre e rocce di scavo	€ 10.000,00	
- Indagini e prove di collaudo su materiali costruzione	€ 10.000,00	
B4. Spese per pubblicità	€ 12.000,00	
B5. Spese per oneri di conferimento a discarica	€ 48.365,25	
B6. Spese per richiesta pareri	€ 3.500,00	
B7. Incentivo art. 93 comma 5 D.Lgs 163/2006 (2% A)	€ 27.776,41	
B8. Per imprevisti (<10% di A)	€ 121.489,79	
B9. Per IVA sui lavori (10% di A)	€ 97.001,95	
Sommano	€ 654.564,91	€ 654.564,91
TOTALE INTERVENTO		€ 1.624.584,44



- VISTO** il **DDS n° 1118 del 27 luglio 2016**, registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il 17 agosto 2016, con il quale è disposto il pagamento in favore del Comune di Carini della somma di **€ 210.897,89** a valere sul capitolo di spesa della Regione Siciliana 642441 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per pubblicazioni, 1° SAL, competenze professionali di DL maturate al 1° SAL, competenze inerenti la consulenza archeologica maturate, versamento all'AVCP e oneri di conferimento in discarica;
- VISTO** il **DDS n° 1451 del 4 ottobre 2016**, registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il 4 novembre 2016, con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Carini della somma di **€ 293.942,88** a valere sul capitolo di spesa della Regione Siciliana **642441** - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per la liquidazione delle somme inerenti: 2° SAL, competenze professionali di DL e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione maturate al 2° SAL e competenze maturate relative alla consulenza archeologica, per la realizzazione dei lavori in argomento;
- VISTO** il **DDS n° 258 del 7/03/2017** con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Carini, della somma di **€ 31.688,80** a valere sul capitolo di spesa della Regione Siciliana **642441**, sull'**impegno 61** residuo dell'esercizio finanziario 2016, per la liquidazione delle somme relative agli oneri di accesso a discarica;
- VISTO** il **DDS n° 722 del 31/05/2017** con il quale è stata disposta la rimodulazione del quadro economico a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva da parte del Direttore dei Lavori ai sensi del 1° comma lett. a),b) e c) e del 3° comma dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 ed approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 03.02.2017 sulla base del parere tecnico reso in data 16.12.2016 dal RUP ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, ed è stato disposto il pagamento, in favore del Comune di Carini, della somma di **€ 351.962,35** a valere sul capitolo di spesa della Regione Siciliana 642441- Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per la liquidazione delle competenze tecniche inerenti alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva, 3° SAL, competenze tecniche di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione maturate al 3° SAL e delle competenze relative alla consulenza archeologica;
- VISTA** la nota n° 10911 del 22/02/2019 con la quale il RUP dell'intervento ha trasmesso:
- delibera di G.C. n° 114 del 11/09/2018 con la quale l'Amministrazione Comunale ha risolto il contratto di appalto con l'A.T.I. Edil Vincent s.r.l. – Consorzio Athanor Consorzio Stabile scarl, per decadenza dell'attestazione SOA;
 - Stato Finale di Consistenza dei lavori eseguiti, redatto dal Direttore dei Lavori a seguito della risoluzione contrattuale;
 - Comunicazione che l'Impresa Cosmak s.r.l., seconda classificata nella procedura di appalto, ha comunicato all'Amministrazione Comunale di Carini la disponibilità ad eseguire i lavori alle stesse condizioni già proposte dall'originaria ditta aggiudicataria;
 - Perizia di Completamento nella quale, sulla base dei lavori previsti nella 2° Perizia di Variante approvata e dello Stato Finale di Consistenza dei lavori eseguiti sono individuati i lavori ancora da eseguire per il completamento dell'opera;
 - Delibera di G.C. n° 6 del 21/01/2018 di approvazione perizia di completamento sulla base del parere tecnico reso in data 10/01/2019 dal RUP ai sensi dell'5 della L.R. 12/2011 e dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI COMPLETAMENTO		
A) LAVORI – ATI Edil Vincent s.r.l. – Consorzio Athanor Consorzio Stabile scarl		
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.169,95	
- Manodopera	€ 172.743,80	
- Lavori soggetti a ribasso	€ 915.857,82	
- A detrarre ribasso del 35,1402 %	<u>€ 321.834,27</u>	
- Lavori al netto	€ 594.023,55	
Totale Lavori al netto A.T.I. Edil Vincent s.r.l. - Consorzio Athanor Consorzio Stabile	€ 790.937,30	€ 790.937,30



AA) LAVORI DI COMPLETAMENTO – Impresa Cosmak s.r.l.	€ 577.683,01	
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.580,54	
- Manodopera	€ 86.272,48	
- Lavori soggetti a ribasso	€ 479.829,99	
- A detrarre ribasso del 35,1402 %	€ 168.613,21	
- Lavori al netto	€ 311.216,78	
Totale Lavori di Completamento al netto da eseguire Impresa Cosmak s.r.l.	€ 409.069,80	€ 409.069,80
Totale Complessivo Lavori	€ 1.200.007,10	€ 1.200.007,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1. Competenze tecniche compresa CNPAIA e IVA		
- Parcelle già liquidate dal Comune di Carini per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché studio geologico e geotecnico, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -	
- Direzione lavori, Misura e Contabilità	€ 116.667,38	
- Coord. della sicurezza in fase di esecuzione	€ 37.538,09	
- Collaudo statico	€ 4.366,66	
- Collaudo Tecnico-amministrativo	€ -	
B 2. Spese allacci acqua ed ENEL compresa cabina	€ 16.167,89	
B 3. Indagini e prove di laboratorio in corso d'opera		
- Indagini su terre e rocce di scavo	€ 10.000,00	
- Indagini e prove di collaudo sui materiali da costruzione	€ 10.000,00	
B4. Spese per pubblicità	€ 2.110,00	
B5. Spese per oneri di conferimento a discarica	€ 50.233,72	
B6. Spese per richiesta pareri	€ 3.500,00	
B7. Incentivo art. 93 comma 5 D.Lgs 163/2006 (2% A)	€ 33.809,09	
B8. Per imprevisti (<10% di A)	€ 20.183,80	
B9. Per IVA sui lavori (10% di A)	€ 120.000,71	
Sommano	€ 424.577,34	€ 424.577,34
TOTALE INTERVENTO		€ 1.624.584,44

VISTO il Contratto di Appalto dei lavori di completamento stipulato dal Comune di Carini con l'Impresa Cosmak s.r.l. Rep. 3024 del 19/02/2019 registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Palermo in data 08/03/2019 al n. 2834 Serie 1T;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 28/02/2019;

VISTO il DDS n° 717 del 19/06/2019 con il quale:

- si prende atto della 2° Perizia di Variante relativa all'intervento di cui in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata con delibera di G.C. n° 12 del 30/01/2018 sulla base del parere tecnico reso in data 04/12/2017 dal RUP ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010;
- si prende atto della Perizia di Completamento relativa all'intervento di cui in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata con delibera di G.C. n° 6 del 21/01/2019 sulla base del parere tecnico reso in data 10/01/2019 dal RUP ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010;
- si dispone il pagamento in favore del Comune di Carini della somma di **€ 21.703,38**, per competenze tecniche;

VISTO il DDS n° 987 del 12/08/2019 con il quale è stata accreditata la somma di **€ 207.966,51** per la liquidazione del 1° certificato d'acconto dei lavori e delle competenze tecniche;

CONSIDERATO che a seguito dell'espletamento della procedura di gara d'appalto relativa ai lavori di cui in oggetto, occorre provvedere a rideterminare l'importo del finanziamento e impegno concesso al Comune di Carini con DDS n. ° 1824 del 21/12/2010, eliminando l'economia accertata;



RITENUTO di procedere all'eliminazione dell'economia accertata dell'importo complessivo di € 513.944,88 per i lavori di cui in oggetto;

CONSIDERATO il seguente quadro di avanzamento della quota pubblica accreditata:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI COMPLETAMENTO		AVANZAMENTO	%		
A) LA-VORI	Totale lavori	€ 1.200.007,10	€ 860.300,00	71,69%	
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
B1. Competenze tecniche compresa CNPAIA e IVA					
- Parcelle già liquidate dal Comune di Carini per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché studio geologico e geotecnico, coordinamento sicurezza in fase di progettazione					
	€	0,00			
- Direzione lavori, Misura e Contabilità, Sicurezza					
	€	154.205,47	€	120.183,97	77,94%
- Collaudo statico					
	€	4.366,66			0,00%
- Collaudo Tecnico-amministrativo					
	€	0			0,00%
B 2. Spese allacci acqua ed ENEL compresa cabina					
	€	16.167,89			0,00%
B 3. Indagini e prove di laboratorio in corso d'opera					
- Indagini su terre e rocce di scavo					
	€	10.000,00	€	618,08	0,06%
- Indagini e prove di collaudo su materiali costruzione					
	€	10.000,00			0,00%
B4. Spese per pubblicità					
	€	2.110,00	€	1.509,90	71,56%
B5. Spese per oneri di conferimento a discarica					
	€	50.233,72	€	48.919,86	97,38%
B6. Spese per richiesta pareri					
	€	3.500,00			0,00%
B7. Incentivo art. 93 comma 5 D.Lgs 163/2006 (2% A)					
	€	33.809,09			0,00%
B8. Per imprevisti (<10% di A)					
	€	20.183,80	€	600,00	3,00%
B9. Per IVA sui lavori (10% di A)					
	€	120.000,71	€	86.030,00	71,69%
Sommano		€ 424.577,34	€ 257.861,81	60,73%	
TOTALE INTERVENTO		€ 1.624.584,44	€ 1.118.161,81	68,83%	

TUTTO ciò premesso, ai sensi della vigente normativa

D E C R E T A

Art.1 In conformità alle premesse, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara d'appalto, è disposta l'eliminazione dell'economia accertata relativa a: esecuzione lavori, direzione lavori-coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo statico, dell'importo complessivo di € **513.944,88** per i "Lavori per la realizzazione dei collettori denominati "H" e "M" nella variante al P.A.R.F." del Comune di Carini. CUP D28F05000110004 – CIG 57672862F7, con il quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI – ATI Edil Vincent s.r.l. – Consorzio Athanor Consorzio Stabile scarl		
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	24.169,95
- Manodopera	€	172.743,80
- Lavori soggetti a ribasso	€	915.857,82
- A detrarre ribasso del 35,1402 %	€	321.834,27
- Lavori al netto	€	594.023,55
Totale Lavori al netto A.T.I. Edil Vincent s.r.l. - Consorzio Athanor Consorzio Stabile		€ 790.937,30
AA) LAVORI DI COMPLETAMENTO – Impresa Cosmak s.r.l.		
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	577.683,01
- Manodopera	€	11.580,54
	€	86.272,48



- Lavori soggetti a ribasso	€ 479.829,99	
- A detrarre ribasso del 35,1402 %	€ 168.613,21	
- Lavori al netto	€ 311.216,78	
Totale Lavori di Completamento al netto da eseguire Impresa Cosmak s.r.l.	€ 409.069,80	€ 409.069,80
Totale Complessivo Lavori	€ 1.200.007,10	€ 1.200.007,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1. Competenze tecniche compresa CNPAIA e IVA		
- Parcelle già liquidate dal Comune di Carini per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché studio geologico e geotecnico, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -	
- Direzione lavori, Misura e Contabilità	€ 116.667,38	
- Coord. della sicurezza in fase di esecuzione	€ 37.538,09	
- Collaudo statico	€ 4.366,66	
- Collaudo Tecnico-amministrativo	€ -	
B 2. Spese allacci acqua ed ENEL compresa cabina	€ 16.167,89	
B 3. Indagini e prove di laboratorio in corso d'opera		
- Indagini su terre e rocce di scavo	€ 10.000,00	
- Indagini e prove di collaudo sui materiali da costruzione	€ 10.000,00	
B4. Spese per pubblicità	€ 2.110,00	
B5. Spese per oneri di conferimento a discarica	€ 50.233,72	
B6. Spese per richiesta pareri	€ 3.500,00	
B7. Incentivo art. 93 comma 5 D.Lgs 163/2006 (2% A)	€ 33.809,09	
B8. Per imprevisti (<10% di A)	€ 20.183,80	
B9. Per IVA sui lavori (10% di A)	€ 120.000,71	
Sommano	€ 424.577,34	€ 424.577,34
TOTALE INTERVENTO		€ 1.624.584,44

Art. 3 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed alla Corte dei Conti per il tramite e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale e della Corte dei Conti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

Palermo, li 22.11.2019

f. to **Il Funzionario Direttivo**
(Arch. Giuseppe Carbone)

f. to **Il Dirigente del Servizio 1**
(Ing. Gerlando Ginex)

f.to **IL Dirigente Generale**
(Ing. Salvatore Cocina)