

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

(EX O.C.D.P.C. N. 159/2014)

Oggetto: Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano - Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. Progetto esecutivo II Stralcio - CUP: J63J11000350001:

- Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale;
- Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale;
- Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua potabile”.

“Attività di recupero e riciclo dei rifiuti provenienti da scavi, demolizioni e tagli stradali relativi ai lavori della Sez. B” - Ditta Casella Giuseppe

DISPOSIZIONE N. 25 DEL 01/04/2019

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'O.P.C.M. n. 3225 del 2 luglio 2002;
- l'O.P.C.M. n. 3397 del 28 gennaio 2005;
- l'O.P.C.M. n. 3536 del 28 luglio 2007;
- l'O.P.C.M. n. 3646 del 23 gennaio 2008;
- l'O.P.C.M. n. 3691 del 10 luglio 2008;
- l'O.P.C.M. n. 3726 del 29 dicembre 2008;
- l'O.P.C.M. n. 3738 del 05 febbraio 2009;
- l'O.P.C.M. n. 3746 del 12 marzo 2009;
- l'O.P.C.M. n. 3764 del 6 maggio 2009;
- l'O.P.C.M. n. 3792 del 24 luglio 2009;
- il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009;
- l'O.P.C.M. n. 3885 del 2 luglio 2010;
- l'O.P.C.M. n. 3891 del 04 agosto 2010;
- il D.P.C.M. dell'11 novembre 2010;
- l'O.P.C.M. n. 3926 del 26 febbraio 2011;
- la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;
- l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- la Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12;
- il D.P.R.S. n. 13/2012 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. n. 12/2011;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 4.1.2018 con il quale all'ing. Salvatore Cocina è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- il D.D.G. n. 833 del 31/07/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Anzà l'incarico di responsabile del Servizio I – Gestione e attuazione del Servizio Idrico Integrato;

CONSIDERATA la determinazione n. 4 del 22 giugno 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio 2009 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa SIBA S.p.A., capogruppo dell'ATI SIBA S.p.A.-IMPRE.CO.GE. s.r.l.-FAGO s.r.l. dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo delle *“Opere del II stralcio : Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua”* ed è stata disposta la copertura finanziaria dell'intervento;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 30 luglio 2013 con l'Impresa SIBA S.p.A., Capogruppo mandataria dell'ATI SIBA S.p.A.-IMPRE.CO.GE. s.r.l.-FAGO s.r.l. registrato all'Agenzia delle Entrate – DP I Milano – UT Milano 1, in data 28/11/2013 serie 3 n. 12591 e successivo atto di sottomissione n. 1 del 24 ottobre 2013, per l'importo complessivo di € 20.116.286,14 registrato all'Agenzia delle Entrate – DP I Milano – UT Milano 1, in data 28/11/2013 serie 3 n. 12593;

VISTA la determinazione n. 5 del 24 ottobre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *“Opere del II stralcio : Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua”*;

VISTA la determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 con la quale viene approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 26.882.902,18 di cui € 20.116.386,14 per lavori in appalto all'ATI SIBA S.p.A.- Imprecoge S.r.l. - F.A.G.O. S.r.l. ed € 6.766.516,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA l'Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 77 in data 2 aprile 2014, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie e che prevede il subentro della alle attività della ex struttura commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della citata ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale, per le finalità di cui sopra, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione Siciliana negli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza;

VISTA la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori in data 20.07.2016, trasmessa al Responsabile del procedimento in ultimo con nota prot. n.193/DL del 03/08/2016 e successiva nota di variazione acquisita al protocollo n.42565 del 07/10/2016 che non ha alterato la natura e la destinazione dell'opera, ha raggiunto gli stessi obiettivi e risultati del progetto esecutivo e che ha compreso alcune variazioni e integrazioni, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo approvato a definizione di alcune non rilevanti categorie di lavoro già eseguite dall'impresa in corso d'opera;

- VISTA** la Disposizione n. 1825 del 23/11/2016 con la quale si approva in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva datata 20/07/2016 ed il relativo quadro economico dell'intervento;
- VISTA** la nota prot. n. 51886 del 07/12/16 con la quale, in analogia a quanto previsto nel funzionigramma approvato con D.P.Reg. n. 12 del 14/06/16, la gestione delle contabilità speciali istituite con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile è stata affidata alle competenti strutture dipartimentali in base agli interventi in essere;
- VISTA** la Disposizione n. 100 del 12 settembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale viene nominato l'Arch. Giuseppe Carbone, Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in sostituzione dell'Arch. Giuseppe Taverna;
- VISTA** il D.D.G. n. 1349 del 15 novembre 2018, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21/11/2018, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 05/12/2018 reg. 1 foglio 93 con la quale i lavori di "Realizzazione impianti di potabilizzazione e depurazione dell'isola di Vulcano e impianto depurazione dell'isola di Lipari" sono stati imputati e ammessi a rendicontazione al PO FERS 2014 -2020;
- VISTA** la Disposizione n. 16 del 27/02/2019 con la quale si prende atto della determina del Responsabile del Procedimento, prot. n. 6565 del 14/02/2019 e si approva l'assestamento del quadro economico dell'intervento in argomento ed il relativo quadro economico come di seguito specificato:

SEZIONI "B" - "C" - "D" QUADRO ECONOMICO		
A. APPALTO ATI VEOLIA (ex SIBA)-IMPRECOGE-FAGO		
A.1	IMPORTO LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA	
A.1.1	Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale del 10,026%	19.719.704,20
A.1.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	426.366,96
	<i>Sommano i lavori a corpo</i>	20.146.071,16
A.2	SERVIZIAL NETTO DEL RIBASSO DEL 10,026%	
A.2.1	Espletamento procedure espropriative	35.989,60
A.2.2	Progettazione esecutiva inclusa INARCASSA	286.230,12
ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
A.2.3	Indagini sui sottoservizi - rilievi topografici piano altimetrici	23.596,36
A.2.4	Approfondimenti di carattere geologico - geotecnico	23.632,82
A.2.5	Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio	4.498,70
A.2.6	Rilievi batimetrici e studi poseidonia	41.000,00
	<i>Sommano i servizi</i>	€ 414.947,60
	TOTALE IN APPALTO (A)	€ 20.561.018,76
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Allacciamento dei servizi	150.305,05
B.2	Spostamento dei servizi	0,00
B.3	Imprevisti ed arrotondamento	9.672,18
B.4	Supporto esterno conv. Sogesid - verifiche ex art. 47 e art. 48 DPR 207/2010	290.511,25
B.5	Progettazione Preliminare Sez. B-C compreso INARCASSA	249.280,80
B.6	Progettazione Definitiva (Progetto Generale) Sez. B-C	225.746,36
B.6.1	Progettazione Definitiva (I lotto Funz.) Sez. B-C	31.200,00
B.6.2	Progettazione Definitiva (Dissalatore Vulcano) Sez. D e servizi	69.680,00
B.7	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0,00
B.8	Consulenza geologica, assistenza e Direzione dei lavori indagini (Progettazione Definitiva) Sez. B-C	48.884,00
B.9	Indagini geot. (Trivellazioni, Campioni, Analisi di laboratorio) (progettazione definitiva Sez. B-C	70.032,74

B.10	<i>Studio di impatto ambientale Sez. B-C</i>	38.632,20
B.11	<i>Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigl. LL.PP - Commissione di gara.</i>	135.685,93
B.12	<i>Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006</i>	375.000,00
B.12.1	<i>Spese trasferte personale, rimborsi spese per attività fuori sede e copertura polizze assicurative</i>	15.000,00
B.12.2	<i>Oneri per competenze supporto esterno al RUP ed Ispettori di cantiere</i>	250.000,00
B.12.3	<i>Oneri funzionamento commissione accordo bonario</i>	80.000,00
B.13	<i>Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000</i>	50.000,00
B.14	<i>Oneri per conferimento dei rifiuti</i>	129.494,95
B.15	<i>Consulenza geotecnica alla Direzione dei lavori</i>	0,00
B.16	<i>Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano</i>	400.000,00
B.17	<i>Interventi sulla discarica di Lami-Malopasso (Lipari) - Caratterizzazione terre</i>	0,00
B.18	<i>Interventi di mitigazione e misure di compensazione amb.le</i>	0,00
B.19	<i>Lavori in economica interventi razionalizzazione sistema fognario</i>	0,00
B.20	<i>Collaudo tecnico amm.vo</i>	71.357,19
B.21	<i>Collaudo statico</i>	46.500,00
B.22	<i>Accantonamento ex-art 133, c.3 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.</i>	0,00
B.23	<i>Consulenza e scavo archeologico</i>	26.000,00
B.24	<i>Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi</i>	610.400,20
B.25	<i>IVA al 10% sui lavori in appalto e su imprevisti</i>	2.063.074,33
B.26	<i>IVA al 21% sugli altri importi assoggettati</i>	234.381,11
B.27	<i>IVA al 22% sugli altri importi assoggettati</i>	230.075,00
B.28	<i>Ritenute versate IRPEF dal C.D. ex OPCM 3738/2006</i>	120.970,13
B.29	<i>Economie progetto - Transazione</i>	300.000,00
	TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE (B)	€ 6.321.883,42
	TOTALE INTERVENTO (A+B)	€ 26.882.902,18

VISTO l'Ordinativo n. 39752 del 14/10/2014 con il quale il Responsabile del Procedimento ha affidato alla Ditta Casella Giuseppe, con sede legale a Lipari (Messina), via Aria Morta n. 39 località Quattropani, l'attività di messa in riserva dei rifiuti al prezzo di applicazione per metri cubo oltre IVA 22% per i rifiuti identificati con codice CER 170504 e CER 170302 provenienti dagli sbancamenti per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione per l'importo complessivo di € 33.500,00 oltre IVA 22%;

VISTO l'Ordinativo prot. n. 41418/Rdp/2014 del 22/10/2014, aggiuntivo all'Ordinativo n. 39752 del 14/10/2014, con il quale il Responsabile del Procedimento ha affidato alla Ditta Casella Giuseppe, con sede legale a Lipari (Messina), via Aria Morta n. 39 località Quattropani, il recupero e riciclo del materiale di rifiuto proveniente dagli scavi stradali e dagli sbancamenti per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione relativamente ai lavori da effettuarsi nell'ambito della Sez. B, impegnando ulteriori € 15.000,00 oltre IVA 22%;

VISTA la nota prot. n.9/DL/2018 del 09/02/2018 con la quale il Direttore dei lavori trasmette i verbali di rendicontazione rifiuti del 20 novembre 2014, sottoscritti dall'Impresa Appaltatrice e dalla Direzione Lavori, dai quali risultano le quantità complessive dei rifiuti (codici CER 170302 e CER 170504), prodotti dalle lavorazioni di progetto e conferiti presso la Ditta Casella Giuseppe;

VISTO il verbale di rendicontazione rifiuti del 20 novembre 2014, sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice e dalla Direzione Lavori, dal quale risulta che la quantità complessiva dei rifiuti (codice CER 170302), prodotti dalle lavorazioni di progetto e conferiti presso la Ditta Casella Giuseppe, è pari a complessivi mc 180,00;

VISTO il verbale di rendicontazione del 20 novembre 2014 sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice e dalla Direzione Lavori, dal quale risulta che la quantità complessiva dei rifiuti (codice CER 170504), prodotti dalle lavorazioni di progetto e conferiti presso la Ditta Casella Giuseppe è pari a complessivi mc 1.232;

VISTO il verbale di rendicontazione del 20 novembre 2014 sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice e dalla Direzione Lavori, dal quale risulta che la quantità complessiva dei rifiuti (codice CER 170504), prodotti dalle lavorazioni di progetto e conferiti presso la Ditta Casella Giuseppe è pari a complessivi mc 1.298;

VISTO il verbale di rendicontazione del 20 novembre 2014 sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice e dalla Direzione Lavori, dal quale risulta che la quantità complessiva dei rifiuti (codice CER 170504), prodotti dalle lavorazioni di progetto e conferiti presso la Ditta Casella Giuseppe è pari a complessivi mc 462;

VISTO il verbale di rendicontazione del 20 novembre 2014 sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice e dalla Direzione Lavori, dal quale risulta che la quantità complessiva dei rifiuti (codice CER 170504), prodotti dalle lavorazioni di progetto e conferiti presso la Ditta Casella Giuseppe è pari a complessivi mc 770;

VISTE le fatture della Ditta Casella Giuseppe:

Ordinativo	Quantità rifiuti	Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA al 22%	Totale
n. 39752/2014	mc 180,00 (CER 170302)	141/c	31/10/2014	€ 1.800,00	€ 396,00	€ 2.196,00
n. 39752/2014	mc 1.232 (CER 170504)	142/c	31/10/2014	€ 12.320,00	€ 2.710,40	€ 15.030,40
n. 39752/2014	mc 1.298 (CER 170504)	143/c	31/10/2014	€ 12.980,00	€ 2.855,60	€ 15.835,60
n. 39752/2014	mc 462 (CER 170504)	144/c	31/10/2014	€ 4.620,00	€ 1.016,40	€ 5.636,40
n. 41418/2014	mc 770 (CER 170504)	145/c	31/10/2014	€ 7.700,00	€ 1.694,00	€ 9.394,00
TOTALE				€ 39.420,00	€ 8.672,40	€ 48.092,40

VISTO il Certificato di pagamento n. 1_19/SDA del 14/03/2019 con il quale il Responsabile del Procedimento attesta che si può pagare alla ditta "Casella Giuseppe" l'importo di € 48.092,40, di cui € 39.420,00 per l'attività di recupero/messa in riserva dei rifiuti ed € 8.672,40 per IVA 22%;

VISTA la verifica prot. n. 201800003346497 del 11/12/2018 di cui all'art. 48-bis D.P.R. n.602/1973 e D.M. n. 40/2008, effettuata presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, secondo la quale la ditta "Casella Giuseppe" risulta inadempiente all'obbligo di versamento della somma di € 20.031,55;

VISTA la PEC dell'Agente per la riscossione per la Provincia di Messina del 13/12/2018, assunta al protocollo del Dipartimento in data 17/12/2018 al n.53557, con la quale viene comunicato l'importo del debito aggiornato per la ditta Casella pari ad € 0,00;

CONSIDERATO che nelle date del 08/01/2019 e del 30/01/2019 l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha fatto pervenire al Dipartimento nuovi aggiornamenti dell'inadempimento della ditta Casella, che in ultimo risulta pari ad € 10.682,83;

VISTA la nota del Dipartimento prot. n. 6277 del 12/02/2019 con la quale si chiede alla Riscossione Sicilia S.p.A. di voler comunicare eventuali variazioni del debito a carico della ditta Casella, confermando gli importi da trattenere dal pagamento dovuto per l'attività in argomento;

VISTA la PEC dell'Agente per la riscossione per la Provincia di Messina del 28/02/2019, assunta al

protocollo del Dipartimento in data 04/03/2019 al n.9244, con la quale viene comunicato che, in riferimento alla citata verifica presso l' Agenzia delle Entrate, non verrà emesso nei confronti della ditta Casella Giuseppe nessun atto di pignoramento, in quanto lo stesso ha presentato istanza di dichiarazione di definizione agevolata, come da comunicazione del 13/12/2018;

ISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva Online prot. n. INAIL_15572637 del 14/03/2019 attestante la posizione regolare della ditta "Casella Giuseppe" ed avente validità sino al 12/07/2019;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione dell'importo di € 48.092,40 compreso IVA in favore della ditta "Casella Giuseppe";

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico per l'intervento in oggetto è il seguente:

IMPEGNI (Assestamento Q.E. Del 27/02/2019)			Somme erogate	Somme in pagamento	Avanzamento
A.1.1	Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale dell'10,026%	19.719.704,20	19.582.438,37		99,30%
A.1.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	426.366,96	426.366,96		100%
A.2.1	Espletamento procedure espropriative	35.989,60	21.593,76		60,00%
A.2.2	Progettazione esecutiva inclusa INARCASSA	286.230,12	286.230,12		100%
A.2.3	Indagini sui sottoservizi - rilievi topografici piano altimetrici	23.596,36	23.596,36		100%
A.2.4	Approfondimenti di carattere geologico - geotecnico	23.632,82	23.632,82		100%
A.2.5	Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio	4.498,70	4.498,70		100%
A.2.6	Rilievi batimetrici e studi poseidonia	41.000,00	41.000,00		100%
B.1	Allacciamento dei servizi	150.305,05	150.305,05		100%
B.2	Spostamento dei servizi	-	0,00		
B.3	Imprevisti ed arrotondamento	9.672,18	7.316,51		75,64%
B.4	Competenze del RUP e supporto compreso verifiche ex art. 47 e art. 48 DPR 207/2010	290.511,25	290.511,20		100%
B.5	Progettazione Preliminare Sez. B-C compreso INARCASSA	249.280,80	249.280,80		100%
B.6	Progettazione Definitiva (Progetto Generale) Sez. B-C	225.746,36	225.746,36		100%
B.6.1	Progettazione Definitiva (I lotto Funz.) Sez. B-C	31.200,00	31.200,00		100%
B.6.2	Progettazione Definitiva (Dissalatore Vulcano) Sez. D e servizi	69.680,00	69.680,00		100%
B.7	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	-	0,00		
B.8	Consulenza geologica, assistenza e Direzione dei lavori indagini (Progettazione Definitiva) Sez. B-C	48.884,00	48.884,00		100%
B.9	Indagini geotecniche (Trivellazioni, Campioni, Analisi di laboratorio) (progettazione definitiva Sez. B-C	70.032,74	70.032,74		100%
B.10	Studio di impatto ambientale Sez. B-C	38.632,20	38.632,20		100%
B.11	Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigil. LL.PP - Attività commissione di gara.	135.685,93	135.685,93		100%
B.12	Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 e rimborsi spese per attività fuori sede	375.000,00	371.823,50		99,15%
B.12.1	Spese trasferte personale, rimborsi spese per attività fuori sede e copertura polizze assicurative	15.000,00	11.975,66		79,84%
B.12.2	Oneri per competenze supporto esterno al RUP ed Ispettori di cantiere	250.000,00	229.170,39		91,67%
B.12.3	Oneri funzionamento commissione accordo bonario	80.000,00	47.988,94		59,99%
B.13	Accertamenti indagini comma 7 DM 145/2000	50.000,00	47.425,69		94,85%
B.14	Oneri per conferimento dei rifiuti	129.494,95	122.427,50	39.420,00	94,54%
B.15	Consulenza geotecnica alla Direzione dei lavori	-	0,00		
B.16	Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano	400.000,00	437,96		0,11%
B.17	Interventi sulla discarica di Lami-Malopasso (Lipari) - Caratterizzazione terre	-	0,00		
B.18	Interventi di mitigazione e misure di compensazione amb.le	-	0,00		
B.19	Lavori in economica interventi razionalizzazione sistema fognario.	-	0,00		
B.20	Collaudo tecnico amm.vo	71.357,19	67.920,13		95,18%
B.21	Collaudo statico	46.500,00	28.177,12		60,60%
B.22	Accantonamento ex-art 133, c.3 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.	-	0,00		
B.23	Consulenza e scavo archeologico	26.000,00	25.938,65		99,76%
B.24	Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi	610.400,20	530.058,61		86,84%
B.25	IVA al 10% sui lavori in appalto	2.063.074,33	2.004.534,10		97,16%
B.26	IVA al 21% sugli altri importi assoggettati	234.381,11	234.381,11		100%
B.27	IVA al 22% sugli altri importi assoggettati	230.075,00	166.588,01	8.672,40	72,41%
B.28	Ritenute versate IRPEF dal C.D. ex OPCM 3738/2006	120.970,13	120.970,13		100%
B.29	Economie progetto -Transazione	300.000,00	0,00		0,00%
TOTALE INTERVENTO		26.882.902,18	25.736.449,38	48.092,40	95,91%

VISTA la nota del 27/09/2018 con la quale la ditta "Casella Giuseppe" comunica che il conto corrente dedicato all'incasso delle spese di che trattasi è identificato dal codice **IBAN IT77Z 05036 26002 CC1091916148**;

PRESO ATTO che la spesa rientra nei limiti economici definiti con la **disposizione n. 16 del 27/02/2019** del Dirigente Generale del D.R.A.R. a cui si farà fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5265, assegnate alla regione siciliana ed intestate **DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14** presso la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato di Palermo;

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi della normativa vigente,

SI DISPONE

Articolo 1

La liquidazione, in favore ditta "Casella Giuseppe", con sede legale a Lipari (Messina), via Aria Morta n. 39 località Quattropani (Cod. Fisc. CSLGPP58B15E606Q, P.IVA 00743740839), dell'importo di **€ 48.092,40**, compreso IVA, relativo alle fatture n. 141/c, n. 142/c, n. 143/c, n. 144/c, n. 145/c, tutte del 31/10/2014, da accreditarsi sul conto corrente intestato alla medesima ditta ed individuato dal codice **IBAN IT77Z 05036 26002 CC1091916148**.

Articolo 2

L'importo complessivo di **€ 48.092,40** rientra nell'ambito degli impegni di spesa assunti con la determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio, sotto la voce B.14 "Oneri per conferimento dei rifiuti" e B.27 per IVA al 22% e graverà sulle risorse assegnate alla Regione Siciliana di cui alla contabilità speciale n. 5265 intestata a "DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14", ed intrattenuta presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15 e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio competente per le conseguenti annotazioni contabili.

Il Dirigente del Servizio 1
(Dott. Salvatore Anzà)

Il Dirigente U.O.SI.1
(Arch. Paolo Rizzo)

L'Istruttore direttivo
(Leonardo Messineo)

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)

