

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 6- BONIFICHE


OGGETTO: “Messa in sicurezza d'emergenza dell'ex discarica per RSU sita in c.da Cozzo Pennuti nel Comune di Geraci Siculo”. Presa d'Atto Q.E. post gara e liquidazione 1°SAL, 2° SAL, competenze tecniche, servizio indagini

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'1/01/2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 04/01/2018 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 524 del 29/12/2017, è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1040 del 08/07/2016 con il quale, all'ing. Calogero Gambino, è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 6 del predetto Dipartimento;
- VISTO** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 50 del 18/01/2019 con il quale, all'ing. Calogero Gambino, è stato prorogato l'incarico di Dirigente del Servizio 6 del predetto Dipartimento fino al 31/05/2019;
- VISTO** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 671 del 17/06/2019 con il quale, all'ing. Calogero Gambino, è stato prorogato l'incarico di Dirigente del Servizio 6 del predetto Dipartimento fino al 31/07/2019;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;

Handwritten signature in black ink.

- VISTA** la legge regionale n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni...”;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n. 7 del 17/02/2012;
- VISTO** il D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016;
- VISTO** il D.P.R. del 14 giugno 2016, n.12 con il quale vengono regolamentati gli ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti Regionali e viene stabilito che al Dipartimento Regionale Tecnico - dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità competono gli adempimenti tecnici ed i controlli sulle opere di competenza del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, incardinato nell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per parte residuale non abrogata dal D. Lgs. n° 50/16;
- VISTO** il Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019-2021”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale 26/02/2019 n.75 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento. Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.185 del 17 maggio 2016 “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il SUD) Interventi” con la quale è stato approvato il quadro sinottico Allegato A ;
- VISTA** la Delibera CIPE n.25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020-aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n.190/2014”; con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città Metropolitane mediante appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- CONSIDERATO** che nella predetta Delibera CIPE n. 25/2016 in “Tabella 2” sono previsti interventi per le bonifiche nel territorio nazionale per un totale di 791,58 milioni di euro;
- VISTA** la Delibera CIPE n.26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno”. Assegnazione risorse con la quale vengono assegnate alla regione Sicilia 2.320,4 milioni di euro;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema per il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, unitamente ai prospetti – Allegato A- contenenti l’identificazione di interventi prioritari, l’importo complessivo e le risorse previste per la loro attuazione, tra cui gli interventi strategici di Bonifica per un importo di € 74.965.159,57 di cui € 23.050.000,00

NAF


assegnati successivamente con Delibera CIPE n.20 del 18/1/2017 per impiantistica trattamento rifiuti e € 51.915.159,57 per Bonifiche;

VISTA

la Pista di Controllo "Realizzazione di OO.PP. a Regia dell'articolazione 4.a.1 (Bonifiche) del "Patto per il Sud della regione siciliana- del FSC 2014-2020" approvata con DDG n. 835 del 14/06/2017 registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il 21/06/2017 al n. 537;

CONSIDERATO

che l'intervento "Messa in sicurezza d'emergenza dell'ex discarica per RSU sita in c.da Cozzo Pennuti nel Comune di Geraci Siculo" è previsto nell'Allegato B, di cui sopra, Settore Prioritario "4.Ambiente", Settore d'intervento "a.Acque e Rifiuti", Intervento Strategico I.Bonifiche;

VISTO

il D.D.S. n. 1388 del 16/10/2017 di finanziamento ed impegno dei lavori per la "Messa in sicurezza d'emergenza dell'ex discarica per RSU sita in c.da Cozzo Pennuti nel Comune di Geraci Siculo", secondo il seguente quadro economico:

A	SOMME A BASE D'APPALTO		
1)	Lavori a misura	€ 258.353,41	
	A.1) importo dei lavori a base di gara	€ 258.353,41	
2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.067,90	
	Sommano i lavori	€ 264.421,31	€ 264.421,31
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
	01) Indagini art. 242 D.lgs 152/2006	€ 19.500,00	
	02) Imprevisti	€ 587,06	
	Totale	€ 20.087,06	
	01) +2		
	03) Art. 31 D.lgs n.50/2016	€ 1.196,08	
	04) Art. 23 D.lgs n.50/2016 progettazione		
	a) Progettaz. Def. Ed eseg., coord. Sicur. In fase di progett.ne	€ 19.503,82	
	b) Direz. Lav, contab., coord. Sicur. In fase di esecuzione	€ 13.048,33	
	Totale	€ 32.552,16	
	a) +b)		
	A detrarre ribasso d'asta 04,75%	€ 1.546,23	
	Totale netto	€ 31.005,93	
	a)+b)		
	c) Contributo previdenziale INAIL, INPS	€ 2.480,48	
	d) IVA su spese tecniche 22%	€ 7.367,01	
		€ 40.853,42	
	Totale		
	e) Spese per assicurazione dipendenti	€ 500,00	
	f) Somma per acquisizione pareri ASP e versamento AVCP	€ 500,00	
	Totale	€ 41.853,42	
	voce 04)		
	05) IVA sui lavori all'aliquota del 10%	€ 26.442,13	
	B) Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 89.578,69
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)		€ 354.000,00

VISTA

la Determina n°103 del 01/06/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Geraci Siculo e RUP Geom. Pietro Sacco, con la quale si approvano i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione definitiva per i lavori di "Messa in sicurezza d'emergenza ex discarica sita in c.da Cozzo Pennuti nel Comune di Geraci Siculo" a favore dell'impresa Demetra Lavori

PDF

S.R.L. con sede in Vallelunga Pratameno che ha offerto una percentuale di ribasso del 37,5136%;

VISTA

la Determina n°105 del 15/06/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Geraci Siculo e RUP Geom. Pietro Sacco, di approvazione del quadro economico dopo l'affidamento dei lavori come di seguito riportato:

Q.E. post gara

A	Lavori		
	A.1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 6.067,90
	A.2) ribasso d'asta 37,5136% (€ 96.917,66)		
	Importo al netto del ribasso		€ 161.435,75
	TOTALE LAVORI (A1+A3)	€ 167.503,65	€ 167.503,65
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
	B.1) indagini art. 242 D.lgs 152/2006 (competenze tecniche)	€ 1.048,00	
	B.2) indagini art. 242 D.lgs 152/2006 (servizio indagini)		
	a) Ribasso d'asta 50,025%		
	b) Importo netto aggiudicazione	€ 7.480,34	
	c) Oneri per la sicurezza	€ 148,55	
	d) IVA 22% su c) + d)	€ 1.678,36	
	Totale B.2	€ 9.307,24	
	Totale (B1 + B2)	€ 10.355,24	
	B.3) imprevisti IVA inclusa	€ 587,06	
	B.4) Art. 31 D.lgs n. 50/2016 compenso al RUP	€ 1.196,08	
	B.5) art. 23 D.lgs n. 50/2016 progettazione		
	a) Progettazione definitiva ed esecutiva coord. Sicurezza in fase di progett.ne	€ 19.503,82	
	b) Direzione lavori, contabilità, coord sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.048,33	
	Totale a)	€ 32.552,16	
	+b)		
	A detrarre ribasso d'asta 04,75%	- € 1.546,23	
	Totale netto a)+b)	€ 31.005,93	
	C) contributo previdenziale (4%) INAIL € 1.240,24 INPS € 1.204,24	€ 2.480,48	
	D) IVA su spese tecniche (22% del totale)	€ 7.367,01	
	Totale	€ 40.853,42	
	B.6) spese per assicurazione dipendenti	€ 500,00	
	B.7) somma per acquisizione pareri ASP versamento AVCP	€ 500,00	
	B.8) IVA sui lavori all'aliquota del 10%	€ 16.750,36	
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: (10.355,24+587,06+1.196,08+40.853,42+500+500+16.750,36)		€ 70.742,16
	Totale	€ 238.245,81	
	A)+B)		
	C)Economie		
	C.1 da Lavori	€ 96.917,66	
	C.2 da I.V.A sui lavori	€ 9.691,77	

VAR

	C.3 da indagini art. 242 del D.Lgs n. 152/2006 (servizio)	€ 7.487,82	
	C.4 altre economie da indagini art. 242 del D.Lgs n. 152/2006	€ 9,62	
	C.3a economia IVA da indagini	€ 1.647,31	
	Totale	€ 115.754,19	€ 115.754,19
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)		€ 354.000,00

VISTO il contratto di appalto del 21/08/2018 Rep. N° 1458/2018, con il quale sono stati affidati i lavori all'impresa Demetra Lavori S.R.L. con sede in Vallenga Pratameno che ha offerto una percentuale di ribasso del 37,5136% per un importo pari ad € 184.254,01 di cui € 161.435,75 per lavori, € 6.067,90 per oneri della sicurezza ed € 16.750,36 per IVA al 10%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 21/08/2018;

VISTA la delibera della Giunta comunale n.116 del 25/09/2018 con la quale si prende atto della determinazione n.103 del 01/06/2018 e di approvazione verbali di gara, contratto d'appalto e del verbale di consegna lavori.

VISTA la nota Prot. n. 9229 del 12/11/2018 con la quale il RUP e Responsabile del Settore Tecnico del comune di Geraci Siculo Geom. Pietro Sacco chiede l'accreditamento delle somme come di seguito distinte:

Liquidazione 1° SAL	€ 130.961,19
Competenze tecniche compreso IVA e cassa	€ 24.468,93
Competenze servizio indagini	€ 8.890,48
TOTALE	€ 164.320,60

VISTO il 1° SAL relativo alla "Messa in sicurezza d'emergenza ex discarica sita in c.da Cozzo Pennuti nel Comune di Geraci Siculo" trasmesso dal comune di Geraci Siculo con nota Prot. n. 9229 del 12/11/2018;

VISTA la fattura elettronica n.06/E del 13/11/2018 di € 130.961,19 della ditta Demetra Lavori S.R.L. per il pagamento del 1° SAL, trasmessa dal comune di Geraci Siculo con nota Prot. n. 9641 del 29/11/2018;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 29/03/2019 dei lavori di "Messa in sicurezza d'emergenza ex discarica sita in c.da Cozzo Pennuti nel Comune di Geraci Siculo" pari ad € 118.079,76;

VISTA la perizia di variante e assestamento relativa alla "Messa in sicurezza d'emergenza ex discarica sita in c.da Cozzo Pennuti nel Comune di Geraci Siculo" e l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi del 04/12/2018 trasmessi dal comune di Geraci Siculo con nota Prot. n. 10319 del 20/12/2018;

VISTA la Determina n°227 del 04/12/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Geraci Siculo e RUP Geom. Pietro Sacco, di approvazione della perizia di variante e assestamento dei lavori in argomento avente il seguente quadro economico:

A	Lavori		
	A.1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 6.067,90
	A.2) ribasso d'asta 37,5136% (€ 74.711,58)		
	Importo al netto del ribasso		€ 124.447,07
	TOTALE LAVORI (A1+A3)		€ 130.514,97
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		

[Handwritten signature]

AMMINISTRAZIONE			
B.1) indagini art. 242 D.lgs 152/2006 (competenze tecniche)		€ 0,00	
B.2) indagini art. 242 D.lgs 152/2006 (servizio indagini)		€ 8.890,48	
B.3) imprevisti IVA inclusa		€ 0,00	
B.4) Art. 31 D.lgs n. 50/2016 compenso al RUP		€ 1.196,08	
B.5) art. 23 D.lgs n. 50/2016 progettazione			
a) Progettazione definitiva ed esecutiva coord. Sicurezza in fase di progett.ne		€ 19.503,82	
b) Direzione lavori, contabilità, coord sicurezza in fase di esecuzione		€ 13.048,33	
	Totale a) +b)	€ 32.552,16	
A detrarre ribasso d'asta 04,75%		- € 1.546,23	
	Totale netto a)+b)	€ 31.005,93	
	C) contributo previdenziale (4%) INAIL € 1.240,24 INPS € 1.204,24	€ 2.480,48	
	D) IVA su spese tecniche (22% del totale)	€ 7.367,01	
	Totale	€ 40.853,42	
B.6) spese per assicurazione dipendenti		€ 0,00	
B.7) somma per acquisizione pareri ASP versamento AVCP		€ 30,00	
B.8) Allaccio ENEL		€ 3.000,00	
B.8) IVA sui lavori all'aliquota del 10%		€ 13.051,50	
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		€ 67.021,48
	Totale A)+B)		€ 197.536,45
C) Economie			
C.1 da Lavori		€ 133.906,34	
C.2 da somme a disposizione dell'amministrazione		€ 22.557,21	
	Totale	€ 156.463,55	€ 156.463,55
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)		€ 354.000,00

VISTA la nota Prot. n. 12332/DRT del 17/01/2019 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 3° approva la suddetta perizia di variante e assestamento;

CONSIDERATO che erroneamente la ditta Demetra Lavori S.R.L. nella sopracitata fattura n.06/E ha inserito l'IVA al 22% anziché al 10% e che pertanto successivamente ha emesso nota di credito a correzione;

VISTA la nota di credito n. 3 del 29/03/2019 per errata emissione aliquota IVA del 1° certificato di pagamento per un importo di € 130.961,19, trasmessa dal comune di Geraci Siculo con nota Prot. n. 3341 del 13/05/2019;

VISTA la fattura elettronica n.5 del 29/03/2019 di € 118.079,76 della ditta Demetra Lavori S.R.L. per il pagamento del 1° SAL e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi, trasmessa dal comune di Geraci Siculo con nota Prot. n. 3341 del 13/05/2019;

VISTA la nota Prot. n. 2472 del 08/04/2019 con la quale il RUP e Responsabile del Settore Tecnico del comune di Geraci Siculo Geom. Pietro Sacco trasmette gli atti relativi al 2°

1206
[Signature]

SAL e la documentazione afferente il pagamento della parcella dell'ing. Marcello Bonomo tecnico incaricato;

- VISTO** il 2° SAL relativo alla "Messa in sicurezza d'emergenza ex discarica sita in c.da Cozzo Pennuti nel Comune di Geraci Siculo" ed il certificato di pagamento n. 2 pari ad € 24.768,87, trasmesso dal comune di Geraci Siculo con nota Prot. n. 9229 del 12/11/2018;
- VISTA** la fattura elettronica n. 4 del 22/03/2019 di € 24.768,87 della ditta Demetra Lavori S.R.L. per il pagamento del 2° SAL, trasmessa dal comune di Geraci Siculo con nota prot.n. 2472 del 08/04/2019;
- VISTO** il DURC della Ditta Demetra Lavori S.R.L. aggiudicataria dei lavori che risulta regolare;
- VISTA** la Determina n°199 del 24/10/2012 del Responsabile dell' Area Tecnica del comune di Geraci Siculo e RUP Geom. Pietro Sacco, di affidamento dell'incarico all'Ing. Marcello Bonomo per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità, coordinatore della sicurezza e assistenza al collaudo dei lavori di "Messa in sicurezza d'emergenza ex discarica sita in c.da Cozzo Pennuti nel Comune di Geraci Siculo";
- VISTO** il disciplinare d'incarico all'Ing. Marcello Bonomo per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità, coordinatore della sicurezza e assistenza al collaudo dei lavori di "Messa in sicurezza d'emergenza ex discarica sita in c.da Cozzo Pennuti nel Comune di Geraci Siculo";
- VISTA** la Determina n°259 del 20/12/2017 del Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Geraci Siculo e RUP Geom. Pietro Sacco, di liquidazione della fattura n.1/PA del 14/12/2017 dell'ing. Bonomo Marcello;
- VISTA** la fattura elettronica n.1/PA del 14/12/2017 di € 24.468,93 dell'ing. Bonomo Marcello per le competenze tecniche di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, trasmessa dal comune di Geraci Siculo con nota Prot. n. 9929 del 12/11/2018;
- VISTO** il certificato di regolarità contributiva dell' Ing. Marcello Bonomo trasmesso dal comune di Geraci Siculo con nota Prot. n. 9449 del 20/11/2018;
- VISTO** il mandato di pagamento n. 46 del 16/01/2018 dell'importo di € 24.468,93 con il quale il comune di Geraci Siculo anticipa il pagamento delle competenze tecniche di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, all'ing. Bonomo Marcello;
- VISTO** la fattura elettronica n.2 del 22/03/2019 di € 10.433,34 dell'ing. Bonomo Marcello per il saldo per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed il certificato di regolarità contributiva del 22/03/2019 del Dott. Ing. Marcello Bonomo, trasmessi dal comune di Geraci Siculo con nota Prot. n. 2472 del 08/04/2019;
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 08/05/2019;
- VISTA** la Determina n°95 del 21/05/2018 del Responsabile dell' Area Tecnica del comune di Geraci Siculo e RUP Geom. Pietro Sacco, con la quale si approvano i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione definitiva per il servizio esecuzione di indagini per la "Messa in sicurezza d'emergenza ex discarica sita in c.da Cozzo Pennuti nel Comune di Geraci Siculo" a favore della Ditta INGEO IESSE del geologo Scaravilli Ivan, con sede in Catania che ha offerto un ribasso d'asta del 50,025%;
- VISTO** l'atto di scrittura privata del 28/09/2018 con il quale il comune di Geraci Siculo da incarico alla Ditta INGEO IESSE del Dott. geologo Scaravilli Ivan, per l'esecuzione di indagini ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs n. 152/2006 per un importo complessivo di € 9.126,01 al netto del ribasso d'asta del 50,025%;
- VISTO** il verbale di consegna del servizio alla Ditta INGEO IESSE;

[Handwritten signature]
7

- VISTA** la fattura elettronica n.4 del 08/11/2018 di € 8.890,48 della Ditta INGEO IESSE del Dott. geologo Scaravilli Ivan per l'esecuzione di indagini ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs n. 152/2006, trasmessa dal comune di Geraci Siculo con nota Prot. n. 9229 del 12/11/2018;
- VISTO** il DURC della Ditta INGEO IESSE del Dott. geologo Scaravilli Ivan aggiudicataria del servizio che risulta regolare;
- CONSIDERATO** che il nuovo quadro economico ha determinato una economia di **€ 156.463,55**;
- RITENUTO** per quanto sopra di prendere atto del nuovo quadro economico rimodulato post-gara approvato con Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Geraci Siculo e RUP Geom. Pietro Sacco n°105 del 15/06/2018 e si prende atto del quadro economico dopo la perizia di variante e assestamento dei lavori in argomento approvato con Determina Dirigenziale n°227 del 04/12/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Geraci Siculo e RUP Geom. Pietro Sacco e di procedere al pagamento dell'importo richiesto di **€ 186.641,37**a valere sulle somme impegnate con il D.D.S. n. 1388 del 16/10/2017, sul capitolo n. **642450** codice finanziario **U.2.03.01.02.000** "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per il SUD";
- RITENUTO** di poter liquidare le somme richieste;
- TUTTO** ciò premesso ai sensi della vigente normativa:

DECRETA

Art.1

Per quanto sopra esposto si prende atto della Determina Dirigenziale del Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Geraci Siculo e RUP Geom. Pietro Sacco n°105 del 15/06/2018 di approvazione del quadro economico dopo l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza d'emergenza ex discarica sita in c.da Cozzo Pennuti nel Comune di Geraci Siculo" - CUP C92D12000150006 - giusto contratto del 21/08/2018 Rep. N° 1458/2018, con il quale sono stati affidati i lavori all'impresa Demetra Lavori S.R.L. con sede in Vallelunga Pratameno che ha offerto una percentuale di ribasso del 37,5136% per un importo pari ad € 184.254,01 di cui € 161.435,75 per lavori, € 6.067,90 per oneri della sicurezza ed € 16.750,36 per IVA al 10%. Inoltre si prende atto della Determina Dirigenziale n°227 del 04/12/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Geraci Siculo e RUP Geom. Pietro Sacco di rimodulazione del quadro economico a seguito di perizia di variante e assestamento, il cui quadro economico viene di seguito riportato:

A	Lavori		
	A.1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 6.067,90
	A.2) ribasso d'asta 37,5136% (€ 74.711,58)		
	Importo al netto del ribasso		€ 124.447,07
	TOTALE LAVORI (A1+A3)		€ 130.514,97
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
	B.1) indagini art. 242 D.lgs 152/2006 (competenze tecniche)	€ 0,00	
	B.2) indagini art. 242 D.lgs 152/2006 (servizio indagini)	€ 8.890,48	
	B.3) imprevisti IVA inclusa	€ 0,00	
	B.4) Art. 31 D.lgs n. 50/2016 compenso al RUP	€ 1.196,08	
	B.5) art. 23 D.lgs n. 50/2016 progettazione		
	a) Progettazione definitiva ed esecutiva coord. Sicurezza in fase di progett.ne	€ 19.503,82	
	b) Direzione lavori, contabilità, coord sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.048,33	
	Totale a) +b)	€ 32.552,16	
	A detrarre ribasso d'asta 04,75%	- € 1.546,23	
	Totale netto a)+b)	€ 31.005,93	
	C) contributo previdenziale (4%)	€ 2.480,48	

REP
D

	INAIL € 1.240,24 INPS € 1.204,24		
	D) IVA su spese tecniche (22% del totale)	€ 7.367,01	
	Totale	€ 40.853,42	
	B.6) spese per assicurazione dipendenti	€ 0,00	
	B.7) somma per acquisizione pareri ASP versamento AVCP	€ 30,00	
	B.8) Allaccio ENEL	€ 3.000,00	
	B.8) IVA sui lavori all'aliquota del 10%	€ 13.051,50	
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		€ 67.021,48
	Totale A)+B)		€ 197.536,45
	C) Economie		
	C.1 da Lavori	€ 133.906,34	
	C.2 da somme a disposizione dell'amministrazione	€ 22.557,21	
	Totale	€ 156.463,55	€ 156.463,55
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)		€ 354.000,00

Art. 2

L'economia accertata pari ad € 156.463,55 è eliminata dal capitolo del bilancio sull'impegno di cui al D.D.S. n. 1388 del 16/10/2017.

Art. 3

Per le motivazioni sopra indicate è liquidato l'importo di € 186.641,37 in favore del Comune di Geraci Siculo (SR) per il pagamento delle somme come di seguito distinte:

Liquidazione 1° SAL alla ditta Demetra Lavori S.R.L	Fattura n. 5 del 29/03/2019	€ 118.079,76
Liquidazione 2° SAL alla ditta Demetra Lavori S.R.L	Fattura n. 4 del 22/03/2019	€ 24.768,86
Liquidazione Competenze tecniche compreso IVA e cassa al dott. Marcello Bonomo	Fattura n. 1/PA del 14/12/2017	€ 24.468,93
Liquidazione Competenze tecniche compreso IVA e cassa al dott. Marcello Bonomo	Fattura n. 2 del 22/03/2019	€ 10.433,34
Liquidazione Competenze servizio indagini alla ditta INGEO IESSE	Fattura n. 4 del 08/11/2018	€ 8.890,48
TOTALE		€ 186.641,37

a valere sulle somme impegnate con D.D.S. n. 1388 del 16/10/2017, sul capitolo n. 642450 codice finanziario U.2.03.01.02.000 "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per il SUD".

Art. 4

E' disposto il pagamento dell'importo di € 186.641,37 mediante emissione di mandato diretto in favore del Comune di Geraci Siculo (SR), C.F. 00540780822, con accredito sul conto di Tesoreria intrattenuto dallo stesso Comune di Geraci Siculo codice IBAN n°: IT62P010000324551530030, sulla base della documentazione riportata in premessa, comprovante l'effettiva liquidabilità del titolo.

Art. 5

Tutte le spese di cui al presente decreto sono dichiarate non pignorabili, ai sensi della normativa vigente, in quanto destinate al finanziamento di opere obbligatorie per legge.

Art. 6

Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità eserciterà la Vigilanza sulla realizzazione dell'opera di che trattasi e nel

[Handwritten signatures]

contempo avrà cura di relazionare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in merito all'andamento dei lavori di cui al presente decreto.
A tal fine il Comune di Geraci Siculo (SR) dovrà trasmettere tempestivamente al suddetto organo di vigilanza tutti gli atti relativi all'esecuzione dei lavori in argomento.

Art. 7

Saranno poste a carico del Comune di Geraci Siculo (SR) tutte le spese che dovessero essere non ammesse a rendicontazione per legge.

Art. 8

Il Comune di Geraci Siculo (SR) dovrà effettuare le verifiche ex Art.48bis del D.P.R.602/73 presso la banca dati predisposta da Equitalia Servizi, prima di procedere al pagamento delle somme.

Art. 9

Il presente decreto è trasmesso al Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98, comma 6, Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 e quindi inoltrato alla ragioneria per il visto di competenza.

Palermo, **05 LUG 2019**


L'Istruttore

(Arch. Rosaria Di Frisco)



Il Dirigente del Servizio 6

Ing. Calogero Gambino



Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)

