



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Tecnico  
**Ufficio Regionale del Genio Civile**  
**Servizio di Agrigento**  
Unità Operativa n°1

Agrigento	DET	903	del	11/12/2023
Allegati n.				

## DETERMINA DI RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO AD ULTIMAZIONE LAVORI

*Oggetto:* **PROCEDURA APERTA** ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei **Lavori di pavimentazione stradale "tratto di collegamento SP 15/c al Comune di Agrigento" (C/da Consolida).**

**CIG: 91775913AE**

**CUP: G37H21032910006**

**Codice Caronte SI\_1\_29532**

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto** il Decreto Legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.;
- Visto** il DPR 207/2010, nelle parti tuttora vigenti, alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016;
- Viste** le Linee guida n. 3 Anac, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Visto** il D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 recante: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- Visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazione in L. 108/2021;
- VISTA** la Deliberazione n. 340 dell'11/08/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della regione Siciliana, Asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021 e n. 292 del 16 luglio 2021, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 8247 del 04/08/2021 e nella quale è stato inserito l'intervento in oggetto.
- VISTA** la Deliberazione n. 457 dell'05/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato l'elenco afferente la specifica degli interventi di cui all'ex Accordo di Programma Quadro – Trasporto

Stradale – Il Atto integrativo, in corso di attuazione, e l'elenco degli interventi, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) - Asse 3 “Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, in sostituzione di quelli già individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 340 dell'11 agosto 2021, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 10732 del 26 ottobre 2021, come integrata e modificata dalle note prot. n. 10799 del 27 ottobre 2021, prot. n. 11051 del 3 novembre 2021 e prot. n. 11119 del 4 novembre 2021, e nella quale è stato inserito l'intervento in oggetto.

**VISTA** la Deliberazione n. 606 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale, ha apprezzato l'elenco degli interventi di cui all'allegato “B” nel testo accluso alla nota dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, prot. n. 13442 del 29 dicembre 2021, in sostituzione di quello allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021, nella quale è stato inserito l'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.200.000,00, con soggetto beneficiario il Dipartimento Regionale Tecnico .

**VISTO** il D.D.G. n. 1404 del 01/10/2021 di nomina del R.U.P. e costituzione dell'Ufficio di direzione lavori;

**VISTA** la nota prot. n. 132579 del 26 agosto 2021 con la quale è stata chiesta l'istituzione del capitolo di entrata da denominare “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” - cod. fin. E.4.02.01.01.001;

**VISTO** il D.D. n. 1215 del 31.08.2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 7902, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** il progetto esecutivo, redatto da Funzionari Direttivi di questo Ufficio in data 24/01/2022 corredato dei verbali di verifica e di validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal quale si evince che l'importo a base d'asta dei lavori ascende ad € € 845.362,67 oltre ad € 15.608,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 339.029,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale di complessivi €. 1.200.000,00;

**VISTO** il D.D.G. 65/2022 del 31/01/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

**VISTO** il D.D.G. n. 70/2022 del 31/01/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale per la realizzazione dell'intervento in oggetto è stata accertata la somma complessiva di € 1.200.000,00, sul capitolo di entrata 7902 per l'annualità 2022 “assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” codice finanziario E. 4.02.01.01.001.;

**VISTO** il D.D. n. 305 del 13/04/2022 del Ragioniere Generale della Regione, con il quale sono state iscritte in entrata al capitolo 7902 e nella spesa al capitolo 684170 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” anche le somme relative all'intervento in epigrafe, accertate con il sopra citato D.D.G. n.70 del 31/01/2022, introducendo le relative variazioni nello stato di previsione delle entrate e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2022 e per l'esercizio finanziario 2023;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n° 17/Gab del 29/06/2022 con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell'art. 24 del Decreto del Presidente della Regione

Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022;

**VISTA** la Determina a contrarre n. 224 del 12/04/2022 adottata ai sensi dell'art. 32, comma 2 del "Codice", con la quale per l'affidamento dei lavori in oggetto, è stata indetta procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 36 comma 9bis, Art. 97 commi 2, 2 bis, comma 8 e art. 133 comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e con l' «inversione procedimentale», attraverso la piattaforma telematica [eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it](http://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it).

**VISTO** il Bando di Gara pubblicato sulla GURS n. 16 del 22/04/2022 ed il relativo Disciplinare di gara.

**VISTA** la determina n. 310 del 17/5/2022 del RUP di verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione riportata nel verbale n. 1 del 11/05/2022 del seggio di gara in favore dell'Operatore Economico "CARUSO APPALTI S.R.L.S. con sede in Modica (RG) Via MARCO POLO, 1/A, C.F. e P.I. n° 01637970888" che ha offerto il ribasso del 30,6557% sull'importo a base d'asta di € 845.362,67.

**VISTA** la Determina n. 520 del 22/07/2022 del RUP, con la quale, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, è stato rimodulato il quadro economico dei lavori.

**VISTO** il D.D.G. n. 1075/2022 del 26/07/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale è stata finanziata la somma di € 1.200.000,00 occorrente alla realizzazione del Progetto dei "Lavori di pavimentazione stradale "tratto di collegamento SP 15/c al Comune di Agrigento" (C/da Consolida), da imputarsi sul capitolo di bilancio di spesa 684170 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) – Codici: U.2.02.01.09 –N.F. 27 –V", esercizio finanziario 2022, secondo il Quadro Tecnico Economico sotto riportato:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>			
<b>A1</b>	<b>Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	586210,83	
<b>A2</b>	<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	15608,28	
<b>A3</b>	<b>Importo lavori complessivo</b>	<b>601819,11</b>	<b>601819,11</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
<b>B1</b>	<b>I.V.A. sui lavori 22%</b>	132400,2	
<b>B2</b>	<b>Imprevisti e arrotondamenti</b>	43048,55	
<b>B3</b>	<b>Incentivi per la progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016</b>	13775,53	
<b>B4</b>	<b>Spese strumentali ex art. 23 c. 11bis del D.Lgs. 50/2016</b>	3443,90	
<b>B5</b>	<b>Polizza assicurativa Progettisti, R.U.P. e D.L.</b>	1000,00	
<b>B6</b>	<b>Test di cessione compreso IVA al 22%</b>	500,00	
<b>B7</b>	<b>Conferimento in discarica (compreso IVA)</b>	41423,91	
<b>B8</b>	<b>Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.</b>	375,00	
<b>B9</b>	<b>Spese di pubblicità legale</b>	3000,00	
<b>B10</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione impiegate</b>	<b>238967,09</b>	<b>238967,09</b>
<b>C</b>	<b>Accantonamento somme da utilizzare per eventuali compensazioni art. 26 del D.L.17/05/2022 n. 50</b>		
<b>C1</b>	<b>50 % degli imprevisti (50% su 86.097,10)</b>	43048,55	
<b>C2</b>	<b>economie da ribasso d'asta</b>	259151,84	
<b>C3</b>	<b>economie sull'IVA dei lavori</b>	57013,41	
<b>C4</b>	<b>Totale somme accantonate da utilizzare per eventuali compensazioni art. 26 del D.L.17/05/2022 n. 50</b>	<b>359213,80</b>	<b>359213,80</b>
	<b>Importo totale progetto</b>		<b>1200000,00</b>

**VISTO** il contratto di appalto rep. 12817 del 02/09/2022, stipulato tra il rappresentante della Stazione

Appaltante Arch. Salvatore La Mendola ed il sig. Giorgio Caruso legale rappresentante della Caruso Appalti s.r.l.s. e registrato a Modica in data 29/09/2022 al n. 458 serie 3;

**VISTO** il D.D.G. n. 1555/2022 del 07/10/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale è stato approvato il contratto d'appalto stipulato in modalità elettronica in data 02/09/2022, Rep. n. 12817 del 02/09/2022, per un importo complessivo di € 601.819,11.

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del dlgs 50/2016 recante il relativo parere tecnico favorevole espresso dal RUP il 23/09/2022, dell'importo complessivo pari all'impegno già assunto con il sopra citato D.D.G. n. 1075/2022 del 26/07/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico di euro € 1.200.000,00 e secondo il quadro tecnico economico rimodulato di seguito riportato:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE</b>			
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	617676,35	
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4217,26	
A3	<b>Importo lavori complessivo</b>	<b>621893,61</b>	<b>621893,61</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1	I.V.A. sui lavori 22%	136816,59	
B2	Incentivi per la progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016	13775,53	
B3	Spese strumentali ex art. 23 c. 11bis del D.Lgs. 50/2016	3443,90	
B4	Polizza assicurativa Progettisti, R.U.P. e D.L.	1000,00	
B5	Test di cessione compreso IVA al 22%	500,00	
B6	Conferimento in discarica (compreso IVA)	41423,91	
B7	Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	375,00	
B8	Spese di pubblicità legale	3000,00	
B9	Economie varie da Iva e ribasso d'asta perizia di variante	18557,66	
B10	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>218892,59</b>	<b>218892,59</b>
<b>C</b>	<b>Accantonamento somme da utilizzare per eventuali compensazioni art. 26 del D.L.17/05/2022 n. 50</b>		
C1	50 % degli imprevisti (50% su 86.097,10)	43048,55	
C2	economie da ribasso d'asta	259151,84	
C3	economie sull'IVA dei lavori	57013,41	
C4	<b>Totale somme accantonate da utilizzare per eventuali compensazioni art. 26 del D.L.17/05/2022 n. 50</b>	<b>359213,80</b>	<b>359213,80</b>
	<b>Importo totale progetto</b>		<b>1200000,00</b>

**VISTO** l'atto di sottomissione Redatto in data 26/09/2022 Rep. n°12819 registrato in Modica (RG) in data 27/10/2022 al n.492 Serie.3^ per l'importo suppletivo di 20.074,50 al netto del ribasso d'asta del 30,6557%.

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori dal quale si evince che gli stessi sono stati ultimati in data 31/10/2022, con un ritardo di giorni 4.

**VISTI** gli atti di contabilità finale;

**CONSIDERATO** che in atto è pendente ricorso al TAR proposto dall'Operatore Economico Caruso Appalti S.R.L per il mancato riconoscimento da parte della Stazione Appaltante delle somme relative alla compensazione dei prezzi e/o adeguamento per cui non è possibile redigere la relazione del conto finale dell'opera;

**CONSIDERATO** che il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 dispone, tra altro, che nel caso di trasferimenti erogati a "rendicontazione" da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento é destinato (sulla base del

cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;

**CONSIDERATO** che occorre rimodulare il quadro economico del progetto a seguito della ultimazione dei lavori con evidenziate le economie già accertate;

**VISTO** l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dall'1 luglio 2021;

### D E T E R M I N A

**ART. 1** Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, per tutto quanto visto, ritenuto e considerato, si rimodula, a seguito della ultimazione dei lavori, il quadro economico del progetto esecutivo dei **Lavori di pavimentazione stradale "tratto di collegamento SP 15/c al Comune di Agrigento" (C/da Consolida), come di seguito riportato:**

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO AD ULTIMAZIONE LAVORI</b>			
A1	Importo dei lavori perizia di variante	890738,46	
A2	Importo dei lavori perizia di variante al netto del ribasso d'asta del 30,6557%	617676,35	
A3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4217,26	
A4	<b>Importo lavori perizia di variante</b>	<b>621893,61</b>	
A5	Importo dei lavori (stato finale)	887728,02	
A6	Importo dei lavori (stato finale) al netto del ribasso d'asta del 30,6557%	615588,78	
A7	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4217,26	
A8	<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>619806,04</b>	
A9	Applicazione penalità per tardata ultimazione lavori (art. 15 CSA)	1033,16	
A10	<b>Importo complessivo dei lavori</b>	618772,88	<b>+618772,88</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione effettivamente impiegate</b>		
B1	I.V.A. sui lavori 22%	136130,03	
B2	Incentivi per la progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016	12811,25	
B3	Spese strumentali ex art. 23 c. 11 bis del D.Lgs. 50/2016	0,00	
B4	Polizza assicurativa Progettisti, R.U.P. e D.L.	0,00	
B5	Test di cessione compreso IVA al 22%	305,00	
B6	Conferimento in discarica (compreso IVA)	25618,34	
B7	Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	375,00	
B8	Spese di pubblicità legale	1112,64	
B9	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione impiegate</b>	177316,54	<b>+176352,26</b>
<b>C</b>	<b>Accantonamento somme da utilizzare per eventuali compensazioni art. 26 del D.L.17/05/2022 n. 50</b>		
C1	50 % degli imprevisti (50% su 86.097,10)	43048,55	
C2	economie da ribasso d'asta	259151,84	
C3	economie sull'IVA dei lavori	57013,41	
C4	<b>Totale somme accantonate da utilizzare per eventuali compensazioni art. 26 del D.L.17/05/2022 n. 50</b>	359213,80	<b>+359213,80</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>		<b>1154338,94</b>
	<b>Economie varie</b>		
D1	Lavori (A4-A8)	2087,57	

D2	Iva da minori lavori (D1) e penalità (D10)	686,56	
D3	Incentivi per la progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016	964,28	
D4	Spese strumentali ex art. 23 c. 11bis del D.Lgs. 50/2016	3443,90	
D5	Polizza assicurativa Progettisti, R.U.P. e D.L.	1000,00	
D6	Test di cessione compreso IVA al 22%	195,00	
D7	Conferimento in discarica (compreso IVA)	15805,57	
D8	Spese di pubblicità legale	1887,36	
D9	Economie varie da imprevisti (Iva e ribasso d'asta perizia di variante)	18557,66	
D10	Applicazione penalità per tardata ultimazione lavori (art. 15 CSA)	1033,16	
	<b>Totale somme economie varie</b>	45661,06	<b>45661,06</b>
	<b>Importo del finanziamento</b>		<b>1200000,00</b>

**ART. 2** La presente determina verrà pubblicata sulla pagina dedicata ai bandi ed alle gare d'appalto del sito informatico del Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento

**IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO**

**(F.D.Giom. Salvatore Alessi)**

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 della D. Lgs 39/1993