

COMUNE DI SCIACCA - Lavori per la realizzazione di opere per la separazione delle acque sulfuree dalle acque nere delle unità produttive presenti all'interno del parco delle terme e successivo allaccio al collettore fognario del comune di Sciacca.

Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'Art. 5 della l.r. 12.7.2011 n° 12.
Verbale del 29/03/2016

Premesso che con nota n° 48484 del 14/03/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 5 c. 1 della l.r. 12/2011, per acquisire tutti i pareri previsti dalla vigente normativa e finalizzati alla approvazione in linea tecnica del progetto che si tratta, così come previsto dall'art 5 della citata l.r. 12/2011, relativo ai lavori di cui all'oggetto

Alla sopraddetta conferenza sono stati invitati:

- Il Comune di Sciacca – Sindaco Avv. Fabrizio Di Paola il Dir. Responsabile del settore V – Urbanistica Ing. Giuseppe Liotta, l' Arch. Giuseppe Bivona e Ing. Giovanni Bono;
- L'ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;
- Girgenti Acque S.p.A.; Ing. Francesco Barrovecchio
- Terme di Sciacca S.p.A.; Dotto Carlo Turriciano e Geom. Vincenzo Bongiovi;
- Ing. M. Petralito;
- Dott. Santina Burgio;
- Gruppo di progettazione (Geom. Angelo Cimino e Geom Carmelo Florio).

Pertanto, alle ore 10.00 del giorno ventinove del mese di marzo anno duemilasedici (29/03/2016) si sono trovati, presso la sede dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, sito in Piazza Vittorio Emanuele 20, i seguenti:

Per il Genio Civile:

- Il R.U.P. dei lavori Ing. Duilio Alongi;
- I Progettisti Geom. Angelo Cimino e Geom. Carmelo Florio;

Per il Comune di Sciacca Sindaco:

- Avv. Fabrizio Di Paola;
- Responsabile del settore V – Urbanistica e LL.PP. Ing. Giuseppe Liotta,
- Arch. Giuseppe Bivona e Ing. Giovanni Bono;

Per L' ASP di Agrigento:

- Dott. Melchiorre Buscarnera; (Assente)

Per le Terme di Sciacca (in liquidazione);

- Dr. Carlo Turriciano e Geom Vincenzo Bongiovi

Per la Girgenti Acque:

- Ing. Francesco Barrovecchio
- Per la UO 06 Ing. Matteo Petralito.
- Per la UO 01 la Dott.ssa Santina Burgio;

Introduce i lavori l'Ing. Duilio Alongi, RUP che, preliminarmente, porge il saluto a tutti gli intervenuti e li ringrazia per l'attività di collaborazione e sussidio. Continua illustrando nel dettaglio l'intervento per come riportato nel progetto.

L'intervento proposto consiste nella realizzazione di una condotta fognaria a gravità del diametro di 160 mm, che si diparte dalla condotta esistente, fino alla stazione di pompaggio. Questa è costituita da una vasca interrata di tipo prefabbricato con all'interno un impianto di sollevamento per liquami fognari. Da questa si diparte una condotta premente fino all'innesto della fognatura esistente sulla via Figuli.

L'importo dei lavori ascende a € 130.000,00 compreso iva e somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il Sindaco chiede di prendere visione dell'autorizzazione alla progettazione dei lavori di che trattasi.

Interviene, quindi, l'ing. Liotta del Comune di Sciacca, che precisa che non è necessario acquisire agli atti del presente progetto la conformità urbanistica, poiché trattasi di opere sottotraccia ai sensi dell'art. 27 della L.R. n°21/85.

Inoltre, preso atto dell'esecutività del progetto, invita i progettisti a spostare la condotta premente dal marciapiede alla sede stradale adiacente poiché su marciapiede insiste la condotta del gas.

Sentite queste dichiarazioni i progettisti rimoduleranno il tracciato secondo le indicazioni su riportate, e su richiesta dell'Ing. Barrovecchio, sostituiranno anche le pompe di sollevamento con delle pompe aventi una portata di 3,4 Kw.

Il R.U.P. a questo punto chiede ai progettisti di rimodulare il progetto secondo le indicazioni sopra citate.

Il R.U.P. chiede ancora al Liquidatore delle Terme, lo stato dei lavori inerenti la separazione delle acque termali dalle acque nere, lavori propedeutici a quelli oggetto della presente conferenza di servizio.

Il Liquidatore, fa presente, che i lavori sono stati sospesi come da verbale sopralluogo e verbale di sospensione lavori che si allegano alla presente.

Il progettista illustra che i lavori riguardano espressamente la realizzazione della condotta che separerà le acque nere dalle acque sulfuree e dalle acque meteoriche, queste ultime confluiranno nella condotta già esistente.

Il R.U.P. chiede al Liquidatore se i lavori sospesi possono essere ultimati.

Il Liquidatore dichiara che i lavori non possono essere ultimati per assenza di liquidità dovuta all'avvenuta chiusura delle attività societarie.

La conferenza ritiene opportuno convocare l'impresa esecutrice MEDIL Costruzione S.r.l., per vedere se sussistono le condizioni per poter ultimare i lavori.

In attesa che l'impresa esprima la propria disponibilità ad eseguire i lavori, prende la parola il rappresentante di Girgenti Acque S.p.a. ing. Barrovecchio, questi evidenzia la problematica già sollevata nella conferenza di servizi del 19/11/2013, espletata presso l'Ufficio del Commissario Straordinario delegato al rischio idrogeologico. In quella sede il R.U.P. dei lavori di consolidamento della parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca testualmente aveva dichiarato "... durante l'illustrazione del progetto il R.U.P. del progetto ha sottolineato la presenza di una criticità dettata da uno scarico acque, presente nella parte alta della falesia che scarica il corpo idrico presso la medesima. La soluzione di tale criticità, per il R.U.P. ha incidenza per l'attuazione di una parte dell'intervento, almeno nella ristretta area d'interferenza e, pertanto, va risolta prima



del completamento dell'intervento... dalle notizie riferite dalla Capitaneria di Porto, si apprende che trattasi delle acque sulfuree delle Terme che operano alcuni mesi l'anno... viene contattato altresì il Dott. Giuseppe Maragliano dell'ARPA di Agrigento, che riferisce che le acque sulfuree, previo abbattimento delle polveri di zolfo possono essere scaricate a mare o collegate alle acque bianche..."

Il R.U.P., ing. Duilio Alongi chiede ai tecnici del Comune di Sciacca, congiuntamente al tecnico delle Terme, dove avverrà lo scarico delle acque termali (di competenza delle terme) e delle acque meteoriche inserite nel progetto di cui alla presente conferenza di servizio.

L'ing. Liotta riferisce che, dagli atti in suo possesso, le acque meteoriche continuano ad essere scaricate a mare attraverso il collettore già esistente sulla strada antistante il complesso termale.

Le acque sulfuree invece, previa opportuna decantazione, già predisposta e realizzata, così come prevista dalle vigenti normative, verranno immesse nello stesso collettore delle acque bianche.

Riprende la parola il R.U.P., che fa chiarire al progettista la destinazione della condotta delle acque bianche inserita nel contesto del progetto in esame.

Il progettista a, tal uopo, mette in evidenza che saranno separate le acque nere dalle acque meteoriche, le quali continueranno a defluire nel collettore esistente.

Le acque nere saranno convogliate in un vasca di sollevamento e successivamente pompate nel pozzetto fognario esistente di via Figuli.

A tal proposito il R.U.P. chiede al rappresentante di Girgenti acque, se il progetto di via Figuli e quindi la condotta ad esso collegata sono idonei al progetto in oggetto.

Entrambi fanno presente al tavolo che queste problematiche avevano avuto riscontro positivo già nella seduta di audizione della 2^a Commissione Parlamentare Regionale.

Il R.U.P. chiede al Segretario della Conferenza di acquisire agli atti:

- Il verbale della conferenza di servizi prot. 1113, acquisito al prot. N° 338932 del 28/11/13, del Commissario straordinario delegato del rischio idrogeologico
- la nota del suddetto Commissario prot. N° 153 del 15/01/2014;
- la nota del Comune di Sciacca prot. 5226 del 13/02/2014, acquisita agli atti di questo Ufficio prot. 29301 del 17/02/2014

Alle 13,15 il R.U.P. consente all'impresa MEDIL Costruzioni S.r.l. già in precedenza citata l'accesso ai lavori di questa conferenza.

La Conferenza chiede in questa sede, all'impresa in questione, la disponibilità certa a completare il progetto originario relativo alle reale separazione delle acque nere da quelle sulfuree.

Il Liquidatore si impegna ad inserire le somme dovute alla ditta MEDIL Costruzioni per il completamento dei lavori nel bilancio di liquidazione delle Terme di Sciacca. Tali somme saranno erogate appena ci sarà la liquidità.

La MEDIL Costruzioni, attraverso l' Amm/re Unico Marco Maglienti, sentito quanto esposto dalla conferenza, da la propria disponibilità alla immediata ripresa dei lavori e conclusione degli stessi.

Pertanto il R.U.P. dei lavori in oggetto, preso atto dei pareri favorevoli espressi dagli organi presenti in questo conferenza, e non ultimo, considerata la disponibilità della chiusura dei lavori per la separazione delle acque, espressa dalla MEDIL Costruzione di Marco Maglienti, richiesta dalla conferenza, chiede in ultimo all'Ing. Matteo Petralito di esprimersi sulla fattibilità sismica della presente opera.

Questi, esprime parere favorevole per i calcoli preliminari ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art.18 della L. 64/74, con l'accorgimento che, prima



dell'inizio dei lavori, gli stessi vengano depositati secondo la procedura dell'art. 32 della L.R. 7/2003

Viene acquisito agli atti di questa conferenza il parere favorevole dell' ASP di Agrigento trasmesso con nota 77 (m) Sc del 23/03/2016 e registrato al prot. 56738 del 23/03/16 di questo Ufficio;

Dopo avere fornito ogni chiarimento richiesto per l'esatta individuazione dei lavori, non avendo nessuno degli intervenuti remore o ragioni ostantive alla realizzazione dei medesimi, tutti gli intervenuti esprimono parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Conclusi tutti gli interventi, alle ore 13,50 si dichiara chiusa la seduta e viene redatto il presente verbale.

Lo stesso sarà pubblicato nel sito informatico del Genio Civile che risulta identico a quello dell'Albo Pretorio dell'Amm/ne di appartenenza del Responsabile del Procedimento.

Del che viene redatto il presente verbale che previa lettura, viene sottoscritto come segue.

Geom. Angelo Cimino

Geom. Carmelo Florio

Ing. Giuseppe Liotta

Dott. Carlo Turriciano

Geom. Vincenzo Bongiovi

Ing. Matteo Petralito

Avv. Fabrizio Di Paola

Arch. Giuseppe Bivona

Ing. Giovanni Bono

Ing. Francesco Barrovecchio

MEDIL Costruzioni (Marco Maglienti)

Il Segretario

Dott.ssa Santina Burgio

Il R.U.P. e Ingegnere Capo
DUILIO ALONGI