



Unione Europea  
Repubblica Italiana  
**Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità  
e dei Trasporti

Servizio 11 - Assetto del Territorio

**Il Dirigente del Servizio**

**AG 2016/2**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- VISTO** D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13;
- VISTA** legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 art. 163;
- VISTA** legge regionale 29 dicembre 2016 n. 28 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie”;
- VISTA** legge regionale 1 marzo 2017 n. 4, art. 2 di proroga all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017;
- VISTA** la nota del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 6195 del 08/02/2016 con la quale sono stati autorizzati i lavori di somma urgenza, ai sensi dell'ex art. 176 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 ora art. 163 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, per il consolidamento del costone roccioso a valle della fondazione Leonardo Sciascia nel Comune di Racalmuto e la nota n. 39030/D.R.T. del 05/06/2015 con la quale è stato autorizzato l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, con facoltà di delega ad altro funzionario in servizio presso lo stesso Ufficio, in possesso dei requisiti richiesti;
- VISTO** il D.D.S. n. 176/S12 del 08/02/2016 annotato presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità in data 15/02/2016 al n.1, Scheda n. 1764 con il quale, nelle more dell'affidamento dei lavori, è stata prenotata la somma di € 200.000,00 sul Cap. 672013 del bilancio della Regione, es. fin. 2016;
- TENUTO CONTO** che con decreto a contrarre e affidamento diretto prot. n. 57120 del 24/03/2016 l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha affidato le indagini geognostiche e prove di laboratorio propedeutiche alla progettazione delle opere principali, alla Ditta “B&B Geological Center S.n.c.” con sede in Canicattì (AG) per l'importo di € 2.209,01 al netto del ribasso d'asta del 6,00%, IVA al 22% compresa;
- TENUTO CONTO** che con decreto di aggiudicazione definitiva efficace prot. n.73903 del 18/03/2016 l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha affidato i lavori in argomento all'Impresa “SI.CO. Edili s.r.l.” con sede in Agrigento (AG) per l'importo di € 122.219,86 al netto del ribasso d'asta del 10,0001% offerto, oltre € 4.200,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi € 126.419,86 e che gli stessi, giusta verbale di consegna del 18/03/2016, dovevano essere conclusi entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna e, quindi, entro il 15/08/2016;
- VISTO** il D.D.S. n. 919/S12.01 del 09/05/2016 annotato presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità in data 17/05/2016 al n. 1 con il quale, in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante derivante dall'avvenuto affidamento dei lavori, è stato assunto l'impegno definitivo dell'importo di € 175.587,23 di cui € 126.419,86 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,0001% offerto, oneri per la sicurezza compresi, ed € 49.167,37 per somme a disposizione dell'amministrazione sul Cap. 672013 (codice U.2.02.01.09.014) del bilancio della Regione, es. fin. 2016;

**VISTO**

il D.D.S. n.1299/ex U.O.B. S12.01 del 07/06/2016 annotato presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità in data 16/06/2016 al n. 774, scheda n. 1764 con il quale è stato approvato il progetto redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 16/05/2016 per l'importo di € 175.587,23 di cui € 126.419,86 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,0001% offerto, oneri per la sicurezza compresi, ed €49.167,37 per somme a disposizione dell'amministrazione, il cui quadro economico risulta così distinto:

per IVA al 22%	€ 27.812,37
per incentivi progettazione 2%	“ 2.800,00
per rimborso spese pers.D.L.(art.92 c.7bis D.lgs 163/06 e art. 206 D.P.R. 207/10)	“ 3.000,00
per spese produz.progetto(art.92 c.7bis D.lgs 163/06)	“ 500,00
per contributo A.V.	“ 225,00
per prove sui materiali I.V.A compresa	“ 3.800,00
per indagini geofisiche I.V.A compresa	“ 2.209,01
per oneri conf.a discarica, compreso test cessione	“ 2.500,00
per imprevisti 5%	“ 6.320,99
per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il consolidamento del costone roccioso a valle della fondazione Leonardo Sciascia nel Comune di Racalmuto;	

**VISTA**

la perizia di variante e suppletiva redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 30/06/2016 ai sensi dell'art. 132, c.1,lett.b del D.lgs n. 163/2006 per l'importo di €175.587,23 di cui € 126.882,92 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,0001% offerto, oneri per la sicurezza compresi, ed € 48.704,31 per somme a disposizione dell'amministrazione il cui quadro economico risulta così rimodulato:

A) Per lavori al netto del ribasso d'asta oneri di sicurezza inclusi	€ 126.882,92
B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione:	
IVA al 22%	€ 27.914,24
incentivi progettazione 2%	“ 2.800,00
rimborso spese pers.D.L.(art.92 c.7bis D.lgs 163/06 e art. 206 D.P.R. 207/10)	“ 3.000,00
spese produz.progetto(art.92 c.7bis D.lgs 163/06)	“ 500,00
contributo A.V.	“ 225,00
prove sui materiali I.V.A compresa	“ 3.800,00
indagini geofisiche I.V.A compresa	“ 2.209,01
oneri conf.a discarica, compreso test cessione	“ 2.500,00
economie	“ <u>5.756,06</u>
	€ <u>48.704,31</u>
	Totale Perizia v.s. € 175.587,23

e l'atto di sottomissione del 07/07/2016, registrato fiscalmente;

**VISTO**

il verbale di validazione e approvazione datato 30 giugno 2016, con il quale l'Arch. Caterina Stampone, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, ha approvato tecnicamente ai sensi dell'art. 161 c.7 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 5 c.3 della L.R. 12/2011 la perizia di variante e suppletiva, secondo il quadro economico come sopra determinato;

**RITENUTO**

pertanto, di dover prendere atto della perizia di variante e suppletiva datata 30/06/2016 del progetto dei “Lavori di somma urgenza per il consolidamento del costone roccioso a valle della fondazione Leonardo Sciascia” nel Comune di Racalmuto;

**VISTO**

il certificato di collaudo statico esitato positivamente in data 29/07/2016 dall'Ing. Ignazio Puccio, Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;

**VISTA**

la nota n. 48284 del 01/03/2017 introitata al prot. di questo Assessorato al n. 14682 del 15/03/2017, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha trasmesso gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che i lavori al netto eseguiti dall'Impresa “SI.CO. Edili s.r.l.” ammontano ad € 126.882,92;

**CONSIDERATO**

che essendo stati corrisposti acconti per € 126.248,51 restano da pagare a saldo € 634,41 oltre IVA al 22% pari ad € 139,57 per complessivi € 773,98;

**VISTO**

il DURC rilasciato in data 29/06/2016 dal quale risulta che l'Impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e con la Cassa Edile;

**RITENUTO**

che occorre acquisire il DURC aggiornato;

**RITENUTO**

che può autorizzarsi il pagamento della rata di saldo di € 634,41 e dell'IVA relativa al 22% pari ad € 139,57 per complessivi € 773,98 previa acquisizione del DURC aggiornato;

- CONSIDERATO** che si dovrà procedere all'accertamento delle economie complessive sulle somme a disposizione esplicitate nel quadro economico riepilogativo della Relazione sul Conto Finale, pari ad € 11.687,84;
- RITENUTO** altresì, che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;
- AI SENSI** della Legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

**D E C R E T A**

- ART. 1)** Si prende atto della Perizia di variante e suppletiva datata 30/06/2016 del progetto dei Lavori di somma urgenza per il consolidamento del costone roccioso a valle della Fondazione Leonardo Sciascia nel Comune di Racalmuto, dell'importo di € 175.587,23 di cui € 126.882,92 per lavori al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi, ed € 48.704,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato tecnicamente ai sensi dell'art. 161 c.7 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 5 c.3 della L.R. 12/2011 dall'Arch. Caterina Stampone, n.q. di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, secondo il quadro economico come sopra determinato;
- ART. 2)** Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in narrativa citati nell'importo di € 126.882,92;
- ART. 3)** L'Ufficio del Genio Civile di Agrigento è autorizzato al pagamento della rata di saldo di € 773,98 (IVA al 22% compresa), a favore dell'Impresa "SI.CO. Edili s.r.l.", esecutrice dell'opera di che trattasi, solo dopo l'acquisizione del DURC aggiornato;
- ART. 4)** L'Ufficio del Genio Civile di Agrigento è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;
- ART. 5)** All'accertamento delle economie sulle somme a disposizione pari ad € 11.687,84 si procederà successivamente con apposito provvedimento o in sede di riaccertamento ordinario dei residui;
- ART. 6)** Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana;
- ART. 7)** Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità.-

**Palermo, li 24 marzo 2017**

**F.to**

**Il Dirigente del Servizio  
Carmela Tiziana Luparelli**