



Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

**Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità
e dei Trasporti**

Servizio 11 - Assetto del Territorio

Il Dirigente del Servizio

AG 2016/3

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- VISTO** D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13;
- VISTA** legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 art. 163;
- VISTA** legge regionale 29 dicembre 2016 n. 28 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie”;
- VISTA** legge regionale 1 marzo 2017 n. 4, art. 2 di proroga all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017;
- VISTA** la nota del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 6197 del 08/02/2016 con la quale sono stati autorizzati i lavori di somma urgenza, ai sensi dell'ex art. 176 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 ora art. 163 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, per l'eliminazione del pericolo di crollo del muro di contenimento e della sede stradale compresa tra la Via San Giovanni Bosco e la Via Musco nel Comune di Cammarata e la nota n. 39030/D.R.T. del 05/06/2015 con la quale è stato autorizzato l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, con facoltà di delega ad altro funzionario in servizio presso lo stesso Ufficio, in possesso dei requisiti richiesti;
- VISTO** il D.D.S. n. 180/S12 del 08/02/2016 annotato presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità in data 15/02/2016 al n.4, Scheda n. 1766 con il quale, nelle more dell'affidamento dei lavori, è stata prenotata la somma di € 145.500,00 sul Cap. 672013 del bilancio della Regione, es. fin. 2016;
- TENUTO CONTO** che con decreto a contrarre e affidamento diretto prot. n. 44819 del 09/03/2016 l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha affidato le indagini geognostiche e prove di laboratorio propedeutiche alla progettazione delle opere principali, alla Ditta “Geoservice S.r.l.” con sede in Agrigento (AG) per l'importo di € 5.779,62 al netto del ribasso d'asta del 16,50 (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) esclusa IVA al 22%;
- TENUTO CONTO** che con decreto di aggiudicazione definitiva prot. n.58641 del 25/03/2016 l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha affidato i lavori in argomento all'Impresa “Micover s.r.l.” con sede in Castronovo di Sicilia (PA) per l'importo di € 89.113,73 al netto del ribasso d'asta dell'8,6013% offerto, oltre € 2.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi € 91.613,73 e che gli stessi, giusta verbale di consegna del 27/04//2016, dovevano essere conclusi entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna e, quindi, entro il 23/09/2016;
- VISTO** il D.D.S. n. 1017/S12.01 del 13/05/2016 annotato presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità in data 17/05/2016 al n. 4 con il quale, in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante derivante dall'avvenuto affidamento dei lavori, è stato assunto l'impegno definitivo dell'importo di € 129.600,00 di cui € 91.613,73 per lavori al netto del ribasso d'asta dell'8,6013% offerto, oneri per la sicurezza compresi, ed € 37.986,27 per somme a disposizione dell'amministrazione sul Cap. 672013 (codice U.2.02.01.09.014) del bilancio della Regione, es. fin. 2016;

VISTO

il D.D.S. n.1376/U.O.S12.01 del 17/06/2016 annotato presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità in data 27/06/2016 al n. 819, scheda n. 1766 con il quale è stato approvato il progetto redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 10/06/2016 per l'importo di € 129.600,00 di cui € 91.613,73 per lavori al netto del ribasso d'asta dell'8,6013% offerto, oneri per la sicurezza compresi, ed € 37.986,27 per somme a disposizione dell'amministrazione, il cui quadro economico risulta così distinto:

IVA al 22%	€ 20.155,02
spese tecniche 2%	“ 2.000,00
spese produz.progetto(art.92 c.7bis D.lgs 163/06)	“ 300,00
contributo A.V.	“ 30,00
indagini geognostiche e prove di laboratorio IVA compr.	“ 7.051,14
oneri conf.a discarica e test cessione	“ 1.000,00
assist.giornaliera cantiere(art.6 c.7 D.P.R. 207/10)	“ 2.500,00
per imprevisti 5%	“ 4.950,11

per l'esecuzione dei lavori per l'eliminazione del pericolo di crollo del muro di contenimento e della sede stradale compresa tra la Via San Giovanni Bosco e la Via Musco nel Comune di Cammarata;

VISTA

la perizia di variante e suppletiva redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 25/07/2016 ai sensi dell'art. 132, c.1,lett.b del D.lgs n. 163/2006 per l'importo di €129.600,00 di cui € 94.921,29 per lavori al netto del ribasso d'asta dell'8,6013% offerto, oneri per la sicurezza compresi, ed € 34.678,71 per somme a disposizione dell'amministrazione, il cui quadro economico risulta così distinto:

A) Per lavori al netto del ribasso d'asta oneri di sicurezza inclusi	€ 94.921,29
B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione:	
IVA al 22%	€ 20.882,68
spese tecniche 2%	“ 2.000,00
spese produz.progetto(art.92 c.7bis D.lgs 163/06)	“ 300,00
contributo A.V.	“ 30,00
indagini geognostiche e prove di laboratorio IVA compr.	“ 7.051,14
oneri conf.a discarica e test cessione	“ 1.000,00
assist.giornaliera cantiere(art.6 c.7 D.P.R. 207/10)	“ 2.500,00
economie	“ <u>914,89</u>
	€ 34.678,71
	€ 129.600,00

Totale Perizia v.s.

e l'atto di sottomissione del 25/07/2016, registrato fiscalmente;

VISTO

il verbale di validazione e approvazione datato 26 luglio 2016, con il quale l'Arch. Pietro Distefano, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, ha validato ed approvato tecnicamente ai sensi degli artt. 55 e 161 del D.P.R. n. 207/2010 recepito con L.R. 12/2011 art. 5 c.3 la perizia di variante e suppletiva, secondo il quadro economico come sopra determinato;

RITENUTO

pertanto, di dover prendere atto della perizia di variante e suppletiva datata 25/07/2016 del progetto dei “Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo di crollo del muro di contenimento e della sede stradale compresa tra la Via San Giovanni Bosco e la Via Musco” nel Comune di Cammarata;

VISTA

la nota n. 53568 del 08/03/2017 introytata al prot. di questo Assessorato al n. 15337 del 17/03/2017, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha trasmesso gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che i lavori al netto eseguiti dall'Impresa “Micover s.r.l.” ammontano ad € 91.999,50;

CONSIDERATO

che dal Certificato di Regolare Esecuzione si evince che le opere sono state collaudate positivamente in data 21/11/2016 dall'Ing. Angelo Valerio Zambito, Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;

CONSIDERATO

che essendo stati corrisposti acconti per € 91.539,51 restano da pagare a saldo € 459,99 oltre IVA al 22% pari ad € 101,19 per complessivi € 561,18;

VISTO

il DURC rilasciato in data 24/11/2016 dal quale risulta che l'Impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e con la Cassa Edile;

- RITENUTO** che occorre acquisire il DURC aggiornato;
- RITENUTO** che può autorizzarsi il pagamento della rata di saldo di € 459,99 e dell'IVA relativa al 22% pari ad € 101,19 per complessivi € 561,18 previa acquisizione del DURC aggiornato;
- CONSIDERATO** che si dovrà procedere all'accertamento delle economie complessive sulle somme a disposizione esplicitate nel quadro economico riepilogativo della Relazione sul Conto Finale, pari ad € 4.479,47;
- RITENUTO** altresì, che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;
- AI SENSI** della Legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

D E C R E T A

- ART. 1)** Si prende atto della Perizia di variante e suppletiva datata 25/07/2016 del progetto dei “Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo di crollo del muro di contenimento e della sede stradale compresa tra la Via San Giovanni Bosco e la Via Musco” nel Comune di Cammarata, dell'importo di € 129.600,00 di cui € 94.921,29 per lavori al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi, ed € 34.678,71 per somme a disposizione dell'amministrazione, approvato tecnicamente ai sensi dell'art. 161 c.7 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 5 c.3 della L.R. 12/2011 dall'Arch. Pietro Distefano, n.q. di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, secondo il quadro economico come sopra determinato;
- ART. 2)** Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in narrativa citati nell'importo di € 91.999,50;
- ART. 3)** L'Ufficio del Genio Civile di Agrigento è autorizzato al pagamento della rata di saldo di € 561,18 (IVA al 22% compresa), a favore dell'Impresa “Micover s.r.l.”, esecutrice dell'opera di che trattasi, solo dopo l'acquisizione del DURC aggiornato;
- ART. 4)** L'Ufficio del Genio Civile di Agrigento è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;
- ART. 5)** All'accertamento delle economie sulle somme a disposizione pari ad € 4.479,47 si procederà successivamente con apposito provvedimento o in sede di riaccertamento ordinario dei residui;
- ART. 6)** Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana;
- ART. 7)** Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità.-

Palermo, lì 29 marzo 2017

F.to **Il Dirigente del Servizio**
Carmela Tiziana Luparelli

