



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità
e dei Trasporti
Servizio 5
Edilizia Varia – Gestione Patrimonio Abitativo

D.R.S. N° 000786

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n° 19 del 16/12/2008;
- VISTA** la Legge 05/08/1978 n°457 e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. 29/03/2017, n° 5, pubblicata in GURS n° 13 del 31/03/2017, parte I°, con la quale è stato prorogato e autorizzato il bilancio provvisorio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017;
- VISTO** il D.D. n° 2605/S2.01 del 19/11/2008, annotato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, con il quale per i *lavori di recupero di un ex opificio tra via S.Ciro e via Conte Federico in località Brancaccio nel Comune di Palermo, da destinare a centro diurno di incontro per anziani centro di accoglienza (Padre Nostro)* è stata impegnata definitivamente la somma di €. 250.000,00 sul capitolo 672118 del bilancio della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO** che i lavori sopramenzionati per l'importo di €. 250.000,00 sono stati ultimati e collaudati;
- CONSIDERATO** che per provvedere al completamento dell'opera in argomento, con delibera di Giunta Regionale n°102 del 19/03/2008, è stato disposto un ulteriore finanziamento di €. 200.000,00 e successivamente con delibera di Giunta Regionale n° 224 del 30/09/2009 è stato disposto un finanziamento integrativo di €. 380.000,00;
- VISTO** il D.R.S. n° 429 del 01/03/2011, annotato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità il 07/03/2011 al n° 1 (**scheda n° 16**), con il quale in forza della disposizione della delibera di G.R. succitata n° 102 del 19/03/2008 e successiva variazione in bilancio, disposta dall'Assessorato all'Economia, è stata impegnata la somma di €. 200.000,00 sul capitolo 672088 del bilancio della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.R.S. n° 428/S5.01 del 01/03/2011, annotato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità il 07/03/2011 al n° 1, con il quale in forza della succitata delibera di G.R. n° 224 del 30/09/2009 e successiva variazione in bilancio da parte dell'Assessorato all'economia, è stata impegnata la somma di €. 380.000,00 sul capitolo 672132 del bilancio della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO** che il progetto dei lavori di cui in narrativa è munito dei seguenti pareri resi dal R.U.P. geom. Francesco Calabria, Funzionario di questo Dipartimento:

verifica ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 207/2010 n° 113561 del 19/12/2012 del Servizio 16°.

Verbale di validazione del R.U.P. ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 in data 21/12/2012.

attestazione del progettista ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 207/2010 di immediata eseguibilità dei lavori.

Parere tecnico favorevole ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 12/2011 prot. 116163 del 27/12/2012 dell'importo complessivo di €. 580.000,00 di cui €. 378.090,82 per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 201.910,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione è suddiviso secondo il seguente quadro economico:

TOTALE LAVORI	€. 378.090,82	€. 378.090,82
DI CUI:		
PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI I A RIBASSO	€. 10.212,48	
PER LAVORI A BASE D'ASTA	€. 367.878,34	
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
LAVORI IN ECONOMIA,PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO, IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA	€. 17.665,00	
IMPREVISTI	€. 37.809,08	
ONERI PER ACCESSO A DISCARICA	€. 3.000,00	
PER PROGETTAZIONE	€. 26.479,77	
DIREZIONE LAVORI E MISURA E CONTABILITA'	€. 18.089,70	
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	€. 32.123,25	
COMPETENZE EX ART. 92 DEL CODICE	€. 2.344,16	
SPESE PER PUBBLICITA' E OVE PREVISTO PER OPERE ARTISTICHE	€. 5.000,00	
SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI	€. 2.522,84	
I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE	€. 56.876,26	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 201.910,07	€. 201.910,07
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO		€. 580.000,00

VISTO il D.R.S. n° 3806 del 28/12/2012, con il quale è stato preso atto del progetto di cui in narrativa;

VISTO il contratto d'appalto del 25/02/2015 n° 11237 di rep. con il quale l'impresa esecutrice dei lavori ha assunto l'onere dei lavori per il prezzo netto di € 257.036,97 in conseguenza dell'offerta ribasso del 30,1299%, oltre € 10.212,48 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso **CIG 4819750784 – CUP G76E09000340002**;

VISTO il D.R.S. n° 0187 del 24/12/2014, annotato alla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento al n° 1 con il quale è stata impegnata definitivamente la somma complessiva di € 580.000,00 sui seguenti capitoli (**scheda n° 16**):
per € 380.000,00 sul capitolo 672132;
per € 200.000,00 sul capitolo 672088;

VISTA la nota prot. n°62531 del 15/12/2015, con la quale, a seguito delle dimissioni da R.U.P. del Geom. Francesco Calabria, rese con nota prot. n° 37098 del 20/07/2015, è stato nominato R.U.P. l'Ing. Giancarlo Teresi, Dirigente di questo Dipartimento;

VISTO il verbale consegna lavori del 13/04/2016 resa dal R.U.P. con la quale comunica l'inizio dei lavori;

CONSIDERATO che per i lavori in argomento l'Amministrazione Regionale ha erogato le seguenti somme:
per il 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 24/06/2016 € 63.470,00 (capitolo 672088);
che per il 2° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10/09/2016 € 68.200,00 (capitolo 672132);
per il 3° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 23/11/2016 € 56.980,00 capitolo 672132);

VISTO il 4° stato di avanzamento a tutto il 31/03/2017 in corso di pagamento per € 106.940,02 (capitolo 672132);

VISTA la P.V.S., approvata con parere n° 49233 del 02/03/2017, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 per l'importo complessivo di € 580.000,00 diversificati secondo il sotto riportato quadro economico:

Per lavori a base d'asta	€ 419.609,99	
ribasso d'asta pari al 30,1299%	€ <u>126.428,07</u>	
lavori a netto del ribasso	€ 293.181,92	
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>11.689,87</u>	
per lavori complessivi a netto	€ 304.871,79	€ 304.871,79
Per somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per lavori in economia	€ 10.500,00	
Per oneri di accesso alle pubbliche discariche	€ 1.000,00	
Per spese tecniche progettazione	€ 26.479,77	
Per Direzione lavori, misura e contabilità	€ 18.089,70	
Per coordinamento della sicurezza	€ 30.000,00	
Per competenze ex art. 92 del codice	€ 1.000,00	
Per spese di pubblicità	€ 500,00	
Per spese per accertamenti e prove di laboratorio	€ 1.850,00	
Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 30.487,18	
Per I.V.A. 22% su competenze tecniche	€ 16.625,28	
Per I.V.A. 10% sui lavori in economia	€ <u>1.050,00</u>	
Totale somme a disposizione	€ 137.581,93	€ <u>137.581,93</u>
	TOTALE PVS	€ 442.453,72
Importo somme economizzate non utilizzabili:		
per economie generali	€ 34,07	
per economia derivante da ribasso d'asta	€ 126.428,07	
per economia derivante da I.V.A. su contratto principale	€ <u>11.084,14</u>	
totale economie di spesa non utilizzabili	€ 137.546,28	€ 137.546,28
Importo finanziamento originario		€ 580.000,00

VISTO il D.R.S. n° 000468 del 16/03/2017, annotato alla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento il 22/03/2017 al n° 269, con il quale è stato preso atto della P.V.S. sopra menzionata;

VISTI i libri quindicinale degli operai in economia delle liste settimanali n° 1 – n° 2 e n° 3 dell'importo complessivo di € 11.527,47 comprensivo di I.V.A.;

VISTA la fattura n° 12E/2017 del 11/04/2017 della ditta esecutrice dei lavori dell'importo complessivo di € 11.527,47 per il pagamento di cui sopra;

VISTO il DURC On Line prot. INAIL n°6582166 , nel quale l'impresa esecutrice dei lavori di cui in premessa risulta regolare nei confronti : I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CNCE con validità sino alla data del 30/06/2017;

VISTO il DURC On Line prot. INAIL n°6716246, nel quale l'impresa esecutrice dei lavori di cui in premessa risulta regolare nei confronti : I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CNCE con validità sino alla data del 11/07/2017;

- VISTA** la nota prot. n° 82217 del 11/04/2017 con la quale il R.U.P. dei lavori medesimi attesta che si può liquidare all'impresa esecutrice dei lavori la somma relativa alle liste quindicinali degli operai;
- CONSIDERATO** che per il pagamento della somma richiesta con la fattura sopra citata sussiste l'obbligo del relativo pagamento e poiché si deve provvedere al relativo accredito e che in atto non vi è prescrizione e che dall'esame della documentazione giustificativa in possesso del Servizio 5 del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, lo stesso, ritiene di accreditare la somma di € 10.479,52 per il pagamento delle liste quindicinali degli operai sopra menzionate a favore della ditta esecutrice dei lavori, ed € 1.047,95 quale I.V.A nella misura del 10% a favore della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO** che dalle verifiche effettuate presso Equitalia richiesto con il n° 201700000547275 del 18/04/2017, il soggetto beneficiario risulta **soggetto non inadempiente**;
- VISTA** la richiesta del beneficiario del pagamento (impresa esecutrice dei lavori) riportata nella fattura elettronica con la quale attesta che il relativo versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico
- RITENUTO** di far fronte al pagamento di cui sopra;
- AI SENSI** della Legge e sul Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato:

D E C R E T A

- ART. 1)** Per le motivazioni esposti in narrativa, col presente provvedimento è disposto ed è autorizzato il pagamento della complessiva somma di € 11.527,47 in favore dell'impresa esecutrice dei lavori con sede nel Comune di Gangi tramite bonifico per il pagamento della fattura n° 12E/2017 del 11/04/2017 della ditta esecutrice dei lavori inerente il pagamento delle liste quindicinali degli operai relativamente ai *lavori di completamento di recupero di un ex opificio tra via S.Ciro e via Conte Federico in località Brancaccio nel Comune di Palermo, da destinare a centro diurno di incontro per anziani centro di accoglienza (Padre Nostro) CIG 4819750784 – CUP G76E09000340002* ed I.V.A differita per € 1.047,95 a favore della Regione Siciliana per l'importo complessivo di € 11.527,47.
- ART. 2)** Alla spesa complessiva di € 11.527,47 si provvederà con impegno assunto sul capitolo 672132 del bilancio della Regione Siciliana con il D.R.S. n° 187 del 24/02/2016 citato in narrativa.
- Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Dipartimento e inoltrato alla Ragioneria di questo Assessorato per il visto di competenza.

Palermo il 20/04/2017

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
F/to GEOM. DARIO RAO CAMEMI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
F/to ARCH. NICOLA TRENTACOSTI

