

D.D.S. 2108/16

Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica

Servizio 3 – Gestione degli investimenti



Regione
Siciliana



Il Dirigente del Servizio

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana
- VISTO** il trattato dell'Unione Europea;
- VISTE** le leggi regionali:
- 9 ottobre 2008, n.10
- 14 aprile 2009, n.5
- VISTA** la legge regionale n. 4 del 17/03/2016 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016;
- VISTA** la legge regionale n.12 del 12 .07.2011 recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTI** i regolamenti della Comunità Europea: n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; n.1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; n. 1828/2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e Regolamento (CE) 1080/2006;
- VISTO** il Piano Operativo FESR 2007/13 per la Sicilia, approvato con Decisioni della Commissione Europea C(2007)4249 del 7 settembre 2007 e C(2010) 2454 del 3 maggio 2010, e adottato con Deliberazione 207 del 23 giugno 2010;
- VISTO** il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza PO FESR Sicilia nella seduta dell'11 e 12 dicembre 2007, e le successive modifiche ed integrazioni
- VISTO** il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 (regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/06);
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Programmazione (Regione Siciliana – Presidenza), n. 772 del 16 gennaio 2009, riguardante "Regolamento (CE) 1828/06 - Piano della Comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 - Osservanza disposizioni";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009 di riparto finanziario delle risorse del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 268 del 27 luglio 2016 con la quale è stato disposto il riparto finale delle risorse finanziarie del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013;
- CONSIDERATO** che il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica di questo Assessorato Regionale della Salute è responsabile dell'attuazione dell'obiettivo 6.1.2 del Piano Operativo FESR Sicilia 2007/2013 e, specificamente, della linea d'intervento 6.1.2.3 (Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere);
- VISTO** il D.D.G. n.282/16 del 23/02/2016 registrato alla Corte dei Conti il 22/03/2016 reg.1 foglio 8 è stata approvata la pista di controllo versione 04 della linea 6.1.2.A attività C) - ex linea 6.1.2.3 (**Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere**) dell'Asse VI del PO FESR Sicilia 2007/2013;

- VISTO** il D.D.G. n. 0504/11 del 23/03/2011 registrato alla Corte dei Conti il 22.04.2011, Reg. n.1, foglio n.3, con il quale è stata disposta, in favore delle Aziende Sanitarie beneficiarie come indicate l'assegnazione delle risorse per un primo lotto di interventi ed, in conseguenza, è stato assunto sul capitolo 812414 del Bilancio della Regione Siciliana, l'impegno di € 15.224.236,12, per l'esercizio finanziario in corso;
- RILEVATO** che con il citato D.D.G. n. 0504/11 del 23/03/2011 è stato ammesso a programma l'intervento relativo ai lavori di "Completamento della Radioterapia ubicata presso P.O. M.P.Arezzo di Ragusa" dell'importo di €. 2.062.025,89, in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa;
- CONSIDERATO** che il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Filadelfio Paternò Castello, è munito dei visti e delle autorizzazioni di legge (parere igienico-sanitario rilasciato dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica di Ragusa in data 17/03/2005 prot. n.207 – conformità urbanistica rilasciata dal Comune di Ragusa prot. n.70960 del 09/12/2004 – nulla osta preventivo rilasciato dai Vigili del Fuoco di Ragusa prot. n.11579 del 03/01/2006 – nulla osta Sovrintendenza Beni Culturali ed Ambientali prot. n.1114 del 19/05/2005), e che è stato riapprovato dall'ex Azienda Ospedaliera O.M.P.A. di Ragusa (oggi Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) con deliberazione n.397 del 05/04/2007, per un importo complessivo di €. 2.073.529,62, di cui €. 1.389.914,39 per lavori a base d'asta (incluso €. 35.728,75 per oneri diretti ed indiretti) ed €. 683.615,23 per somme a disposizione;
- RILEVATO** altresì che l'intervento è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Rosario Schembari con prot. n.6249 del 07/04/2006 (verbale di validazione del 30/03/2006);
- RILEVATO** che con delibera n.538 del 10/05/2007 è stata indetta la gara d'appalto a mezzo di pubblico incanto e che con successiva delibera n.1063 del 08/11/2007 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Avola Salvador di Modica (RG) che ha offerto il ribasso del 7,317% sull'importo a base d'asta di €. 1.354.185,64 e quindi per un importo netto di €.1.255.099,88 (escluso oneri per la sicurezza pari a €.35.728,75, non soggetti a ribasso) - Codice CIG **00379938CE**;
- RILEVATO** che la realizzazione dell'opera è funzionale all'allocazione degli acceleratori lineari, oggetto di un finanziamento con fondi di provenienza statale;
- PRESO ATTO** che l'Azienda è stata autorizzata all'utilizzo degli utili di esercizio con nota Assessorato Sanità prot. n.1489 del 12/06/2009 e alla dismissione di fondi rustici di proprietà, giusta delibera n.553 del 18/09/2009, al fine della copertura finanziaria dell'intervento;
- CONSIDERATO** che, in ragione di quanto sopra, la stipula del contratto ed il conseguente inizio dei lavori è avvenuto con ritardo rispetto all'aggiudicazione e che tale ritardo ha determinato un incremento dei costi delle materie prime e della manodopera, con la conseguente rideterminazione del quadro economico di spesa, giusta delibera n.723 del 03/08/2009, per un importo complessivo di €. 2.193.815,77, e pertanto l'importo, di cui all'aggiudicazione, è asceso a €. 1.444.486,18 (compreso oneri sicurezza pari a €.39.008,12);
- RILEVATO** che in data Ottobre 2009 è stata avviata la procedura negoziata con le Aziende del S.S.R. per la individuazione degli interventi da ammettere a programma per le linee 6.1.2.1. e 6.1.2.3. dell'Asse 6;
- CONSIDERATO** che con delibera n.1724 del 31/08/2010 è stata approvata una 1^ perizia di variante e assestamento somme, redatta dall'Ing. Vincenzo Brugaletta, ai sensi dell'art.25, commi 1 e 3, della Legge n.109/94, nel testo coordinato con la L.R. n.7/2002 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo di €. **2.062.025,89**, di cui €. 1.597.586,12 per lavori a base d'asta (incluso €. 44.242,12 per oneri diretti ed indiretti) ed €. 464.439,77 per somme a disposizione;

PRESO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di un'ulteriore perizia di assestamento somme, approvata con deliberazione aziendale n.722 del 14/04/2011, ed il cui quadro economico di spesa risulta essere il seguente:

Lavori a base d'asta	€. 1.546.969,82	€. 1.546.969,82
Oneri diretti sicurezza	€. 33.739,25	
Oneri indiretti sicurezza	€. 10.502,87	€. <u>44.242,12</u>
Totale Lavori		€. 1.591.211,94

SOMME A DISPOSIZIONE:

I.V.A. lavori 10%	€. 159.121,19	
Onorari per progettazione	€. 128.428,68	
Onorari per studio geologico	€. 6.146,79	
Onorari per coord. Sicurezza	€. 99.623,12	
Incentivi (art.18 L.109/94)	€. 24.309,59	
Spese pubbl.+Contr. Autorità di Vigilanza	€. 7.365,48	
Accertamenti laboratorio	€. 2.600,86	
Oneri di discarica	€. 36.206,64	
Anticipazioni	€. <u>7.011,60</u>	€. 470.813,95
Totale Lavori		€. 2.062.025,89

PRESO ATTO che la suddetta perizia di assestamento non comporta l'assunzione di alcun onere economico in quanto l'importo dei lavori non è variato trovando copertura nelle somme già stanziare per la realizzazione dell'opera in questione;

PRESO ATTO della documentazione prodotta dalla medesima Azienda con note prott. n.20016 del 21/07/2011 e n.29331 del 24/10/2011mo n.9953 del 19/04/2012 a supporto della richiesta di erogazione di **€.2.017.315,39** relativa al pagamento del 1°-2°-3°-4°-5° e 6° S.A.L., delle competenze tecniche di progettazione, per studi geologici (acconto), per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione al 3° e al 6° S.A.L., della quota incentivi per R.U.P. e per i collaboratori tecnici ed amministrativi (art.18 L.109/94 - 1° e 2° acconto), della fornitura di condizionatori e delle spese di pubblicazione bando di gara e per prove carico puntuale e di laboratorio per materiali costruzione, unitamente ai relativi moduli B;

VISTO l'allegato **D.D.S. n.0097** del **24/01/2012**, con il quale è stata disposta la liquidazione limitatamente ad €. 1.849.218,18, finalizzata al pagamento del 1°-2°-3°-4°-5° e 6° S.A.L., della quota incentivi per R.U.P. e per i collaboratori tecnici ed amministrativi (art.18 L.109/94), della fornitura di condizionatori e alle spese di pubblicazione bando di gara e per prove carico puntuale e di laboratorio per materiali costruzione, fatta eccezione per le spese sostenute in data anteriore al 2007;

PRESO ATTO dell'ulteriore documentazione prodotta dall'Azienda con nota prot. n.9953 del 19/04/2012 a supporto della richiesta di erogazione di **€.28.335,18** relativa al pagamento dello stato finale e del saldo sulle competenze tecniche per studi geologici e sulla quota incentivi per R.U.P. ed i collaboratori tecnici ed amministrativi (art.18 L.109/94), unitamente al relativo modulo B;

- RAVVISATO** che la Presidenza della Regione - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Comunità Europea - con nota prot. n.3727/O-6 del 29/10/2013, ha comunicato che, in riferimento all'intervento in questione, non risulta ammissibile alla rendicontazione comunitaria la complessiva somma di **€.132.555,88**, in relazione alle osservazioni n. OC.01/2013 (irregolarità nel conferimento incarico di coordinatore per la sicurezza e progettazione e direzione lavori - decurtazione del 25% pari a **€.3.691,50**) e n. OC.02/2013 (ritardo di 24 mesi intercorso tra l'aggiudicazione e la consegna dei lavori - decurtazione del 10% pari a **€.128.864,38**), ritenendo opportuno recuperare il suddetto importo;
- CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 22134 del 12/03/2014 di questo Servizio, è stata data comunicazione all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa dell'avvio della procedura di recupero del suddetto importo;
- PRESO ATTO**, altresì, della nota prot. n. 31769 del 14/04/2014 con la quale l'Unità di Monitoraggio e Controllo ha proceduto, a seguito di ulteriori prescrizioni dell'Autorità di Audit, all'applicazione di ulteriore rettifica finanziaria del 10% sul 6° S.A.L. (**€.44.919,60**), del 25% sul saldo relativo alle competenze tecniche per coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione al 6° S.A.L. (**€.6.497,39**) ed inoltre ha ritenuto non ammissibile la spesa per la fornitura di condizionatori (**€.7.011,60**), per un importo complessivo di **€.58.428,59**;
- CONSIDERATO** che sull'importo già erogato, pari a **€.1.849.218,18**, è necessario procedere al recupero dell'importo complessivo di **€.190.984,47** (di cui €.132.555,88 decertificati a seguito nota ADA ed €.58.428,59 non ammessi dall'U.M.C.);
- RILEVATO** che, relativamente all'intervento in questione, occorre erogare la somma di **€.28.335,18** per il pagamento delle ulteriori spese residue sopra menzionate e che tale spesa, per la quale l'Azienda beneficiaria del finanziamento chiede la liquidazione, risulta coerente con i requisiti di ammissibilità previsti dai regolamenti comunitari e dal D.P.R. 3 ottobre 2008, n.196, nonché con gli orientamenti - di cui all'art.56 del Regolamento CE n.1086/2006 - per la chiusura del ciclo di programmazione, avendo l'Ente provveduto al pagamento entro il 31/12/2015;
- RITENUTO** pertanto, di dover procedere, per compensazione, al recupero della somma di **€.162.649,29** (**€.190.984,47 - €. 28.335,18** sopra indicati) e considerato che tale importo in entrata deve essere distribuito così come di seguito indicato:

Capitolo 3910 "Recuperi e rimborsi vari relativi ad assegnazioni e trasferimenti extraregionali"

75% pari a €. 121.986,97 Unione Europea
3,58% pari a €. 5.822,84 Stato
78,58% pari a €. 127.809,81 Totale

Capitolo 3937 "Recuperi e rimborsi vari relativi alla quota di cofinanziamento regionale per assegnazioni e trasferimenti extra-regionali"

21,42% pari a €. 34.839,48 Regione Siciliana.

DECRETA

- Art. 1** Per quanto sopra esposto è accertata a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa la somma di **€.162.649,29** (**€.190.984,47 - €. 28.335,18**) in entrata del bilancio della Regione Siciliana, distribuita così come di seguito indicato:



Capitolo 3910 "Recuperi e rimborsi vari relativi ad assegnazioni e trasferimenti extraregionali"

75% pari a €. 121.986,97 Unione Europea

3,58% pari a €. 5.822,84 Stato

78,58% pari a €. 127.809,81 Totale

Capitolo 3937 "Recuperi e rimborsi vari relativi alla quota di cofinanziamento regionale per assegnazioni e trasferimenti extraregionali"

21,42% pari a €. 34.839,48 Regione Siciliana.

Art. 2 E' fatto obbligo all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa di procedere al rimborso della somma entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento dandone comunicazione a questo Dipartimento.

Art. 3 Il presente decreto è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ed alla Ragioneria Centrale Salute per il visto di competenza.

Palermo li, **02 NOV. 2016**

Il Funzionario direttivo
(Rag. Rosalba Madonia)

Rosalba

