



## REGIONE SICILIANA

### ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

#### DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

#### IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. N. 89064

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017".

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 1149 del 15/05/2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata e della spesa sono ripartite in capitoli, e per alcuni di essi in articoli;

VISTO il D.P. n. 3071 del 14/05/2014 con il quale il Presidente della Regione conferisce all'Arch. Felice Bonanno, dirigente regionale di terza fascia, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, fermo restando la originaria scadenza naturale dell'incarico di Dirigente Generale già conferito con la deliberazione della Giunta regionale n. 14 del 04/02/2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 22 ottobre 2014, n° 27, pubblicato in G.U.R.S. n° 51 del 5/12/2014, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n° 19, rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n° 6 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 12/08/2014, n° 21, art. 68 e s.m.i. che prevede l'obbligo della pubblicazione dei Decreti dirigenziali sul sito web;

VISTO il D.Lgs.vo n. 163/06 "Codice degli appalti pubblici" e s.m.i., nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/7/2011 n. 12 che lo ha recepito, e pubblicato, in adempimento al disposto dell'articolo 33 della stessa l.r. 12/2011, sulla GURS n.22 p.l del 1° giugno 2012;

VISTO il DPR 05/10/2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006"

VISTA la L.R. 12/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture..."

VISTO il D.P. n. 13/2012 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12/2011..."

VISTO L'art. 26 del D. Lgs. n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nel quale sono state trasfuse con modifiche le disposizioni già

- contenute nell'art.18 del D.L. n.83/2012 " Pubblicità in 23 aprile 2014 materia di concessione di vantaggi economici" convertito dalla L. n.134/12;
- VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 19 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;
- VISTO il D.D.G. n. 87 del 02/03/2015 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;
- VISTO il DDG n. il D.D.G n. 261 del 15/05/2015 con il quale è stato conferito al Dott. Nunzio Caruso l'incarico di responsabile del Servizio 18 - Ufficio Servizio per il territorio di Siracusa con decorrenza 01/05/2015 al 30/06/2017;
- VISTO il DDG n. il D.D.G n. 310 del 03/06/2015 con il quale il Dott. Nunzio Caruso n.q. di Dirigente Responsabile del Servizio 18 - Ufficio Servizio per il territorio di Siracusa è stato delegato dal Dirigente Generale pro tempore, salvo i casi di incompatibilità, all'approvazione finale dei lavori in economia per amministrazione diretta;
- VISTA la nota prot. n. 17112 del 30 novembre 2010 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali nomina il dott. Carmelo Frittitta Responsabile unico del procedimento dell'intervento di cui all'oggetto;
- VISTA la nota prot. n. 8124 del 03 giugno 2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale nomina il dott. Antonino De Marco in sostituzione del dott. Carmelo Frittitta quale Responsabile unico del procedimento dell'intervento di cui all'oggetto;
- VISTO l'Accordo di programma Fondi strutturali – Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza (2007-2013) Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 - Asse 3 - Obiettivo Specifico 3.2 - Obiettivo operativo 3.2.1 Rafforzare la Rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la Biodiversità in un ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo sottoscritto in data 31 agosto 2011;
- VISTO il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento dell'Ambiente n° 773 del 21 ottobre 2011 che approva l'Accordo di programma sopracitato;
- VISTO il Programma Operativo FESR 2007/2013 approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) n.9028 del 06 Dicembre 2011, e adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 20 del 19 Gennaio 2012 e, in particolare, l'asse 3, l'obiettivo specifico 3.2, l'obiettivo operativo 3.2.1.;
- VISTI il D.D.G n. 488 del 05 Luglio 2011 registrato alla Corte dei Conti il 29 Luglio 2011 e il D.D.G n. 503 dell'8 Luglio 2011 registrato alla Corte dei Conti il 07 Settembre 2011 con i quali si approvano le piste di controllo relativamente alle linee d'intervento 3.2.1.1. e 3.2.1.2.;
- VISTO il D.D.G n. 372 del 29 Giugno 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con cui è stato approvato il "VADEMECUM per i Beneficiari finali – Realizzazione Opere Pubbliche ed Acquisizione di Beni e Servizi e Operazioni a regia regionale" – contenuto nell'allegato tecnico allo stesso decreto, di cui costituisce parte integrante.
- VISTO il D.D.G. n. 1235 del 3° Dicembre 2011, del Dipartimento Regionale delle Foreste Demaniali dal quale si evince l'inserimento dell'intervento in argomento nel Programma Triennale OO.PP. 2011/2013 ;
- VISTO il D.D.G. n. 41 del 19 Marzo 2012, con il quale è stato approvato, dal punto di vista amministrativo, il progetto "R.N.O. Cavagrande del Cassibile – Restauro conservativo della "Casa di Natale" da destinare a centro visite della riserva, ripristino e messa in sicurezza dei sentieri, nonché adeguamento della cartellonistica al Piano di Interpretazione Ambientale della riserva";
- VISTA la Legge n. 98/2013 art. 32 comma 7 bis;

VISTO il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento dell'Ambiente n. 533 del 16 luglio 2013 che ammette a finanziamento il progetto "R.N.O. Cavagrande del Cassibile – Restauro conservativo della "Casa di Natala" da destinare a centro visite della riserva, ripristino e messa in sicurezza dei sentieri, nonché adeguamento della cartellonistica al Piano di Interpretazione Ambientale della riserva" - Codice CUP G87I12000020006 per l'importo complessivo di € 520.000,00, attribuisce al progetto il codice Caronte S1\_1\_8437, ed impegna l'occorrente somma di € 520.000,00 sul capitolo 842059 del Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2013;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 8965 del 17.05.2014 con la quale si approvano i verbali di gara e altresì si aggiudica in via definitiva l'appalto dei lavori alla ditta MONTEDILE SO. COP: srl con sede in Montedoro (CL) che ha offerto in sede di gara un ribasso 33,6063%, per un importo contrattuale complessivo di € 364.061,98;

VISTA la Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale n. 12 del 21.01.2015 con la quale si approva il quadro economico del progetto a seguito degli esiti della gara di appalto;

VISTO il contratto di appalto, stipulato in data 11.03.2015 tra il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale e la ditta MONTEDILE SO. COP: srl con sede in Montedoro (CL) il cui il prezzo offerto per i lavori soggetti a ribasso è pari a € 125.978,25 al netto del ribasso d'asta del pari al 33,6063% offerto in sede di gara, cui vanno aggiunti il costo della manodopera e gli oneri della sicurezza, per un complessivo importo contrattuale complessivo pari ad € 364.061,98;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale n. 12 del 21.01.2015 con la quale si approva il quadro economico del progetto a seguito degli esiti della gara di appalto, si approva l'aggiudicazione definitiva e si riportano altresì modifiche nel quadro economico fra le somme a disposizione compensando i relativi importi con la voce imprevisti;

CONSIDERATO pertanto che sulla base dell'esito della gara d'appalto, e visto il DDG 12 del 21.01.2015 il quadro economico del progetto risulta così modificato:

#### **Quadro Economico a seguito della gara d'appalto**

|                                                 |           |                   |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| - Importo lavori a base d'asta                  |           |                   |
| al netto del ribasso del 33,6063%               | €.        | 125.978,25        |
| - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso     | €.        | 6.925,48          |
| - spese relative al costo del personale non     |           |                   |
| soggette a ribasso (art.32 com.7 bis L.98/2013) | €.        | 231.161,25        |
| - <b>Totale lavori in appalto</b>               | <b>€.</b> | <b>364.061,98</b> |
|                                                 | <b>€.</b> | <b>364.061,98</b> |

#### **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|                                                           |           |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| - I.V.A. 10%                                              | €.        | 36.406,20        |                   |
| - Competenza tecniche                                     | €.        | 6.417,47         |                   |
| - IRAP al netto del contributo c/o amministraz.           |           |                  |                   |
| (Dip. n.15049 dell'1-9-2011)                              | €.        | 439,20           |                   |
| - Competenze tecniche per consulenze e relazione          |           |                  |                   |
| Geologica                                                 | €.        | 5.000,00         |                   |
| - Indagini archeologiche                                  | €.        | 20.000,00        |                   |
| - Contributo AVP cod. gara 5508579 MAV 010300535089941987 | €.        | 225,00           |                   |
| - Imprevisti                                              | €.        | 17.304,22        |                   |
| <b>Sommano</b>                                            | <b>€.</b> | <b>85.792,09</b> | <b>€.</b>         |
| <b>TOTALE</b>                                             |           |                  | <b>€.</b>         |
|                                                           |           |                  | <b>449.854,07</b> |

**Economie dal ribasso d'asta disimpegnate con DDG 418 del 25/05/2015** **€.** **70.145,93**

VISTO il DRS del Servizio 4/T del Dipartimento dell'Ambiente n. 735 del 15 settembre 2015 a seguito del quale è stato liquidato al funzionario delegato del Servizio 18 -

Ufficio Servizio per il territorio di Siracusa a mezzo di ordine di accreditamento n-29/2015 sul capitolo 842059 Es. fin. 2015 la somma di **€ 407.552,85**;

VISTI gli **Atti di Contabilità finale** del progetto "R.N.O. Cavagrande del Cassibile – Restauro conservativo della "Casa di Natala" da destinare a centro visite della riserva, ripristino e messa in sicurezza dei sentieri, nonché adeguamento della cartellonistica al Piano di Interpretazione Ambientale della riserva" - Codice CUP G87I12000020006 codice Caronte S1\_1\_8437;

VISTA la nota del Servizio 18 - Ufficio Servizio per il territorio di Siracusa prot. n. 6106 del 23 settembre 2015 con cui l'Ing. Angelo Dell'Ali è stato nominato collaudatore statico dell'opera de quo;

VISTA la perizia di variante in corso d'opera in data 30/10/2015 validata ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 163/06 e dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 ed approvata in linea tecnica dal RUP dott. Antonino De Marco in data 09/11/2015 che non ha alterato la natura e la destinazione dell'opera né l'importo complessivo del contratto originario d'appalto.

VISTO l'Atto di sottomissione del 25/11/2015 registrato a Mussomeli in data 26/11/2015 al n. 1368 Serie 3CA;

VISTO il Certificato di collaudo statico dell'opera del 23/11/2015 a firma dell'Ing. Angelo Dell'Ali;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei lavori del 04 dicembre 2015 con il quale si certifica che i lavori sono stati completamente ultimati in data 01 dicembre 2015 e pertanto in tempo utile;

VISTO lo Stato finale dei lavori, in data 07/12/2015, per l'importo complessivo di **€ 364.045,01**;

VISTO il **Certificato di Regolare esecuzione del 09 dicembre 2015** a firma del Direttore dei Lavori Ing. Sebastiano Carbone, confermato dal RUP Dott. Antonino De Marco, con il quale si attesta la regolarità delle opere eseguite, si dichiara che l'importo dei lavori, giuste risultanze dello Stato finale ammonta complessivamente ad **€ 364.045,01** e si liquida alla ditta MONTEDILE SO. COP. srl con sede in Montedoro (CL), a tacitamento di ogni suo diritto ad avere il credito all'impresa di **€ 1.820,23** oltre IVA al netto delle somme già liquidate con i certificati di pagamento rispettivamente del 21 luglio 2015 del 01 dicembre 2015 per la somma complessiva di **€ 362.224,78**;

VISTA la Determina prot. n. 2614 del 27 aprile 2015 del Servizio 16 Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Siracusa prot. n. 2614 del 27 aprile 2015, nonché, la Determina del Servizio 18 - Ufficio Servizio per il territorio di Siracusa n. 53 del 14 dicembre 2015 con le quali si liquidano le competenze tecniche - Incentivo ex art. 92 d.lgs. n. 163/2006 complessivamente in **€ 5.624,90** ed **€** per IRAP **384,96**

CONSIDERATO, pertanto, che il **Quadro Economico definitivo** del progetto "R.N.O. Cavagrande del Cassibile – Restauro conservativo della "Casa di Natala" da destinare a centro visite della riserva, ripristino e messa in sicurezza dei sentieri, nonché adeguamento della cartellonistica al Piano di Interpretazione Ambientale della riserva" - Codice CUP G87I12000020006 codice Caronte S1\_1\_8437 risulta il seguente:

|                                                                                             |           |                   |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|
| - Importo lavori a base d'asta eseguiti al netto del ribasso del 33,6063%                   | €.        | 125.971,34        |                             |
| - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                                 | €.        | 6.925,10          |                             |
| - spese relative al costo del personale non soggette a ribasso (art.32 com.7 bis L.98/2013) | €.        | 231.148,57        |                             |
| - <b>Totale lavori in appalto</b>                                                           | <b>€.</b> | <b>364.045,01</b> | <b>€.</b> <b>364.045,01</b> |

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

|                                                                                 |           |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| - I.V.A. 10%                                                                    | €.        | 36.404,50        |                      |
| - Competenza tecniche                                                           | €.        | 5.624,90         |                      |
| - IRAP al netto del contributo c/o amministraz.<br>(Dip. n.15049 dell'1-9-2011) | €.        | 384,96           |                      |
| - Contributo AVP cod. gara 5508579 MAV 010300535089941987                       | €.        | 225,00           |                      |
| <b>Sommano</b>                                                                  | <b>€.</b> | <b>42.639,36</b> | <b>€. 42.639,36</b>  |
| <b>TOTALE</b>                                                                   |           |                  | <b>€. 406.684,37</b> |
| <b>Ulteriori Economie dell'intervento da disimpegnare</b>                       |           |                  | <b>€. 43.169,70</b>  |

Ritenuto di dover procedere, a mente delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità dello Stato

## DECRETA

### ART.1

In conformità alle premesse, costituenti parti integrali e sostanziali del presente decreto, è **approvato il il Certificato di Regolare esecuzione in data 09 dicembre 2015** a firma del Direttore dei Lavori Ing. Sebastiano Carbone, confermato dal RUP Dott. Antonino De Marco, con il quale si attesta la regolarità delle opere eseguite, si dichiara che l'importo dei lavori, giuste risultanze dello Stato finale, ammonta complessivamente ad **€ 364.045, 01 oltre IVA** e si liquida alla ditta MONTEDILE SO. COP. srl PI/CF 01338120858 con sede in Montedoro (CL), a tacitamento di ogni suo diritto ad avere, il credito all'impresa di **€ 1.820,23 oltre IVA**.

### ART. 2

In conformità alle premesse, costituenti parti integrali e sostanziali del presente decreto, è **approvato il Quadro Economico definitivo** del progetto "R.N.O. Cavagrande del Cassibile – Restauro conservativo della "Casa di Natala" da destinare a centro visite della riserva, ripristino e messa in sicurezza dei sentieri, nonché adeguamento della cartellonistica al Piano di Interpretazione Ambientale della riserva" - Codice CUP G87I12000020006 - CIG 5658956E35 codice Caronte S1\_1\_8437 come di seguito riportato:

|                                                                                                |           |                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| - Importo lavori a base d'asta eseguiti<br>al netto del ribasso del 33,6063%                   | €.        | 125.971,34        |                      |
| - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                                    | €.        | 6.925,10          |                      |
| - spese relative al costo del personale non<br>soggette a ribasso (art.32 com.7 bis L.98/2013) | €.        | 231.148,57        |                      |
| - <b>Totale lavori in appalto</b>                                                              | <b>€.</b> | <b>364.045,01</b> | <b>€. 364.045,01</b> |

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

|                                                                                 |           |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| - I.V.A. 10%                                                                    | €.        | 36.404,50        |                      |
| - Competenza tecniche                                                           | €.        | 5.624,90         |                      |
| - IRAP al netto del contributo c/o amministraz.<br>(Dip. n.15049 dell'1-9-2011) | €.        | 384,96           |                      |
| - Contributo AVP cod. gara 5508579 MAV 010300535089941987                       | €.        | 225,00           |                      |
| <b>Sommano</b>                                                                  | <b>€.</b> | <b>42.639,36</b> | <b>€. 42.639,36</b>  |
| <b>TOTALE</b>                                                                   |           |                  | <b>€. 406.684,37</b> |

ART. 3

Rimane da liquidare la somma per competenze tecniche - Incentivo ex art. 92 d.lgs. n. 163/2006 di € 2.499,61 oltre IRAP di € 171,07.

ART. 4

E' accertata l'economia di € 43.169,70 sull'impegno cap. 842059 di cui al Decreto del Dirigente generale del Dipartimento dell'Ambiente n. 533 del 16 luglio 2013 che ammette a finanziamento il progetto de quo.

ART. 5

Il presente decreto, viene trasmesso all'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento regionale dell'Ambiente

Palermo, li 22.12.2015

Il Dirigente Responsabile del Servizio 18  
Ufficio servizio per il territorio di Siracusa  
(Dr. Nunzio Caruso)

Il Dirigente Generale  
Arch. Felice Bonanno

Pubblicato a norma dell'art. 68 della L.R. 21/2014

il \_\_\_\_\_

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE