



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO 13° UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI PALERMO

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

D.D.S. N. 82035

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 16/96 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge n. 10 del 15.05.2000 e successive modifiche;
- VISTA** la L.R. n. 24/12 contenente disposizioni per i lavori in economia nel settore forestale;
- VISTO** il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/10;
- VISTO** il Programma triennale delle opere pubbliche 201/2015 del Dipartimento regionale dello Sviluppo RURale e Territoriale in corso di adozione e definitiva approvazione;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTO** l'art. 68 della L.R. 21/14;
- VISTA** la L.R. 9 maggio 2017, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l' anno 2017- Legge di stabilità regionale";
- VISTA** la Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 9 "Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'anno 2017 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2017/2019";
- VISTA** la Deliberazione n. 187 del 15 maggio 2017 della Giunta regionale, che approva il Documento Tecnico di accompagnamento ed il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017;
- VISTA** la L.R. n. 19/08 " Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale";
- VISTO** il D.P. Reg. n. 6/13 " Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/08. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui al D.P.R n. 12/09 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. 15/05/2013 n. 9 art. 34 " Riorganizzazione dell'assetto Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari"
- VISTO** il D.P.R.S. 24 gennaio 2017, n. 132, con il quale all'Ing. Dorotea Di Trapani viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo RURale e Territoriale;
- VISTO** il D.D.G. 6 marzo 2017, n. 133, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo RURale e Territoriale, Ing. Dorotea Di Trapani, conferisce all'Ing. Giuseppe Di Miceli l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 13° "Servizio per il Territorio di Palermo";

VISTO il D.D.G. 27 aprile 2017, n. 396, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Ing. Dorotea Di Trapani, ha delegato all'Ing. Giuseppe Di Miceli, Dirigente Responsabile del Servizio 13° - Servizio per il Territorio di Palermo, relativamente agli atti di competenza di tale struttura, le competenze di cui all'art. 7, comma 1, lett. e), f) e g) della L.R. 10/2000;

VISTO le note di incarico n. 3364 del 12/03/2014 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale che nomina il *Dr. Luciano Saporito* Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO IL PROGETTO DELL'IMPORTO DI €. 910.000,00 RELATIVO AD INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO, DI CARATTERE ESTENSIVO E SU BASE NATURALISTICO/AMBIENTALE, DA EFFETTUARSI NELLE LOCALITA' "PORTELLA MARRUGGI E MADONNA DELL'ALTO" RICADENTE NEI COMUNI DI PETRALIA SOTTANA E CASTELLANA SICULA, DELL'8° DISTRETTO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO. COMUNI DI: PETRALIA SOTTANA E CASTELLANA SICULA, redatto in data 19/05/2014 dall'U.P.A. di Palermo, a firma dell'ING. MARCECA CASTRENZE, GEOM PIRRELLO MARCO E GEOM. SAPORITO ROBERTO con incarico n. 3427 del 27/03/2014.

VISTO il verbale di Verifica e Validazione del progetto redatto in data 20/05/2014 e su di esso è stato espresso dal R.U.P. *Dr. Luciano Saporito* parere tecnico favorevole ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 ÷ 59 Capo II del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (artt. 46 - 47 e 49 del D.P.R. 554/1999), per l'importo complessivo di € 910.000,00 così distinto:

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO			
VERSANTI			
Realizzazione viminate	ml. 600,00	€. 25.20	€. 15.120,00
Realizzazione di gradoni	ml. 400,00	€. 9.35	€. 3.740,00
Realizzazione di Palizzata	ml. 50,00	€. 47.80	€. 2.390,00
Formazione di Gabbionata	mc. 40,00	€. 89.86	€. 3.594,40
Fornitura pietrame x i gabbioni	mc. 30,00	€. 40.59	€. 1.217,70
Compenso addizionale	mc/km.720,00	€. 0.55	€. 396,00
Raccolta e selezione pietrame	mc. 10,00	€. 43.85	€. 438,50
Trasporto piantine in fitocella	Cad. 12.000,00	€. 0.13	€. 1.560,00
Piantagione piantine	Cad. 1.500,00	€. 1.55	€. 2.325,00
Piantagione terreno piantato a buche	Cad. 10.500,00	€. 8.69	€. 91.245,00
Nolo a Caldo di mezzo meccanico	Ore 150,00	€. 70.00	€. 10.500,00
REGIMAZIONE ACQUE E VIABILITA'			
Muretti da ml. 1,00 con pietrame del luogo	ml. 50,00	€. 90.80	€. 4.540,00
Muretti da ml. 1,00 con pietrame acquistato	ml. 250,00	€. 95.00	€. 23.750,00
Compenso Addizionale	mc/km 6.000,00	€. 0.55	€. 3.300,00
Formazione gabbionata	mc. 140,00	€. 89.86	€. 12.580,40
Pietrame per gabbioni	mc. 120,00	€. 40.59	€. 4.870,80
Compenso addizionale	Mc/km 2.880,00	€. 0.55	€. 1.584,00
Raccolta e selezione pietrame	mc. 20,00	€. 43.85	€. 877,00
Realizzazione viminate	ml. 1.800,00	€. 25.20	€. 43.360,00
Realizzazione palizzate	ml. 50,00	€. 47.80	€. 2.390,00
Costo realizzazione cunetta drenante	ml. 40,00	€. 38.00	€. 1.520,00
Compenso addizionale	mc./km.960,00	€. 0.55	€. 528,00
Fosso di guardia	ml. 300,00	€. 33.90	€. 10.170,00
Realizzazione tombino	Nr. 2,00	€. 2.296,34	€. 4.592,68

Compenso addizionale	mc./km. 48.00	€.	0.55	€.	26,40
Tagliata trasversale	ml. 600,00	€.	19.45	€.	11.670,00
Manutenzione stradella	ml. 3.000,00	€.	13.30	€.	39.900,00
Compenso addizionale	mc./km. 21.600,0	€.	0.55	€.	11.880,00
Manutenzione piste forestali	ml. 6.000,00	€.	10.90	€.	65.400,00
Tout venant di cava	mc. 540,00	€.	22.00	€.	11.880,00
Compenso addizionale	mc./km. 12.960,0	€.	0.55	€.	7.128,00
Scavo di sbancamento	mc. 50,00	€.	4.02	€.	201,00
Scavo a sezione obbligata mezzo meccanico	mc. 50,00	€.	4.56	€.	228,00
Scavo a sezione obbligata a mano	mc. 20,00	€.	81.00	€.	1.620,00
Nolo a caldo	Ora 150,00	€.	70.00	€.	10.500,00
SISTEMAZIONE IDRAULICA					
Pulitura alveo da ml.8.00/ml. 15.00	ml. 465,00	€.	104.93	€.	48.792,45
Pulitura alveo x ml. 8.00	ml. 6.050,00	€.	62.90	€.	380.545,00
Nolo a caldo	Ora 130,00	€.	70.00	€.	9.100,00
I.V.A. A DETRARRE					-€. 3.867,36
SOMMANO I LAVORI					€. 843.592,97
SOMME A DISPOSIZIONE					
Per I.V.A.					€. 47.134,91
Sviluppo Listini					€. 963,27
Spese per acquisto di beni e servizi per la gestione dei lavori					€. 7.536,65
Spese e incentivi ex art. 18 L. 109/94 e collaudo					€. 9.903,85
Quota IRAP					€. 841,83
Sviluppo schede tecniche progettazione					€. 26,52
TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMM/NE					€ 66.407,03
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO					€ 910.000,00

VISTO il D.D.G. 902 del 31/10/2014, imp. 35 del 04/11/2014 Cap. 554453 Es. Fin. 2014 che approva, ai fini dell'intervento finanziario previsto dal Piano di Azione e Coesione (PAC) III FASE – Codice intervento "Palermo 3.1" il progetto esecutivo redatto dall'UPA di PALERMO dell'importo di €. 910.000,00, RELATIVO AD INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO, DI CARATTERE ESTENSIVO E SU BASE NATURALISTICO/ AMBIENTALE, DA EFFETTUARSI NELLE LOCALITA' "PORTELLA MARRUGGI E MADONNA DELL'ALTO" RICADENTE NEI COMUNI DI PETRALIA SOTTANA E CASTELLANA SICULA, DELL'8° DISTRETTO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO. COMUNI DI: PETRALIA SOTTANA E CASTELLANA SICULA, la cui esecuzione è prevista in economia e in amministrazione diretta;

VISTA la nota n. 10261 del 10/11/2014 per la quale veniva nominato dal R.U.P. Dr. Luciano Saporito il Funzionario Direttivo Tec. Sup.F.le Geom. Biagio Sabatino Direttore dei Lavori e Responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione.

VISTA La contabilità finale dei lavori eseguiti in amministrazione diretta, gli stessi vengono riportati nel seguente schema:

QUADRO DI RAFFRONTO TRA LAVORI PREVISTI IN PROGETTO E LAVORI ESEGUITI

LAVORI	misura	Q. prevista	Q. realizzata	differenza
Realizzazione viminate	ml.	2.400,00	2.500,00	+100
Realizzazione di gradoni	ml.	400,00	420,00	+20
Realizzazione di Palizzata	ml.	100,00	140,00	+40
Formazione di Gabbionata	mc.	180,00	200,00	+20
Piantagione piantine nei gradoni	Cad.	1.500,00	1.500,00	00
Piantagione terreno piantato a buche	Cad.	10.500,00	12.000,00	+1.500
Muretti da ml. 1,00 con pietrame del luogo	ml.	50,00	150,00	+100

Muretti da ml. 1,00 con pietrame acquistato	ml.	250,00	250,00	00
Realizzazione cunetta drenante	ml.	40,00	200,00	+160
Fosso di guardia	ml.	300,00	300,00	00
Tombino	Nr.	2	00	-2
Tagliata trasversale	ml.	600,00	600,00	00
Manutenzione stradella	ml.	3.000,00	3.000,00	00
Manutenzione piste forestali	ml.	6.000,00	6.000,00	00
Pulitura alveo da ml.8.00/ml. 15.00	ml.	465,00	490,00	+25
Pulitura alveo x ml. 8.00	ml	6.050,00	6.150,00	+100
A) TOTALE SPESO PER MANODOPERA			€ 755.578,09	

B) RIEPILOGO FATTURE ACQUISTI PER LAVORI	NETTO	IVA
Ricambi e lubrificanti	€. 9.453,83	€. 2.079,84
Carburanti	€. 3.120,00	€. 880,00
Noli e trasporti	€. 20.109,27	€. 4.424,04
Materiale per graticciate	€. 12.405,11	€. 2.729,12
Tout Venant , pietrame, gabbioni e inerti	€. 36.786,41	€. 8.762,94
Acquisto D.P.I	€. 14.478,26	€. 3.185,22
Sommano	€. 96.352,88	€. 22.061,16
B) TOTALE	€. 118.414,04	
TOTALE LAVORI	€. 873.992,13	
RIEPILOGO FATTUTE SOMME A DISPOSIZIONE	NETTO	IVA
Spese varie	€. 813,15	€. 178,89
Elaborazione listini	€. 1.451,41	€. 319,31
Spese di progettazione (art. 93 commi 7 bis e 7 ter) e IRAP	€. 6.733,47	
Sviluppo schede	€. 26,40	€. 5,81
sommano	€. 9.024,43	€. 504,01
C) TOTALE	€. 9.528,44	
IMPORTO COMPLESSIVO(A+B+C)	€. 883.520,57	

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12/01/2016 dal Direttore dei lavori, Funz. Dir. Tec. Sup. For.le Geom Biagio Sabatino, e confermato dal R.U.P., Dott. Luciano Saporito, (ai sensi dell'art. 237 del DPR 207/2010), con cui viene certificato che le opere eseguite sono conformi con quanto riportato in progetto e dichiarano che l'importo dello stato finale dei lavori e delle spese generali ammonta ad €. 883.520,57 compresa la somma di € 6.765,68 ancora da pagare relative alle spese di cui all' art. 93, comma 7 bis e 7 ter, L. 163/2006 e s.m.i , IRAP e sviluppo schede e che la somma residuale, pari ad € 13.234,32 costituisce economia di spesa oltre alla somma di € 13.245,11 già svincolate con il riaccertamento al 31/12/2016.

RITENUTO pertanto di approvare gli atti di collaudo (Certificato di Regolare Esecuzione) e di contabilità finale e liquidare tutte le somme a pagamento a saldo delle prestazioni eseguite e svincolare le economie sui lavori finanziati con decreto 902 del 31/10/2014;

ACCERTATA la regolarità degli atti, giusta revisione contabile ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010 riportata nell'allegato A, che fa parte integrante del presente Decreto e della Contabilità Finale. Da quanto riportato nel C.R.E. si desume l'importo da liquidare così suddiviso:

- a) Somme da liquidare**
- 1) Spese tecniche di progettazione (art. 93 commi 7 bis e ter D.lgs 163/2006)

comprensiva di IRAP	€.	6.733,47
2) Sviluppo schede compreso IVA	€.	32,21
	Totale	€. 6.765,68

b) Economie sui lavori da svincolare con il presente decreto € 13.234,32 stante che € 13.245,11 sono state svincolate con il riaccertamento al 31/12/2016.

A mente delle vigenti disposizioni di legge sulla Contabilità Generale dello Stato,

D E C R E T A

Art. 1) Per le finalità in premessa, di approvare gli atti di contabilità finale ed il C.R.E., emesso dal D.L. in data 12/01/2016 ed approvato dal RUP, relativo al "Progetto dell'importo di € **910.000,00** RELATIVO AD INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO, DI CARATTERE ESTENSIVO E SU BASE NATURALISTICO/ AMBIENTALE, DA EFFETTUARSI NELLE LOCALITÀ "PORTELLA MARRUGGI E MADONNA DELL'ALTO" RICADENTE NEI COMUNI DI PETRALIA SOTTANA E CASTELLANA SICULA, DELL'8° DISTRETTO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO. COMUNI DI: PETRALIA SOTTANA E CASTELLANA SICULA finanziato con D.D.G. 902 del 31.10.2014, ed impegno n° 35 del 04/11/2014, con cui il Direttore dei lavori, Funz. Dir. Tec. Sup. For.le Geom Biagio Sabatino e il R.U.P., Dr. Luciano Saporito, certificano:

- la regolarità delle opere eseguite, risultate conformi alle prescrizioni del progetto;
- la spesa relativa ammonta complessivamente a € **883.520,57** come dal seguente prospetto:

<u>1.</u> Totale dei Lavori	€.	873.992,13
<u>2.</u> Riepilogo somme a disposizione	€.	9.528,44
	TOTALE	€ 883.520,57

Importo approvato D.D.G. 902 del 31/10/2014	€.	910.000,00
Importo speso	€.	883.520,57
ECONOMIE	€	26.479,43

Art. 2) che l'ammontare della somma ancora da liquidare è di € **6.765,68** come dal seguente prospetto:

-Spese tecniche di progettazione (art. 93 commi 7 bis e ter D.lgs 163/2006)		
- comprensiva di IRAP	€.	6.733,47
-Sviluppo schede compreso IVA	€.	32,21
	Totale	€. 6.765,68

Art. 3) Di approvare e liquidare a saldo le prestazioni tecniche eseguite dai funzionari di questo Dipartimento, come da allegati B1 e B2 (sviluppo scheda oneri).

Art. 4) Di proporre lo svincolo definitivo delle economie sui lavori ammontanti a complessivi € **26.479,43**, di cui € **13.245,11** già svincolate con riaccertamento al 31/12/2016 allegato ed € **13.234,32** con il presente decreto.

Art. 5) Di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013 e dell'art.68 L.R. 21/2014 e s.m.i..

Palermo, li 05.12.2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 13°

Giuseppe Di Miceli

ELENCO DOCUMENTI PROGETTO P.A.C. DI €. 910.000,00	
CARPETTA N°	
1	PROGETTO COMPLETO DEGLI ELABORATI TECNICI D.D.G. E N.O.
2	COPIA PROGETTO DEL DIR.LAVORI
3	COPIA PROGETTO CON AUTORIZZAZIONE "ENTE PARCO DELLE MADONIE"
4	PRERIZIA DI VARIANTE
5	DOCUMENTI PER GARA A PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA PALETTI DI CASTAGNO E VERMENE
6	DOCUMENTI PER GARA A PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA DI D.P.I.
7	DOCUMENTI PER GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO
8	DOCUMENTI PER GARA A PROCEDURA NEGOZIATA TOUT-VENANT
9	DOCUMENTI PER GARA A PROCEDURA NEGOZIATA ACCESSORI E RICAMBI APPARECCHI A MOTORE
10	DOCUMENTI PER GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PIETRAMI E GABBIONI
11	DOCUMENTI PER GARA A PROCEDURA NEGOZIATA LUBRIFICANTI
12	LETTERE D'ORDINE E FATTURE FORNITURE VARIE
13	MODELLI 2/2/A CONTRIBUTI E PAGHE OPERAI E LTD
14	RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE



ALLEGATO "B1"

LAVORI: PROGETTO DELL'IMPORTO DI €. 910.000,00 RELATIVO AD INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO, DI CARATTERE ESTENSIVO E SU BASE NATURALISTICO/AMBIENTALE, DA EFFETTUARSINELLE LOCALITA' "PORTELLA MARRUGGI E MADONNA DELL'ALTO" RICADENTE NEI COMUNI DI PETRALIA SOTTANA E CASTELLANA SICULA, DELL'8° DISTRETTO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO. **IMPORTO DEI LAVORI € 876.754,89** ----- **CUP:G65D14000080002**

Scheda spese tecniche di cui all'art. 93 commi 7 bis e 7 ter del Decreto legislativo del 12/04/2006, n. 163, recepito dalla R.S. con L.R. 12/07/2011 n. 12, (per le attività svolte in data successiva all'entrata in vigore della L.114/2014, cioè a far data dal 12/08/2014)	Percentuali	Coefficienti	Importo dei lavori e ripartizione	CRITERIO DI RIPARTIZIONE		
	1,20%			Importo dei lavori		
		80% di 10,521,06	€ 8.416,84	Incentivazione totale		
A Responsabile del Procedimento	20%					
	100%	0,2000	1.683,37			
		0,2000				
Fase di progettazione preliminare	1%	0,0100	84,17	Dirigente o Funzionario Direttivo Tecnico incaricato	1.683,37	Saporito Luciano in Economia
Fase di progettazione definitiva	3%	0,0300	252,51			
Fase di progettazione esecutiva	5%	0,0500	420,84			
Validazione del progetto	1%	0,0100	84,17			
Fase esecutiva	10%	0,1000	841,68			
B Redattori del progetto, Direzione Lavori e Collaudo	60%	0,6000	5.050,10			
B1 Progettazione preliminare	4%	0,0400	336,67	Progettisti incaricati firmatari del progetto	2.104,21	Castrenze Marceca Pirrello Marco Saporito Roberto
B2 Progettazione definitiva	15%	0,1500	1.262,53			
B3 Progettazione esecutiva	6%	0,0600	505,01			
B4 Redazione piano sicurezza	3%	0,0300	252,51	Redattore incaricato della redazione del piano	252,51	Catania
B5 Responsabile della Sicurezza in fase esecutiva	6%	0,0600	505,01	Tecnico incaricato dell'attuazione del piano	505,01	Sabatino
B6 Direzione dei lavori	16%	0,1600	1.346,69	Tecnico incaricato redattore del	1.346,69	Sabatino
B8 Collaudo	10%	0,1000	841,68	Collaudatore pubblico funzionario incaricato o redattore del C.R.E.	841,68	Sabatino
Collaboratori Tecnici all'attività del R.U.P.	3%	0,0300	252,51			
C2 Fase di Progettazione preliminare	0,75%	0,2500	63,13	Funzionari ed Istruttori direttivi tecnici ed amministrativi, guardie e sottufficiali del CF, individuati dal RUP e dai progettisti	252,51	La Grassa
C3 Fase di Progettazione definitiva	0,75%	0,2500	63,13			
C4 Fase di Progettazione esecutiva	0,75%	0,2500	63,13			
C5 Fase di esecuzione dei lavori	0,75%	0,2500	63,13	Direttore operativo e/o Ispettore di cantiere incaricato		
C Collaboratori Tecnici alla progettazione	8%	0,0800	673,35			
C2 Progettazione preliminare	1%	0,0100	84,17	Funzionari ed Istruttori direttivi tecnici ed amministrativi, individuati dal RUP e dai progettisti	673,35	Giardina La Barbera N. Spatafora E.
C3 Progettazione definitiva	4%	0,0400	336,67			
C4 Progettazione esecutiva	3%	0,0300	252,51			
Collaboratori Tecnici alla Direzione Lavori	6%	0,0600	505,01		505,01	Liarda, Potestio
Collaboratori Amministrativi	3%	0,0300	252,51		252,51	Spatafora M.
Totali	100%		8.416,84	Ipotesi liquidazione	6.733,47	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO INCENTIVAZIONE

Perizia di € 910.000,00 capitolo 0
DDG 0 del 0

Finanziamento di € 910.000,00

DIPENDENTE	Data nascita	Importo Netto	IRAP	IRPEF	Contributi Dipendente	Contributi Amm/ne	Importo Lordo
MARCECA CASTRENZE	09/06/1961	298,87	44,93	183,18	46,51	127,91	701,40
PIRRELLO MARCO	16/09/1966	284,41	44,93	197,64	46,51	127,91	701,40
SAPORITO ROBERTO	09/09/1975	298,87	44,93	183,18	46,51	127,91	701,40
CATANIA ANTONIO	14/08/1951	107,59	16,17	65,95	16,75	46,05	252,51
SABATINO BIAGIO	12/02/1960	1.147,67	172,52	703,41	178,61	491,16	2.693,37
LA GRASSA SALVATORE	22/09/1959	107,59	16,17	65,95	16,75	46,05	252,51
GIARDINA TIZIANA	02/04/1973	103,35	14,38	50,91	14,88	40,93	224,45
LA BARBERA NATALE	15/03/1958	95,64	14,38	58,62	14,88	40,93	224,45
SPATAFORA ERNESTO	01/01/1966	95,64	14,38	58,62	14,88	40,93	224,45
LIARDA MARIO	21/10/1956	107,59	16,17	65,95	16,75	46,05	252,51
POTESTIO FRANCO	12/01/1958	107,59	16,17	65,95	16,75	46,05	252,51
SPATAFORA MARIA	09/07/1972	107,59	16,17	65,95	16,75	46,05	252,51
		2.862,40	431,30	1.765,31	446,53	1.227,93	6.733,47

Imponibile Contributivo 5.505,56
MODELLO N. 6 CONTO N. 5
CEDOLINI ELABORATI 12

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI al 01/01/2017

Assessorato

ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento



DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Capitolo	Natura Fondi	Vincolati	Nota Capitolo	Anno Impegno	Impegno	Tipo Impegno	Tipo - Numero - Data
554453	18	Si		2016	35		DD - 902 - 31/10/2014

Descrizione

riaccertamento ordinario 2016 riaccertamento straordinario pac 2° sottofase palermo

Residuo da Riaccertare	Importo Residuo da Mantenere	Totale Somme da Eliminare	Fonte di Copertura (vedi Legenda)	
€ 33.245,11		13.245,11	TVSD	
Totale somma da re-imputare agli anni 2017 e successivi	Re-imputare al 2017	Re-imputare al 2018	Re-imputare al 2019	Importo da Re-imputare agli anni successivi
	20.000,00			
Codice gestionale finanziario (solo per reimputazione)				Eventuale nuovo capitolo su cui reimputare (1)

 Campo non modificabile
 Campo modificabile

(1) = Capitoli possibili

EVENTUALI CAPITOLI DOVE REIMPUTARE: 554453, 0

Rif. Cap. Entrata

EVENTUALI CAPITOLI DI ENTRATA:

Da Elenco 1 Monitoraggio Residui, rinvio al Riaccertamento Ordinario



Legenda:

Fonte di Copertura =

P - Finanziato da prestito

EV - Finanziato da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da princip

TVSD - Finanziato da trasferimento vincolato a specifica destinazione

EFVSD - Finanziato da entrata formalmente vincolata a specifica destinazione dall'Ente

EL - Finanziato da entrate libere



Il Responsabile
IL DIRIGENTE
 (Ing. Daniela Di Trapani)