

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE"

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
- VISTI il D.L.vo 163/2006 ed il DPR 207/2010;
- VISTA la L.R.12/07/2011 n. 12;
- VISTA la Legge 13 gennaio 2015, n. 3 "Aurizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015";
- VISTO il Decreto dell' Assessore per l'Economia n. 16 del 16/01/2015 con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono state ripartite in capitoli;
- VISTO Il D.P.Reg. n. 232 del 28/01/2015, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Comando del Corpo Forestale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente al Dott. Gaetano Gullo;
- VISTO il D.D.G. n. 602 del 20/03/2013 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Comando del Corpo Forestale che stabilisce il Funzionigramma dello stesso Dipartimento;
- VISTO il D.D.G. n. 1987 del 16/10/2013 con il quale è stato conferito all'ing. Salvatore Bonsangue l'incarico di dirigente del Servizio 9 "Programmazione e Pianificazione e Statistica" di questo Comando;
- VISTO il D.D.G. n. 424 del 07/04/2015 del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale di attribuzione dei capitoli di entrata e di spesa alle Aree e Servizi del Comando del Corpo Forestale;
- VISTO che il sopracitato decreto delega l'ing. Salvatore Bonsangue a gestire il capitolo di spesa 551906 su cui sono appostati i fondi del PSR Sicilia 2007/2013;
- VISTO l'art 18 del D.L. 83/2012, convertito nella legge 07/08/2012 n°13;
- VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 approvato dalla Commissione europea con la Decisione C (2008) 735 del 18 Febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del 27/05/2009, registrato alla Corte dei Conti in data 11/06/2009 reg. 1 fg. 268 relativo all'approvazione delle "Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale" del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto 05/11/2009 n° 947 registrato alla Corte dei Conti il 27/11/2009 reg. 2 fg 157 e pubblicato nella GURS n. 58 del 18/12/2009 con il quale sono state approvate le disposizioni attuative specifiche della misura 226 del PSR Sicilia 2007/2013 per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta misura;
- VISTO il DDG 20/12/2010 n° 987 registrato alla Corte dei Conti il 01/02/2011 reg. 2 fgl 34 e pubblicato nella GURS n. 10 del 4.3.2011 con il quale sono state approvate le modifiche alle disposizioni attuative specifiche della misura 226 del PSR Sicilia 2007/2013;
- VISTO il bando riservato all'Amministrazione Regionale, specificatamente al Comando del Corpo Forestale e agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, sulla misura 226 " Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi - Azione A" - pubblicato nella GURS n. 33 del 05/08/2011;
- VISTO il DDG dell'Azienda FF.DD.R.S. n° 995 del 17/11/2011 registrato alla ragioneria al n° 4095 del 23/11/2011 e alla C.d.C. il 09/12/2011 reg 9 fg 343, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati in adesione al bando sopra richiamato;
- VISTO il D.D.G. del Dirigente Generale del Dipartimento Azienda FFDD n. 1039 del 25/11/2011 registrato alla Corte dei Conti il 15/12/2011, reg. n 10, fgl. n° 97 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui alla domanda di aiuto n° 94750912530 ed imputata la relativa somma a valere dei fondi PSR Sicilia 2007/2013;
- VISTA la domanda di aiuto n° 94750912530 presentata dal servizio "Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento" di questo Comando tramite il portale SIAN in risposta al bando sopra riportato (prima sottofase), intesa ad ottenere un contributo nella misura del 100% della spesa ammissibile per l'attuazione del progetto

“Lavori per la realizzazione di una torretta di avvistamento incendi in località Craperia in agro di Casteltermini CUP G63E10000130001 dell’importo complessivo di € 113.000,00 come da seguente quadro economico:

A) PER LAVORI:

• Importo lavori a base d’asta	86.102,82
• Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>2.466,71</u>
• Importo totale lavori in appalto	88.569,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

• IVA 20%	17.713,91
• Spese generali	<u>6.716,56</u>

TOTALE A+B **113.000,00**

VISTO il D.D. Ass.to Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro – n. 2428 del 30/11/2011, con il quale è stata approvata la variazione di bilancio che istituisce il Capitolo di entrata 4996 “Somme da parte di AGEA per la linea a.1) “Azioni preventive di contrasto per la protezione delle Foreste dagli incendi” della Mis. 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi” del PSR Sicilia 2007/2013” ed il relativo Capitolo di spesa 551906 “Spese per la realizzazione di interventi previsti la linea a.1) “Azioni preventive di contrasto per la protezione delle Foreste dagli incendi” della Mis. 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi” del PSR Sicilia 2007/2013”;

VISTO il decreto del Dirigente del Servizio 9 Pianificazione e Programmazione di questo Comando, D.D.S. n. 1603 del 29/11/2012, registrato alla Ragioneria centrale il 04/12/12 imp. 11, con il quale si è provveduto ad approvare il contratto d’appalto rep. n. 2736 del 05/11/12 stipulato tra l’Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Agrigento e l’Impresa “AEMME s.r.l.”, via Ugo La Malfa n.74, Favara (AG), P.I. 02503080844, aggiudicataria dei suddetti lavori per un importo netto contrattuale, compresi gli oneri di sicurezza, pari ad € 64.653,09 a seguito del ribasso percentuale del 27,7766% di cui al seguente quadro di spesa:

A) PER LAVORI

• importo a base d’asta	€ 86.102,82		
• ribasso di gara pari al 27,7766%	<u>€ 23.916,44</u>		
• importo al netto del ribasso (27,7766%)	€ 62.186,38	€	62.186,38
• oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€	<u>2.466,71</u>
• importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri di sicurezza		€	64.653,09

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

• IVA al 21%	€ 13.577,15		
• Spese generali	<u>€ 6.716,56</u>		
Sommano	€ 20.293,71	€	<u>20.293,71</u>

TOTALE IMPORTO IMPEGNATO

€ 84.946,80

VISTA la Determina Dirigenziale del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento n. 81 del 09/07/2014;

VISTO il decreto del Dirigente del Servizio 9 Pianificazione e Programmazione di questo Comando, D.D.S. n. 2191 del 29/12/2014

VISTO il rilievo 327/1-986 del 12/01/2015, mosso dalla Ragioneria Centrale e trasmesso con elenco n. 114 del 12/01/2015

VISTO il decreto del Dirigente del Servizio 9 Pianificazione e Programmazione di questo Comando, D.D.S. n. 40 del 23/01/2015 di annullamento del D.R.S. n. 2191 del 29/12/2014;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 23/06/2014 con il quale il direttore dei lavori certifica che i lavori consistenti in “Lavori per la realizzazione di una torretta di avvistamento incendi in località Craperia, in agro di Casteltermini ” - inerente la misura 226 del P.S.R. Sicilia 2007/13, sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa “AEMME s.r.l.”, via Ugo La Malfa n.74, Favara (AG), P.I. 02503080844, in relazione a quanto previsto in progetto, alle varianti approvate ed alle prescrizioni contrattuali, per un importo dello stato finale pari ad €61.666,68 di cui al seguente quadro:

importo conto finale	€	61.666,68
a dedurre		
-per certificati di acconto	€	57.996,55
-per penale ritardata ultimazione	€	<u>3.361,80</u>
Restano	€	308,33
importo delle riserve	€	<u>761,82</u>
-resta a credito dell’impresa	€	1.070,15
IVA 22%	€	<u>235,43</u>

Totale Complessivo € 1.305,58

VISTA	la relazione sullo stato finale, redatta dal Direttore dei lavori in data 04/12/2013, dalla quale si evince che il quadro di spesa finale netto ammonta ad € 61.666,68;		
VISTA	la Determina Dirigenziale del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento n. 90 del 03/02/2015 con la quale, tra l'altro, si approva lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, e si determina il seguente quadro economico finale con individuazione delle economie accertate:		
	Importo impegnato con D.R.S. n. 1603 del 29/11/12		€ 84.946,80
	Importo spese:		
	- Certificati emessi	€	57.996,55
	- Rata di saldo + riserve	€	1.070,15
	- IVA 21% su 1^ certificato	€	6.578,71
	- IVA 22% su 2^ certificato, saldo e riserve	€	6.102,69
	- Oneri di progettazione	€	1.771,39
	- Acquisto di tabella informativa + IVA	€	54,90
	- Prove sui materiali + IVA	€	315,71
	Totale spese	€	73.890,10
	Economie		€ 73.890,10
			€ 11.056,70

RITENUTO opportuno approvare il quadro economico contenuto nella Determina Dirigenziale del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento n. 90/2015, che determina la spesa complessiva dei lavori di che trattasi e l'economia di spesa verificatasi;

CONSIDERATO che occorre procedere al disimpegno della somma di € 11.056,70 sul capitolo 551906;

Ai sensi delle vigenti disposizioni,

D E C R E T A

Art. 1) In conformità alle premesse si approva, per quanto di competenza del delegato alla gestione del capitolo di spesa 551906 su cui sono appostati i fondi del PSR Sicilia 2007/2013, il quadro economico contenuto nella determina Dirigenziale del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento n. 90 del 03/02/2015 con la quale, tra l'altro, si approva lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori consistenti in: *“Realizzazione di una torretta di avvistamento incendi in località Craperia in agro di Casteltermini”* - provincia di AG, inerente la misura 226 del P.S.R. Sicilia 2007/13, per un importo dello stato finale pari ad € 61.666,68, cod CUP G63E10000130001.

Art. 2) La spesa complessiva necessaria alla realizzazione dell'intervento progettuale, comprese le somme a disposizione dell'amministrazione, ammonta ad € 73.890,10 pertanto si è determinata un'economia di € 11.056,70;

Art. 3) L'economia di spesa pari ad € 11.056,70 è stata già disimpegnata in sede di monitoraggio giusta circolare n.7/2015 dell'Assessorato dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Ass.to Territorio e Ambiente per il visto di competenza e successivamente sarà sottoposto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

Palermo, 16/04/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(D.T.F. Ing. Salvatore Bonsangue)

Firmato