



DRPC

Servizio S.11 "Attività per il superamento dell'emergenza – UOB S.11.01
Attività OCDPC n. 443/2017 ex OCDPC n. 295/2015

OGGETTO: OCDPC n. 443/2017 ex OCDPC n. 295/2015: Ordinanza di Protezione civile per il superamento della situazione di criticità in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel Comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del Comune di Messina. *"Lavori di stabilizzazione del movimento franoso in contrada Piraino-Santa Caterina nel comune di Calatabiano (CT)" di importo complessivamente stimato in € 350.000,00; C.U.P. G14H15001470002 - C.I.G.6466581773.*

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione; liquidazione rata di saldo

DISPOSIZIONE N. 410 del 04.5.2020

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** l'art.107 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n°112;
- Visto** il D.L.7 settembre 2001, n°343 convertito con modifiche dalla L.9 novembre 2001, n°401;
- Visto** il D. Lgs. 02.01.2018, n°1"
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina;
- Vista** l'OCDPC 295 del 7 novembre 2015 recante "primi interventi per fronteggiare l'emergenza idrica nella città di Messina";
- Visto** il D.P. Reg. n° 718 del 16.02.2018 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto** il D.P. Reg. n. 547 del 18.02.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha differito la scadenza dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana al 29.02.2020;
- Visto** il D.P.Reg. n.716 del 02.03.2020 con cui il Presidente della Regione siciliana ha differito la data di scadenza dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana al 15.03.2020;
- Visto** il D.P.Reg. n.1167 del 19.03.2020 con il quale viene differita la cessazione dell'incarico del Dirigente Generale alla data del 17/04/2020;
- Vista** la delibera di Giunta n.147 del 17.04.2020 con la quale viene differita la cessazione dell'incarico del Dirigente Generale alla data del 31/05/2020;
- Visto** l'art.1 co.1 dell'OCDPC 295 del 7 novembre 2015 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana è stato nominato Commissario Delegato per l'attuazione dei *"Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica della città di Messina"*;
- Visto** l'art.1 co. 2 della predetta OCDPC con il quale il Commissario Delegato, per l'espletamento delle attività dell'Ordinanza, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni, delle Unioni di comuni della Regione Siciliana, degli Enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi in argomento, delle strutture organizzative e del personale della

Regione Siciliana, nonché dei soggetti privati e a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità;

- Considerato** che tra i compiti del Commissario Delegato ex. OCDPC 295/2015 vi è la predisposizione e l'attuazione del piano degli interventi redatto ai sensi dell'art.1 comma 4, che contiene in obiettivo b) gli interventi di mitigazione del rischio per il versante interessato dal movimento franoso e per l'acquedotto Fiumefreddo;
- Visto** l'art. 2 della medesima ordinanza che definisce la copertura finanziaria disposta per la realizzazione degli interventi ivi previsti e autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Vista** la contabilità speciale n. 5982 istituita per le occorrenze di cui al Piano degli interventi ex. OCDPC 295/2015;
- Vista** l' OCDPC 297 del 13 novembre 2015 recante "ulteriori interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare l' emergenza idrica nella città di Messina";
- Considerato** che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso alla lettera b), tra l'altro, l'intervento denominato: *"Lavori di stabilizzazione del movimento franoso in contrada Piraino-Santa Caterina nel comune di Calatabiano (CT)" di importo complessivamente stimato in € 350.000,00;*
- Vista** la nota n° 09 del 10/11/2015 con la quale il Commissario Delegato ex. OCDPC 295/2015 ha nominato RUP dell'intervento di cui sopra il Dr. Aldo Bonina Dirigente della UOB S.08.02 del DRPC Sicilia;
- Vista** la disposizione n° 10 del 26.01.2016, con la quale il Commissario Delegato ex. OCDPC 295/2015 ha nominato il gruppo di lavoro prodromico alla redazione del progetto in parola;
- Vista** la nota n. 68102 del 17.11.2015 con la quale il RUP ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato: *"Lavori di stabilizzazione del movimento franoso in contrada Piraino-Santa Caterina nel comune di Calatabiano (CT)";*
- Visto** il verbale di gara del 10.11.2015 dal quale risulta aggiudicataria dei lavori la Ditta "UNICOS s.r.l." con sede in Acicastello (CT) con il ribasso del 38.1712%;
- Vista** la determina di aggiudicazione n. 67480 del 13.11.2015, con la quale il RUP ha approvato gli atti di gara ed ha aggiudicato alla Ditta "UNICOS s.r.l." i lavori in oggetto secondo il QTE rimodulato appresso riportato:

A) LAVORI			
a.1)	Importo complessivo dei lavori		€ 250.000,00
a.2)	Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 8.571,00
a.3)	Incidenza della manodopera		€ 71.429,00
	Totale oneri non soggetti a ribasso		€ 80.000,00
a.4)	Importo dei lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2-a3)		€ 170.000,00
a.5)	ribasso d'asta del 38,1712%		€ 64.891,04
a.6)	totale dei lavori al netto del ribasso		€ 105.108,96
	Importo contrattuale (a.6+a.2+a.3)		€ 185.108,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	I.V.A. sui lavori (22% di a.7)		€ 40.723,97
b.2)	Imprevisti		€ 12.500,00
b.3)	Incentivi di cui all'art. 92 co 5 del D.lgs 163/06 (2% di a.1)		€ 5.000,00
b.4)	Accantonamenti di cui all'art. 133 del D.Lgs 163/2006 (1%)		€ 2.500,00
b.5)	Spese di cui all'art 92 co 7bis del D.lgs 163/06 (2% di a.1)		€ 5.000,00
b.6)	Polizza Assicurativa Progettista - RUP - Dir. Lavori		€ 2.500,00
b.7)	Rilievi accertamenti ed indagini		€ 3.000,00
b.8)	Oneri occupazione temporanea / conferimento a discarica		€ 11.500,00
b.9)	Spese per accertamenti di laboratorio previste nel C.S.A. e collaudi		€ 3.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 85.723,97
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		€ 270.832,93

- Visto** il verbale di consegna lavori del 13.11.2015;
- Vista** la nota n. 11936 del 01.03.2016 con la quale il RUP dell'intervento affida alla Ditta UNICOS s.r.l." i *"Lavori di stabilizzazione del movimento franoso in contrada Piraino-Santa Caterina nel comune di Calatabiano (CT)"* che, a seguito della redazione della perizia esecutiva dei lavori redatta in data 20.11.2015, ha determinato la modifica del QTE post-gara

Vista la Disposizione n. 18 del 09.03.2016 con la quale è stato approvato il verbale di gara del 13.11.2015, l'atto di affidamento del RUP del 01.03.2016, e finanziato l'intervento relativo ai "Lavori di stabilizzazione del movimento franoso in contrada Piraino-Santa Caterina nel comune di Calatabiano (CT)" corredato dal Q.T.E. come rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e della perizia esecutiva dei lavori, di seguito riportato:

A) LAVORI		
a.1)	Importo complessivo dei lavori	€ 250.000,00
a.2)	Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 8.116,90
a.3)	Oneri di Incidenza della manodopera	€ 53.594,34
a.4)	Totale oneri non soggetti a ribasso (a.2 + a.3)	€ 61.711,24
a.5)	Importo dei lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.4)	€ 188.288,76
a.6)	ribasso d'asta del 38,1712%	€ 71.872,08
a.7)	totale dei lavori al netto del ribasso	€ 178.127,92
		€ 178.127,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	I.V.A. sui lavori + liste settimanali 22% di a.7) + b.1)	€ 39.188,14
b.2)	Imprevisti	€ 12.500,00
b.3)	Incentivi di cui all'art. 92 co 5 del D.lgs 163/06 (2% di a.1)	€ 5.000,00
b.4)	Accantonamenti di cui all'art. 133 del D.Lgs 163/2006 (1%)	€ 2.500,00
b.5)	Spese di cui all'art 92 co 7bis del D.lgs 163/06 (2% di a.1)	€ 5.000,00
b.6)	Polizza Assicurativa Progettista - RUP - Dir. Lavori	€ 2.500,00
b.7)	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 3.000,00
b.8)	Oneri occupazione temporanea / conferimento a discarica	€ 11.500,00
b.9)	Spese per accertamenti di laboratorio previste nel C.S.A. e collaudi	€ 3.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 84.188,14
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 262.316,06

Vista la Perizia di assestamento del 29/01/2016;

Visto il Verbale di Validazione della Perizia di assestamento del 29/01/2016;

Vista l'Approvazione della Perizia di assestamento da parte del R.U.P. del 29/01/2016 con il seguente quadro economico;

A) LAVORI		
a.1)	Importo complessivo dei lavori	€ 250.490,03
a.2)	Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 8.456,70
a.3)	Oneri di Incidenza della manodopera	€ 53.659,34
a.4)	Totale oneri non soggetti a ribasso (a.2 + a.3)	€ 62.116,04
a.5)	Importo dei lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.4)	€ 188.373,99
a.6)	ribasso d'asta del 38,1712%	€ 71.904,61
a.7)	totale dei lavori al netto del ribasso	€ 178.585,42
		€ 178.585,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	Liste settimanali al netto del ribasso del 38,1712% IVA compresa 22%	€ 12.023,23
b.2)	I.V.A. sui lavori + liste settimanali 22% di a.7) + b.1)	€ 39.288,79
b.3)	Imprevisti	€ 19,27
b.4)	Incentivi di cui all'art. 92 co 5 del D.lgs 163/06 (2% di a.1)	€ 5.000,00
b.5)	Accantonamenti di cui all'art. 133 del D.Lgs 163/2006 (1%)	€ 2.500,00
b.6)	Spese di cui all'art 92 co 7bis del D.lgs 163/06 (2% di a.1)	€ 5.000,00
b.7)	Polizza Assicurativa Progettista - RUP - Dir. Lavori	€ 2.500,00
b.8)	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 3.000,00
b.9)	Oneri occupazione temporanea	€ 11.399,35
b.10)	Spese per accertamenti di laboratorio previste nel C.S.A. e collaudi	€ 3.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 83.730,64
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 262.316,06
		€ 262.316,06

Visto il certificato di ultimazione lavori del 15.02.2016;

Vista la Disposizione n. 29 del 16.06.2016 con la quale è autorizzato il pagamento della fattura elettronica PA n. 5/16 del 27/05/2016 per complessivi € 216.784,84 alla ditta UNICOS s.r.l. per i lavori in epigrafe di cui € 177.692,49 per lavori ed € 39.092,35 per IVA;

Visto lo stato finale dei lavori del 02/09/2016;

- Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione del 19.09.2016 con il quale si certifica che resta un credito all'impresa esecutrice per netti € 892,93;
- Vista** la Disposizione n. 37 del 17/10/2016 con la quale è autorizzato il pagamento della fattura elettronica PA n. 8/16 del 08/08/2016 per complessivi € 12.023,23 alla ditta UNICOS s.r.l. per i lavori in epigrafe di cui € 9.855,11 per lavori ed € 2.168,12 per IVA;
- Vista** la Determina del R.U.P. n. 9 del 20/02/2017 con la quale approva il quadro tecnico economico a seguito dell'emissione degli atti di contabilità finale così risultante:

A) LAVORI		
Importo complessivo dei lavori	€ 250.490,03	
Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 8.456,70	
Oneri di Incidenza della manodopera	€ 53.659,34	
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 188.373,99	
Totale dei lavori al netto del ribasso	€ 178.585,42	€ 178.585,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Liste settimanali al netto del ribasso del 38,1712% IVA compresa 22%	€ 12.023,23	
I.V.A. sui lavori 22%	€ 39.288,79	
Imprevisti	€ 19,27	
Incentivi di cui all'art. 92 co 5 del D.lgs 163/06 (2% di a.1)	€ 5.000,00	
Accantonamenti di cui all'art. 133 del D.lgs 163/2006 (1%)	€ 2.500,00	
Spese di cui all'art. 92 co. 7bis del D.lgs 163/2006 (2%)	€ 5.000,00	
Polizza assicurativa Progettista – RUP – D.LL.	€ 2.500,00	
Rilievi accertamenti ed indagini	€ 3.000,00	
Eventuali indennizzi per occupazione temporanea	€ 6.259,87	
Spese per accertamenti di laboratorio previste nel C.S.A. e collaudi	€ 3.000,00	
Spese per attività di formazione in cantiere C.P.T. Catania	€ 5.100,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 83.690,67 € 83.690,67
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 237.462,44
ribasso d'asta del 38,1712% SU 188.373,99	€ 71.904,61	
Iva 22% sul ribasso d'asta	€ 15.819,01	
totale delle deduzioni da ribasso d'asta	€ 87.723,62	€ 87.723,62
Economie da Somme a disposizione non utilizzate	€ 24.813,94	€ 24.813,94
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO AL LORDO DEL RIBASSO	€350.000,00

- Vista** l'Atto di Sottomissione relativo ai lavori in epigrafe registrato il 22/10/2018 all'Agenzia delle Entrate di Acireale al n. 928 serie 3 del 19/09/2016;
- Vista** la fattura n. FATTPA 6-18 del 30.10.2018 emessa dalla Ditta UNICOS s.r.l. per un importo complessivo di € 1.089,37 di cui € 892,93 per lavori ed € 196,44 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, relativa alla liquidazione della rata di saldo;
- Visto** il DURC che attesta la regolarità contributiva della Ditta UNICOS s.r.l.;
- Vista** la Determina n. 25 del 24.02.2020 con la quale il RUP dell'intervento Dott. Aldo Bonina liquida la fattura n. FATTPA 6-18 alla Ditta UNICOS s.r.l. per un importo complessivo di € 1.089,37, di cui € 892,93 per lavori ed € 196,44 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti;
- Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Vista** l'iscrizione della Ditta UNOCOS s.r.l. alla White-List della Prefettura di Catania;
- Vista** la dichiarazione relativa alla cessione dei crediti di cui alla nota n. 9262 del 24.02.2020;
- Vista** l'OCDPC n. 443 del 31 marzo 2017, emanata per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina, che ha individuato all'art. 1 comma 2 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvati;
- Visto** l'art. 1 della OCDPC n. 506 del 16 febbraio 2018 con il quale, per il superamento della situazione di criticità in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina, è stata prorogata fino al 31

- marzo 2018 la contabilità speciale n. 5982;
- Visto** l'art. 1 della OCDPC n. 529 del 06 Luglio 2018 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di vigenza della contabilità speciale n. 5982;
- Visto** il d.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" come modificato dal d.lgs 56 del 19.4.2017 "Disposizioni integrative e correttive al d. lgs 50/2016";
- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora in vigore;
- Visto** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n.13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12;
- Viste** le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n.86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n.113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al d. lgs n.56/2017;
- Visto** l'art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 "Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n°12 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n°50"
- Visto** il Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019;
- Vista** la conversione in legge, n. 55 del 14 giugno 2019, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
- Vista** la L.R. n. 13.2019;
- Vista** la rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti della Regione siciliana di cui alla delibera di giunta n. 239 del 27.06.2019;
- Ritenuto** di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e della liquidazione della rata di saldo alla Ditta UNICOS s.r.l..

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art. 1** L'approvazione degli Atti di Contabilità Finale ed il Certificato di regolare esecuzione relativi ai "Lavori di stabilizzazione del movimento franoso in contrada Piraino-Santa Caterina nel comune di Calatabiano (CT)" per l'importo di € 237.462,44.
- Art. 2** La liquidazione della fattura n. FATTPA 6-18 alla Ditta UNICOS s.r.l. per un importo complessivo di € 1.089,37, di cui € 892,93 per lavori ed € 196,44 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti.
- Art. 3** L'importo imponibile di € 892,93, di cui al precedente articolo, viene erogato mediante ordinativo di pagamento a favore della Ditta UNICOS s.r.l. con sede in Acicastello (CT), Via Rosmini n. 57 P.IVA 02670720842 da accreditarsi sul conto corrente bancario indicato nella nota pervenuta in data 11.02.2020 e assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 6972.
- Art. 4** L'importo di € 196,44 relativo al pagamento dell'IVA di cui alla medesima fattura, viene erogato mediante ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del capitolo 1203, art.12 del bilancio dello Stato ai sensi dell'art.4 c.1 lett.c) del Decreto 23 gennaio 2015.
- Art. 5** La presente disposizione verrà notificata al RUP dell'intervento Dott. Aldo Bonina.
- Art. 6** La presente disposizione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento
Foti