

D.Lgs 33/2013 Art. 38 comma2

Aggiornato al 14 Luglio 2015

Allegato B

Servizio Regionale D.R.P.C. Agrigento
DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013
“Lavori urgenti per il ripristino della viabilità della via Roma nel Comune di Siculiana (AG)
CUP: G93D12000510006 – CIG: 53810918C3

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 31 gennaio 2014; inizio lavori: 10 luglio 2014; fine lavori: 17 febbraio 2015
	Importo finanziato: D.D.G. 110 del 16/05/2014 € 159.388,55; importo finale dell'opera € 110.584,49

Servizio Regionale D.R.P.C. Enna
DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013
Messa in sicurezza della pendice interposta tra la villa comunale Corradino e la Strada Comunale n° 31 nel
Comune di Centuripe (EN)– CIG: 295908495B

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: inizio lavori: 29 gennaio 2013 fine lavori: 28 maggio 2013
	Importo finanziato: € 109.916,95; importo finale dell'opera € 109.367,37

Servizio Regionale D.R.P.C. Enna
DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013
Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della copertura della chiesa di Santa Vereranda in Piazza
Armerina (EN) – CIG: 5184132110

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: inizio lavori: 17 dicembre 2013 fine lavori: 9 aprile 2014
	Importo finanziato: € 80.250,00; importo finale dell'opera € 79.848,75

Servizio Regionale D.R.P.C. Enna DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 Lavori di adeguamento dell'elisuperficie dell'Ospedale Chiello a Piazza Armerina (EN) – CIG: 51841808AA	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: inizio lavori: 27 febbraio 2014 ; fine lavori: 28 aprile 2014
	Importo finanziato: D.D.G. 110 € 58.572,73; importo finale dell'opera € 58.279,87
Servizio Ricostruzione Catania DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 “Realizzazione dell'elisuperficie di sant'Agata di Militello” – CIG: 3675093AB	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 2 maggio 2012; inizio lavori: 18 settembre 2012; fine lavori: 12 novembre 2013
	Importo finanziato: € 347.243,69; importo finale dell'opera € 292.040,31
Servizio Ricostruzione Catania DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 Lavori di completamento del recupero e conservazione della chiesa S. Pietro in Caltagirone (CT) – CIG: 27135468FD	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: inizio lavori: 18 settembre 2012 fine lavori: 12 novembre 2013
	Importo finanziato: € 347.243,69 importo finale dell'opera € 292.040,31
Servizio Ricostruzione Catania DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 Lavori di recupero e conservazione del Palazzo Vescovile in Caltagirone (CT) – CIG: 4546056416	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 10 dicembre 2012 inizio lavori: 25 gennaio 2013 fine lavori: 11 settembre 2013
	Importo finanziato: € 154.504,51; importo finale dell'opera € 109.195,54

<p>Servizio Ricostruzione Catania DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 Adeguamento dell’elisuperficie in Lentini (CT)– CIG: 3677393882</p>	
<p>CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE</p>	<p>Aggiudicazione lavori: inizio lavori: 27 settembre 2012 fine lavori: 17 dicembre 2013</p>
	<p>Importo finanziato: € 103.370,01; importo finale dell’opera € 72.129,95</p>
<p>Servizio Ricostruzione Catania DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 Demolizione edifici danneggiati dalla frana del 14.02.2012 nel Comune di S. Fratello (ME) per la fruizione del percorso all’edificio scolastico, con riutilizzo degli sfabbricidi – CIG: 4442392907</p>	
<p>CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE</p>	<p>Aggiudicazione lavori: inizio lavori: 29 novembre 2012 fine lavori: 22 dicembre 2014</p>
	<p>Importo finanziato: € 959.587,51 importo finale dell’opera € 910.030,80</p>
<p>Servizio Ricostruzione Catania DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 Indagini geognostiche per il progetto di realizzazione del Centro Regionale di Protezione Civile – CIG: 4546056416</p>	
<p>CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE</p>	<p>Aggiudicazione lavori: 10 dicembre 2012 inizio lavori: 25 gennaio 2013 fine lavori: 11 settembre 2013</p>
	<p>Importo finanziato: € 154.504,51; importo finale dell’opera € 109.195,54</p>

Servizio Ricostruzione Catania DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 Indagini sistemazione alloggi in Giampileri (ME)– CIG: 5158767D30	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 20 marzo 2014 inizio lavori: 27 maggio 2014 fine lavori: 6 novembre 2014
	Importo finanziato: € 47.170,20; importo finale dell'opera € 33.973,42

Allegato B	
Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 “Lavori di adeguamento dell'eliperficie dell'Isola di Vulcano nel Comune di Lipari (ME)” CUP: G61F11000140006 – CIG: 29369521176	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 18 Luglio 2012; inizio lavori: 08 Marzo 2013; fine lavori: 12 Agosto 2013;
	Importo finanziato: D.D.G. 891 del 06/12/2012 € 152.482,64; importo finale dell'opera € 147.083,49

Allegato B	
Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 “Lavori di risanamento e messa in sicurezza a seguito dell'alluvione del 01-10-2009 della Chiesa S. Maria del Carmelo, sita in via Roma nel Comune di Scaletta Zanclea (ME)” CUP: G58C13000040001 – CIG: 5227010919	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 11 Luglio 2013; inizio lavori: 21 Luglio 2014; fine lavori: 28 Ottobre 2014;
	Importo finanziato: D.C. 252 del 02/12/2013 € 43.259,05; importo finale dell'opera € 37.027,14

Allegato B	
<p style="text-align: center;">Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 Lavori di risanamento e messa in sicurezza a seguito dell'alluvione del 01-10-2009 della Chiesa di S. Nicolò e dei locali parrocchiali annessi siti nel villaggio di Briga Superiore del Comune di Messina. CUP: G48C13000120001 – CIG: 52266008D5A</p>	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 11 Luglio 2013; inizio lavori: 28 Gennaio 2014; fine lavori: 15 Luglio 2014
	Importo finanziato: D.D.G. 253 del 02/12/2013 € 190.189,79; importo finale dell'opera € 168.959,64

Allegato B	
<p style="text-align: center;">Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 O.C.D.P.C. n.35 /13 – Sistemazione del versante a monte della SP 32 per Scaletta Superiore necessario al contenimento delle colate detritiche nel tratto a monte dell'intervento realizzato al Km 0+890 del Comune di Scaletta Zanclea CUP: G5413000050001 – CIG: 5227051AEE</p>	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 18/07/2013; inizio lavori: 06 febbraio 2014; fine lavori: 28 giugno 2014
	Importo finanziato: Disp. Com.le n. 271 del 16/12/13 e Disp. Com.le n. 376 del 23/05/14 € 893.000,00 Importo finale dell'opera € 708.991,32

Allegato B	
<p style="text-align: center;">Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 “Lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni alla strada comunale ed alle opere di contenimento nella Contrada Sfaranda Inferiore nel Comune di Castell'Umberto (ME) – Opere di completamento.- CUP: G64E11000060002 – CIG: 0480161164</p>	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 31 gennaio 2014; inizio lavori: 04 giugno 2014;

	fine lavori: 11 luglio 2014
	Importo finanziato: D.D.G. 151 del 19/06/2014 € 25.080,67; importo finale dell'opera € 25.080,67

Allegato B	
Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 PO FESR 2007/2013 “ Completamento via di fuga, costruzione strada di collegamento tra via Dante e Via Faranda nel comune di Falcone (ME)” CUP: G21B12000450006 – CIG: 51560467C1	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 31 gennaio 2014; inizio lavori: 13 settembre 2013; fine lavori: 04 agosto 2014
	Importo finanziato: D.D.G. 273 del 06/06/2012 € 47.305,42 D.D.G. 416 del 18/10/2013 € 314.681,99; importo finale dell'opera € 358.711,73

Allegato B	
<p style="text-align: center;">Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 “Lavori di ripristino della strada che va dal centro abitato al cimitero nella frazione di Pezzolo – 2° lotto (rafforzamento corticale) nel Comune di Messina” CUP: G44D13000080001 – CIG: 5227054D67</p>	
CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 19/07/2013 inizio lavori: 04/04/2014 fine lavori: 16/12/2014
	Importo finanziato: Disp.D.G. 302 del 21/01/14 € 1.122.000,00 importo finale dell’opera € 1.076.856,64

Allegato B	
<p style="text-align: center;">Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 “Interventi per la mitigazione del rischio frane e colate detritiche dal costone roccioso sovrastante l’abitato della frazione di Pezzolo nel Comune di Messina – Progetto di completamento” CUP: G93D12000510006 – CIG: 53810918C3</p>	
CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 18/07/2013 inizio lavori: 14/04/2014 fine lavori: 03/12/2014
	Importo finanziato: Disp. 298 del 16/01/2014 € 450.000,00 Importo finanziato: Disp. 500 del 04/11/2014 € 450.000,00 importo finale dell’opera € 440.609,45

Allegato B	
<p style="text-align: center;">Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di condotta fognaria posta sul lungomare Rosario Livatino nel Comune di Torregrotta” CUP: G91H14000000002 – CIG: 53851996CB</p>	
CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 16/01/2014 inizio lavori: 29/01/2014 fine lavori: 28/04/2014
	Importo finanziato: D.D.G. 128 del 05/06/2014 € 147.161,22 importo finale dell’opera € 139.872,31

Allegato B	
<p style="text-align: center;">Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 “Lavori urgenti di messa in sicurezza della strada comunale denominata bivio Lisciò/Mezzagosto/Santa Venera nel Comune di S. Angelo di Brolo” CUP: G87H11000860002 – CIG: 369869105F</p>	
CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 04/05/2012 inizio lavori: 08/04/2013 fine lavori: 02/08/2013
	Importo finanziato: D.D.G. 513 del 23/10/2012 € 154.974,49 importo finale dell’opera € 148.349,24

Allegato B	
<p style="text-align: center;">Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 “Lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni alla condotta fognaria sita in località Capo Calavà nel Comune di Gioiosa Marea (ME)” CUP: G79G12000000002 – CIG: 4073469CF2</p>	
CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 23/04/2012 inizio lavori: 18/02/2014 fine lavori: 25/03/2014
	Importo finanziato: D.D.G. 511 del 23/10/2012 € 155.668,32 importo finale dell’opera € 150.039,56

Allegato B	
<p style="text-align: center;">Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 “Progetto esecutivo di paratie e trincee drenanti nel rione Stazzone nel Comune di S. Fratello (ME)” CUP:– CIG: 37573821B7</p>	
CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 05/02/2012 inizio lavori: 12/03/2012 fine lavori: 11/10/2013
	Importo finanziato: Disp. 18 del 10/07/2012 € 2.337.175,18 Importo finanziato: Disp. 36 del 10/12/2012 € 2.487.599,49 importo finale dell’opera € 2.420.119,82

Allegato B	
Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 Intervento dei lavori di somma urgenza per il disgaggio ed il consolidamento del costone roccioso sovrastante il centro abitato, zona via Grutta - via A De Gasperi comune di Forza d’Agrò CUP: G71H13000250002 – CIG: 52828097E4	
CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 27 agosto 2013; inizio lavori: 24 settembre 2013; fine lavori: 26 giugno 2014 Importo finanziato: D.D.G. 874 del 31/12/2013 € 57.370,16; importo finale dell’opera € 57.370,16;

Allegato B	
Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 Lavori di Somma urgenza per la rimozione di fango e detriti nei Comuni interessati dall’evento e in particolare nelle frazioni del Comune di Barcellona P.G. , nei Comuni di Rometta, Venetico, Villafranca e limitrofi- CUP: G69E1100206002 – CIG: 36907160D	
CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 15 dicembre 2011; inizio lavori: 19 dicembre 2011; fine lavori: 8 settembre 2014 Importo finanziato: D.D.G. 1284 del 27/12/11 € 248.962,50; importo finale dell’opera € 248.962,50;

Allegato B	
Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 Lavori di Somma urgenza per la rimozione di fango e detriti nel Comune di Barcellona P.G. CUP: G62J11000200002 – CIG: 3632340DC7	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 24 novembre 2011; inizio lavori: 24 novembre 2011; fine lavori: 8 settembre 2014
	Importo finanziato: D.D.G. 1282 del 27/12/2011 € 58.298,74; importo finale dell'opera € 58.298,74;

Allegato B	
Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 O.C.D.P.C. N.71/2013 - Lavori per la separazione e smaltimento fanghi depositati durante i lavori di somma urgenza nel comune di Saponara e Barcellona P.G. CUP: G63D13000620001 – CIG: 5385252289	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 13 gennaio 2014; inizio lavori: 25 settembre 2014; fine lavori: 25 ottobre 2014
	Importo finanziato: Disposizione D.G. 393 del 14/11/2014 € 83.163,50; importo finale dell'opera € 79.122,51;

Allegato B	
Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 O.C.D.P.C. n. 35/2013 - Lavori di adeguamento tombinatura e realizzazione opere di calma nella frazione Allume nel comune di Roccalumera. CUP: G14B13000040001 – CIG: 52266575CC	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 13 luglio 2013; inizio lavori: 25 settembre 2013; fine lavori: 31 ottobre 2014
	Importo finanziato: Disp. D.G. 249 del 25/11/13 € 220.857,00; importo finale dell'opera € 220.209,10;

Allegato B	
Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 "O.C.D.P.C. 35/2013 - Lavori di sistemazione del collettore di acque bianche nella Via Chiesa del vill. Giampilieri Superiore nel Comune di Messina CUP: G44B13000030001 – CIG: 5226259D59	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 15 luglio 2013; inizio lavori: 18 novembre 2013; fine lavori: 31 ottobre 2014
	Importo finanziato: Disp. D.G 243 del 18/11/13 e Disp. D.G 355 del 18/04/14 € 1.149.317,95; Importo finale dell'opera € 1.149.317,95

Allegato B	
<p style="text-align: center;">Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 “O.C.D.P.C. 35/2013 - Lavori di ripristino del muro di contenimento del versante terrazzato interessato dal fenomeno franoso e ripulitura del canale di scolo sito a monte delle abitazioni di Molino in via Puntale n.6 nel Comune di Messina. CUP: G44B13000040001 – CIG: 52270287F4</p>	
CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 17 luglio 2013; inizio lavori: 22 settembre 2013; lavori: 15 dicembre 2014
	Importo finanziato: Disp. D.G 242 del 18/11/13 € 113.035,73; Importo finale dell’opera € 113.035,73

Allegato B	
<p style="text-align: center;">Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 “O.P.C.M. 3865/2010 - "Progetto esecutivo degli interventi di stabilizzazione frane in C.da Sfaranda nel Comune di Castell'Umberto (ME)- <i>Trincea drenante in pali secanti e Paratia tirantata</i>". CUP: G63B10000600001 – CIG: 4322379BFA</p>	
CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 24 luglio 2012; inizio lavori: 12 novembre 2012; fine lavori: 23 settembre 2013
	Importo finanziato: Disp. D.G 7 del 14/10/11 € 2.470.000,00; importo finale dell’opera € 2.291.512,35

Allegato B	
<p style="text-align: center;">Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 “O.P.C.M. 3865/2010 - "Progetto esecutivo degli interventi di stabilizzazione frane in C.da Sfaranda nel Comune di Castell'Umberto (ME)- <i>Paratie drenanti</i>". CUP: G63B10000590001 – CIG: 4322479E7F</p>	
CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 24 luglio 2012; inizio lavori: 31 ottobre 2012; fine lavori: 24 dicembre 2013
	Importo finanziato: Disp. D.G 7 del 14/10/11 € 4.330.000,00; importo finale dell’opera € 3.795.645,72

Allegato B	
Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 22/2013 “O.P.C.M. 10 dicembre 2010 - ME089_4BA - "Lavori di rifioritura massi a protezione del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio "Marina Sud" nel vill. S.Margherita del Comune di Messina". CUP: J45D13000040001 – CIG: 504226725C	
CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 10 maggio 2013; inizio lavori: 18 novembre 2013; fine lavori: 22 marzo 2014
	Importo finanziato: Disp. Comm. 182 del 12/03/13 e Disp. Comm. 179 del 04/04/14 € 69.418,89; importo finale dell’opera € 67.526,02

Allegato B	
Servizio Regionale D.R.P.C. Messina DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C.1 D. LGS. 33/2013 “Lavori di somma urgenza per la riapertura al transito della S.P. 11 nel tratto antistante la galleria Postoleone e ricadente a confine dei territori dei Comuni di Gallodoro (ME), Letojanni (ME) e Mongiuffi Melia (ME) CUP: G23J13000520002 – CIG: 5385237627	
CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori: 22 novembre 2013; inizio lavori: 3 gennaio 2014; fine lavori: 08 luglio 2014
	Importo finanziato: D.D.G. n. 876 del 31/12/13, € 177.161,15; D.D.G. n. 462 del 19/11/14, € 47.594,14 importo finale dell’opera: € 224.755,29

Servizio 12 per la provincia di Ragusa DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE - ART.38 C.1 D. LGS. 33/2013 Completamento dei lavori di recupero e conservazione della chiesa S. Antonio in Giarratana (RG) - realizzazione impianto elettrico e rifacimento portoni - CIG: 3752343366	
--	--

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
Tempi e costi di realizzazione	Aggiudicazione lavori: 14 maggio 2012 inizio lavori : 29 gennaio 2013 fine lavori : 13 maggio 2013
	Importo finanziato : € 88.057,90 Importo finale dell'opera : € 67.739,46

Servizio 12 per la provincia di Ragusa DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE - ART.38 C.1 D. LGS. 33/2013 Lavori di somma urgenza nella Chiesa di San Guglielmo in Scicli (RG) - CIG: 4248721B79	
--	--

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
Tempi e costi di realizzazione	Aggiudicazione lavori: inizio lavori : 28 gennaio 2013 fine lavori : 24 settembre 2013
	Importo finanziato : € 174.339,21 Importo finale dell'opera : € 146.500,00

Servizio 12 per la provincia di Ragusa DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE - ART.38 C.1 D. LGS. 33/2013 Lavori di recupero e conservazione della Chiesa San Matteo in Scicli (RG) - CIG: 06342263D9	
---	--

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
Tempi e costi di realizzazione	Aggiudicazione lavori: 14 maggio 2012 inizio lavori : 26 settembre 2012 fine lavori : 7 agosto 2014
	Importo finanziato : € 1.296.727,39 Importo finale dell'opera : € 1.284.674,37

Servizio 12 per la provincia di Ragusa DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE - ART.38 C.1 D. LGS. 33/2013 Lavori urgenti per la messa in sicurezza della copertura della chiesa di San Giorgio in Modica (RG) - CIG: 436143305F	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
Tempi e costi di realizzazione	Aggiudicazione lavori: inizio lavori : 19 marzo 2014 fine lavori : 19 settembre 2014
	Importo finanziato : € 250.000,00 Importo finale dell'opera : € 175.294,52

Servizio 12 per la provincia di Ragusa DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE - ART.38 C.1 D. LGS. 33/2013 Lavori per la realizzazione di una elisuperficie nel Presidio Ospedaliero Maria Paternò Arezzo in Ragusa - CIG: 48747101F3	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
Tempi e costi di realizzazione	Aggiudicazione lavori: 4 dicembre 2013 inizio lavori : 14 maggio 2014 fine lavori : 19 novembre 2014
	Importo finanziato : € 400.000,00 Importo finale dell'opera : € 306.000,00

Servizio 12 per la provincia di Ragusa DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE - ART.38 C.1 D. LGS. 33/2013 Lavori urgenti di messa in sicurezza, in più punti, di un tratto di strada lungo la "Riviera Gela" in località Scoglitti nel comune di Vittoria (RG) - CIG: 5286307E86	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
Tempi e costi di realizzazione	Aggiudicazione lavori: 15 maggio 2014 inizio lavori : 4 marzo 2014 fine lavori : 27 novembre 2014
	Importo finanziato : € 78.641,06 Importo finale dell'opera : € 75.599,54

Servizio 12 per la provincia di Ragusa DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE - ART.38 C.1 D. LGS. 33/2013 Costruzione di una elisuperficie presso la sede del Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Ragusa, in c/da Castiglione - CIG: 3324022DB7	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
Tempi e costi di realizzazione	Aggiudicazione lavori: 2 novembre 2012 inizio lavori : 8 ottobre 2013 fine lavori : 8 gennaio 2015
	Importo finanziato : € 400.000,00 Importo finale dell'opera : € 310.000,00

Servizio 12 per la provincia di Ragusa DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE - ART.38 C.1 D. LGS. 33/2013 Indagini geognostiche nell'ambito dei lavori di mitigazione del rischio derivante dalle colate detritiche in contrada Scarcelli – versante Ovest del Comune di Saponara (ME) - CIG: 5889054917	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
Tempi e costi di realizzazione	Aggiudicazione lavori: 5 novembre 2014 inizio lavori : 7 gennaio 2015 fine lavori : 27 gennaio 2015
	Importo finanziato : € 31.992,04 Importo finale dell'opera : € 19.150,00

Servizio 12 per la provincia di Ragusa DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE - ART.38 C.1 D. LGS. 33/2013 Lavori di recupero e conservazione della chiesa Santa Maria Maggiore in Ispica (RG) - CIG: 4584416BC0	
CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	
Tempi e costi di realizzazione	Aggiudicazione lavori: 11 giugno 2013 inizio lavori : 8 ottobre 2013 fine lavori : 27 dicembre 2014
	Importo finanziato : € 170.000,00 Importo finale dell'opera : € 136.670,00

D.lgs 33/2013 - Art. 38 comma 1

aggiornato al 07/07/2015 00:00

D.R.P.C. - SERVIZIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA
DATI RELATIVI ALLE PIANIFICAZIONI - ART. 38 c. 1 DLGS 22/2013
"Piano di Protezione Civile di **CANICATTINI BAGNI**"

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

TEMPI E COSTI DI REALIZZAIONE	Aggiudicazione lavori:	Protocollo d'Intesa	
	Inizio lavori:	06/09/2006	
	Fine Lavori:	19/02/2013	
	DDG (N. DEL):	Prot. d'Intesa del 06/09/2006	
	Importo da DDG:	gratuito	
	Importo finale:	gratuito	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICI	GIORNATE/UOMO	244	N

D.lgs 33/2013 - Art. 38 comma 2

aggiornato al

07/07/2015 00:00

D.R.P.C. - SERVIZIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA

DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE - ART. 38 c. 2 DLGS 22/2013

lavori di "Completamento dell'immobile denominato Chiesa Santa Maria del Soccorso e locali annessi" in Augusta (SR),

CUP: G53F10000090001

CIG: 3977800865

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori:	25/10/2012	
	Inizio lavori:	29/11/2013	
	Fine Lavori:	26/05/2014	
	DDG:	n. 928 del 28/11/2011	
	Importo da DDG:	€ 66.086,64	
	Importo finale:	€ 44.679,49	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICI	SUPERFICIE	100	MQ
INDICATORI OCCUPAZIONALI	GIONATE/UOMO	101	N

D.lgs 33/2013 - Art. 38 comma 2

aggiornato al

07/07/2015 00:00

D.R.P.C. - SERVIZIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA

DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE - ART. 38 c. 2 DLGS 22/2013

"Lavori di recupero e conservazione della Chiesa Adonai Brucoli di Augusta (SR)"

CUP: G52E91000010001

CIG: /

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori:	02/11/2006	
	Inizio lavori:	19/12/2006	
	Fine Lavori:	02/05/2008	
	DDG:	n. 929 del 02/08/2004	
	Importo da DDG:	€	995.599,85
	Importo finale:	€	1.223.577,82
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICI	SUPERFICIE	950	MQ
INDICATORI OCCUPAZIONALI	GIORNATE/UOM O	1136	N

D.lgs 33/2013 - Art. 38 comma 2

aggiornato al

07/07/2015 00:00

D.R.P.C. - SERVIZIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA

DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE - ART. 38 c. 2 DLGS 22/2013

"Lavori di recupero e conservazione del Seminario vescovile in Noto (SR)"

CUP: G82E97000000001

CIG: 012133941B

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori:	20/02/2008	
	Inizio lavori:	03/11/2008	
	Fine Lavori:	30/04/2012	
	DDG:	n. 614 del 05/07/2005	
	Importo da DDG:	€	1.755.953,46
	Importo finale:	€	1.802.531,62
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICI	SUPERFICIE	1525	MQ
INDICATORI OCCUPAZIONALI	GIONATE/UOMO	1906	N

D.lgs 33/2013 - Art. 38 comma 2

aggiornato al

07/07/2015 00:00

D.R.P.C. - SERVIZIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA

DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE - ART. 38 c. 2 DLGS 22/2013

"Lavori di recupero e conservazione della Chiesa di S. Caterina in Noto (SR)"

CUP: G82E91000020001

CIG:00835492D0

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori:	30/12/2008	
	Inizio lavori:	20/02/2009	
	Fine Lavori:	24/09/2010	
	DDG:	n. 710 del 02/09/2005	
	Importo da DDG:	€	500.314,42
	Importo finale:	€	484.286,34
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICI	SUPERFICIE	348	MQ
INDICATORI OCCUPAZIONALI	GIONATE/UOMO	341	N

D.lgs 33/2013 - Art. 38 comma 2

aggiornato al 16/07/2015

D.R.P.C. - SERVIZIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA
DATI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE - ART. 38 c. 2 DLGS 22/2013

"Lavori di adeguamento funzionale dello svincolo Priolo Sud

CUP: G74E97000000001

CIG: 0336427C54

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	Aggiudicazione lavori:	27/01/2010		
	Inizio lavori:	06/05/2010		
	Fine Lavori:	13/12/2011		
	DDG:	n. 520 del 19/09/2011		
	Importo da DDG:	€	580.044,83	
	Importo finale:	€	563.733,19	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICI	ESTENSIONE	0+300	KM	
INDICATORI OCCUPAZIONALI	GIONATE/UOMO	270	N	

D. LGS. 33/2013 – ART. 38 COMMA 2

D.R.P.C . SERVIZIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI
DATI RELATIVE ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C. 2 D.Lgs. 22/2013

Lavori di “Miglioramento della via di fuga esistente in località Pizzolungo (Sp 20) e delle relative vie di adduzione in territorio del Comune di Erice”

CUP: G57F10000760008

CIG: 35119676D8

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	AGGIUDICAZIONE LAVORI	01.08.2012
	INIZIO LAVORI	12.11.2012
	FINE LAVORI	26.11.2014
	DDG	1004 DEL 19.12.2012
	IMPORTO DA DDG	€ 2.334.727,67
	IMPORTO FINALE	€ 2.334.727,67
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	IN ATTESA DI INDICAZIONI DA PARTE DELL'AVCP.	

D. LGS. 33/2013 – ART. 38 COMMA 2

D.R.P.C . SERVIZIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI
DATI RELATIVE ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C. 2 D.Lgs. 22/2013

Lavori di “Riparazione di rete paramassi in località Makari del comune di San Vito Lo Capo (TP) OPCM 3515/2006

CUP: G89H11000620001

CIG:3865826488

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	AGGIUDICAZIONE LAVORI	05.10.2012
	INIZIO LAVORI	10.01.2013
	FINE LAVORI	05.02.2013
	DDG	307/2014

	IMPORTO DA DDG	€ 44.712,75
	IMPORTO FINALE	€ 44.712,75
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	IN ATTESA DI INDICAZIONI DA PARTE DELL'AVCP.	

D. LGS. 33/2013 – ART. 38 COMMA 2

D.R.P.C . SERVIZIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI
DATI RELATIVE ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C. 2 D.Lgs. 22/2013

Lavori di “Completamento per il ripristino dei danni subiti dal Santuario San Vito Martire nel comune di San Vito Lo Capo (Tp)

CUP: G82E13000000001

CIG: 5155017699

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	AGGIUDICAZIONE LAVORI	23.04.2014
	INIZIO LAVORI	03.11.2014
	FINE LAVORI	27.02.2015
	DDG	831
	IMPORTO DA DDG	€ 153.380,05
	IMPORTO FINALE	€ 149.364,38
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	IN ATTESA DI INDICAZIONI DA PARTE DELL'AVCP.	

D. LGS. 33/2013 – ART. 38 COMMA 2

D.R.P.C . SERVIZIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI
DATI RELATIVE ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C. 2 D.Lgs. 22/2013

Lavori di “ Manutenzione straordinaria e di adeguamento delle elisuperfici di Favignana, Marettimo e Levanzo (comune di Favignana)

CUP: G63H11000170008

CIG: 3546192A34

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	AGGIUDICAZIONE LAVORI	12.11.2012
--------------------------------	-----------------------	------------

	INIZIO LAVORI	13.02.2012
	FINE LAVORI	05.11.2013
	DDG	115 del 30.04.2013
	IMPORTO DA DDG	€ 336.159,80
	IMPORTO FINALE	€ 336.025,99
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	IN ATTESA DI INDICAZIONI DA PARTE DELL'AVCP.	

D. LGS. 33/2013 – ART. 38 COMMA 2

D.R.P.C . SERVIZIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI
DATI RELATIVE ALLE OPERE PUBBLICHE – ART. 38 C. 2 D.Lgs. 22/2013

Lavori di “ Manutenzione straordinaria e di adeguamento delle elisuperfici di Mazara Del Vallo e Castelvetro e realizzazione Elisuperficie c/o aviosuperficie Bovarella a Salemi in provincia di Trapani

CUP: G63H11000170008

CIG: 4225989052

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE	AGGIUDICAZIONE LAVORI	08.11.2012
	INIZIO LAVORI	04.12.2012
	FINE LAVORI	02.05.2013
	DDG	89 del 30.04.2013
	IMPORTO DA DDG	€ 336.445,41
	IMPORTO FINALE	€ 327.792,13
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	IN ATTESA DI INDICAZIONI DA PARTE DELL'AVCP.	