



DRPC

Direzione Generale

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 458/2017 – Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina.

*Interventi urgenti di normalizzazione di tratti di fognature nelle via Palma, via Campobello, Corso Roma, Corso Umberto, Corso Serrovira e traverse limitrofe, necessari per ridurre il fattore di rischio conseguente le emergenze idrauliche residuali successive all'evento meteorologico del 19/11/2016 verificatosi nel Comune di Licata (AG), identificato con codice 458_C1. Importo complessivo stimato: € 800.000,00
CUP J64J17000250001; CIG: 78490633B1*

Approvazione atti contabilità finale e liquidazione rata di saldo.

IL DIRIGENTE GENERALE 08 NOV 2021

1741
Disposizione n. del

- Visto** l'art.107 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n°112;
Visto Il D.L.7 settembre 2001, n°343 convertito con modifiche dalla L.9 novembre 2001, n°401;
Visto il D. Lgs. 02.01.2018, n°1“
Visto il D. Lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" come modificato dal D. Lgs 56 del 19.4.2017 "Disposizioni integrative e correttive al d. lgs 50/2016";
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora in vigore;
Vista il D.P. 31 gennaio 2012, n.13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12;
Viste Le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n.86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n.113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al d. lgs n.56/2017;
Vista l'art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 "Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n°12 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n°50"
Visto il Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019;
Vista la conversione in legge, n. 55 del 14 giugno 2019, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
Vista la rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti della Regione siciliana di cui alla delibera di giunta n. 239 del 27.06.2019;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centoottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina;
Vista l'O.C.D.P.C. n. 458 del 01/06/2017 recante Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel

- territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina;
- Visto** l'art. 1 comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 458 del 01/06/2017, che individua il Presidente della Regione Siciliana quale Commissario Delegato;
- Visto** l'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 458/2017 il quale dispone che per l'espletamento delle attività di cui alla citata ordinanza il Commissario delegato può avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 1 del 20/06/2017 con la quale il Commissario delegato dell'O.C.D.P.C. 458/2017 ha nominato il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia, Soggetto Attuatore ex art. 1 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 458/2017;
- Visto** il D.P.Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 3 comma 2 dell'OCDPC 458/2017 che autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- Vista** la nota n. 34674 del 15/06/2017 con cui il Commissario delegato chiede l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- Vista** la nota MEF - RGS - Prot. 134858 del 22/06/2017 – U che autorizza l'apertura della contabilità speciale n° 6057 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.458-17";
- Vista** la nota n° POST/045986 del 13/07/2017 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con la quale approva il Piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato;
- Vista** la nota POST/0025763 del 04/05/2018 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con la quale approva il Piano degli interventi rimodulato dal Commissario Delegato;
- Considerato** che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso all'obiettivo c), tra l'altro, l'intervento denominato: *"Interventi urgenti di normalizzazione di tratti di fognature nelle via Palma, via Campobello, Corso Roma, Corso Umberto, Corso Serrovira e traverse limitrofe, necessari per ridurre il fattore di rischio conseguente le emergenze idrauliche residuali successive all'evento meteorologico del 19/11/2016 verificatosi nel Comune di Licata (AG)", identificato con codice 458_CI con un importo complessivo pari ad € 800.000,00;*
- Vista** la Disposizione n. 131 del 25/10/2018 con la quale è stato finanziato il progetto in parola per l'importo complessivo di € 800.000,00 ed è stato autorizzato a contrarre mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Disposizione n. 049 del 16/01/2020 con la quale il Commissario delegato, ha aggiudicato in via definitiva i lavori relativi all'intervento denominato: *Interventi urgenti di normalizzazione di tratti di fognature nelle via Palma, via Campobello, Corso Roma, Corso Umberto, Corso Serrovira e traverse limitrofe, necessari per ridurre il fattore di rischio conseguente le emergenze idrauliche residuali successive all'evento meteorologico del 19/11/2016 verificatosi nel Comune di Licata (AG)* alla Impresa *3B s.r.l.*, con sede in Favara (AG) Via G. Guarino,12, che ha offerto un ribasso d'asta del 18%, per un totale al netto di € 475.651,76, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 26.376,91, oltre IVA 22%, secondo il QTE rimodulato appresso riportato:

Lavori a base d'asta	€ 574.273,07	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 26.376,91	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 547.896,16	
Ribasso d'asta del 18 %	- € 98.621,31	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 449.274,85	
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.376,91	
Importo totale dei lavori aggiudicati	€ 475.651,76	€ 475.651,76
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. (22 % su € 475.651,76)	€ 104.643,39	
Incentivi di progettazione (2% sui lavori)	€ 11.485,46	
Rilievi ed accertamenti di progetto, indagini preliminari e spese per attività tecnica-amministrativa, etc. (2% sui lavori)	€ 11.485,46	
Imprevisti 4% (IVA compresa) e arrotondamenti	€ 23.356,43	
Per esperti e consulenza (IVA ed altri oneri compreso)	€ 20.000,00	
Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 375,00	
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 27.961,68	
Polizza assicurativa R.U.P., Ufficio progettazione e D.L.	€ 1.722,82	

	Oneri per caratterizzazione e verifiche materiali, accertamenti di laboratorio, collaudo tec. – amministrativo	€ 3.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 204.030,24	€ 204.030,24
	Importo complessivo del progetto al netto del ribasso d'asta		€ 679.682,00
	Economie da ribasso d'asta e IVA sul ribasso d'asta		<u>€ 120.318,00</u>
	Importo della Disposizione Commissariale n. 049 del 16.01.2020		€ 800.000,00
Vista	la Determina n. 154 del 24.02.2020 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia nomina RUP dell'intervento in questione l'ing. Vincenzo Salanitri, funzionario del Servizio S.07;		
Visto	il Contratto di appalto (approvato con Disposizione n. 646 del 18.08.2020) è stato stipulato con il legale rappresentante della <i>3B s.r.l.</i> in data 08.04.2020 con Rep. n. 04/2020 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo il 13.04.2020 al n. 9127 Serie 1T;		
Vista	la Determina n. 394/IRIDE/S.07 del 22.12.2020 di approvazione in linea tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art 106 del D. Lgs. 50/2016 redatta dal Direttore dei lavori in data 10.12.2020 con un importo dei lavori pari € 493.082,27 al netto del ribasso d'asta e compreso oneri per la sicurezza, con un maggiore importo di € 17.430,51 con il seguente Q.T.E.:		
	Lavori a base d'asta	€ 593.417,52	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 35.999,48</u>	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 557.418,04	
	Ribasso d'asta del 18 %	<u>- € 100.335,25</u>	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 457.082,79	
	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 35.999,48</u>	
	Importo totale dei lavori aggiudicati	€ 493.082,27	€ 493.082,27
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	I.V.A. (22 % su € 493.082,27)	€ 108.478,10	
	Incentivi di progettazione (2% sui lavori)	€ 11.485,46	
	Rilievi ed accertamenti di progetto, indagini preliminari e spese per attività tecnica-amministrativa, etc. (2% sui lavori)	€ 11.485,46	
	Lavori in economia (IVA ed altri oneri compresa)	€ 20.000,00	
	Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 375,00	
	Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 27.961,68	
	Polizza assicurativa R.U.P., Ufficio progettazione e D.L.	€ 1.722,82	
	Oneri per caratterizzazione e verifiche materiali, accertamenti di laboratorio, collaudo tec. – amministrativo	<u>€ 3.000,00</u>	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 184.508,52	€ 184.508,52
	Importo complessivo del progetto al netto del ribasso d'asta		€ 677.590,79
	<i>Economie da ribasso d'asta e IVA sul ribasso d'asta</i>		<u>€ 122.409,21</u>
	Importo della Disposizione Commissariale n. 049 del 16.01.2020		€ 800.000,00
Visto	l'Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi Rep. n. 029 Irice/S.07 del 29.12.2020 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento – Ufficio Territoriale di Canicattì il 04.01.2021 al n. 1 Serie 3;		
Visto	il Verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 15.01.2021 da cui si evince che l'impresa ha completato i lavori affidatigli entro i tempi previsti dal contratto e prorogati dalla Perizia di variante e suppletiva;		
Vista	la Relazione sullo Stato Finale dei Lavori redatta dal Direttore dei Lavori in data 14.06.2021;		
Visto	il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Franco Pitruzzella, in data 14.06.2021, da cui si evince che l'impresa <i>3B S.r.l.</i> ha eseguito i lavori in questione in modo regolare e nei tempi previsti;		
Visto	lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 14.06.2021, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa senza alcuna riserva, così ripartito:		
	a) per lavori a misura e somministrazioni al netto	€ 457.054,69	
	b) per oneri per la sicurezza	<u>€ 35.997,27</u>	
	Sommano	€ 493.051,96	
	a detrarre certificati di pagamento emessi	<u>€ 490.586,70</u>	
	Resta un credito dell'impresa	€ 2.465,26	
Vista	la fattura n. 19 del 05.10.2021 emessa dall'impresa <i>3B S.r.l.</i> di € 2.465,26 oltre IVA, per complessivi € 3.000,72 quale rata di saldo sui lavori eseguiti;		

- Vista** la Polizza assicurativa n. 0895484183 emessa in data 05.10.2021 dalla compagnia *HDI Assicurazioni S.p.a.* Agenzia di Favara per conto della ditta *3B S.r.L.* per la somma garantita di € 2.470,00;
- Vista** la Determina n. 536 - IRIDE del 14.10.2021 con la quale il RUP approva gli atti di contabilità finale e liquida la fattura n. 19 del 05.10.2021 emessa dall'impresa *3B S.r.L.* per un importo pari ad € 2.465,26 oltre IVA quale rata di saldo sui lavori eseguiti;
- Vista** la nota del 05.08.2021 con la quale l'Impresa *3B S.r.L.* dichiara di non avere ceduto il proprio credito;
- Vista** l'iscrizione dell'Impresa *3B S.r.L.* alla White list della Prefettura di Agrigento con scadenza 26.01.2022;
- Visto** il DURC n. INPS_28272926 relativo alla dell'Impresa *3B S.r.L.* con scadenza 17.02.2022, da cui risultano regolari i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi;
- Vista** la dichiarazione sul conto corrente dedicato del 05.08.2021;
- Ritenuto** sulla scorta degli atti citati in premessa di dover procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 16.10.2021 dei lavori per gli *Interventi urgenti di normalizzazione dei tratti di fognatura nelle vie Palma, Campobello, C/so Roma, C/so Umberto, C/so Serrovira e traverse limitrofe, necessari per abbattere il fattore di rischio conseguente alle emergenze idrauliche residuali successive all'evento meteorologico del 19.11.2016 verificatosi nel Comune di Licata* e di liquidare alla impresa *3B S.r.l* con sede in Favara (AG) la rata di saldo pari ad € 2.465,26 oltre IVA;
- Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della **fattura n. 19_21 del 05.10.2021** dell'Impresa *3B S.r.l.* con sede in Favara (AG), Via G. Guarino, 12 P. IVA 01968840841 per l'importo di € 3.000,72 compreso IVA quale rata di saldo sui lavori eseguiti;
- Visto** che le risorse disponibili sulla Contabilità Speciale n. 6057 lo consentono;

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto:

DISPONE

- Art. 1** di approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei lavori in data 14.06.2021 relativi all'esecuzione dell'intervento denominato *Cod. 458_C1 "Interventi urgenti di normalizzazione dei tratti di fognatura nelle vie Palma, Campobello, C/so Roma, C/so Umberto, C/so Serrovira e traverse limitrofe, necessari per abbattere il fattore di rischio conseguente alle emergenze idrauliche residuali successive all'evento meteorologico del 19.11.2016 verificatosi nel Comune di Licata"* e seguiti dall'Impresa *3B S.r.l.* con sede in Favara (AG) Via G. Guarino, 12 P. IVA 01968840841;
- Art. 2** di liquidare la somma € 2.465,26 quale imponibile della **fattura n. 19_21 del 05.10.2021** emessa dall'Impresa *3B s.r.l.* attinente alla rata di saldo dei lavori in questione, visto lo Stato Finale redatto dal Direttore dei lavori in data 14.06.2021, mediante emissione di Ordinativo di pagamento in favore dell'Impresa *3B S.r.L.* con sede in Favara, da accreditarsi sul conto corrente dedicato riportato nella dichiarazione sui flussi finanziari e graverà sulle risorse finanziarie di cui alla Contabilità Speciale n. 6057 della O.C.D.P.C. n° 458/17;
- Art. 3** il pagamento dell'IVA al 22% della **fattura n. 19_21 del 05.10.2021** per l'importo di € 542,36 verrà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al Capo 8 del cap. 1203 art. 12 del bilancio dello stato secondo il rispetto della legge n. 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 629, come precisato dal D.M. 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment), che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla Contabilità Speciale n. 6057 della O.C.D.P.C. n° 458/17;
- Art. 4** la presente Disposizione sarà notificata, per quanto di competenza, al Dirigente del Servizio S. 11 - *Attività per il superamento delle emergenze* ed al Servizio S.07 *Volontariato* del DRPC Sicilia;
- Art. 5** la presente Disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, e del D. Lgs. 33/2013 sul sito internet istituzionale del DRPC Sicilia.

30 NOV 2021

Il Dirigente del Servizio
arch. *Alberto Vecchio*



Il Dirigente Generale
ing. *Salvatore Cocina*