



DRPC

Centro Operativo Regionale – C.O.R. Emergenza Etna 2021

**EMERGENZA ETNA 2021 – EVENTI PAROSSISTICI A FAR DATA DAL 16 FEBBRAIO 2021 E SUCCESSIVI DEL MESE DI MAGGIO 2021**

**LAVORI DI SOMMA URGENZA, EX ARTICOLO 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SS.MM.II., PER LA RIMOZIONE E IL CONFERIMENTO DEL MATERIALE VULCANICO RICADUTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'ALFIO (CT) A SEGUITO DELL' EVENTO PAROSSISTICO DEL VULCANO ETNA DEL GIORNO 7 MARZO 2021 E SUCCESSIVI DEL MESE DI MAGGIO 2021**

**CUP: G19J21000350002      CIG: 8666363CFA**

**OPERATORE ECONOMICO: ABF SRL SEDE LEGALE IN ZAFFERANA ETNEA (CT), VIA DEI CICLAMINI A N. 24 - P. IVA 04879030374.**

**AFFIDAMENTO: 12 MARZO 2021, N. 14888/COR/DRPC SICILIA**

**ATTO AGGIUNTIVO ALL'AFFIDAMENTO 12 MARZO 2021, N. 14879 DEL 08 GIUGNO 2021 PROT. N. 32529/COR/DRPC SICILIA.**

**LIQUIDAZIONE PRIMO ED ULTIMO SAL A TUTTO IL 08/07/2021**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Determina n. 459 - Iride del 15 settembre 2021**

**Premesso che:**

- la perizia approvata in data 18 marzo 2021, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, dal Arch.Fabio Borzi, RUP dei lavori di cui all'oggetto, e sottoscritta dall'Operatore economico per un importo di € 65.000,00 presenta il seguente quadro economico:

<b>A.</b>	<b>Importo complessivo dei lavori</b>	€ 50.793,60	<b>€ 50.793.60</b>
	a detrarre oneri sicurezza (2% dei lavori)	€ 1.015,87	
	a detrarre costo della manodopera	€ 7.593,60	
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 42.184,13	
<b>B.</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	I.V.A. al 22% sui lavori (A)	€ 11.174,59	
	Incentivi 2% (art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006)	€ 1.015,87	
	Contributo ANAC	€ 30,00	
	Imprevisti ed arrotondamenti (<10%)	€ 1.985,94	
	Totale somme a disposizione	€ 14.206,40	<b>€ 14.206,40</b>
	<b>TOTALE IMPORTO PERIZIA</b>		<b>€ 65.000,00</b>

- i lavori per la rimozione e il conferimento del materiale vulcanico ricaduto nel territorio del Comune di Sant'Alfio (CT) a seguito dell'evento parossistico del vulcano Etna del giorno 7 marzo 2021 sono stati affidati, con affidamento di somma urgenza n. 14879/COR/DRPC Sicilia in data 12 marzo 2021, all'Operatore Economico ABF srl per l'ammontare di € 50.793,60 (euro cinquantamilasettecentonovantatre/60) per lavori, comprensivi di € 1.015,87 (euro millequindici/87) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al lordo del ribasso offerto;
- detti lavori sono stati avviati di concerto con le Amministrazioni comunali interessate e secondo le indicazioni delle priorità e modalità di rimozione e conferimento dalle stesse dettate;
- in prossimità della scadenza programmata dei lavori, i Responsabili delle Funzioni 5, 9 e 11 del Centro Operativo Regionale, recependo le indicazioni della Direzione generale di questo Dipartimento, hanno avviato gli incontri con i Sindaci dei Comuni oggetto di intervento diretto del D.R.P.C. Sicilia, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di criticità emergenziali correlate agli eventi parossistici del vulcano Etna verificatisi a partire dal 16 febbraio 2021, aventi la medesima natura di quelle fin qui affrontate e che possano costituire oggetto di valutazione nell'ambito delle varianti contrattuali dei lavori in corso, sempre in riferimento alle previsioni dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota 9 aprile 2021, n. 20352, i Responsabili delle Funzioni 5, 9 e 11 del Centro Operativo Regionale – C.O.R. EMERGENZA ETNA 2021, acquisite le dichiarazioni dei Sindaci dei Comuni interessati dai lavori in epigrafe, e tenuto conto che gli eventi parossistici successivi alla data degli affidamenti dei lavori in scadenza hanno in parte compromesso i lavori già eseguiti e aggravato le criticità presenti sui territori, hanno evidenziato la necessità di proseguire le attività mediante la redazione di perizie di variante e suppletive ai sensi del combinato disposto degli articoli 106, comma 1, lettera a) e 163, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel limite complessivo di spesa pari a € 95.000,00 per ciascuno dei lavori nei Comuni di Mascali, Milo, Riposto e Sant'Alfio e di € 155.000,00 per i lavori nel Comune di Giarre;
- con nota 10 aprile 2021, n. 020430, condivisa la proposta dei predetti Responsabili di Funzione, il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha disposto di autorizzare i RUP degli interventi in parola a predisporre con tempestività gli atti consequenziali;
- la disposizione dell'aumento del limite di spesa a € 95.000,00 (Euro novantacinquemila) è stata redatta e validata la suddetta perizia di variante e suppletiva eseguita dal RUP e dall'Ufficio di direzione dei lavori ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come recepito con L.R. n. 8/2016 in data 26 aprile 2021;
- è stata approvata la suddetta perizia di variante e suppletiva da parte del RUP con determina n.163 Iride del 26 aprile 2021, trasmessa al COR/DRPC Sicilia per la sottoscrizione dell'atto di sottomissione da parte del Dirigente Generale DRPC Sicilia con prot. n. 23666 del 26 aprile 2021 confermata con nota del 12 maggio 2021 prot. n. 27515;

**Visto:**

- l'ordinanza n. 19 del Sindaco del Comune di Sant'Alfio del 20/04/2021, con la quale è stata individuata nell'ambito del territorio comunale l'area per la rimozione e il conferimento temporaneo della cenere vulcanica (codice CER 170504) depositata presso la Piazza della Regione;
- l'ordinanza n. 23 del Sindaco del Comune di Sant'Alfio del 11/05/2021, con la quale è stata confermata l'indifferibilità e l'urgenza della sopraindicata rimozione del materiale vulcanico dal sito di Piazza della Regione;
- l'ordinanza n. 28 del Sindaco del Comune di Sant'Alfio del 23/05/2021, conseguente all'evento parossistico del 22 maggio 2021 e alla ricaduta di cenere vulcanica nel territorio comunale con la quale il Sindaco ha dichiarato il permanere di una condizione di serio ed immediato pericolo per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

- la nota PROT. 0030316/COR/DRPC SICILIA del 26/05/2021 indirizzata al Rup dell'intervento in oggetto, con la quale in esito alle disposizioni concordate con il Dirigente Generale, relative agli ultimi eventi parossistici dal 22 maggio 2021 e successivi, ritenendo di non poter eliminare le ulteriori criticità intervenute con i lavori previsti dalla perizia di variante e suppletiva del 26 aprile 2021 per un importo complessivo di euro 95.000,00. Pertanto con la medesima nota si dispone un aumento della spesa complessiva a euro 140.000,00 e si precisa che la ripresa dei lavori da parte dell'operatore economico avverrà dopo l'estensione contrattuale mediante atto aggiuntivo al contratto principale e sottomissione dell'operatore economico conseguente alla riserva di integrazione contrattuale operata dal DRPC Sicilia nell'atto di affidamento originario;

- la nota del Comune di Sant'Alfio del 27 maggio 2021, con la quale, tenuto conto che l'Amministrazione comunale non dispone di risorse finanziarie e strumentali in grado di rimuovere la cenere vulcanica dalle strade e dai relativi spazi pubblici al fine di garantire la sicurezza e la salute pubblica, si chiede in via d'urgenza e indifferibilità al DRPC Sicilia un immediato intervento;

- il verbale del 28 maggio 2021 d'integrazione della somma urgenza del 09 marzo 2021, con il quale è stato accertato che sussistono i motivi di somma urgenza, ex art.163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., a seguito degli eventi parossistici del 22 maggio 2021 e successivi e pertanto permane una condizione di serio ed immediato pericolo per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

- la nota prot. n. 4893 del 01 giugno 2021 il Comune di Sant'Alfio con la quale sono state trasmesse le priorità d'intervento su tutto il territorio comunale;

- l'affidamento del 12 marzo 2021, n. 14879 prot. n.32529 /COR/DRPC Sicilia con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'Operatore Economico ABF srl con sede legale in Zafferana Etnea (CT), VIA DEI CICLAMINI A N. 24 - P. IVA 04879030374;

- l'atto aggiuntivo prot. n.32529 /COR/DRPC Sicilia del 08/06/2021, all'affidamento del 12 marzo 2021, prot. n. 14879;

- l'ordinanza n. 30 del Sindaco del Comune di Sant'Alfio del 09/06/2021, con la quale è stata confermata l'indifferibilità e l'urgenza della sopraindicata rimozione del materiale vulcanico dal sito di Piazza della Regione;

**Vista** la verifica delle dichiarazioni del O.E. e degli adempimenti previsti sia nell'atto di affidamento che nell'atto aggiuntivo;

**Vista** la Determina n. 271-iride del 11 giugno 2021 di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, rientrante nei limiti previsti dell'art. 106 e 163 del D.Lgs. 50/2016, redatta dal funzionario direttivo Giovanni Leonardi, D.E.C. dei lavori in oggetto che presenta il seguente QTE:

A.	Importo lavori contabilizzato fino al 03.04. 2021	€ 50.138,49	
B.	Importo dei lavori da eseguire	<u>€ 70.968,32</u>	
C.	<b>Importo complessivo dei lavori di PVS</b>	<b>€ 121.106,81</b>	
	a detrarre oneri sicurezza (2% dei lavori)	€ 2.422,14	€ 2.422,14
	costo della manodopera fino al 03 aprile 2021	€ 6.240,99	
	costo della manodopera perizia suppletiva	<u>€ 9.112,32</u>	
	a detrarre costo totale della manodopera	<u>€ 15.353,31</u>	€ 15.353,31
	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 103.331,36	
	Ribasso d'asta del 10,0000%	<u>€ 10.333,14</u>	
	Importo lavori al netto del ribasso	€ 92.998,23	<u>€ 92.998,23</u>
D.	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>€ 110.773,68</b>
E.	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	I.V.A. al 22% sui lavori (D)	€ 24.370,21	
	Incentivi 2% (art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006)	€ 2.422,14	

Contributo ANAC	€ 30,00	
Totale somme a disposizione	€ 26.822,35	<b>€ 26.822,35</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PVS</b>		<b>€ 137.596,03</b>

**Visti** gli atti di contabilità relativi al primo ed ultimo SAL a tutto il 08/07/2021, redatti dal DEC funzionario direttivo Giovanni Leonardi e dal collaboratore istruttore direttivo Valerio Sapienza;

**Visto** il certificato n.1 per il pagamento del I ed ultimo SAL redatto dal RUP Arch. Fabio Alessio Borzi e sottoscritto dal RUP e dal DEC ciascuno per le proprie competenze per un ammontare dei lavori pari ad € 109.659,57 per iva al 22% € 24.125,11 per un importo complessivo da pagare di € 133.784,68;

**Visto** il Durc n. prot. INAIL 28365114 data richiesta 12.07.2021;

**Vista** la fattura n. 9 PA del 30 agosto 2021 relativa al I ed ultimo Sal dei lavori eseguiti a tutto l'08/07/2021 emessa dall'operatore economico: ABF SRL SEDE LEGALE IN ZAFFERANA ETNEA (CT), VIA DEI CICLAMINI A N. 24 - P. IVA 04879030374 per un ammontare dei lavori pari ad € 109.659,57 per iva al 22% € 24.125,11 per un importo complessivo da pagare di € 133.784,68;

**Vista** la verifica Equitalia del 15 settembre 2021 nella quale l'operatore economico ABF Srl risulta non inadempiente;

**Vista** la comunicazione antimafia prot n. PR\_CTUTG\_Ingresso 0029558\_20210324;

**Vista** la verifica della certificazione n. prot. 14879 del 12.03.2021 rilasciata dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Arch. Fabio Alessio Borzi, Responsabile Unico del Procedimento,

#### DETERMINA

di liquidare per quanto di competenza del RUP, la fattura n. 9 PA del 30/08/2021 relativa al pagamento del I ed ultimo Sal dei lavori eseguiti a tutto l'08/07/2021, emessa dall'operatore economico ABF SRL SEDE LEGALE IN ZAFFERANA ETNEA (CT), VIA DEI CICLAMINI N. 24 - P. IVA 04879030374 per un ammontare dei lavori pari ad € 109.659,57 per iva al 22% € 24.125,11 soggetta a scissione dei pagamenti, per un importo complessivo di € 133.784,68.

Nicolosi, lì 15 settembre 2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Fabio Alessio Borzi)

