



**Presidenza della Regione Siciliana  
Dipartimento Regionale della Protezione Civile**



OCDPC n.630 del 3 febbraio 2020

*"Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*

**Ufficio del Soggetto Attuatore ex OCDPC n.630/2020**

**OGGETTO:** Interventi di somma urgenza per la fornitura in nolo di pannelli modulari prefabbricati con arredo e accessori necessari per gli allestimenti di Hub vaccinali al PalaCossiga del Comune di Gela e Palazzetto del Diporto ora Palacaltagirone Don Pino Puglisi nel Comune di Caltagirone (CT)".

**CUP G95J21002240001 CIG 8734685A14**

*Approvazione e finanziamento perizia giustificativa, impegno e liquidazione I certificato di pagamento*

**DISPOSIZIONE N. 1268 del 19 LUG. 2021**

**IL PREPOSTO**

- Visto il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n° 1 "Codice della protezione civile ";
- Vista a Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale, *ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' dichiarato, per 6 mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.*
- Visto il decreto Legge 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19";
- Vista l'Ordinanza CDPC n. 630 del 3 febbraio 2020, recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili "*
- Visto in particolare l'art. 1 (Coordinamento degli interventi), comma 1 della CDPC n. 630/2020, con il quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza in rassegna avvalendosi, anche, di soggetti attuatori individuati tra gli Enti Pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Visto l'art. 1, comma 3, della CDPC n. 630/2020, il quale prevede che le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma I e sono rendicontate mediante presentazione in originale comprovante la spesa sostenuta, nonché l'attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna;
- Visto l'art.3 (Deroghe) *"Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Capo del Dipartimento della protezione civile e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo*

*individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative..."*

- Viste le Ordinanze CDPC n. 631 del 06.02.2020, n. 633 del 12.02.2020, 11.635 del 13.02.2020, 11.637 del 21.02.2020, n.638 del 22.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020, recanti "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- Visto l'art. 3, comma -1, della OCDPC n.639/2020 (Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori) "*l. Per la realizzazione delle attività relative alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il medesimo Dipartimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020*";
- Visto il Decreto n.626 del 27.02.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (Nomina Soggetto Attuatore Regione Sicilia) ed in particolare:
- art. 1, comma 1 "*Al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Siciliana competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza indicata in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020*".
  - art.1, comma 2 "*Il Soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento della Protezione civile.....;*
  - art.1, comma 3 "*Il Soggetto attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive.....;*
- Visto l'art.2 del predetto Decreto 626/2020 il quale prevede che "*per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle somme autorizzate*";
- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale *ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.*
- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, con la quale, *ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*
- Vista la nota 11570 del 04.03.2020 con cui il Soggetto Attuatore chiede l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo (515);
- Vista la nota MEF-RGS 35825 del 06.03.2020 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6188 intestata a "PR.R.SICILIA S.AT.O.630-639-20"
- Vista la Disposizione n. 001 del 05.03.2020 con cui il Soggetto Attuatore- Presidente della Regione Siciliana — ai sensi dell'OCDPC n.630 del 3.2.2020, per tutta l'attività e tutti gli atti di natura tecnico-amministrativo-contabile si avvale, quale Ufficio di Supporto, del Dipartimento regionale della Protezione civile, individua quale sede del Soggetto attuatore il medesimo Dipartimento sito in via Abela n.5 Palermo, Codice Fiscale: 97349330825, *Codice univoco Ufficio GU14NR, e nomina il Dirigente Generale del DRPC Sicilia soggetto preposto al predetto Ufficio del Soggetto Attuatore con le attribuzioni dirigenziali-gestionali di natura tecnico-amministrativo-contabile assumendone la relativa responsabilità;*

- Vista l'OCDPC n. 659 del 01.04.2020 recante “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili* ” ed in particolare l'articolo I (*Proroga dei contratti del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni*). I, *Al fine di garantire il mantenimento della piena operatività del Dipartimento della protezione civile, nonché delle strutture regionali impegnate nella gestione dell'emergenza, i contratti di acquisizione di beni e servizi stipulati dallo stesso Dipartimento e dalle Regioni in scadenza entro la data di cessazione dello stato di emergenza, possono essere prorogati, in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, di sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*”.
- Visto il D.P.Reg. n.2810 del 19 giugno 2020, con il quale, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Regionale n.269 del 14 giugno 2020, viene conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto il D.Lgs. n.50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sulla aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, coordinato con il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;
- Vista la circolare prot. 86313/DRT del 4 maggio 2016 emanata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con la quale è stata disposta, per effetto del rinvio dinamico della normativa regionale al Codice dei contratti Pubblici dello Stato, l'immediata applicabilità in Sicilia delle disposizioni contenute nel predetto D.Lgs n. 50/2016 dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso;
- Vista la circolare prot. n. 113312 del 26 maggio 2017 emanata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità recante “prime indicazioni applicative” al sopracitato D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.,
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti ancora vigenti;
- Vista la Legge Regionale n.12/2011 - recante, tra l'altro, *Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni* e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Visto il D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n.13. *Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;*
- Visto l'art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica”;
- Vista la L.R. n.8/2016 recante “*Disposizioni per favorire l'economia*”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (*Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici*) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- Visto il D.M. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Regolamento recante: *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*.
- Vista la L. n.55/2019 “*sblocca cantieri*” con la quale si apportano modifiche al D.Lgs. n.50/2016;
- Vista la Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n.76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazione) recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* ”.
- Vista la contabilità speciale 6188 intestata a “PR.R.SICILIA S.A.T.O.630-639-20” di cui è accertata la disponibilità;

- Viste le Linee guida n.3, di attuazione dell'art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ed in particolare i punti 10.1 e 10.2a;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato sulla GURI n. 292 del 11 novembre 1972 - Supplemento Ordinario;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 recante "*Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni*", pubblicato sulla GURI - Serie Generale n. 27 del 3 febbraio 2015;
- Considerato che è in atto sul territorio la campagna di Test per Covid-19 in modalità drive-in e, adesso, anche la vaccinazione per contrastare la pandemia da Covid 19;
- Considerato che nel corso della riunione del 09/02/2021, svoltasi presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana, alla presenza, tra gli altri, dell'Assessore alla Salute, del direttore Generale DASOE, del Responsabile regionale per le vaccinazioni, dott. Mario Minore, si è deciso di realizzare nella regione Siciliana otto centri vaccinali covid 19 distribuiti uno per provincia, a meno della provincia di Enna, in aggiunta alle già esistenti strutture ospedaliere al fine di accelerare i tempi per le vaccinazioni;
- Vista la Disposizione n. 696 del 28/04/2021, per l'intervento in parola, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore, ha nominato Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Nicola Castello, funzionario del Servizio S.13 *Gestione risorse beni materiali - Consegnatario*, Progettisti e DEC l'Arch. Stefano Scarsi Dirigente del Servizio S.13 per la HUB di Gela e il Geom. Antonino Manduca funzionario del Servizio S.11 per la HUB di Caltagirone per gli "*Interventi di somma urgenza per la fornitura in nolo di pannelli modulari prefabbricati con arredo e accessori necessari per gli allestimenti di Hub vaccinali al PalaCossiga del Comune di Gela e Palazzetto del Diporto ora Palacaltagirone Don Pino Puglisi nel Comune di Caltagirone (CT)*";
- Visti i verbali della Conferenza di Servizi, svoltesi i giorni 12 e 13 aprile 2021, con il quale per la realizzazione del Centro Vaccinazioni sono riportati i pareri, indicazioni e le raccomandazioni necessari per procedere ai lavori di somma urgenza, strettamente necessari per l'attuazione dell'intervento;
- Visto l'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto il Verbale di somma urgenza prot. 24344/2021 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. con il quale i lavori in epigrafe venivano dichiarati urgenti ed indifferibili;
- Visto il Provvedimento prot. n. 24388/DG/DRPC Sicilia del 28 aprile 2021, con valore di consegna in via d'urgenza, con il quale il Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore, Dirigente Generale del drpc Sicilia, ing. Salvatore Cocina ex O.C.P.D.C. n.630/2020, ha affidato, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. 50/2016, i lavori di somma urgenza in oggetto indicati alla O.E. "IES Allestimenti P.IVA 01572430898 sede legale Via Adige 3 - 96100 Siracusa";
- Considerato che le verifiche effettuate in capo alla ditta affidataria, sul possesso dei prescritti requisiti dichiarati, hanno avuto esito positivo;
- Considerato che per quanto sopra emerso, i progettisti e DEC, in data 05/05/2021, hanno trasmesso la perizia giustificativa dei lavori di cui in oggetto, di cui al seguente quadro economico al netto del ribasso d'asta:

QUADRO ECONOMICO AL NETTO				
<b>A) – Forniture</b>				
a1) – HUB Gela			€ 85.674,40	
a2) – HUB Caltagirone			€ 59.838,76	
A3) – oneri sicurezza inclusi nelle forniture			€ 4.275,67	
Importo forniture			<b>€ 145.513,16</b>	
Soggetti a ribasso			€ 141.237,49	
Ribasso	8,00	%	€ 11.299,00	
Al netto del ribasso			€ 129.938,49	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 4.275,67	
Forniture al netto			<b>€ 134.214,16</b>	<b>€ 134.214,16</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>				
IVA al netto del ribasso	22,00	%	€ 29.527,12	
Contributo ANAC			€ 225,00	
Importo somme a disposizione			<b>€ 29.752,12</b>	<b>€ 29.752,12</b>
<b>Totale Importo Netto</b>				<b>€ 163.966,28</b>

- Visto il verbale di approvazione in linea tecnica del 25/05/2021, ai sensi dell'art.5, comma 3 della legge regionale 12/07/2011, n. 12, del sottoscritto RUP dell'intervento, della suddetta perizia giustificativa;
- Visto il Rapporto conclusivo del 25/05/2021, in uno al verbale di verifica riportante l'esito delle verifiche ex art. 26 del d.lgs. n. 50/2016;
- Visto il verbale del 25/05/2021 con il quale il RUP ha proceduto alla validazione del progetto;
- Vista l'individuazione dell'intervento con CUP G95J21002240001 e CIG 8734685A14;
- Visto il conto finale delle forniture e tutta la documentazione tecnico contabile ad esso allegata, redatto dai DEC, Arch. Stefano Scarsi e Geom. Antonino Manduca, per un importo di € 134.214,16, al netto del ribasso d'asta del 8,00 % e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Visto il verbale di affidamento che prevede che la liquidazione delle somme spettanti avvenga secondo quanto di seguito specificato:
- il 50% dell'importo contrattuale a completamento dell'allestimento;
  - il 30% dell'importo contrattuale a metà del periodo di noleggio previsto nell'affidamento;
  - il restante 20% dell'importo contrattuale allo smontaggio degli allestimenti e al termine di tutte le attività oggetto del contratto.
- Visto il primo certificato di pagamento, emesso dal sottoscritto in data 03/06/2021 per un importo al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di garanzia pari ad € 67.107,08, oltre ad € 14.763,56 per IVA al 22% e per complessive € 81.870,64;
- Vista la Fattura elettronica n. 27 del 28/05/2021 dell'O.E. "IES Allestimenti P.IVA 01572430898 sede legale Via Adige 3 - 96100 Siracusa", (soggetta a split-payment- art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014) emessa a saldo del primo Certificato di pagamento sopraccitato, di complessivi € 81.870,64 e ripartita in € 67.107,08 per imponibile ed € 14.763,56 per IVA al 22%;

- Vista la verifica del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, documento n. T 434334564 estratto dal Registro Imprese in data 29/04/2021 dal quale risulta indicato Amministratore Unico della IES Allestimenti, il sig. Maurizio Vaccarella VCCMRZ58M171754C;
- Vista la determina del RUP n. 249 del 03/06/2021 con la quale viene proposto di approvare il provvedimento di affidamento prot. 24388 del 28/04/2021, approvare e finanziare il quadro tecnico economico di cui alla perizia giustificativa dell'intervento, di approvare il Conto Finale ed il certificato di pagamento n. 1 e di liquidare la fattura n. 27 del 28/05/2021 emessa dall'OE "IES Allestimenti P.IVA 01572430898 sede legale Via Adige 3 - 96100 Siracusa" per la somma di € 81.870,64 di cui € 67.107,08 per imponibile ed €. 14.763,56 per IVA;
- Vista la dichiarazione dell'Amministratore Unico e legale rappresentante dell'O.E. "IES Allestimenti P.IVA 01572430898 sede legale Via Adige 3 - 96100 Siracusa", sulla tracciabilità dei flussi finanziari, Legge n.136/2010, con cui comunicava il conto corrente unico bancario dedicato, codice IBAN: **IT 80 C 08954 17100 016000002352**, intrattenuto presso l'Istituto di Credito, **BCC La Riscossa di Regalbuto**", filiale di Siracusa, su cui eseguire i pagamenti relativi all'affidamento e le persone autorizzate ad operare;
- Visto il certificato D.U.R.C., prot. INAIL\_ 26934066 del 02/04/2021 con scadenza validità 31/07/2021 dal quale risultano regolari le posizioni della Società "IES Allestimenti 01572430898", riguardo il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali nei confronti di INPS, INAIL;
- Accertato che l'importo complessivo dell'intervento di € 163.966,28 (euro centosessantatremila novecentosessantasei/28), trova capienza nelle risorse della contabilità speciale n.6188 intestata a "PR.R.SICILIA S.AT.O.630-639-20";
- Ritenuto che per le finalità e le causali esposte in premessa occorre procedere:
- a) all'approvazione in linea amministrativa dell'intervento in parola ed il relativo finanziamento a valere sulle risorse della contabilità speciale n.6188 intestata a "PR.R.SICILIA S.AT.O.630-639-20"
  - b) all'approvazione del Provvedimento di affidamento nelle premesse richiamato;
  - c) all'approvazione del primo Certificato di pagamento inerente le forniture della somma complessiva di € 67.107,08 (euro sessantasettecentosei/08), oltre IVA al 22%, e la liquidazione della relativa fattura n. 27 del 28/05/2021, sopra richiamata, emessa dall'O.E. "IES Allestimenti P.IVA 01572430898 sede legale Via Adige 3 - 96100 Siracusa" per il predetto importo e ripartita in € 67.107,08 per imponibile ed € 14.763,56 per IVA al 22%;

tutto quanto sopra visto, considerato, ritenuto ed accertato

## **DISPONE**

### **Art. 1**

Si prende atto della Determina del RUP n. 249 del 03/06/2021 nelle premesse indicata di proposta di approvazione e finanziamento del quadro tecnico economico di cui alla perizia giustificativa dell'intervento ed altresì propone di liquidare la fattura n. 27 del 28/05/2021 emessa dall'OE "IES Allestimenti P.IVA 01572430898 sede legale Via Adige 3 - 96100 Siracusa" per la somma di € 81.870,64 di cui € 67.107,08 per imponibile ed €. 14.763,56 per IVA al 22% relativa al certificato di pagamento n. 1;

### **Art. 2**

si approva il certificato di pagamento n. 1 del 03/06/2021 emesso dal RUP per l'importo complessivo di € 81.870,64 di cui € 67.107,08 per imponibile ed €. 14.763,56 per IVA 22% e si approva il quadro economico della perizia giustificativa nelle premesse indicata, dell'importo complessivo di € 163.966,28 come di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO AL NETTO				
<b>A) – Forniture</b>				
a1) – HUB Gela			€ 85.674,40	
a2) – HUB Caltagirone			€ 59.838,76	
A3) – oneri sicurezza inclusi nelle forniture			€ 4.275,67	
Importo forniture			<b>€ 145.513,16</b>	
Soggetti a ribasso			€ 141.237,49	
Ribasso	8,00	%	€ 11.299,00	
Al netto del ribasso			€ 129.938,49	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 4.275,67	
Forniture al netto			<b>€ 134.214,16</b>	<b>€ 134.214,16</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>				
IVA al netto del ribasso	22,00	%	€ 29.527,12	
Contributo ANAC			€ 225,00	
Importo somme a disposizione			<b>€ 29.752,12</b>	<b>€ 29.752,12</b>
<b>Totale Importo Netto</b>				<b>€ 163.966,28</b>

**Art. 3**

di impegnare la somma complessiva a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 6188 intestata a "PR.R.SICILIA S.AT.O.630-639-20" ed intrattenuta presso la Tesoreria dello Stato di Palermo ed aperta ai sensi della OCDPC 630/2020;

**Art. 4**

Si liquida la fattura n. 27 del 28/05/2021 emessa dall'OE "IES Allestimenti P.IVA 01572430898 sede legale Via Adige 3 - 96100 Siracusa" per la somma di € 81.870,64 di cui € 67.107,08 per imponibile ed €. 14.763,56 per IVA relativa al certificato di pagamento n. 1, quale 50% dell'importo contrattuale, a completamento dell'allestimento per la "Interventi di somma urgenza per la fornitura in nolo di pannelli modulari prefabbricati con arredo e accessori necessari per gli allestimenti di Hub vaccinali al PalaCossiga del Comune di Gela e Palazzetto del Diporto ora Palacaltagirone Don Pino Puglisi nel Comune di Caltagirone (CT)"

**Art. 5**

La somma di € 67.107,08 (sessantasettemilacentosei/08) per imponibile sulla fattura n. 27 del 28/05/2021, verrà erogata mediante emissione di ordinativo di pagamento a favore dell'O.E. "IES Allestimenti P.IVA 01572430898 sede legale Via Adige 3 - 96100 Siracusa" da accreditarsi sul conto corrente bancario dedicato codice IBAN: **IT 80 C 08954 17100 016000002352**, intrattenuto presso l'Istituto di Credito, **BCC La Riscossa di Regalbuto**, filiale di Siracusa, così come indicato nell'allegata comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della legge 136/2010 e graverà sui fondi di cui alla contabilità speciale n. 6188 istituita ai sensi della OCDPC 630/2020;

**Art. 6**

Il pagamento di €. 14.763,56 per versamento dell'IVA relativa alla medesima fattura n. 27/2021, da imputare al capo VIII del capitolo 1203 art. 12 del Bilancio dello Stato nel rispetto della legge n. 190/2014, art. 1 c. 629, come indicato nel DM 23/01/2015 pubblicato sulla GU 03/02/2015 (split-payment) e graverà sui fondi di cui alla contabilità speciale n. 6188 istituita ai sensi della OCDPC 630/2020;

**Art. 7**

La presente disposizione sarà notificata al Servizio S.05 “Rischio Antropico e ambientale” per gli adempimenti e il seguito di competenza.

**Art. 8**

La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del D. lGs n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

19 LUG. 2021

Il Dirigente Responsabile del Servizio 13

(arch. Stefano Scarsi)



Il Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore  
Dirigente Generale del DRPC Sicilia  
(Ing. Salvatore COCINA)