

**REGIONE SICILIANA**

PRESIDENZA

Dipartimento Regionale della Protezione Civile

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 24 febbraio 1992, n.225;
- VISTA** la legge regionale 08.07.1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 31 agosto 1998, n.14;
- VISTA** la legge regionale 19/05/2000 n.10;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 15/05/2013 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;
- VISTO** il D.A n.1030 del 17/05/2013 di ripartizione in capitoli del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2013;
- VISTO** il capitolo 516058 "Spese per interventi di prima assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio della Regione";
- VISTA** la nota prot. n. 9199 del 24/02/12, con la quale l'Amministrazione Comunale di Favara, ha segnalato che a seguito delle abbondanti piogge del mese di gennaio e febbraio c.a. si è aggravato lo stato fessurativo dei luoghi già colpiti dalla caduta massi verificatasi il giorno 01/02/11 in via Piersanti Mattarella, e pertanto, ha richiesto un intervento urgente di messa in sicurezza;
- VISTO** che a seguito di sopralluogo congiunto tra funzionari del D.R.P.C. e personale tecnico del Comune di Favara è stato redatto in data 04/04/12 verbale di urgenza dal quale si evince che il fenomeno ha subito una notevole progressione con il conseguente peggioramento delle condizioni di stabilità del costone roccioso sovrastante la via Piersanti Mattarella in corrispondenza dei civici 130-140 e che tale fenomeno, se non opportunamente contrastato, può essere di documento per la pubblica e privata incolumità;
- VISTA** la nota del Dirigente Generale prot. n.39990 del 07/06/12 con la quale è stata autorizzata la realizzazione delle opere dei "Lavori necessari per la mitigazione del rischio connesso al distacco massi dal costone roccioso sovrastante la via Piersanti Mattarella civivi nn. 130-134 - Favara" per un importo complessivo non superiore ad € 165.000,00;
- VISTO** il progetto redatto in data 14/05/12 validato il 30/05/12 n. 4 ed approvato dal R.U.P. in pari data relativo ai "Lavori necessari per la mitigazione del rischio connesso al distacco massi dal costone roccioso sovrastante la via Piersanti Mattarella civivi nn. 130-134 - Favara";
- VISTO** che, a seguito delle risultanze della gara esperita in data 23/07/12, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Romeo Costruzioni s.r.l. con sede legale nella Via Umberto I n. 63 in Roccalumera (ME) - Part. IVA 02911830830 che ha offerto un ribasso dell' 11,1315%;
- VISTA** la nota Prot. n. 53690 del 02/08/12 con la quale, a seguito delle risultanze dell'esito di gara, si è proceduto alla rimodulazione del Q.T.E. come di seguito specificato:

A) Lavori a base d'asta:		€ 112.128,44	
- Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,059991% sui lavori)		€ 3.431,12	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 108.697,32	
- Ribasso d'asta 11,1315%;	€ 12.099,64		
- Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 96.597,68		
- Oneri sicurezza	€ 3.431,12		
- Importo totale dei lavori aggiudicati al netto	€ 100.028,80	€ 100.028,80	
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:			
1) Per I.V.A. 21 % sui lavori	€ 21.006,05		
2) Per competenze tecniche di progettazione	€ 2.242,57		
3) Per rilievi ed accertamenti di progetto. indagini pre- liminari di cui all'art. 178 lett b ed h D.P.R. 270/10	€ 3.363,85		
4) Somme per rilievo geostrutturale e prova MASV Iva compresa	€ 15.000,00		
5) Per oneri di conferimento a discarica	€ 2.000,00		
6) Per maggiori lavori imprevisi. < 5%	€ 5.527,41		
7) Per I.V.A. sugli imprevisi 21% su 5.527,41	€ 1.160,76		
8) Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 30,00		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 50.330,64	€ 50.330,64	
Importo totale del progetto		€ 150.359,44	

VISTO il D.D.G. n. 402 del 10/08/2012 imp.7, Capitolo 516058, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo per la realizzazione dei "Lavori necessari per la mitigazione del rischio connesso al distacco massi dal costone roccioso sovrastante la via Piersanti Mattarella civivi nn. 130-134 – Favara" per l'importo complessivo pari ad € 150.359,44 di cui € 100.028,80 per lavori comprensivi di € 3.431,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 50.330,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO che in data 17/09/2012 è stato stipulato, con l'Impresa aggiudicataria Romeo Costruzioni s.r.l. con sede legale nella Via Umberto I n. 63 in Roccalumera (ME) - Part. IVA 02911830830, il contratto d'appalto n. 18/AG 2012 registrato in Agrigento il 18/09/2012 al n. 3125 Serie 3 per un importo netto del ribasso d'asta dell' 11,1315% pari ad € 100.028,80 comprensivo di € 3.431,12 per oneri di sicurezza;

DATO ATTO che sono stati approvati e liquidati i certificati di pagamento della prima e seconda ed ultima rata rispettivamente emessi in data 09/11/2012 per l'importo di € 73.000,00, in data 24/01/2013 per l'importo di € 31.500,00 oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori, per la migliore riuscita degli stessi a seguito di nuove esigenze verificatesi in corso d'opera, in data 22/11/2012 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 161 comma 3° del DPR 207/10, tenendo conto degli effettivi oneri per la sicurezza, il quadro economico pertanto, è stato così determinato:

A - Importo lavori	€ 117.655,11	
Oneri sicurezza 3,912146%	€ - 4.602,84	
Importo totale dei lavori a base d'asta	€ 113.052,27	
Ribasso d'asta del 11,1315%;	€ - 12.584,41	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 100.467,86	
Oneri sicurezza (3,912146% sui lavori)	€ 4.602,84	
Importo totale dei lavori al netto	€ 105.070,70	€ 105.070,70
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per I.V.A. al 21% su € 105.070,70	€ 22.064,85	

Competenze tecniche di progettazione	€	2.242,57	
Per rilievi ed accertamenti di progetto, indagini preliminari di cui all'art. 178.b e. h e del D.P.R n. 207 del 05/10/10	€	1.401,83	
Per assistenza giornaliera a sussidio delle D. L. art. 178 lett. g del D.P.R n. 207 del 05/10/10	€	4.951,32	
Somme per rilievo geostrutturale e prova MASW I.V.A. compresa	€	14.598,17	
Contributo Autorità Vigilanza	€	30,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	45.288,74	€ 45.288,74
Importo complessivo del progetto			€ 150.359,44

CONSIDERATO che per soddisfare il maggiore importo di € 5.041,90 al netto del ribasso d'asta è stato utilizzato ed impegnato l'importo degli imprevisti incluso tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, in sede di redazione di perizia di variante e suppletiva è stato redatto il 1° atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi, in data 27/11/2012 registrato ad Agrigento il 28/11/2012 al n° 3967;

CONSIDERATO che in data 21/01/2013 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale si rileva un credito residuo in favore dell'Impresa "Romeo Costruzioni s.r.l.", pari ad € 570,70 oltre I.V.A al 21%;

ACCERTATO altresì, che l'Impresa "Romeo Costruzioni s.r.l." risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, così come richiesto dalla legge e ribadito nel capitolato speciale di gara, ciò risultando dalla corrispondenza intercorsa con gli istituti previdenziali, acquisita agli atti;

VISTA la relazione sul conto finale redatta ai sensi dell'art. 202 del Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/10 n. 207 e il certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 05/10/10 n. 207, sottoscritto dalle parti in data 28/01/2013 con il quale si certifica la disponibilità al pagamento all'Impresa "Romeo Costruzioni s.r.l.", la restante somma di € 570,70 oltre I.V.A.

VISTA la certificazione della revisione contabile (art. 234 del Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/10 n. 207) effettuata dal D.L. e confermata dal R.U.P.;

RITENUTO pertanto di approvare gli atti di collaudo, ritenuti ammissibili, di svincolare la cauzione definitiva e previa acquisizione della necessaria garanzia fidejussoria, di pagare a saldo i compensi spettanti all'appaltatore;

PRECISATO che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'articolo 1666, comma 2, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;

VERIFICATA la disponibilità del D.D.G. n. 402 del 10/08/2012 imp.7, Capitolo 516058;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

D E C R E T A

ART. 1 per le finalità in premessa, di approvare gli atti di cui al certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori e confermato dal R.U.P. per "Lavori necessari per la mitigazione del rischio connesso al distacco massi dal costone roccioso sovrastante la via Piersanti Mattarella civivi nn. 130-134 – Favara",

ART. 2 di svincolare la cauzione definitiva di € 5.567,00 (euro cinquemilacinquecentosessantasette/00) prestata a mezzo fidejussione assicurativa n. 34020/96/81604187 rilasciata in data 29/08/2012. dalla Società Unipol Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Giarre (CT) per la stipula del citato contratto d'appalto n. 12/AG 2011 registrato in Agrigento il 12/10/11 al n. 3260 Serie 3;

ART. 3 di accertare definitivamente un credito residuo, in favore della menzionata impresa appaltatrice pari ad un importo di € 570,70 oltre I.V.A. quale rata di saldo;


importo stato finale dei lavori	€	105.070,00
a detrarre n. 2 certificati di pagamento	€	<u>104.500,00</u>
Restano	€	570,70
I.V.A.	€	<u>119,85</u>
Totale	€	690,55

ART. 4 con ordinativo di pagamento, successivo al visto del presente Decreto, sarà autorizza la liquidazione della somma di € 570,70 oltre € 119,85 per I.V.A. pari a complessive € 690,55 quale rata di saldo, alla l'impresa "Romeo Costruzioni s.r.l. con sede legale nella Via Umberto I n. 63 in Roccalumera (ME) - Part. IVA 02911830830, con imputazione sul cap. 516058 a valere sul D.D.G. n. 402 del 10/08/2012 imp.7- O/A n.1 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica 4, es. fin. 2013.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza della Regione Siciliana per il visto di competenza giusta legge 14.01.1994 n. 20.

21 GIU 2013

Palermo li,



IL DIRIGENTE GENERALE
(ing. Calogero Foti)

