



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IL DIRIGENTE GENERALE

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi ed il regolamento sulla contabilità di Stato;
- VISTE** le Leggi Regionali 29.12.1962, n. 28 e 10.4.1978, n. 2;
- VISTA** la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225;
- VISTO** l'art. 3 della Legge regionale n. 42 del 18 maggio 1995;
- VISTI** gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112;
- VISTA** la legge regionale 31 agosto 1998, n.14 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge 12 aprile 2006, n.163, convertito con L.R. 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTO** il D.P. 08/08/06, n. 1076 dell'Assessorato Bilancio e Finanze, Dipartimento Bilancio e Tesoro. Ragioneria Centrale della Regione, con la quale è stato istituito il capitolo 516040 "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa a gravi dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio del Comune di Agrigento" con una dotazione di € 5.721.638,78 sia in termini di competenza che di cassa";
- VISTA** l'O.P.C.M. n. 3450 del 16/07/2005, pubblicata sulla G.U. del 22/07/2005, con la quale sono stati "dichiarati i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro ed Agrigento";
- VISTO** il progetto esecutivo redatto in data 31/03/2011 e validato in pari data al n. 6/2011 relativo ai "Lavori urgenti per la realizzazione di un sistema di monitoraggio all'interno del Duomo di Agrigento" per un importo complessivo non superiore ad € 175.133,82;
- VISTA** la nota Dirigente Generale prot. 19138 del 05/05/2011 con la quale è stata autorizzata la realizzazione delle opere dei "Lavori urgenti per la realizzazione di un sistema di monitoraggio all'interno del Duomo di Agrigento" per un importo complessivo non superiore ad € 175.133,82;
- VISTA** la nota prot. 5083 del 013/06/2011 con la quale a seguito delle risultanze della gara esperita in data 27/05/2011, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta I.C.E. S.r.l. avente sede legale in Agrigento nella via Discesa San Francesco di Paola n. 13, che ha offerto un ribasso del 23,8805%;
- VISTA** la nota prot. 5195 del 15/06/2011, con la quale a seguito delle risultanze di gara si è proceduto alla rimodulazione del Q.T.E.;

A) Importo lavori:	€ 84.375,98	
Oneri sicurezza	€ <u>2.531,28</u>	
Importo dei lavori base d'asta soggetto a ribasso	€ 81.844,70	
Ribasso d'asta 23,8805%	€- 19.544,92	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 62.299,78	
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori	€ <u>2.531,28</u>	
Importo totale dei lavori al netto	€ 64.831,06	€ 64.831,06

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

A – I.V.A. 20% sui lavori e imprevisti voce I	€	14.653,73	
I.V.A. 20% di cui alla voce F	€	4.000,00	
I.V.A. 20% di cui alla voce G	€	4.000,00	
I.V.A. 20% di cui alla voce H	€	1.000,00	
I.V.A. 20% di cui alla voce L	€	120,00	
I.V.A. 20% di cui alla voce M	€	<u>100,00</u>	
Somma I.V.A.	€	23.873,73	€ 23.873,73
B – Competenze tecniche di progettazione art. 18 L. 109/94 (2%)			€ 1.687,52
C – Per rilievi e accertamenti di progetto, indagini preliminari di all'art. 152 lett. b) e h) e art. 179 del D.P.R. 554/99 (3%)			€ 2.531,28
D – Per assistenza giornaliera a sussidio della D.L. di cui all'art. 152.g del Regolamento D.P.R. 554/99, comprese le competenze a carico dell'Amm.ne (Fondo Quiescenza Tesoro a carico dell'Amm.ne e IRAP)			€ 3.401,28
E – Contratto di gestione e abbonamento flat GPRS per flusso di dati e scheda M2M machine to machine, dedicato alla trasmissione di SMS e DATI per la durata di mesi 24			€ 7.200,00
F – Rilievo ed indagini georadar e sismiche del sottosuolo della Cattedrale, esecuzione e restituzione in 3D di modello topografico			€ 20.000,00
G – Per consulenza geologica			€ 20.000,00
H – Accessori per strumentazione stazione totale Leica TCR 407 ultra			€ 5.000,00
I – Imprevisti 10%			€ 8.437,60
L – Servizio per la verifica dei piezometri e inclinometri già realizzati nella collina di Agrigento			€ 600,00
M – Servizio per scansione di disegni esistenti e/o foto A0 e A4			€ 500,00
N – Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.			€ <u>30,00</u>
Totale somme a disposizione			€ 93.261,41
Importo complessivo del progetto			€ 158.092,47

VISTO il D.D.G. n. 180 del 29.06.2011, registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza della Regione in data 07/08/2011 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto relativo ai lavori di "Lavori urgenti per la realizzazione di un sistema di monitoraggio all'interno del Duomo di Agrigento" ed impegnata la somma di € **158.092,47**, a valere sul capitolo 516040 del Bilancio della Regione Siciliana – Presidenza, Rubrica 4 per l'esercizio finanziario 2011 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;

VISTO il verbale in data 23/06/2011, di consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 129, comma 1,3 e 4, e art. 130, comma 3 del Regolamento approvato con DPR 21 dicembre 1999 n. 554;

VISTO il contratto stipulato in data 31/08/2011, n. 05-AG/2011 di rep., registrato a Agrigento in data 02/09/2011 al n. 2796, Serie 3^;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva e relativo atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi in data 23/11/2011, registrato in Agrigento al n. 3825 serie 3 in data 25/11/2011, dell'importo complessivo dei lavori di € 77.760,27 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza, così ripartito:

A) Importo lavori:	€	101.203,02	
Oneri sicurezza	€	<u>3.036,09</u>	
Importo dei lavori base d'asta soggetto a ribasso	€	98.166,93	
Ribasso d'asta 23,8805%	€-	<u>23.442,75</u>	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	74.724,18	
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori	€	<u>3.036,09</u>	
Importo totale dei lavori al netto	€	77.760,27	€ 77.760,27

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

A – I.V.A. 21% sui lavori al netto	€	16.329,66
B – Competenze tecniche di progettazione art. 18 L. 109/94 (2%)	€	1.687,52
C – Per rilievi e accertamenti di progetto, indagini preliminari di all'art. 152 lett. b) e h) e art. 179 del D.P.R. 554/99 (3%)	€	3.136,28

D – Per assistenza giornaliera a sussidio della D.L. di cui all'art. 152.g del Regolamento D.P.R. 554/99, comprese le competenze a carico dell'Amm.ne (Fondo Quiescenza Tesoro a carico dell'Amm.ne e IRAP	€ 5.500,00	
E – Contratto di gestione e abbonamento flat GPRS per flusso di dati e scheda M2M machine to machine, dedicato alla trasmissione di SMS e DATI per la durata di mesi 24	€ 7.200,00	
F – Per consulenza geologica compreso oneri	€ 24.200,00	
G – Accessori per strumentazione stazione totale Leica TCR 407 ultra I.V.A. compresa	€ 6.075,41	
H – Servizio per la verifica dei piezometri e inclinometri già realizzati nella collina di Agrigento compreso I.V.A.	€ 726,00	
I – Servizio per scansione di disegni esistenti e/o foto A0 e A4 I.V.A compresa	€ 1.205,00	
L – Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 30,00	
M – Ulteriori lavori in economia	€ 14.242,33	
	<u>€ 80.332,20</u>	€ 80.332,20
Totale somme a disposizione		
Importo complessivo della perizia		€ 158.092,47

DATO ATTO che dallo stato finale dei lavori redatto in data 02 Agosto 2012 relativamente ai lavori eseguiti a tutto il 08/02/2012.

Da esso si ricava che l'ammontare complessivo netto dei lavori è di € **77.112,02**

A cui si detraggono gli acconti dei due certificati di pagamento approvati e liquidati:

- n. 1 del 17/11/2011 di	€ 59.540,01	
- n. 2 del 24/05/2012 di	€ 16.586,75	
Sommano	€ 76.126,76	<u>€ 76.126,76</u>
Restano		<u>€ 985,26</u>

- Detrazione effettuata sul Certificato n. 2 (vedi verbale n. 4 del 24/04/2012 € 600,00		€ 600,00
Restano		<u>€ 385,26</u>

- Importo aggiuntivo per correzione detrazione a seguito di verbale del 24/04/2012, tenuto conto del ribasso d'asta nella voce AN 5 € 143,28		€ 143,28
Sommano		<u>€ 528,54</u>

Resta il credito netto dell'Impresa € **528,54**

Diconsi (euro cinquecentoventotto/54) oltre I.V.A. al 21% - (€ 528,54 + € 110,99 = € 639,53).

ACCERTATO altresì, che l'impresa I.C.E. S.r.l. avente sede legale in Agrigento nella via Discesa San Francesco di Paola n. 13, risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, così come richiesto dalla legge e ribadito nel capitolato speciale di appalto, ciò risultando dalla corrispondenza intercorsa con gli istituti previdenziali, acquisita agli atti;

VISTA la relazione sul conto finale redatta dalla D.L. in data 15/05/2013 ai sensi dell'art. 200, comma 2 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. in data 15/05/2013 confermato dal R.U.P., ai sensi dell'art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e sottoscritto dalle parti in pari data, con il quale si certifica la disponibilità al pagamento all'impresa I.C.E. S.r.l. avente sede legale in Agrigento nella via Discesa San Francesco di Paola n. 13, della restante somma di € 528,54 oltre IVA al 21% per € 110,99, per un importo complessivo di € **639,53**;

RITENUTO pertanto di approvare gli atti di contabilità finale e regolare esecuzione, ritenuti ammissibili, di svincolare la cauzione definitiva e, di pagare a saldo i compensi spettanti all'appaltatore;

PRECISATO che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'articolo 1666, comma 2 del Codice Civile, e che in ogni caso l'appaltatore rimane

responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del Codice Civile;

CONSIDERATO che l'impresa I.C.E. S.r.l. avente sede legale in Agrigento nella via Discesa San Francesco di Paola n. 13, ha prodotto polizza fidejussoria assicurativa emessa dalla Società di Assicurazioni Reale Mutua - Agenzia di Agrigento, n° 2011/20/2178029, rilasciata in data 18/07/2011 per l'importo complessivo di € 9.002,00 (diconsi euro novemilazerodue/00) e con polizza di assicurazione C.A.R. n. 2011/06/2025836 a garanzia dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

ART. 1 per le finalità in premessa, di approvare gli atti di cui al certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei lavori in data 15/05/2013 e confermato dal RUP per i "Lavori urgenti per la realizzazione di un sistema di monitoraggio all'interno del Duomo di Agrigento";

ART. 2 di svincolare la cauzione definitiva di € 9.002,00 (diconsi euro novemilazerodue/00) prestata dall'impresa I.C.E. S.r.l. avente sede legale in Agrigento nella via Discesa San Francesco di Paola n. 13, in sede di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tramite la polizza fidejussoria n. 2011/20/2178029 - Agenzia di Agrigento rilasciata in data 18/07/2011 e con polizza assicurazione C.A.R. n. 2011/06/2025836;

ART. 3 di accertare definitivamente un credito residuo, in favore della menzionata Impresa appaltatrice, pari ad € 528,54 oltre IVA al 21% per € 110,99, per un importo complessivo di € **639,53**, a saldo dello stato finale dei lavori, così risultante:

- importo stato finale dei lavori	€ 77.112,02	
- a detrarre certificati di pagamento	€ 76.126,76	
Restano	€ 985,26	€ <u>985,26</u>
- Detrazione effettuata sul Certificato n. 2 (vedi verbale n. 4 del 24/04/2012 € 600,00)		€ <u>600,00</u>
Restano		€ <u>385,26</u>
- Importo aggiuntivo per correzione detrazione a seguito di verbale del 24/04/2012, tenuto conto del ribasso d'asta nella voce AN 5 € 143,28		€ <u>143,28</u>
Sommano		€ <u>528,54</u>
I.V.A.		€ <u>110,99</u>
Totale		€ <u>639,53</u>

Diconsi (euro seicentotrentanove/53) I.V.A. compresa.

ART. 4 liquidare la somma di € 528,54 oltre I.V.A. al 21% per €. 110,09, per un importo complessivo di € **639,53 (seicentotrentanove/53)** alla I.C.E. S.r.l. avente sede legale in Agrigento nella via Discesa San Francesco di Paola n. 13, a valere sull'impegno disposto sul capitolo 516040 - Rubrica 4 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile - con D.D.G. n. 180 del 29.06.2011.

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza della Regione Siciliana.

Palermo, li 29 MAG 2013



IL DIRIGENTE GENERALE

Foti