

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi ed il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- VISTO** la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** le LL.RR. 29.12.1962, n° 28 e 10.04.1978, n° 2;
- VISTA** la legge 24 febbraio 1992 n°225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
- VISTA** la legge regionale 31 agosto 1998 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 108 del D.Lvo 31 marzo 1998 n. 112, che indica ulteriori funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali in materia di Protezione Civile;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione, e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTO** il D.Lvo 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., incluse quelle di cui al D.Lvo 53/2010, come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. n. 12 del 12.07.2011 ed il Regolamento di attuazione del D.lvo 163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE" emanato con D.P.R. 207 del 15.10.2010;
- VISTA** la Legge Regionale n. 5 del 5 aprile 2011;
- VISTA** la Circolare n°16 del 10.08.1999 dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze avente ad oggetto "Impegno di spesa - art.64 della Legge Reg.le 27.04.1999 n. 10", secondo cui, in presenza di procedure in via di espletamento, le Amministrazioni possono prenotare l'impegno delle somme occorrenti sugli stanziamenti di competenza;
- VISTA** la Legge Regionale n° 10 del 15/05/2013 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;
- VISTO** il D.A. n. 1030 dell'17.05.2013 con il quale l'Assessore all'economia ha ripartito le unità previsionali di base in capitoli;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3515 del 20 aprile 2006 "Disposizione urgente di protezione civile diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi in atto nel territorio della Regione Siciliana";
- VISTO** il Piano degli interventi dell'OPCM 3515/2006, rimodulato ed approvato dal Presidente della Regione Siciliana giusta nota del DRPC n° 43478 dell'8.10.2010 che contiene l'intervento "Santuario San Vito - Parrocchia San Vito Martire" per un importo di € 300.000,00
- VISTO** il capitolo 516421 "Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle provincie di Catania e Messina nell'ottobre 2005 e l'intero territorio della Regione siciliana del dicembre 2005";
- VISTO** che con nota del Dirigente Generale, prot. 16114 del 17.04.2007, il Dirigente del Servizio di DRPC per la provincia di Trapani ha avuto l'incarico di RUP nella redazione del progetto per l'esecuzione dei "Lavori di imperiosa urgenza per il ripristino dei danni subiti dal Santuario San Vito Martire" del comune di San Vito Lo Capo, a seguito degli eventi meteo dell'11.02.2005, per un importo presunto onnicomprensivo pari a € 300.000,00, ed in virtù dell'OPCM n. 3515 del 20.04.2006 "Disposizione di protezione civile diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi in atto nel territorio della Regione Siciliana".
- VISTO** che con DDG n. 1067 del 02.12.2011 è stata impegnata la somma per un importo complessivo pari a € 142.899,10 con il seguente quadro economico:

Importo dei lavori	€ 145.845,78
Oneri per sicurezza 3%	€ 4.375,37
Importo dei lavori soggetto a ribasso:	€ 141.470,41
Ribasso d'asta del 23,4328 %:	€ 33.150,48
Restano:	€ 108.319,93
Oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 4.375,37
Importo netto contrattuale:	€ 112.695,30

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

a) I.V.A. 10% dei lavori:	€ 11.269,53	
b) Competenze tecniche 2%:	€ 2.253,91	
c) Contributo Autorità di Vigilanza:	€ 30,00	
c) Art. 178 DPR 207/2010:	€ 3.380,86	
d) Maggiori lavori imprevisi < 10%:	€ 11.269,50	
e) Conferimento a discarica:	€ 1.000,00	
f) Occupazione suolo pubblico:	€ 1.000,00	
Sommano	€ 30.203,80	€ 30.203,80
Importo complessivo dei lavori:		€ 142.899,10

VISTO che a seguito di grave ritardo nell'esecuzione dei lavori e di continue inadempienze da parte dell'Impresa, con DDG n. 863 del 03.12.2012 è stata decretata la risoluzione in danno per grave ritardo, ai sensi dell'art. 136 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 20 del Contratto d'Appalto per l'esecuzione dei lavori de quo;

VISTA la quantificazione dei lavori eseguiti dall'Impresa e annotata in data 04.09.2012 sul registro di contabilità da cui risulta un credito lordo alla stessa di € 32.312,62;

VISTE le riserve apposte dall'impresa in data 24.05.2013 sul registro di contabilità per un ammontare complessivo di € 33.571,14;

VISTA la relazione riservata della D.L.L. al RUP del 07.06.2013 nella quale venivano parzialmente riconosciute all'impresa le riserve per un ammontare complessivo di € 2.183,80;

VISTA la nota del Dirigente del Servizio di Trapani all'Impresa Faranda Pietro n° 40674 del 19.06.2013 con la quale sono state condivise le valutazioni espresse dalla D.L.L. in merito alle riserve, e la successiva nota della D.L.L. all'Impresa n° 44769 del 04.07.2013, con la quale sono stati comunicati i compensi riconosciuti e per cui il quadro economico precedentemente riportato, allo stato attuale risulta così rimodulato:

	Importo complessivo dei lavori:	€ 142.899,10
Importo dei lavori contabilizzati	€ 42.027,84	
Importo delle riserve riconosciute	€ 2.183,80	
Totale	€ 44.211,64	
A dedurre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso:	€ 1.326,35	
Importo lavori soggetti al ribasso	€ 42.885,29	
A dedurre il ribasso d'asta 23,4328 % su € 42.885,29	€ 10.049,22	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 32.836,07	
Oneri per la sicurezza	€ 1.326,35	
Importo netto dei lavori	€ 34.162,42	
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
a) I.V.A. 10% dei lavori:	€ 3.416,24	
b) Competenze tecniche 2%:	€ 2.314,79	
c) Contributo Autorità di Vigilanza:	€ 30,00	
d) Art. 178 DPR 207/2010:	€ 1.706,52	
e) Altre spese	€ 4.404,40	
Sommano	€ 11.871,95	€ 11.871,95
Importo complessivo dei lavori:	€ 46.034,37	€ 46.034,37
Economic		€ 96.864,73

CONSIDERATO che decurtando il pagamento del corrispettivo spettante all'Impresa per i lavori effettuati, i quali, insieme a quelli riconosciuti a seguito di riserve dell'Impresa, ammontano a € 34.162,42, resta un importo complessivo di € 96.864,73 (diconsi euro novantaseimilaottocentosessantaquattro/73), il quale rientrerà tra le economie di cui all' O.P.C.M. 3515/2006;

DECRETA

Art.1 Di disimpegnare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma pari a € 96.864,73 (diconsi euro novantaseimilaottocentosessantaquattro/73), relativa ai residui dei "Lavori di completamento per il ripristino dei danni subiti dal Santuario S.Vito Martire" del Comune di San Vito Lo Capo (TP) e di cui al DDG n° 1067 del 02.12.2011 registrato alla Ragioneria Centrale della Regione Siciliana con n° 8 del 14.12.2011- Capitolo n° 516421.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione Siciliana per il visto di competenza giusta legge 14.01.1994 n°20.

Palermo li, **04 NOV 2013**

IL DIRIGENTE SERVIZIO PROVINCIALE
ing. Giovanni INDICIGATAFU



Il Dirigente Generale
Foti