



## REGIONE SICILIANA

### PRESIDENZA

Dipartimento Regionale della Protezione Civile

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 08.07.1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge 24 febbraio 1992, n.225;
- VISTA** la legge regionale 31 agosto 1998, n.14;
- VISTA** la legge regionale 19/05/2000 n.10;
- VISTA** la L.R. n. 1 del 09/01/2013 che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2013 pubblicata sul supplemento ordinario della GURS n. 2 dell'11/01/2013;
- VISTO** il D.A n.10 dell'11/01/2013, dell'Assessorato dell'Economia Ripartizione in capitoli del Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013;
- VISTO** il capitolo 516029 "Interventi di protezione di civile connessi ai dissesti idrogeologici nel comune di Agrigento";
- VISTA** la nota prot. n. 57072 del Comune di Agrigento, introitata al protocollo di questo Servizio al n. 9293 dell'08/10/10, con la quale il Sindaco ha segnalato la necessità di realizzare "interventi urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità dirette a fronteggiare situazioni di pericolo connessi a dissesti idrogeologici nel territorio di Agrigento" tra i quali il dissesto stradale lungo la corsia di valle della via Esseneto;
- VISTO** che a seguito di sopralluogo congiunto effettuato, in data 20/01/11 tra funzionari del D.R.P.C. e Tecnici del Comune di Agrigento, si è constatato che il fenomeno di che trattasi ha subito una notevole progressione con il conseguente peggioramento delle condizioni di stabilità della corsia a valle della via Esseneto e che tale fenomeno, se non opportunamente contrastato, può essere di nocumento per la pubblica e privata incolumità connesse alla viabilità ed agli edifici sottostanti si è convenuto sulla necessità urgente di effettuare verifiche geologiche utili per stabilire la scelta progettuale idonea al contrasto del fenomeno sia della successiva esecuzione dell'intervento stesso;
- VISTO** il verbale di urgenza redatto, a seguito di sopralluogo congiunto con tecnici del comune di Agrigento effettuato in data 20/01/11 si è constatato che il fenomeno ha subito una notevole progressione con il conseguente peggioramento delle condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- VISTE** le risultanze delle indagini geologiche, eseguite a seguito di autorizzazione del D.G. prot. n. 4413 dell'01/02/11;
- VISTA** la nota del Dirigente Generale prot. n. 28092 del'05/07/11 con la quale è stata autorizzata la realizzazione dei "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza con parziale ricostruzione del corpo stradale della via Esseneto" per un importo complessivo non superiore ad € 220.000,00;
- VISTO** che a seguito delle risultanze della gara esperita in data 01/09/11, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta "Edil Cuffaro di Cuffaro Gerlando", avente sede legale in via Prima n. 48 in Giardina Gallotti (AG) - Partita I.V.A. 80012000826 che ha offerto un ribasso del 8,1973% e che gli stessi lavori sono stati consegnati in data 18/10/11;

**VISTO** il progetto esecutivo redatto il 30/05/11 e validato in data 16/06/11 al n.8 relativo ai "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza con parziale ricostruzione del corpo stradale della via Esseneto" per un importo complessivo non superiore ad € 220.000,00";

**VISTA** la nota prot. n.7307 del 09/09/2011, con la quale a seguito delle risultanze dell'esito di gara si è proceduto alla rimodulazione del Q.T.E. come di seguito specificato:

<b>A. Importo Lavori</b>	€	149.880,19	
Oneri costo lavoro non soggetti a ribasso	€	29.379,06	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.242,63	
Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€	116.258,50	
Ribasso d'asta 8,1973%	€	9.530,06	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	106.728,44	
Oneri di sicurezza	€	4.242,63	
<b>Oneri costo lavoro</b>	€	<u>29.379,06</u>	
Importo totale dei lavori al netto del ribasso inclusi oneri sicurezza e oneri costo lavoro	€		<b>140.350,13</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
Per I.V.A. 20% su l'importo a base d'asta	€	28.070,03	
Per Competenze tecniche art. 18 L. 109/94 (2.00%)	€	2.997,60	
Spese necessarie per la gestione dei lavori art.152 lett. b,h, e Art. 179 del DPR 554/99	€	4.496,41	
Per assistenza giornaliera a sussidio della D.L art.152 lett.g del DPR 554/99 comprese le competenze a carico dell'Amm.ne	€	5.000,00	
Per maggiori lavori imprevisi < del 5% e arrotondamenti	€	7.433,14	
Per IVA sugli imprevisi 20% su 7.433,14	€	1.486,62	
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc. IVA compresa	€	2.000,00	
Per oneri di conferimento a discarica	€	5.000,00	
Versamento Autorità Vigilanza LL.PP.	€	30,00	
Oneri per sottoservizi, messa in sicurezza di cavi elettrici e telefonici, di reti idriche, fognarie, del gas e vasche idriche	€	<u>11.700,00</u>	
Totale somme a disposizione Amministrazione	€	68.213,80	€ 68.213,80
<b>Importo complessivo impegno definitivo</b>			<b>€ 208.563,93</b>

**VISTO** il D.D.G. n. 514 del 15/09/2011 imp.4 - Capitolo 516029, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo per la realizzazione dei "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza con parziale ricostruzione del corpo stradale della via Esseneto" per l'importo complessivo pari ad € 208.563,93 di cui € 140.350,13 per lavori comprensivi di € 4.242,63 per oneri di sicurezza ed € 29.379,06 per costo manodopera non soggetti a ribasso ed € 68.213,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** che in data 11/10/11 è stato stipulato, con l'Impresa aggiudicataria "Edil Cuffaro di Cuffaro Gerlando", avente sede legale in via Prima n. 48 in Giardina Gallotti (AG) - Partita I.V.A. 80012000826, il contratto d'appalto n. 12/AG 2011 registrato in Agrigento il 12/10/11 al n. 3260 Serie 3 per un importo netto del ribasso d'asta del 8,1973% pari ad € 140.350,13 comprensivo di € 4.242,63 per oneri di sicurezza ed € 29.379,06 per costo della manodopera;

**DATO ATTO** che sono stati approvati e liquidati i certificati di pagamento della prima, seconda e terza rata rispettivamente emessi in data 07/12/11 per l'importo di € 37.000,00, in data 06/02/12 per l'importo di € 49.000,00 ed in data 21/05/12 per l'importo di € 60.400,00 oltre I.V.A.;

**CONSIDERATO** che durante il corso dei lavori, per la migliore riuscita degli stessi a seguito di nuove esigenze verificatesi in corso d'opera, in data 01/02/2012 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. B e comma 3 del D. Lgs. 163/06 e art. 161 comma 1 del DPR 207/10, tenendo conto degli effettivi oneri per la sicurezza e costi per la manodopera, il quadro economico anche per la variazione dell'I.V.A. dal 20 al 21% è stato così determinato:

<b>A Lavori a base d'asta</b>		€	157.343,10
Oneri sicurezza		€	4.594,36
Costo della mano d'opera		€	<u>29.500,00</u>
Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso d'asta		€	123.248,74
Ribasso d'asta del 8,1973% su euro 123.248,74		€	<u>-10.103,07</u>
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€	113.145,67
Oneri sicurezza		€	4.594,36
Costo della mano d'opera		€	<u>29.500,00</u>
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>		€	<b>147.240,03</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
Per I.V.A. 21% su l'importo a base d'asta	€	30.920,41	
Per Competenze tecniche art. 18 L. 109/94	€	2.997,60	
Per rilievi ed accertamenti di progetto, indagini preliminari di cui all'art.152 lett. b ed h e art. 179 del DPR 554/99	€	4.496,41	
Per assistenza giornaliera a sussidio della D.L. art. 152 Lett. g del DPR 554/99 comprese le competenze a carico dell'Amministrazione	€	7.222,48	
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche ecc. IVA compresa	€	1.500,00	
Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP:	€	30,00	
Oneri per sottoservizi, messa in sicurezza di cavi elettrici e telefonici, di reti idriche, fognarie, del gas e vasche idriche	€	11.700,00	
Per IVA 21% su 11.700,00	€	<u>2.457,00</u>	
Totale somme a disposizione	€	61.323,90	€ 61.323,90
<b>Importo complessivo del progetto</b>			<b>€ 208.563,93</b>

**CONSIDERATO** che per soddisfare il maggiore importo di € 6.889,90 al netto del ribasso d'asta è stato utilizzato ed impegnato l'importo degli imprevisti incluso tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, in sede di redazione di perizia di variante e suppletiva è stato redatto il 1° atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi, in data 02/02/2012 registrato ad Agrigento il 14/02/2012 al n° 624 serie 3° e successivamente, per effetto della variazione dell'importo dei lavori in perizia e quindi della differenza dei maggiori lavori è stato redatto il 2° atto di sottomissione in data 21/03/2012 registrato ad Agrigento il 27/03/2012 al n° 1243 serie 3°.

**CONSIDERATO** che in data 15/05/12 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale si rileva un credito residuo in favore dell'Impresa "Edil Cuffaro di Cuffaro Gerlando", pari ad € 783,84 oltre I.V.A al 21%;

**ACCERTATO** altresì, che l'Impresa "Edil Cuffaro di Cuffaro Gerlando risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti, così come richiesto dalla legge e ribadito nel capitolato speciale di gara, ciò risultando dalla corrispondenza intercorsa con gli istituti previdenziali, acquisita agli atti;

**VISTA** la relazione sul conto finale redatta ai sensi dell'art. 202, del Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/10 n. 207 e il certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'art. 237, del D.P.R. 05/10/10 n. 207, sottoscritto dalle parti in data 24/10/12 con il quale si certifica la disponibilità al pagamento all'Impresa "Edil Cuffaro di Cuffaro Gerlando," la restante somma di € 783,84 oltre I.V.A.

**VISTA** la certificazione della revisione contabile (art. 234 del Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/10 n. 207) effettuata dal D.L. e confermata dal R.U.P.;

**RITENUTO** pertanto di approvare gli atti di collaudo, ritenuti ammissibili, di svincolare la cauzione definitiva e previa acquisizione della necessaria garanzia fidejussoria, di pagare a saldo i compensi spettanti all'appaltatore;

**PRECISATO** che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'articolo 1666, comma 2, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;

**VERIFICATA** la disponibilità del D.D.G. n. 514 del 15/09/2011 imp.4 - Capitolo 516029;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti;

## DECRETA

**ART. 1** per le finalità in premessa, di approvare gli atti di cui al certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori e confermato dal R.U.P. per "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza con parziale ricostruzione del corpo stradale della via Esseneto",

**ART. 2** di svincolare la cauzione definitiva di € 14.100,00 (euro quattordicimilacento/00) prestata a mezzo fidejussione assicurativa n. 801283468, rilasciata in data 04/10/2011. dalla Società Carige Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Generale di Agrigento per la stipula del citato contratto d'appalto n. 12/AG 2011 registrato in Agrigento il 12/10/11. al n. 3260 Serie 3;


**ART. 3** di accertare definitivamente un credito residuo, in favore della menzionata impresa appaltatrice pari ad un importo di € 783,84 oltre I.V.A. quale rata di saldo;

importo stato finale dei lavori	€	<b>147.183,84</b>
a detrarre n. 3 certificati di pagamento	€	<u><b>146.400,00</b></u>
<b>Restano</b>	€	<b>783,84</b>
<b>I.V.A.</b>	€	<u><b>164,61</b></u>
<b>Totale</b>	€	<b>948,45</b>

**ART. 4** con ordinativo di pagamento, successivo al visto del presente Decreto, sarà autorizza la liquidazione della somma di € 783,84 oltre € 164,61 per I.V.A. pari a complessive € 948,45 quale rata di saldo, alla l'Impresa "Edil Cuffaro di Cuffaro Gerlando", avente sede legale in via Prima n. 48 in Giardina Gallotti (AG)- Partita I.V.A. 80012000826, con imputazione sul cap. 516029 a valere sul D.D.G. n. 514 del 15/09/2011 imp.4 - O/A n.4 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica 4, es. fin. 2013.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza della Regione Siciliana per il visto di competenza giusta legge 14.01.1994 n. 20.

Palermo, li, **06 FEB 2013**



IL DIRIGENTE GENERALE  
(Ing. Pietro Lo Monaco)