





D.D.G. n° 91 del 01 APR 2015

**Oggetto:** Progetto per la realizzazione della nuova sede scuola media statale "A. Manzoni" in Santa Venerina (CT).

 Repubblica Italiana	<b>PRESIDENZA</b> <b>DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE</b>  <b>DIREZIONE GENERALE</b>	 Unione Europea
 Regione Siciliana		 Codice Fiscale 800206026 Partita IVA 0271079827

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** le Leggi ed il regolamento sulla contabilità di Stato;
- VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE** le LL.RR. 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;
- VISTA** la Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- VISTA** la Legge Regionale 31 agosto 1998 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni Norme in Materia di Protezione Civile;
- VISTO** l'art. 108 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 che indica funzioni conferite alle regioni ed agli Enti Locali in Materia di Protezione Civile;
- VISTA** la Legge Regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D. Lgs. 163 del 12 Aprile 2006 e ss.mm.ii., incluse quelle di cui al D. Lgs. 53/2010, come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. n. 12 del 12 Luglio 2011 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, recante "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" emanato con D.P.R. 207 del 05 Ottobre 2010;
- VISTA** la Legge regionale n. 10 del 15 Maggio 2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 920 del 05/03/2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area e, in particolare, l'articolo 7 relativamente alla realizzazione degli interventi urgenti per fronteggiare e superare l'emergenza;
- VISTA** l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n.3254 recante "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi

all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e dagli eventi sismici concernenti la medesima area";

**VISTO** il D.L. 4 novembre 2002, n.245, convertito in legge 27 dicembre 2002, n.286, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile";

**VISTA** la disposizione Commissariale n. 2572/SDG del 30/06/2004 con cui è stato adottato il Piano per il rientro nell'ordinario e per la ricostruzione, riparazione, adeguamento delle strutture danneggiate dagli eventi sismici dell'ottobre-dicembre 2002;

**VISTA** la delibera CIPE 29 settembre 2004 n. 20, concernente la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sotto utilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 triennio 2004-2007;

**VISTO** l'Accordo di Programma Quadro "Eventi Vulcanici" – Atto integrativo, sottoscritto in data 22 dicembre 2005 tra il ministro dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del consiglio dei Ministri e la regione Siciliana, in cui risulta inserito l'intervento denominato "Scuola media statale A. Manzoni" e relativo alla realizzazione della nuova scuola media di Santa Venerina, per l'importo di € 5.500.000,00;

**VISTO** il D.D.G. n. 98 del 31/03/2006 con il quale si approva e si dispone il finanziamento del **Progetto per la realizzazione della nuova sede della Scuola media statale "A. Manzoni" in Santa Venerina (CT)** incluso nell'Accordo di programma Quadro "Eventi Vulcanici" – Atto integrativo, sottoscritto in data 22 dicembre 2005 tra il ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento della Protezione Civile della presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana dell'importo complessivo di € 5.500.000,00 così distinto:

A	Importo dei lavori di cui € 102.612,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.165.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.335.000,00
A+B	Importo totale del progetto	€ 5.500.000,00

**VISTO** il D.D.G. n. 599 del 23/05/2005 con il quale si dispone il finanziamento di € 62.475,00 per spese inerenti la progettazione dei **lavori di realizzazione della nuova sede della Scuola media statale "A. Manzoni"** in Santa Venerina (CT);

**VISTO** il D.D.G. n. 1240 del 18/12/2008 con il quale si approva la seconda perizia di variante e suppletiva per **i lavori di realizzazione della nuova sede della Scuola media statale "A. Manzoni"** in Santa Venerina (CT) per l'importo di € 5.822.000,00 e si finanzia la somma suppletiva di € 322.000,00 così distinto:

A	Importo dei lavori di cui € 114.565,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.529.579,87
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.292.420,13
A+B	Importo totale del progetto	€ 5.822.000,00

**VISTI** gli atti di contabilità finale, dai quali risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti dall'impresa CONS. COOP. Consorzio fra Cooperative di Produzione e lavoro con sede in Forlì, via Galvani n. 17/b, secondo le prescrizioni progettuali, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- i lavori sono stati consegnati in data 18/01/2007 ed ultimati in data 07/07/2009, entro i termini contrattuali;
- l'importo dei lavori eseguiti, quale risulta dal Certificato di collaudo tecnico amministrativo, ammonta ad € 4.523.398,18 al netto del ribasso d'asta del 4,70 %, pertanto entro i limiti delle somme autorizzate;
- l'Impresa ha percepito acconti per complessivi € 4.482.671,84 vantando, pertanto, il credito di € 40.021,50 al netto di IVA;
- l'impresa ha firmato gli atti contabili con riserva dal 2° SAL relativamente alle quantità allibrate degli scavi di sbancamento eseguiti; le riserve sono state definite con atto transattivo del 15/11/2012 registrato a Giarre il 19/11/2012 al n. 2652/3 fra la Regione Siciliana Presidenza Dipartimento della Protezione Civile e CONS. COOP. Consorzio fra Cooperative di Produzione;
- la stessa è risultata in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali e non ha effettuato cessione di credito;

- il Comune di Santa Venerina ha attestato la pubblicazione dell'avviso ai creditori a partire dal 03/12/2010 (prot. n. 1507);
- il Certificato di Collaudo tecnico amministrativo dal quale risulta la detrazione effettuata dai collaudatori per il refrigeratore d'acqua installato.

Pertanto dovrà essere liquidato all'impresa esecutrice dei lavori, il seguente residuo al netto del ribasso d'asta:

importo netto totale dei lavori	€ 4.523.398,18
certificati di acconto emessi	€ 4.482.671,84
deduzioni collaudatore a detrarre	€ 704,84
resta il credito residuo netto	€ 40.021,50

**VISTA** la nota del Dipartimento Regionale Tecnico del 05.12.2014, prot. n. 64643/DRT, con la quale sono stati restituiti a questo Dipartimento gli atti contabili senza nulla rilevare;

**CONSIDERATO CHE** al progetto denominato **Lavori di realizzazione della nuova sede della Scuola media statale "A. Manzoni"** è stato attribuito il seguente codice Caronte **SI\_1\_SGP\_81058\_2251**;

**RITENUTO**, sulla scorta degli atti citati in premessa, di procedere al disimpegno della somma di € 62.475,00 di cui al D.D.G. n. 599 del 23/05/2005 (impegno n. 44/2005 sul Capitolo 116520) poiché non più necessaria;

**RITENUTO**, altresì, di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di collaudo tecnico amministrativo dei predetti lavori, subordinando il pagamento della rata di saldo di € 40.021,50 al netto di IVA, in favore dell'impresa **CONS. COOP. Consorzio fra Cooperative di Produzione e lavoro** con sede in Forlì, via Galvani n. 17/b, all'acquisizione di regolare fattura fiscale da parte della citata impresa;

## D E C R E T A

**Art. 1** Per le finalità in premessa, sono approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo relativi ai **Lavori di realizzazione della nuova sede della Scuola media statale "A. Manzoni" a Santa Venerina (CT)**, per un importo di € 4.523.398,18.

**Art. 2** Al pagamento della rata di saldo dei lavori, di cui all'art. 1 del presente decreto, provvederà il Dirigente del Servizio Ricostruzione per la provincia di Catania del D.R.P.C., utilizzando le somme già impegnate con D.D.G. n. 1240 del 18/12/2008 a valere sui fondi del 516042 e reiscritte con impegno n. 3/2015, previa acquisizione di regolare fattura fiscale dell'importo complessivo di € 40.021,50 (euro quarantamilaventuno/50) al netto di IVA, da parte dell'impresa **CONS. COOP. Consorzio fra Cooperative di Produzione e lavoro** con sede in Forlì, via Galvani n. 17/b.

**Art. 3** Si dispone la riduzione della somma di € **62.475,00** (sessantaduemilaquattrocentosettantacinque/00) di cui al D.D.G. n. 599 del 23/06/2005 sul Capitolo 116520 – Rubrica IV – Dipartimento Regionale della Protezione Civile per l'esercizio finanziario 2015 (impegno n. 44/2005).

**Art. 4** Resta confermato quanto disposto con D.D.G n. 98 del 31/03/2006 e D.D.G n. 1240 del 18/12/2008.

**Art. 5** Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge n. 21 del 12/08/2014 sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana, entro 48 ore dalla sua emissione, pena la nullità dell'atto.

Il presente Decreto, non soggetto a registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza per il visto di competenza.

Palermo, 01 APR 2015



**IL DIRIGENTE GENERALE**

*[Handwritten signature]*