





Oggetto: APQ Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro orientale - "Progetto di miglioramento sismico e messa in sicurezza delle strutture in muratura - 2° Circolo didattico Giovanni XXIII, via Vulcano n. 6" - Comune di Paternò (CT) - Approvazione atti finali e certificato di regolare esecuzione.

 Repubblica Italiana	PRESIDENZA DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	 Unione Europea
 Regione Siciliana	DIREZIONE GENERALE	 Aut. Siciliana n. 1071/12/07 Paternò (CT) 1071/12/07

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO le leggi ed il regolamento sulla contabilità di Stato;
- VISTA la L.R. n. 47 del 8/07/1977, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 28 del 29/12/1962, e la L.R. n. 2 del 10/04/1978;
- VISTA la L.R. n. 14 del 31/08/1998 "Norme in materia di Protezione Civile" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 108 del D.Lgs n. 112 del 31/03/1998, che indica ulteriori funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di Protezione Civile;
- VISTA la legge n. 225 del 24/02/1992 con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge n. 100 del 12/07/2012;
- VISTA la L.R. n. 10 del 15/05/2000, relativa alla disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTA la L.R. n. 19 del 16/12/2008 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO il Decreto della Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 5/12/2009, concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16.12.2008;
- VISTA la L. n. 296 del 27.12.2006, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- VISTO il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., incluse quelle di cui al D.Lgs 53/2010, come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. n. 12 del 12/07/2011 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgv 163/2006, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" emanato con D.P.R. 207 del 05/10/2010;
- VISTO il Protocollo di legalità - Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12/07/2005 stipulato fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici, Inail, Inps nonché la relativa circolare attuativa n.593 del 31/01/2006 dell'ex Assessorato reg.le Lavori Pubblici;
- VISTO il D.P.R. del 05/03/2015, n. 920 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana all'ing. Calogero Foti;
- VISTA la Delibera CIPE del 21/03/1999, n. 9 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma;
- VISTA la delibera CIPE del 21/12/2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";
- VISTA la delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012, "Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di programmazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013";

- VISTO** il capitolo n. 516428 “Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma Quadro Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro-orientale” del Bilancio della Regione Siciliana;
- VISTA** la Deliberazione n. 426 del 27/10/2009 con la quale la Giunta Regionale ha deciso di riprogrammare risorse derivanti da economie ed accantonamenti dell’ APQ Sviluppo Locale pari a 56 M.euro di cui 10,50 M.euro per interventi di protezione civile da inserire in un nuovo APQ;
- VISTA** la Deliberazione n. 9 del 14/01/2010 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha individuato gli interventi prioritari, da inserire nel costituendo APQ, ad integrazione dell’elenco degli interventi contemplati nell’Allegato "A" della Delibera di G.R. n. 290 del 06/08/2009;
- VISTO** l’Accordo di Programma Quadro “Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro-orientale” stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale per la Programmazione e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sottoscritto in data 19/09/2012, la cui copertura finanziaria degli interventi compresi nell’Accordo ammonta a € 10,50 M.euro ed è assicurata dalle risorse indicate nella delibera CIPE 41/2012;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi individuati nell’APQ sopra richiamato è inserito l’intervento denominato “Progetto di miglioramento sismico e messa in sicurezza delle strutture in muratura - 2° Circolo didattico Giovanni XXIII, via Vulcano n. 6” - Comune di Paternò (CT), dell’importo di € 380.000,00;
- CONSIDERATO** che con Deliberazione della Giunta comunale n. 336 del 15/10/2013, l’arch. Domenico Benfatto, Responsabile dell’A.P.O IV Settore, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento citato, ai sensi dell’ex art. 7 della Legge n. 109/94;
- CONSIDERATO** che con Determinazione dirigenziale n. 47 del 14/11/2012 è stato dato l’incarico del progetto esecutivo ai tecnici comunali ing. Elena Teghini e geom. Giuseppe Paternò;
- VISTO** il D.D.G. n. 855 del 31/12/2013 con il quale è stato disposto il finanziamento e l’impegno della somma di € 380.000,00 per l’intervento “Progetto di miglioramento sismico e messa in sicurezza delle strutture in muratura - 2° Circolo didattico Giovanni XXIII, via Vulcano n. 6”, nel Comune di Paternò, a valere sul Capitolo 516428 del Bilancio della Regione Siciliana - Dipartimento Protezione Civile;
- VISTA** la nota n. 975 del 13/01/2016 con la quale il Comune di Paternò trasmette l’istanza per l’accreditamento della somma totale di € 11.688,66 relativa alla somma di € 11.463,66 per la rata di saldo all’Impresa (iva compresa) e di € 225,00 quale contributo all’ ANAC, unitamente alla dichiarazione di spendibilità ed alla Determinazione Dirigenziale n. 67 del 15/12/2015 di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione;
- VISTA** la nota n. 305/XII Settore del 17/02/2016 con la quale il Comune di Paternò trasmette gli atti finali ed il certificato di regolare esecuzione, dai quali risulta che:
- i lavori, eseguiti dall’Impresa Polis Group S.r.l., con sede in Paternò (CT), via Aurelio Saffi n. 7, corrispondono alle previsioni di progetto e della variante approvata, eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e secondo le indicazioni della direzione dei lavori;
  - la consegna dei lavori è avvenuta in data 24/06/2014, come risulta dal verbale di consegna dei lavori;
  - i lavori, il cui importo a base d’asta ammonta a € 278.650,29, sono stati aggiudicati, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per un importo complessivo di € 189.476,80, di cui € 184.533,37 per lavori al netto del ribasso d’asta medio del 33,7760 % ed € 4.943,43 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
  - contratto dei lavori stipulato il 01/09/2014 rep. n. 1149, registrato a Catania il 02/09/2014 n. 305/1;
  - durante il corso dei lavori si è reso necessario procedere all’assestamento della spesa mediante la redazione di una perizia di variante ai sensi dell’art. 132, co. 3, della Legge 163/2006 a cura della D.L., approvata con Determinazione dirigenziale n. 18 del 25/02/2015 per l’importo complessivo di € 189.475,51 di cui € 184.532,08 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 4.943,43 per oneri di sicurezza;

- Atto aggiuntivo al contratto mediante atto di sottomissione stipulato il 25/02/2015, registrato a Catania sportello Adrano il 05/03/2015 al n. 975/3, importo netto € 189.475,51;
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile in data 05/03/2015, come risulta dal verbale di ultimazione dei lavori, tenendo conto della proroga di 60 giorni approvata con D.D. n. 72 del 31/12/2014, per recupero del rallentamento dei lavori la cui esecuzione risultava inconciliabile con l'attività scolastica all'interno del plesso scolastico in questione;
- il collaudatore ha redatto in data 26/06/2015 il certificato di collaudo statico delle opere strutturali, depositato presso il Genio Civile di Catania il 03/07/2015 n. 109698;
- l'importo dei lavori eseguiti quale risulta dalla Stato finale ammonta a € 189.475,51, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pertanto entro i limiti delle somme autorizzate;
- l'impresa ha percepito acconti dell'importo complessivo di € 179.054,00, avanzando pertanto a saldo il credito di € 10.421,51 oltre iva al 10%, pari a € 1.042,15;
- l'impresa ha firmato gli atti contabili senza riserva alcuna;
- dal Certificato di regolare esecuzione del 16/07/2015 risulta che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impositivi di altro genere;

**VISTO** il D.Lgs 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**RITENUTO** sulla scorta degli atti citati in premessa di dover procedere all'approvazione degli atti finali e del certificato di regolare esecuzione dei predetti lavori, a cui resta subordinato il pagamento del saldo di € 11.463,66 (IVA compresa), in favore dell'Impresa Polis Group S.r.l., con sede in Paternò (CT), via Aurelio Saffi n. 7;

#### DECRETA

- Art.1** Sono approvati gli atti finali ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento denominato "Progetto di miglioramento sismico e messa in sicurezza delle strutture in muratura - 2° Circolo didattico Giovanni XXIII, via Vulcano n. 6", nel Comune di Paternò (CT).
- Art.2** Al pagamento della rata di saldo dei lavori di cui all'art. 1 del presente decreto, provvederà il Sindaco del Comune di Paternò in qualità di funzionario delegato, utilizzando le somme già impegnate con il D.D.G. n. 855 del 31/12/2013, a valere sui fondi di cui al Capitolo 516428 del Bilancio della Regione Siciliana - Dipartimento Protezione Civile, previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva.
- Art.3** Ai sensi dell'art. 68 co.5 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Il presente Decreto, non soggetto a registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza per il visto di competenza degli organi preposti al controllo giusta legge n. 20 del 14/01/1994.



Il Dirigente Generale