





Approvazione degli atti finali e saldo all'impresa - APQ Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro orientale - "Lavori di riparazione e miglioramento sismico delle strutture della palestra dell'Istituto scolastico E. Fermi" Comune di Licodia Eubea (CT).

 Repubblica Italiana	<b>PRESIDENZA</b> <b>DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE</b>	 Unione Europea
 Regione Siciliana	<b>DIREZIONE GENERALE</b>	 Regione Siciliana

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** le leggi ed il regolamento sulla contabilità di Stato;
- VISTA** la L.R. n. 47 del 8/7/1977, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n. 28 del 29/12/1962, e la L.R. n. 2 del 10/4/1978;
- VISTA** la L.R. n. 14 del 31/8/1998 "Norme in materia di Protezione Civile" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 108 del D.Lgs n. 112 del 31/3/1998, che indica ulteriori funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di Protezione Civile;
- VISTA** la legge n. 225 del 24/2/1992 con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge n. 100 del 12/7/2012;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 15/5/2000, relativa alla disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO** il Decreto della Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 5/12/2009, concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16.12.2008;
- VISTA** la L. n. 296 del 27.12.2006, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- VISTO** il D.Lgs n. 163 del 12/4/2006 e ss.mm.ii., incluse quelle di cui al D.Lgs 53/2010, come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. n. 12 del 12/7/2011 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgv 163/2006, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" emanato con D.P.R. 207 del 05/10/2010;
- VISTO** il Protocollo di legalità - Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12/7/2005 stipulato fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici, Inail, Inps nonché la relativa circolare attuativa n.593 del 31/1/2006 dell'ex Assessorato reg.le Lavori Pubblici;
- VISTO** il D.P.Reg. del 5/3/2015, n° 920 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana all'ing. Calogero Foti;

- VISTA** la Delibera CIPE del 21/3/1999, n. 9 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto I sull'Intesa Istituzionale di programma;
- VISTA** la delibera CIPE del 21/12/2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";
- VISTA** la delibera CIPE n. 41 del 23/3/2012, "Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013";
- VISTO** il capitolo "Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro-orientale" n. 516428 del Bilancio della Regione Siciliana;
- VISTA** la Deliberazione n. 426 del 27/10/2009 con la quale la Giunta Regionale ha deciso di riprogrammare risorse derivanti da economie ed accantonamenti dell' APQ Sviluppo Locale pari a 56 M.euro di cui 10,50 M.euro per interventi di protezione civile da inserire in un nuovo APQ;
- VISTA** la Deliberazione n. 9 del 14/1/2010 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha individuato gli interventi prioritari, da inserire nel costituendo APQ, ad integrazione dell'elenco degli interventi contemplati nell'Allegato "A" della Delibera di G.R. n. 290 del 6/8/2009;
- VISTO** l'Accordo di Programma Quadro "Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro-orientale" stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale per la Programmazione e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sottoscritto in data 19/9/2012, la cui copertura finanziaria degli interventi compresi nell'Accordo ammonta a € 10,50 M.euro ed è assicurata dalle risorse indicate nella delibera CIPE 41/2012;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi individuati nell'APQ sopra richiamato è inserito l'intervento denominato "Lavori di riparazione e miglioramento sismico delle strutture della palestra del complesso scolastico E. Fermi" in Licodia Eubea (CT) dell'importo di € 210.000,00;
- CONSIDERATO** che la progettazione è stata elaborata da tecnici comunali appartenenti al personale dell'Ufficio Tecnico e precisamente: arch. Salvatore Lentini e geom. Giuseppe Caruso;
- CONSIDERATO** che con Determina del Responsabile del Servizio 4° LL.PP., del 19/11/2012 n.543 del Registro di Segreteria, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento, il geom. Giuseppe Caruso dipendente del Comune di Licodia Eubea;
- CONSIDERATO** che con Determina del Responsabile del Servizio 4° LL.PP., n. 229 del 27/5/2014, è stato assegnato l'incarico per l'espletamento del collaudo statico all'ing. Vincenzo Matafù con studio in Caltagirone;
- VISTO** il D.D.G. n. 237 del 24/6/2013 con il quale è stato disposto il finanziamento e l'impegno della somma di € 210.000,00 per l'intervento "Lavori di riparazione e miglioramento sismico delle strutture della palestra del complesso scolastico E. Fermi", nel Comune di Licodia Eubea, a valere sul Capitolo 516428 del Bilancio della Regione Siciliana - Dipartimento Protezione Civile;
- VISTI** gli atti finali ed il certificato di collaudo statico trasmessi con nota n. 67064 del 12/11/2015, dai quali risulta che:
- i lavori, il cui importo a base d'asta ammonta a € 99.005,29, sono stati aggiudicati al netto del ribasso d'asta del 37,6303 % per l'importo di € 61.749,30, esclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 3.702,97 ed il costo per la manodopera pari a € 70.502,69, che assommano complessivamente a € 135.954,96;
  - la consegna dei lavori è avvenuta in data 24/3/2014, come risulta dal verbale di consegna dei lavori;
  - i lavori, realizzati dall'impresa Spampinato Group spa, con sede in via Sciarelle n. 108/a, Paternò (CT), sono stati eseguiti secondo quanto previsto nel progetto originario e nella perizia di variante,

a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali e secondo le indicazioni della direzione dei lavori;

- durante il corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante, redatta dal DL ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - art.132 c. 1 lett. b) e c. 3 -, approvata con Determinazioni dirigenziale n. 420 del 9/9/2014 e n. 214 del 20/11/2014 di rettifica. Dalla perizia risulta che l'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta a € 65.618,58, esclusi € 4.239,55 di oneri per la sicurezza ed € 74.722,15 per la manodopera, che assommano complessivamente a € 144.580,28;
- con l'Atto di sottomissione del 9/9/2014 sono stati concessi 30 giorni di proroga del termine di ultimazione dei lavori;
- i lavori, come riportato nel verbale di ultimazione dei lavori del 30/10/2014, sono stati ultimati il 17/10/2014 entro i termini stabiliti a seguito della proroga;
- l'importo dei lavori eseguiti quale risulta dallo Stato finale ammonta a € 144.579,55, comprensivo degli oneri per la sicurezza e costo per la manodopera, pertanto entro i limiti delle somme autorizzate;
- nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario con l'impresa;
- l'impresa ha percepito acconti per complessivi € 142.152,04, avanzando pertanto a saldo, un credito di € 2.427,51 oltre iva;
- l'impresa ha firmato gli atti dello stato finale senza alcuna riserva;
- dalla Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione del 2/2/2015 redatta e sottoscritta dal DL/RUP, risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento per i lavori in questione;

**VISTA** la nota prot. n. 1434 del 13/1/2016, con la quale il Comune di Licodia Eubea trasmette l'attestato di spendibilità ed il Certificato di pagamento n. 4 a corredo dell'istanza per l'accreditamento dell'importo totale di € 3.684,21 corrispondente alla somma di € 2.670,26 (al lordo dell'iva) per la liquidazione del Certificato n. 4 (Stato finale) e di € 1.013,95 quale saldo competenze tecniche personale U.T.C.;

**VISTA** la L.R. n. 12 del 12.07.2011 che recepisce il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" nonché il D.P.R. n. 13 del 31.01.2012 con il Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12/2011;

**VISTO** il D.Lgs 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**RITENUTO** sulla scorta degli atti citati in premessa di dover procedere all'approvazione degli atti finali dei predetti lavori, a cui resta subordinato il pagamento del saldo di € 3.684,21 (iva compresa) per la liquidazione del Certificato n. 4 (Stato finale) all'impresa Spampinato Group spa, con sede in via Sciarelle n. 108/a, Paternò (CT) e del saldo competenze tecniche personale U.T.C.

#### DECRETA

**Art.1** Sono approvati gli atti finali dell'intervento denominato "Lavori di riparazione e miglioramento sismico delle strutture della palestra del complesso scolastico E. Fermi", nel Comune di Licodia Eubea (CT).

**Art.2** Al pagamento della rata di saldo dei lavori di cui all'art. 1 del presente decreto, provvederà il Sindaco del Comune di Licodia Eubea in qualità di funzionario delegato, utilizzando le somme già impegnate con il D.D.G. n. 237 del 24/6/2013, a valere sui fondi di cui al Capitolo 516428 del Bilancio della Regione Siciliana - Dipartimento Protezione Civile, dopo aver acquisito il documento unico di regolarità contributiva dell'impresa;

**Art.3** Ai sensi dell'art. 68 co.5 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Il presente Decreto, non soggetto a registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza per il visto di competenza degli organi preposti al controllo giusta legge n. 20 del 14/01/1994.



Il Dirigente Generale  
FOI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FOI", written over the typed name "Il Dirigente Generale FOI".