

D.D.G. n° 217 del 29 MAG 2017

Oggetto: APQ Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro orientale - "Progetto delle opere per miglioramento sismico e messa in sicurezza delle strutture in muratura del plesso scolastico Primo Circolo Didattico Lombardo Radice ubicato in via E. Bellia" - Comune di Paternò (CT). Approvazione atti finali e certificato di regolare esecuzione.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8/7/1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L. 24.02.1992, n. 225 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- VISTA** la L.R. n. 14 del 31/08/1998 "Norme in materia di Protezione Civile" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli articoli 107 e 108 del D.Lgs n. 112 del 31/03/1998;
- VISTA** la L. R. n.10 del 30/04/1991e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n.10 del 15/05/2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. Ed in particolare l'art. 7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTO** il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. recepito nell'ordinamento regionale con l'art. 11 della l.r. 13/01/2015 n. 3;
- VISTO** il Protocollo di legalità - Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12/07/2005 stipulato fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici, INAIL, INPS nonché la relativa circolare attuativa n. 593 del 31/01/2006 dell'ex Assessorato reg.le Lavori Pubblici;
- VISTA** la Legge 296 del 27/12/2006, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTA** la circolare 86313/DRT del 04/05/2016 di applicazione del D.L. 50/2016;
- VISTO** l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- VISTO** il Decreto legge n. 95 del 6/7/2012 coordinato con la legge di conversione n. 135 del 7/8/2012, l'art. 19 della L.R. n. 11 del 12/5/2010 nonché quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale Siciliana n. 317 del 9/9/2012 e dell'art. 33 della L.R. n. 9 del 15/5/2013;

- VISTO** l'art.11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3, "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" secondo il quale, a decorrere dall'1/1/2015, la Regione applica le disposizioni del D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 920 del 05.03.2015, con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 437 del 27/12/20016 che approva la nuova ripartizione in Macreaggregati di alcuni capitoli di spesa del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2016/2018 a modifica del Documento approvato con la Delibere di Giunta Regionale n. 76 del 22/3/2016;
- VISTA** la legge regionale 9 maggio 2017 n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale";
- VISTA** la legge regionale 9 maggio 2017 n. 9 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 187 del 15/05/2017 che approva il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per il 2017;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 14/6/2016 con cui si approva la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la Delibera CIPE del 21/03/1999, n. 9 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto I sull'Intesa Istituzionale di programma;
- VISTA** la delibera CIPE del 21/12/2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";
- VISTA** la delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012, "Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013";
- VISTO** il capitolo n. 516428 "Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro-orientale" del Bilancio della Regione Siciliana;
- VISTA** la Deliberazione n. 426 del 27/10/2009 con la quale la Giunta Regionale ha deciso di riprogrammare risorse derivanti da economie ed accantonamenti dell' APQ Sviluppo Locale pari a 56 M.euro di cui 10,50 M.euro per interventi di protezione civile da inserire in un nuovo APQ;
- VISTA** la Deliberazione n. 9 del 14/01/2010 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha individuato gli interventi prioritari, da inserire nel costituendo APQ, ad integrazione dell'elenco degli interventi contemplati nell'Allegato "A" della Delibera di G.R. n. 290 del 06/08/2009;
- VISTO** l'Accordo di Programma Quadro "Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro-orientale" stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale per la Programmazione e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sottoscritto in data 19/09/2012, la cui copertura finanziaria degli interventi compresi nell'Accordo ammonta a € 10,50 M.euro ed è assicurata dalle risorse indicate nella delibera CIPE 41/2012;
- CONSIDERATO** che tra gli interventi individuati nell'A.P.Q. sopra richiamato è inserito l'intervento denominato "Progetto delle opere per miglioramento sismico e messa in sicurezza delle strutture in muratura del plesso scolastico Primo Circolo Didattico Lombardo Radice ubicato in via E. Bellia" - Comune di Paternò (CT), dell'importo di € 420.000,00;
- CONSIDERATO** che l'arch. Domenico Benfatto, Responsabile dell'A.P.O IV Settore, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento citato, ai sensi dell'ex art. 7 della Legge n. 109/94;
- CONSIDERATO** che con Determinazione dirigenziale n. 30 del 10/07/2013 è stato dato l'incarico del progetto esecutivo ai tecnici comunali ing. Elena Teghini e geom. Giuseppe Paternò;
- VISTO** il D.D.G. n. 487 del 06/11/2013 con il quale è stato disposto il finanziamento e l'impegno della somma di € 420.000,00 per l'intervento "Progetto delle opere per miglioramento sismico e messa in sicurezza delle strutture in muratura del plesso scolastico Primo Circolo Didattico Lombardo Radice ubicato in via E. Bellia", nel Comune di Paternò, a valere sul Capitolo 516428 del Bilancio della Regione Siciliana - Dipartimento Protezione Civile;

VISTA

la nota n. 920 del 11/01/2017 con la quale il Comune di Paternò trasmette l'istanza per l'accreditamento dell'importo totale di € 4.325,36, di cui € 1.268,31 per la rata di saldo all'Impresa (iva compresa), oltre gli atti finali ed il certificato di regolare esecuzione, dai quali risulta che:

- i lavori, eseguiti dall'Impresa GE.CO.IM S.r.l. con sede in Misterbianco (CT), via Marchese n. 320 – P. IVA 03217050875, corrispondono alle previsioni di progetto, eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e secondo le indicazioni della direzione dei lavori;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 15/07/2014, come risulta dal verbale di consegna dei lavori;
- i lavori, il cui importo a base d'asta ammonta a € 325.096,06, compresi € 17.332,62 per oneri di sicurezza, sono stati aggiudicati, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per un importo complessivo di € 219.790,49, di cui € 202.457,87 per lavori al netto del ribasso d'asta medio del 34,2164 % ed € 17.332,62 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- il contratto dei lavori, stipulato il 17/09/2014 rep. n. 1151, è registrato all'ufficio del registro di Catania al n. 327 del 30/9/2014;
- durante il corso dei lavori si è reso necessario procedere ad una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.lgs. 163/2006, la quale non ha alterato la natura e la destinazione dell'opera, approvata con Determinazione dirigenziale n. 26 del 31/7/2015 per l'importo netto complessivo di € 230.602,39, compresi gli oneri di sicurezza; atto di sottomissione registrato a Catania il 12/08/2015 al n. 3561;
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile in data 12/08/2015, come risulta dal verbale di ultimazione dei lavori, tenuto conto che durante l'esecuzione dei lavori sono stati stipulati n. 3 verbali di sospensione lavori con successiva regolare ripresa dei lavori, per cui il nuovo termine di scadenza contrattuale si posticipava al 15/08/2015;
- dalla Determinazione dirigenziale n. 115 del 02/12/2016 di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, risulta che il collaudatore ha redatto in data 24/04/2016 il certificato di collaudo statico delle opere strutturali relative al progetto in epigrafe, depositato presso il Genio Civile di Catania il 27/04/2016, n. 108695;
- l'importo dei lavori eseguiti quale risulta dalla Stato finale ammonta a € 230.602,39, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pertanto entro i limiti delle somme autorizzate;
- l'impresa ha percepito acconti dell'importo complessivo pari a € 229.449,38, avanzando pertanto a saldo il credito di € 1.153,01 oltre iva al 10% pari a € 115,30;
- l'impresa ha firmato gli atti contabili senza riserva alcuna;
- dal Certificato di regolare esecuzione del 16/11/2016 risulta che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori.

VISTO

il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., nel testo vigente in Sicilia, come introdotto dalla L.R. 12/07/2011 n. 2, il D.lgs. n. 50/2016 ed il regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. n. 207/2010;

RITENUTO

sulla scorta degli atti citati in premessa di dover procedere all'approvazione degli atti finali e del certificato di regolare esecuzione dei predetti lavori, a cui resta subordinato il pagamento € 1.268,31 per la rata di saldo all'Impresa (iva compresa), in favore dell'Impresa GE.CO.IM S.r.l. con sede in Misterbianco (CT), via Marchese n. 320;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DECRETA**Art. 1**

Per le finalità in premessa, di approvare gli atti finali ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data il 16/11/2016 e sottoscritto senza riserve dall'impresa esecutrice e dal Responsabile unico del Procedimento dell'intervento denominato "Progetto delle opere per miglioramento sismico e messa in sicurezza delle strutture in muratura del

plesso scolastico Primo Circolo Didattico Lombardo Radice ubicato in via E. Bellia", nel Comune di Paternò (CT).

Art. 2 Di accertare definitivamente il credito residuo in favore dell'impresa GE.CO.IM S.r.l. con sede in Misterbianco (CT), via Marchese n. 320, pari a €1.153,01 (euro millecentocinquantatre/01) oltre iva al 10% di € 115,30 a saldo dello stato finale dei lavori così risultante:

Importo netto dei lavori dedotto dallo Stato finale	€ 230.602,39
A dedurre i pagamenti in acconto effettuati	€ 229.449,38
Restano credito all'impresa	€ 1.153,01
I.V.A. 10%	€ 115,30
Totale	€ 1.268,31

Art. 3 Al pagamento della rata di saldo dei lavori di cui all'art. 1 del presente decreto, si provvederà con successivo mandato di pagamento in favore del Comune di Paternò, presso la Tesoreria Unica Regionale, utilizzando le somme già impegnate con il D.D.G. n. 487 del 6/11/2013 a valere sul capitolo 516428 - *Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro "Interventi urgenti di protezione civile nella Sicilia centro orientale"* - del bilancio della Regione Siciliana.

Art. 4 Ai sensi dell'art. 68 co.5 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per il visto di competenza degli organi preposti al controllo giusta legge n. 20 del 14/01/1994.

IL DIRIGENTE GENERALE
Capo del Dipartimento
Foti



RUBRICA 6 SERVIZIO 5
ELENCO

RICO

DATA