

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**

**PRESIDENZA  
SEGRETERIA GENERALE**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8°  
CONTRATTI E GESTIONE AMM.VA LL.PP. - ATTIVITÀ TECNICHE DI PALAZZO  
D'ORLEANS E SITI PRESIDENZIALI

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28/02/1979 n. 70 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 47/77 e s.m.i. concernente la gestione della spesa della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19;

**VISTA** la L.R. 12 luglio 2011, n° 12 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. 23/6/2011 n. 118 e s. m. i. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio";

**VISTO** il D. M. 55/2013 "Fatturazione elettronica";

**VISTA** la L. 23/12/2014 n. 190, art. 1, c. 629, lettera b) "Scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA";

**VISTA** la L. R. 17/3/2016 n. 4 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 22 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale nonché il Prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata;

**VISTO** il D. P. REG. 14/06/2016, n° 12 con il quale viene definito, con decorrenza dal 1° luglio 2016, l'assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali;

**VISTO** il D.S.G. n. 317 Area 1^ S.G./2016 con il quale è stato conferito all'ing. Paolo Messina l'incarico di dirigente del Servizio 8° S.G.;

**VISTO** il D.R.S. n. 184 del 12/05/2016, vistato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza al n. 2 in data 09/06/2016 con il quale è stata impegnata sul capitolo 132314 "Spese per il mantenimento del parco adiacente al palazzo adibito a sede della Presidenza della Regione. Acquisto di materiale vario per il parco medesimo" del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 2 – Segreteria Generale la somma di € 53.499,56 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella bonifica dei pozzetti d'ispezione relativi all'impianto elettrico e nella sostituzione della linea elettrica di alimentazione delle pompe relative ai laghetti di Villa d'Orleans in Palermo così distribuito:

Lavori a base d'asta	€	15.694,84
Lavori al netto del ribasso	€	13.814,44
- oneri di sicurezza	€	957,46
- costo della manodopera	€	22.897,51

Importo Totale Lavori € 37.669,41

Somme a disposizione dell'Amm.ne:

Compenso U.T. 2%	€	791,00	
Lavoro straordinario per il cantiere	€	1.486,80	
Imprevisti e arrotondamenti	€	3.954,98	
IVA al 22%	€	9.157,37	
Polizza progettista	€	220,00	
Polizza validatore	€	220,00	
			€ <u>15.830,15</u>
Sommano			€ <b>53.499,56</b>
Importo complessivo perizia			

Con il suindicato decreto è stato assunto impegno della somma complessiva di € 53.499,56 sul capitolo 132314 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2016;

**VISTO** il DRS 260 del 20/06/2016 di approvazione della perizia di variante e suppletiva secondo il quadro economico che di seguito si riporta:

Lavori a base d'asta	€	23.196,98	
Lavori al netto del ribasso	€	20.417,75	
- manodopera lavori non soggetta a ribasso	€	8.084,66	
- manodopera liste settimanali	€	11.746,08	
- costi della sicurezza	€	957,46	
Importo Totale Lavori			€ 41.205,95

Somme a disposizione dell'Amm.ne

Compenso U.T. 2%	€	791,00	
Lavoro straordinario per il cantiere (L.R. 20/2007)	€	1.486,80	
Economie	€	510,50	
IVA	€	9.065,31	
Polizza progettista	€	200,00	
Polizza validatore	€	220,00	
			€ <u>12.293,61</u>
Sommano			€ <b>53.499,56</b>
<b>Importo Complessivo perizia</b>			

**PRESO ATTO** che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire diverse lavorazioni per cause impreviste ed imprevedibili rispetto al progetto principale ed alla predetta perizia di variante;

**RITENUTO** necessario provvedere all'assestamento delle somme senza nessun aggravio per quelle impegnate col precedente DRS 184/2016 secondo il seguente quadro economico;

Lavori a base d'asta	€	22.980,55
Lavori al netto del ribasso	€	20.227,25
- manodopera lavori non soggetta a ribasso	€	8.207,21
- manodopera liste settimanali	€	11.746,08

- costi della sicurezza	€	957,46	
Importo Totale Lavori			€ 41.138,00
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Compenso U.T. 2%	€	791,00	
Lavoro straordinario per il cantiere (L.R. 20/2007)	€	1.486,80	
Economie	€	593,40	
IVA	€	9.050,36	
Polizza progettista	€	200,00	
Polizza validatore	€	220,00	
	Sommano	€	<u>12.361,56</u>
	<b>Importo Complessivo perizia</b>	€	<b>53.499,56</b>

**VISTO** l'ordine di servizio n° 24 del 10/07/2015 con il quale l'ing. Salvatore Presti è stato nominato direttore dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella bonifica dei pozzetti d'ispezione relativi all'impianto elettrico e nella sostituzione della linea elettrica di alimentazione delle pompe relative ai laghetti di Villa d'Orleans in Palermo e coordinatore per l'esecuzione degli stessi;

**VISTO** il verbale di concordamento dei nuovi prezzi e relativo atto di sottomissione redatto il 28/06/2016 in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa DAYNA COSTRUZIONI s.a.s. di Perrone Mario & C., esecutrice dei lavori di che trattasi, munito del visto del Responsabile Unico del Procedimento;

**ACCERTATO** un minor importo netto dei lavori e degli oneri e costi della sicurezza, rispetto a quello indicato nel quadro economico allegato alla predetta perizia di variante e suppletiva, che in totale ammonta ad € 41.138,00 oltre IVA;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione della citata perizia di assestamento;

**VISTA** la nota prot. 36053 datata 14/07/2016 con la quale il RUP, trasmette il certificato di pagamento n° 2 emesso in data 14/07/2016 corredato dallo stato di avanzamento dei lavori, dal certificato di ultimazione degli stessi e dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del 09/06/2016 dal quale la ditta DAYNA COSTRUZIONI s.a.s. di Perrone Mario & C. P. IVA 05420260829 risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTA** la fattura elettronica n° FATTPA 2\_16 del 14/07/2016;

**VISTA** la liberatoria richiesta ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 e rilasciata da Equitalia in data 21/07/2016, dalla quale risulta che il soggetto è non inadempiente;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. FATTPA 2\_16 del 14/07/2016 emessa dalla predetta ditta per l'importo di € 33.398,43 quale quota imponibile e l'importo di € 7.347,65 per IVA sull'impegno assunto sul capitolo 132314 con D. R. S. n. 184 del 12/05/2016;

**VISTO** altresì il prospetto di liquidazione trasmesso dal R.U.P. con nota prot. 36043 del 14/07/2016 con il quale si comunica il lavoro straordinario effettuato dall'ing. Salvatore Presti nella qualità di direttore dei lavori che ammonta ad € 1.486,80 al lordo di IRPEF e ritenute previdenziali;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento ed alla liquidazione del suddetto lavoro straordinario, all'ing. Salvatore Presti per l'importo sopracitato per il periodo in cui sono stati eseguiti i lavori e precisamente dal 02/05 al 30/06/2016.

**DECRETA**

### ART. 1

E' approvata nei suoi elaborati la perizia di assestamento delle somme per i lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella bonifica dei pozzetti d'ispezione relativi all'impianto elettrico e nella sostituzione della linea elettrica di alimentazione delle pompe relative ai laghetti di Villa d'Orleans in Palermo dell'importo complessivo di € 53.499,56 così distribuito:

Lavori a base d'asta	€	22.980,55	
Lavori al netto del ribasso	€	20.227,25	
- manodopera lavori non soggetta a ribasso	€	8.207,21	
- manodopera liste settimanali	€	11.746,08	
- costi della sicurezza	€	957,46	
Importo Totale Lavori	€		41.138,00
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Compenso U.T. 2%	€	791,00	
Lavoro straordinario per il cantiere (L.R. 20/2007)	€	1.486,80	
Economie	€	593,40	
IVA	€	9.050,36	
Polizza progettista	€	200,00	
Polizza validatore	€	220,00	
Sommano	€		<u>12.361,56</u>
<b>Importo Complessivo perizia</b>	€		<b>53.499,56</b>

### Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa si dispone la liquidazione ed il pagamento a favore della ditta DAYNA COSTRUZIONI s.a.s. P.IVA: 05420260829 della somma di € 33.398,43 quale quota imponibile della fattura n. 2\_16 del 14/07/2016.

### Art. 3

Si dispone la liquidazione ed il pagamento a favore della Regione Siciliana della somma di € 7.347,65 per IVA relativa alla fattura di cui al precedente art. 2.

### Art. 4

Al pagamento si provvederà mediante emissione di mandato collettivo a favore della ditta DAYNA COSTRUZIONI s.a.s. P.IVA: 05420260829 con sede in Marineo per la quota imponibile e a favore della Regione Siciliana P. IVA 02711070827 per la quota IVA.

### Art.5

Si dispone la liquidazione ed il pagamento a favore dell'ing. Salvatore Presti, quale direttore dei lavori, della somma di € 1.486,80 lordi per le prestazioni di lavoro straordinario ai sensi ex art. 1 c. 6 della L. R. 20/2007.

### Art. 6

Al pagamento di cui al precedente art. 5 si provvederà mediante emissione di mandato diretto a favore dell'ing. Salvatore Presti C. F. PRSSVT67C13G273J per l'importo di € 1.486,80 lordi.

### Art. 7

I pagamenti come sopra disposti graveranno sul capitolo 132314 "Spese per il mantenimento

del parco adiacente al palazzo adibito a sede della Presidenza della Regione. Acquisto di materiale vario per il parco medesimo", dello stato di previsione del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 Segreteria Generale Rubrica 2 sull'impegno assunto con D.R.S. n. 184/2016 al n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet della Segreteria Generale ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014 n. 21.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza per il visto di competenza.

**Palermo, li 21 LUG 2016**

f.to            Il Dirigente del Servizio  
*ing. Paolo Messina*