

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA

D.D.S. N. 847/2021

Oggetto: **DECRETO LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA 01 MARZO 2021, N. 5, DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 251.090,92 DI CUI € 205.812,23 PER IMPONIBILE E € 45.278,69 PER IVA ESPOSTA, DALL'OPERATORE ECONOMICO ML.CO. S.R.L. CON SEDE IN VIA LEONARDO DA VINCI, 57 MUSSOMELI (CL) PARTITA IVA PRIMO S.A.L. PER L'ESECUZIONE A TUTTO IL 22/02/2021 DEI "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO NELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN C.DA ZUPPÀ NEL COMUNE DI MAZZARÀ SANT'ANDREA, PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DEFINITIVE PREVISTE PER LA MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA DELLA DISCARICA E MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TRATTO D'ALVEO DEL TORRENTE MAZZARRÀ A MONTE DEL CENTRO ABITATO, AI FINI DELL'UTILIZZO DEL MATERIALE IN ESUBERO NEL COMUNE DI MAZZARRÀ SANT'ANDREA".**
CUP: G25C19000130002 - CIG:83815577A3.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA**

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge di contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e regio decreto 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

Visto l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha istituito il Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 laddove è disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 11;

Vista la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9 e, in particolare, l'art. 49, comma 1 con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 laddove è disposto che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto Regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13 della medesima legge regionale n. 3/2015";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.";

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022 ”;

Visto decreto 28 agosto 2020, n. 662 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'ing. Nicola Alleruzzo l'incarico di Dirigente del Servizio Ufficio del genio civile di Messina;

Visto il provvedimento n. 232944 del 29/11/2019 con la quale l'Ingegnere Capo ha individuato quale Responsabile Unico del procedimento (RUP) il Funz. Direttivo geom. Musciumarra Francesco e il gruppo di progettazione;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 442 concernente “Discarica sita in c.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME), attualizzazione deliberazioni della Giunta Regionale n. 343 del 26 settembre 2019 e n. 432 del 28 novembre 2019. Discarica sita in c.da Formaggiera del Comune di Tripi (ME), intervento sostitutivo, ex art. 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di somma urgenza e in danno dei soggetti responsabili”;

Visto il progetto dell'intervento denominato “Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio nella discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, propedeutici alla realizzazione delle opere definitive previste per la messa in sicurezza e chiusura della discarica e manutenzione ordinaria nel tratto d'alveo del torrente Mazzarrà a monte del centro abitato, ai fini dell'utilizzo del materiale in esubero nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea”, redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Messina;

Visto il quadro economico dell'intervento, come risulta rideterminato a seguito dell'esito di gara autorizzata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota 6 dicembre 2019, n. 51892 ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, come di seguito distinto:

A Lavori			
A Lavori a Misura:	€	987.106,12	
A ₁ Lavori a Misura arrotondato:	€	987.106,00	
A ₂ Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (vedi computo allegato)	€	15.800,12	
A ₃ Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza	€	971.305,88	
A ₄ Ribasso d'asta di aggiudicazione il 37,623,00 % su A ₃)	€	365.434,41	
A ₅ Importo netto contrattuale (A3-A4)+A2 (compreso oneri di sicurezza)	€	621.671,59	621.671,59
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€		
B1 Per IVA (22% su A ₅)	€	136.767,75	
Fondo per le funzioni tecniche, c. 2 art. 113 D. Lgs 5/2017 e ss. mm. e ii.			
B2 pari al 2% di 987,106,12 = € 19,742,12, di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€	15.793,70	
B3 Per acquisto strumentazioni (il restante 20% del 2% di € 987,106,12)	€	3.948,42	
B4 Spese per cancelleria	€	250,00	
B5 Contributo a favore ANAC	€	225,00	
B6 Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€	6.000,00	
B7 Spese per attività di consulenza esterna alla progettazione	€	47.580,00	
B8 Spese per attività di rilievo topografico ante e post – opera	€	20.000,00	
B9 Studio geologico finalizzato indagini geognostiche	€	46.360,00	
B10 Indagini geotecniche integrative (compresa I.V.A. 22%)	€	235.948,00	
B11 Monitoraggio e rilievi inclinometrici	€	14.000,00	
B12 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo	€	15.000,00	
B13 Polizza Ass. rischi natura professionale art.24 comma 4 Dlgs 50/2016	€	5.000,00	
B14 Imprevisti e arrotondamento	€	45.625,56	
Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	592.498,43	592.498,43
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€		1.214.170,02

Visto il quadro economico dell'intervento, come risulta rideterminato a seguito della perizia di variante tecnica e suppletiva redatta ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016, in data 21 aprile 2021, n. prot. 65617, di seguito riportato:

A Lavori	Importi
A ₁ Lavori a Misura arrotondato:	€ 1.133.115,10
A ₂ Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (vedi computo allegato)	€ 32.298,86
A ₃ Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza	€ 1.100.816,24
A ₄ Ribasso d'asta di aggiudicazione il 37,623,00 % su A ₃)	€ 414.160,09
A ₅ Importo netto contrattuale (A3-A4)+A2 (compreso oneri di sicurezza)	€ 718.955,01
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€
B1 Per IVA (22% su A ₅)	€ 158.170,10
Fondo per le funzioni tecniche, c. 2 art. 113 D. Lgs 5/2017 e ss. mm. e ii.	
B2 pari al 2% di (1.133.200, 10 lavori +193.400,00 indagini) = € 26.530,302 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€ 21.225,60
B3 Per acquisto strumentazioni (il restante 20% del 2% di € 987,106,12)	€ 3.948,42
B4 Spese per cancelleria	€ 250,00
B5 Contributo a favore anac	€ 225,00
B6 Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€ 5.932,03
B7 Spese per attività di consulenza esterna alla progettazione	€ 50.117,60
B8 Spese rilievo ante e post – opera e monitoraggio topografico	€ 29.003,58
B9 Studio geologico finalizzato indagini geognostiche	€ 45.000,00
B10 Indagini geotecniche integrative (compresa I.V.A. 22%)	€ 162.026,98
B11 Monitoraggio e rilievi inclinometrici prima fase	€ -
B12 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo	€ 14.315,70
B13 Polizza Ass. rischi natura professionale art.24 comma 4 Dlgs 50/2016	€ 5.000,00
B14 Imprevisti e arrotondamento	€ -
Totale Somme a disposizione Amm.ne	€ 495.215,01
TOTALE SOMME	€ 1.214.170,02

Considerato che il quadro economico della perizia di variante e suppletiva, alla voce A5 “Importo netto contrattuale compreso oneri di sicurezza” prevede l'importo di € 718.955,01 e tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce “B1 – Per I.V.A. (22%) su A5”, prevede l'importo di € 158.170,10;

Vista la Determina n. 0015008 del 29 gennaio 2021, pubblicata nel sito dell'Ufficio del genio civile di Messina in data 29 gennaio 2021, con la quale, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 50/2016, verificato il possesso dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario, l'aggiudicazione è stata ritenuta efficace in favore dell'operatore economico MI.CO. srl, con sede in via Leonardo da Vinci n. 57, Mussomeli (CL), che ha offerto il ribasso pari al 37,623 % sull'importo a base di gara corrispondente al prezzo più basso offerto pari ad € 621.671,59 di cui € 15.800,12 quali oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso;

Visto il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori, stipulato in data 24 febbraio 2021 al n. di Rep.14239 del 24 febbraio 2021 e Registrato a Messina il 26 febbraio 2021 al n.39 serie I, da cui si rileva la tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'Atto di sottomissione in data 31 maggio 2021, registrato A Mussomeli (CL) il 3 giugno 2021 al n.759;

Preso atto che per la copertura finanziaria si farà fronte con il D.D.G. n. 1293/2020 del Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che impegna la somma di €1.214.170,02 sul Cap. 684166 del Bilancio della Regione Siciliana;

Visto il verbale di consegna definitiva dei lavori redatto in data 27 novembre 2020 con il quale sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria;

Visto il Verbale di concreto inizio dei lavori redatto in data 3 dicembre 2020;

Vista la documentazione tecnica/contabile relativa al 1° stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 22/02/2021, dell'appalto relativo ai *“Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio nella discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, propedeutici alla realizzazione delle opere definitive previste per la messa in sicurezza e chiusura della discarica e manutenzione ordinaria nel tratto d'alveo del torrente Mazzarrà a monte del centro abitato, ai fini dell'utilizzo del materiale in esubero nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea”*, redatta dal direttore dei lavori, Geom. Giuseppe SULFARO e vistata dal R.U.P. geom.MUSCIUMARRA Francesco, costituita da:

- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Quadro comparativo contabile di raffronto;
- Stato di avanzamento lavori a tutto il 22/02/2021
- Certificato di pagamento n° 2 per il pagamento della rata relativa al 1° SAL

Visto, che dallo stato di avanzamento lavori a tutto il 22/02/2021 risulta che i lavori eseguiti e contabilizzati ammontano, detratto il ribasso d'asta, ad Euro 263.078,06 oltre I.V.A. ai sensi di legge (22%);

Visto il certificato di pagamento n° 2 per il pagamento relativo al sopracitato stato di avanzamento lavori, con il quale il Direttore dei Lavori determina l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, in Euro 263.078,06 da cui detraendo la ritenuta del 0,5% per infortuni pari ad € 1.315,39 e dedotto il recupero quota parte anticipazione del 30% pari ad € 55.950,44 risulta un credito dell'impresa appaltatrice di euro 205.812,23;

Atteso che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice;

Che, l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna riserva;

Ritenuto di approvare, in via tecnico-amministrativa, il certificato di pagamento n. 2 relativo al predetto primo stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 22.01.2021, con il quale si determina l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, in Euro 263.078,06 (inclusi oneri per la sicurezza pari ad Euro 11.207,46) oltre I.V.A. al 22%

Vista la fattura n. 5 del 01 Marzo 2021 di importo complessivo pari a € 251.090,92 emessa dal “Terzo intermediario soggetto emittente BLUENEXT SRL per conto del Cedente/prestatore MI.CO.s.r.l.;

Vista la dichiarazione sulla cessione dei crediti prot. n. 0099438 del 17 giugno 2021;

Visto il DURC *on line* n. protocollo INAIL_26379226 del 1 marzo 2021 con scadenza di validità 29 giugno 2021 dal quale si rileva la regolarità contributiva dell'operatore economico MI.CO. srl, con sede in via Leonardo da Vinci n. 57, Mussomeli (CL);

Considerato che nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 73 (“Decreto Sostegni-*bis*”), convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, ha prorogato al 30 giugno 2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;

Considerato che l'Ufficio del genio civile di Messina, in dipendenza di un'obbligazione giuridicamente vincolante esistente deve provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto;

Considerato che il credito è certo, liquido ed esigibile e pertanto può procedersi al pagamento della fattura elettronica n. 5 del 01/03/2021 ;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura elettronica n. 5 del 01/03/2021 di importo complessivo pari a € 251.090,92 emessa dal “Terzo intermediario soggetto emittente BLUENEXT SRL per conto del Cedente/prestatore MI.CO.s.r.l.; a favore dell'operatore economico con imputazione della spesa sul Capitolo 684166;

ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è liquidato e autorizzato sull'impegno n. 1/2020, assunto con il DDG n. 1293/2020 del 21 dicembre 2020 sul capitolo 684166, con codice finanziario U.2.02.01.09.000, della fattura elettronica 5 del 01/03/2021, CUP: G25C19000130002 e CIG: 83815577A3., il pagamento dell'importo complessivo che sarà effettuato con il versamento di € 205.812,23 (diconsi euro duecentocinquemilaottocentododici//23) per il

pagamento del corrispettivo dovuto all'operatore economico MI.CO. s.r.l. con sede in via Leonardo Da Vinci, 57 Mussomeli (CL), cod.fiscale e P. I.V.A. con accredito sul conto corrente bancario dedicato intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo" di San Cataldo (CL) avente codice IBAN e il versamento dell'I.V.A. esposta in fattura pari a € 45.278,69 (diconsi euro quarantacinquemiladuecentosettantaotto//69) con accredito sul conto c/c bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, per il quale si provvederà nell'esercizio finanziario in corso, mediante emissione dei relativi titoli di spesa..

Art. 2 - Il presente decreto è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sul sito del Dipartimento Regionale Tecnico e su quello del Servizio Ufficio genio civile di Messina.

Messina li 28/06/2021

Il Dirigente del Servizio
L'Ingegnere Capo
ing. Nicola Alleruzzo

Firmato digitalmente da: NICOLA ALLERUZZO
Ruolo: DIRIGENTE
Organizzazione: REGIONE SICILIANA
Data: 28/06/2021 10:44:20