

D.D.G. n. 1402



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 3 PATRIMONIO
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i.;
- VISTO** il D.P. n. 925 del 05/03/2015 di conferimento incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana dell'Assessorato regionale di beni culturali e dell'identità siciliana al dott. Gaetano Pennino;
- VISTO** l'art. 24 della L.r. n. 8/2016 recante "Modifiche alla l.r. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016
- VISTO** il **D.S.G. MiBact n. 12 del 19.02.2016** che revoca il finanziamento degli interventi a valere sul POIn "Attrattori culturali naturali e turismo FESR 2007/2013" che non hanno conseguito spesa al 31.12.2015 data di conclusione del Programma per quelli a titolarità della Regione Siciliana e ne riprogramma alcuni dal POIn/PAC sul Piano Complementare (Fdr 2014/2020);
- VISTA** la **Delibera CIPE n. 12** del 1 maggio 2016 che attribuisce al MiBact, quale O.I. del Programma, la copertura finanziaria per il completamento dei progetti finanziati sul POIn "Attrattori culturali naturali e turismo" che ammonta a € 44.898.333,72;
- VISTA** la **nota MiBact prot. 15338** del 13.10.2016 che trasmette l'elenco degli interventi POIn che potranno essere completati con risorse afferenti all'art. 1 comma 804 della L. 208/2015 assegnate con Delibera Cipe n. 12 del 1 maggio 2016;
- VISTO** il **D.D.G. n. 2768** del 24.09.2013, così come rettificato con successivo **D.D.G. n. 3083** del 8.10.2013, con il quale questo Dipartimento ha proceduto ad approvare in linea amministrativa l'intervento CUP **G23D12000480006 "Archeoparchi ed Ecomuseo del Calatino"** (CT) per un importo complessivo di € **1.592.563,24** - Capitolo 776085;
- VISTO** il **D.D.G. n. 1507** del 03.06.2015 registrato dalla Corte dei Conti il 20.07.2015 reg. 1 fgl. n. 106 con cui è approvato in linea amministrativa il **Quadro Tecnico Economico** rimodulato dell'intervento **"Archeoparchi ed Ecomuseo del Calatino"** (CT) a seguito della stipula del Contratto d'appalto Rep. n. 4614 del 10/10/2014 stipulato fra la Soprintendenza di Catania e la ATI SegnalSistem s.r.l. con sede in Spello (PG) via Valle D'Aosta, 3 - P.IVA: xxxxxxxxxxxx capogruppo e PIANO STRADA S.r.l. mandante, CUP **G23D12000480006** e CIG **5344260EDA** - per un importo complessivo di € **1.293.807,49** al netto del ribasso d'asta, così come segue:

A LAVORI APPALTATI

A.1 LAVORI

A.1) Lavori al netto di manodopera e oneri di sicurezza	€ 468.163,25
A.2) Incidenza manodopera su lavori	€ 244.021,99
A.3) Oneri sicurezza su lavori	€ 32.989,76

TOTALE A - LAVORI APPALTATI € **745.175,00**

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 IVA al 22% sui lavori.	€ 163.938,50
B.2 Imprevisti (48.777,72 + IVA al 22%)	€ 59.508,82
B.3 Incentivo progettazione ex art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 19.511,09
B.3 a 1 Progettazione + 50% RUP e supporto al RUP	€ 8.877,54
B.3 b D.L. + 50% RUP da assestare ex L.114/2014	€ 10.633,55
B.4 Servizi, prestazioni specialistiche e consulenze (IVA inclusa)	€ 126.000,00
B.5 Fornitura Hardware (IVA inclusa)	€ 20.740,37
B.6 Fornitura Software (IVA inclusa)	€ 17.290,00
B.7 Spese di gara	€ 6.797,08
B.8 Cartelloni pubblicitari (IVA inclusa)	€ 20.860,00
B.9 Pannelli aeroporto/stazione/porto (IVA inclusa)	€ 15.000,00
B.10 Pubblicità quotidiani (IVA inclusa)	€ 4.320,00
B.11 Spese amministrative per autorizzazioni enti pubblici (IVA inclusa)	€ 2.000,00
B.12 Ricostruzione capanna preistorica in scala 1:1 con arredi a scopo didattico (IVA inclusa)	€ 63.400,00
B.13 Accantonamento ex art. 6 L.R. 12/2011 (art. 12 DPR 207/10)	€ 29.266,63

TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE € **548.632,49**

SOMMANO A+B

€ 1.293.807,49

- VISTO** il **D.D.G. n. 4414** del 04.12.2015 registrato dalla Ragioneria C.le il 23.12.2015 al n. 2633 con cui si è provveduto ad approvare gli affidamenti di cui ai punti B4 - B5 - B6 delle somme a disposizione del quadro economico tecnico suesposto;
- VISTI** - la **nota prot. n. 11264** del 22.06.2015 con cui viene concessa una **proroga** di 80 giorni;
- il **verbale di sospensione dei lavori** del 11.08.2015 e il **verbale di ripresa dei lavori** del 05.10.2015;
- la **perizia di variante** del 02.10.2015 senza aumento dell'importo contrattuale, scaturita da circostanze non prevedibili nella fase progettuale e redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3, del decr. Leg.vo 163/2006, munita di relazione del D.L. e di approvazione in linea tecnica del RUP e costituita dai seguenti elaborati: computo metrico, elenco prezzi, quadro comparativo e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- VISTI** - il **certificato di ultimazione lavori**, sottoscritto dal RUP, dal Direttore dei lavori e dall'Impresa in cui si certifica che i lavori sono stati ultimati il 05.11.2015;
- la **nota prot. n. 20740 del 23.11.2015**, assunta al protocollo il 07.12.2015 con cui la Soprintendenza BB.CC. di Catania trasmette unitamente alla documentazione finale, la **relazione del Direttore dei lavori Dott. Franco La Fico Guzzo** del 20.11.2015 e il **certificato di collaudo amministrativo del 20.11.2015** sottoscritto dal collaudatore **Dott. Giuseppe Marano** da cui tra l'altro si evince che:
- le opere sono state ben eseguite;
- l'impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi di legge e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori;
- l'importo netto delle opere realizzate è pari ad **€ 745.063,24** ed a fronte degli acconti corrisposti pari ad € 741.337,92 resta un credito netto a favore dell'Impresa pari ad € 3.725,32;
- ACCERTATO** d'ufficio, tramite consultazione del SIC che, a fronte dei pagamenti eseguiti, resta il credito all'Impresa esecutrice dei lavori pari ad € 3.725,32;
- VISTI** - il **certificato di regolare esecuzione della fornitura del 18.12.2015 relativo l'affidamento** della fornitura **Hardware - software - supporti Museografici e cartelli con Qrcode**, alla **Ditta PAM Ufficio s.r.l.** con sede in Messina - Cod. Fiscale xxxxxxxxxxxx- **CIG: 6350559711**, per un totale complessivo di **€ 97.394,10** esclusa IVA;
- il **certificato di regolare esecuzione del 02.12. 2015 relativo l'affidamento** dei lavori di **Ricostruzione capanna preistorica in scala 1:1 con arredi a scopo didattico presso il sito archeologico di Palikè - Mineo**, alla **Ditta Carlino Legno s.r.l.** con sede in Misilmeri - Cod. Fiscale xxxxxxxxxxxx - **CIG: 6332276775**, per un totale complessivo di **€ 44.236,42** esclusa IVA;

- il **certificato di regolare esecuzione della fornitura del 18.12. 2015** relativo l'affidamento per la **Realizzazione di un docufilm, di un sito internet, di un software e di una App per Android e Ios, completi di foto con geolocalizzazione...**, alla **R.T.I. Alea Cooperativa s.r.l.** con sede in Cividale del Friuli - UD - Cod. Fiscale xxxxxxxxxxxx e **KAREL Soc. Cooperativa** con sede in Cagliari - Cod. Fiscale xxxxxxxxxxxx - **CIG: 634291530B**, per un totale complessivo di € **57.197,49** esclusa IVA;
- VISTA** - la nota prot. n. 4432 del 09.03.2017 della Soprintendenza di Catania con cui viene trasmesso il quadro economico della spesa più avanti esposto redatto alla luce dei pagamenti effettuati e da effettuare;
- RITENUTO** - di approvare, in linea amministrativa, la **perizia di variante** del 02.10.2015 senza aumento dell'importo contrattuale;
- di approvare, in linea amministrativa, la **relazione del Direttore dei lavori** del 20.11.2015 e il **certificato di collaudo** amministrativo del 20.11.2015;
- approvare, in linea amministrativa, le regolari esecuzioni/forniture degli affidamenti su menzionati;
- di approvare, in linea amministrativa, il **quadro economico** della spesa più avanti esposto;
- VISTO** il *Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.i. gestione della spesa ed esercizio provvisorio*”;
- VISTO** *l'art. 68 la L.R. 12 agosto 2014, n. 21 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa"*;
- VISTO** il *Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33* di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" con particolare riferimento all'art. 37 recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- VISTA** il Bilancio provvisorio della Regione siciliana e successiva proroga per l'esercizio finanziario 2017;

D E C R E T A

ARTICOLO 1) In conformità alle premesse, si approva, in linea amministrativa, la **perizia di variante** del 02.10.2015 senza aumento dell'importo contrattuale approvata dal RUP Arch. Giuseppe Agostino con parere tecnico del 06.10.2015.

ARTICOLO 2) Si approva, in linea amministrativa, la documentazione relativa agli **atti finali ed il certificato di collaudo amministrativo** del 20.11.2015 dei lavori di **"Archeoparchi ed Ecomuseo del Calatino"** (CT) CUP **G23D12000480006** e CIG **5344260EDA** – cod. SIOPE U.2.02.01.10.008 - sottoscritto dal *Dott. Giuseppe Marano* e si può liquidare alla stessa il credito pari ad euro **3.725,32** al netto dell'IVA, a tacitazione di ogni suo avere.

ARTICOLO 3) In conformità alle premesse, si approvano, in linea amministrativa:

- il **certificato di regolare esecuzione della fornitura del 18.12.2015 relativo l'affidamento** della fornitura **Hardware - software – supporti Museografici e cartelli con Qrcode**, alla **Ditta PAM Ufficio s.r.l.** con sede in Messina - Cod. Fiscale xxxxxxxxxxxx- **CIG: 6350559711**, per un totale complessivo di € **97.394,10** esclusa IVA;
- il **certificato di regolare esecuzione del 02.12. 2015 relativo l'affidamento** dei lavori di **Ricostruzione** capanna preistorica in scala 1:1 con arredi a scopo didattico presso il sito archeologico di Palikè - Mineo, alla **Ditta Carlino Legno s.r.l.** con sede in Misilmeri - Cod. Fiscale xxxxxxxxxxxx - **CIG: 6332276775**, per un totale complessivo di € **44.236,42** esclusa IVA;
- il **certificato di regolare esecuzione della fornitura del 18.12. 2015 relativo l'affidamento** per la **Realizzazione di un docufilm, di un sito internet, di un software e di una App per Android e Ios, completi di foto con geolocalizzazione...**, alla **R.T.I. Alea Cooperativa s.r.l.** con sede in Cividale del Friuli - UD - Cod. Fiscale xxxxxxxxxxxx e **KAREL Soc. Cooperativa** con sede in Cagliari - Cod. Fiscale xxxxxxxxxxxx - **CIG: 634291530B**, per un totale complessivo di € **57.197,49** IVA esclusa.

ARTICOLO 4) Per i motivi esposti in premessa, si approva, in linea amministrativa, il seguente quadro tecnico economico della spesa rimodulato alla luce dei pagamenti effettuati e da effettuare:

A LAVORI	
A.1) Lavori a base d'asta	€ 468.093,04
A.2) Incidenza manodopera su lavori	€ 243.985,39
A.3) Oneri sicurezza su lavori	€ 32.984,81
TOTALE A - LAVORI APPALTATI	€ 745.063,24

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 IVA al 22%	€ 163.913,91
B.2 Incentivo progettazione	€ 12.487,10
- Progettazione + 50% RUP e supporto al RUP	€ 8.077,59
- D.L. e Collaudo L.114/2014	€ 4.409,51
B.3 Realizzazione Docufilm sito internet App	€ 69.780,94
B.4 Fornitura Hardware supp. Museografici - cartelloni	€ 118.820,80
B.5 Ricostruzione capanna preistorica in scala 1:1 con arredi	€ 53.968,43
B.6 Pubblicazione bando ed esito e contributo AVCP	€ 6.827,08
B.7 Spese amm.ve per rilascio autorizzazioni	€ 250,00
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE	€ 426.048,26
SOMMANO A+B	€ 1.171.111,50
C – ECONOMIE	
C 1 Economie lavori	€ 111,76
C.2 Altre somme a disposizione	€ 122.584,23
TOTALE C – ECONOMIE	€ 122.695,99

ARTICOLO 5) Dall'economia di cui all'art. 4 di **€ 122.695,99**:

- l'importo di **€ 121.935,06** è stato eliminato dal Capitolo 776085 con il riaccertamento ordinario dei residui passivi al 01.01. 2017.
- l'importo di **€ 760,93** viene disimpegnato dal Capitolo 776085 con il presente provvedimento.

ARTICOLO 6) L'erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l'emissione di aperture di credito a favore del Soprintendente BB.CC. di Catania, nella qualità di Funzionario Delegato, sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità, corredata dalla documentazione a supporto della stessa (verbali di gara, contratto/i, verbale consegna, SAL, etc..) comprovante l'effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quella ammesse a finanziamento.

ARTICOLO 7) L'intervento è stato realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni europee.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 della L.r. n. 21 del 12.08.2014 s.m.i. e trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni culturali e della I.S. per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo, li 03/04/2017

F.to

Il Dirigente Generale
Gaetano Pennino