



Unione europea



Repubblica Italiana



**D.D.G. n. 1945**

**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**  
**Servizio 6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- Visto** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
- Vista** la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 recante “Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016- 2018”;
- Visto** l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;

- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- Viste** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- Visto** l'Asse III “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo” e, in particolare, per quanto attiene ai Beni Culturali:
- **l'Obiettivo specifico 3.1** “Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti”;
  - **l'Obiettivo Operativo 3.1.1** “Promuovere la qualificazione, la tutela e la conservazione del patrimonio storico - culturale, favorendone la messa a sistema e l'integrazione con i servizi turistici, anche al fine di aumentare l'attrattività dei territori”, attraverso una sequenza di linee d'intervento tra cui:
  - **3.1.1.2.** “Interventi di sostegno al recupero e all'adeguamento strutturale e funzionale dell'eredità storico- culturale quali biblioteche, musei, archivi, teatri ed altre tipologie di beni di interesse culturale ed architettonico”
- Vista** la Delibera Cipe n. 12 dell'1 maggio 2016;
- Visti** il **D.D.G. n. 1507** dell'08.07.2010, registrato alla Corte dei Conti il 29.10.2010, reg. n.1 fgl.186 e il **D.D.G. n. 1508** dell'8.07.2010, registrato alla Corte dei Conti il 29.10.2010 reg. n. 1 fgl.185, con i quali è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento a titolarità regionale 3.1.1.2 “sub museografico”;
- Visto** il **D.D.G. n. 2074** del 03.11.2011, registrato alla Corte dei Conti il 07.12.2011 reg. n. 1 fgl. n. 98. con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse al finanziamento per la Linea di intervento 3.1.1.2 “sub museografico” del P.O. FESR2007/2013;
- Considerato** che nella detta graduatoria l'intervento proposto dal Museo regionale M. Accascina di Messina, concernente la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali storici dell'ex Filanda Mellinghoff di Messina ed evento espositivo dal titolo “Hilla Rebay” e le origini del Guggenheim Museum” è risultato utilmente collocato per il finanziamento della somma di euro 1.373.518,01;
- Visto** il **D.D.S. n. 1096** del 21.05.2012, registrato alla Corte dei Conti il 5.07.2012 reg. n. 1 fgl. 95, con il quale si è approvato in linea amministrativa il progetto definitivo dell'intervento denominato “Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali storici dell'ex Filanda Mellinghoff di Messina ed evento espositivo” (CUP G43J11000170006 e Codice Caronte SI\_1\_8148) per l'importo di euro 1.373.518,01;
- Visto** il **D.D.S. n. 2907** del 22.11.2012, vistato dalla Ragioneria Centrale BCA e I.S. il 18.09.2012, con il quale è stata impegnata definitivamente (imp. n. 54/2012), per il capitolo 776072, esercizio finanziario 2012, la somma di euro 8.624,28, a copertura delle spese per pubblicazione bandi di gara;
- Visto** il **D.D.G. n. 1555** del 11.06.2013, vistato dalla Ragioneria centrale BCA e I.S. Il 25.06.2013, con il quale è stata impegnata definitivamente (imp. 39/2013), per il capitolo 776072, esercizio finanziario 2013, la somma di euro 6.083,28 a copertura delle spese per pubblicazione esito di gara;
- Premesso** che, con il contratto rep. n. 2043 stipulato in data 21.06.2013, la Soprintendenza BB.CC. di Messina ha affidato all'impresa DAMIGA s.r.l., con sede legale in Alcamo (TP), aggiudicataria definitiva dell'appalto in argomento, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali storici dell'ex Filanda Mellinghoff (CIG 4461673109) per l'importo netto di euro 394.005,28, di cui euro 386.392,01 per lavori ed oneri della sicurezza, ed euro 7.613,27 quale corrispettivo del servizio di progettazione esecutiva;
- Visto** il **D.D.G. n. 2492** del 11.09.2013, registrato alla Corte dei Conti il 06.11.2013, reg.1 fgl. n. 239, con il quale è stato approvato il QTE dell'intervento a seguito della stipula del detto contratto per l'importo complessivo di euro 1.196.301,70 ed impegnata definitivamente (imp. 78/2013) la somma di € 1.181.594,14 sul capitolo 776072, es. Fin. 2013;
- Visto** il **D.D.S. n. 49** del 09.01.2014, registrato alla Corte dei Conti il 24.02.2014, reg. n.1 fgl. n. 15, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento redatto per conto dell'impresa DAMIGA s.r.l. e il quadro economico della spesa rimodulato a seguito della vigente aliquota dell'IVA al 22%;

Visto

il **D.D.G. n. 1886** del 06.07.2015, registrato alla Corte dei Conti il 27.08.2015 reg. n. 1 fgl. n. 127, con il quale sono stati approvati in linea amministrativa:

- il contratto rep. 1061.D del 02.12.2014, CIG ZBC114F93A, avente ad oggetto l'affidamento alla Ditta Grafo editor della fornitura di apparati didascalici della collezione del Museo di Messina per l'importo di € 1.159,00, IVA compresa (voce B10 del QTE), e il certificato di regolare fornitura;
- Il contratto prot. n. 216.D del 18.02.2015, CIG Z26114F93A, avente ad oggetto l'affidamento alla Ditta Adragna Illuminazione della fornitura e installazione di materiale illuminotecnico per l'importo di euro 24.603,33, IVA compresa (voce B21 del QTE) e il certificato di regolare fornitura;
- la perizia n. 3/14 relativa all'allestimento (voce B18 del QTE) dell'evento espositivo curato in collaborazione del Mart di Trento e Rovereto "L'invenzione futurista Case d'arte di Depero" che ha sostituito la prevista esposizione "Hilla Rebay" e le origini del Guggenheim Museum;
- il quadro economico della spesa aggiornata allo stato delle procedure per l'importo di euro 1.196.301,70, come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
A1	Importo netto lavori compreso oneri sicurezza	386.392,01	
A2	Importo netto servizio di progettazione esecutiva	<u>7.613,27</u>	
	Importo contrattuale netto (lavori e servizio progettazione esecutiva)	394.005,28	394.005,28
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione stazione appaltante:</b>		
B1	IVA 22% su importo contrattuale	85.006,24	
B2	IVA 22% su competenze tecniche da sottoporre a R.A.	1.674,92	
B3	Imprevisti 5% su importo a B.A.	26.497,41	
B4	Competenze di cui all'art.92 D.lgs. 163/2006 e L.R. 12/11	9.645,05	
B5	Documento di valutazione rischi DUVRI	500,00	
B6	Pubblicazioni bandi ed estratti di gara	14.707,56	
B7	Assicurazione staff, compr. revis. parcelle, e contributi Inarcassa ecc..	7.136,04	
B8	Oneri conferimento a discarica	4.000,00	
B9	Servizi pulizia generale museo preliminare all'inaugurazione	7.527,11	
B10	Apparati didascalici collezione Museo di Messina (imp. Contr. + IVA)	1.159,00	
B11	Assicurazione movimentazione opere d'arte	2.000,00	
B12	Comp. Tec. per consulenze tecnico-specialistiche imp. illuminotecnica	2.000,00	
B13	Servizi curatoriali evento mostra	38.861,62	
B14	Servizi organizzazione evento mostra internazionale	163.000,00	
B15	Fornitura di servizi, assicurazioni e oneri per eventi mostra	209.000,00	
B16	Stampa catalogo	50.000,00	
B17	Stampa materiale promozionale: inviti, depliant, manifesti	18.000,00	
B18	Per allestimento e montaggio mostra	69.137,64	
B19	Per apparati didascalici didattici e segnaletica	15.000,00	
B20	Per security	20.000,00	
B21	Fornitura e installazione di materiale illuminotecnico	24.603,33	
B22	Fornitura di strumentazione di controllo	12.000,00	
B23	Per comunicazione ufficio stampa	<u>20.840,50</u>	
	Sommano	802.296,42	<u>802.296,42</u>
	<b>Totale complessivo progetto (A+B)</b>		<b>1.196.301,70</b>

**Visti**

i successivi **D.D.G. n. 2447** del 01/09/2015, **D.D.G. n. 3807** del 11.11.2015 e **D.D.G. n. 4447** del 07.12.2015, vistati dalla Ragioneria centrale per i beni Culturali rispettivamente il 24.09.2015, il 12.11.2015 e il 15.12.2015, con i quali sono stati approvati i contratti e i certificati di regolare esecuzione degli appalti di seguito elencati, compresi nel riparto B - Somme a disposizione dell'Amministrazione - del Q.T.E. dell'intervento:

- Servizio di pulizia generale Museo preliminare all'inaugurazione - CIG ZC514244B7 – Voce B9 del Q.T.E. - Ditta Prisma di Puglisi Daniele - Contratto rep. n. 790.1 del 16.06.2015 - Certificato di regolare esecuzione - Importo a lordo dell'IVA al 22% pari ad euro 6.295,27;
- Servizi organizzazione evento mostra - CIG 624884887E - Voce B14 del Q.T.E. - Ditta LISCIOTTO Turismo s.r.l. - Contratto rep. n. 1074.D del 09.09.2015 - Certificato di regolare esecuzione - Importo a lordo dell'IVA al 22% pari ad euro 73.017,00;
- Stampa catalogo - CIG Z001477DEC - Voce B16 del Q.T.E. - Impresa Mesogea GEM s.r.l. - Affidamento prot. 942 D del 24.07.2015 ed Atto aggiuntivo prot. 1327 D del 06.11.2015 - Certificato di regolare esecuzione - Importo a lordo dell'IVA al 22% pari ad euro 15.694,00;
- Stampa materiale promozionale-inviti-deplianti-manifesti - CIG Z8014785F3 - Voce B17 del Q.T.E. - Ditta Grafo Editor s.r.l. - Contratto rep. n. 1053.D del 04.09.2015 - Certificato di regolare esecuzione - Importo a lordo dell'IVA al 22% pari ad euro 4.820,22;
- Servizio di allestimento e montaggio mostra - CIG 621115573F - Voce B18 del Q.T.E. - Impresa Grasso Forniture - Contratto rep. n. 836.D del 25.06.2015 - Certificato di regolare esecuzione – Importo a lordo dell'IVA al 22% pari ad euro € 54.006,18;
- Fornitura di apparati didascalici e didattici - CIG ZE614786F8 - Voce B19 del Q.T.E. - Ditta Printex s.r.l. - Contratto rep. n. 1052.D del 04.09.2015 – Certificato di regolare esecuzione - Importo a lordo dell'IVA al 22% pari ad euro 5.975,19;
- Fornitura di segnaletica sicurezza - CIG ZF81562659 - Voce B19 del Q.T.E. - Impresa CADI s.r.l. dei F.lli Milasi e C. - Contratto rep. n. 932.1 del 23.07.2015 - Certificato di regolare esecuzione – Importo a lordo dell'IVA al 22% pari ad euro 6.096,34;
- Servizio di Security - CIG Z7615ED845 - Voce B20 del Q.T.E. - Impresa Sicurvigilanza - Contratto rep. n. 1118.D del 22.09.2015 - Certificato di regolare esecuzione – Importo a lordo dell'IVA al 22% pari ad 16.462,00;
- Fornitura di strumentazione di controllo – CIG ZC615BA883 - voce B22 del Q.T.E. - Ditta Testo spa - Ordine di acquisto diretto n. 2301041 del 17.08.2015 - Certificato di regolare esecuzione - Importo a lordo dell'IVA al 22% pari ad euro 7.656,72 ;
- Servizio di comunicazione ufficio stampa - CIG Z97148767B - Voce B23 del Q.T.E. - Impresa ITAM Comunicazioni - Contratto rep. n. 941.D del 24.07.2015 - Certificato di regolare esecuzione - Importo a lordo dell'IVA al 22% pari ad 13.420,00;

**Visti**

- il verbale di consegna dei lavori principali datato 31.01.2014, dove si stabilisce il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi e quindi entro il 29.11.2014;

- il verbale di sospensione dei lavori principali datato 13.10.2014 e il successivo verbale di ripresa dei lavori datato 19.01.2015;

- il certificato di ultimazione dei lavori datato 27.03.2015, dove si certifica che i lavori sono stati ultimati il 04.03.2015 e quindi entro il tempo utile contrattuale, a meno di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, per il completamento dei quali si prevede una ulteriore assegnazione di 60 (sessanta) giorni;

- gli stati di avanzamento dei lavori nn. 1, 2, 3 ed ultimo, con i relativi certificati di pagamento, lo stato finale dei lavori, il certificato di pagamento finale e la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale;

**Visti**

gli atti di collaudo tecnico ed amministrativo prodotti dall'arch. Giuseppe Natoli, giusta l'incarico di collaudatore prot. 1423 del 05.03.2014, costituita da n. 4 verbali di visita, dalla relazione di collaudo e dal certificato di collaudo redatto il 29.10.2015;

**Considerato**

che i documenti sopra citati attestano che:

- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, tenuto conto delle sospensioni autorizzate, ed eseguiti secondo le previsioni progettuali e secondo gli ordini e le indicazioni della Direzione dei Lavori, comprese le lavorazioni di piccola entità, come attestato dal Direttore dei Lavori nella relazione sul conto finale datata 26.06.2015;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonee maestranze;
- l'Impresa ha firmato il conto finale non avanzando riserve;

	<p>- il conto finale dei lavori eseguiti è di euro 379.227,42, oltre I.V.A.;</p> <p>- gli acconti netti corrisposti ammontano ad euro 377.381,41, oltre I.V.A.;</p> <p>- il credito netto dell'Impresa è di euro 1.846,01, oltre I.V.A., detratti dal conto finale gli acconti netti corrisposti;</p>
<b>Considerato</b>	che con Decisione C(2015) 2771 <i>final</i> del 30.04.2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
<b>Viste</b>	le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 " <i>Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici</i> " e prot. n. 9878 del 30/5/2016 " <i>Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8</i> ";
<b>Vista</b>	la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30.12.2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
<b>Visto</b>	il <b>D.D.G. n. 4521</b> del 17.10.2016, vistato dalla Ragioneria centrale per i BB.CC. e I.S. il 24.10.2016, come modificato con il successivo <b>D.D.G. n. 4732</b> del 26.10.2016, di disimpegno dell'importo di euro 317.741,86, a valere sulla Linea di Intervento "3.1.1.2" del PO FESR 2007/2013 e di contestuale impegno di euro 15.576,99, (imp. 44/2016) a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
<b>Visti</b>	<p>- il quadro tecnico economico finale dell'intervento di "<i>Adeguamento dei locali storici ex Filanda Mellinghoff di Messina ed evento espositivo</i>", approvato in linea tecnica dal RUP, arch. Daniela Sparacino, con parere prot. n. 172.D del 15.02.2016;</p> <p>- la relazione conclusiva dell'intervento sottoscritta il 16.06.2016 dal RUP e dal Direttore del Museo;</p> <p>- la determina prot. 775.D del 30.12.2016 di approvazione atti finali e del quadro economico finale;</p> <p>- la nota prot. n. 346/D del 31.03.2017, con la quale il RUP dichiara che il parere tecnico e la determina di approvazione atti finali trasmessi precedentemente rimangono invariati, a meno dell'adeguamento dell'importo relativo al saldo delle competenze tecniche ed inoltra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tabella di ripartizione delle competenze a saldo adeguata al Regolamento emanato con Decreto Presidenziale n. 3 del 5.12.2016;</li> <li>• il quadro economico finale per l'importo complessivo di euro 725.295,99, più avanti esposto;</li> <li>• il quadro economico di raffronto;</li> <li>• l'attestato di spendibilità finale;</li> </ul>
<b>Vista</b>	la Dichiarazione allegata alla nota prot. 174.D dell' 08.02.2017 con la quale si conferma l'entrata in funzione dell'intervento " <i>Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali storici dell'ex Filanda Mellinghoff di Messina ed evento espositivo</i> " alla data del 30.12.2016; il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni; il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità; il caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO); l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;
<b>Considerato</b>	che a valere sugli impegni di spesa assunti al riguardo per il capitolo 776072 " <i>Interventi per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 3.1.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013</i> " entro il 31.12.2015 sono stati effettuati pagamenti per complessivi <b>euro 709.867,39</b> ;
<b>Considerato</b>	che a valere sull'impegno (n. 44/2016) assunto al riguardo per il capitolo 776092 imputato al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2010 sono stati effettuati pagamenti per <b>euro 12.476,94</b> ;
<b>Accertato</b>	dalla consultazione del SIC che all'Impresa DAMIGA s.r.l. sono stati corrisposti acconti per euro 377.381,41 (I.V.A. Esclusa) e che, pertanto, resta il credito dell'Impresa di euro 1.846,01, oltre IVA, pari ad euro 406,12, per un totale di euro 2.252,13, a saldo di ogni suo avere;

- Accertato** che l'importo a saldo dovuto ai dipendenti per le competenze tecniche di cui all'art. 93 D.lgs. 163/2006 e L.R. 12/2011 ammonta ad euro 699,53, giusta la tabella di ripartizione delle somme proposta dal RUP;
- Ritenuto** di dover approvare in linea amministrativa:
- gli atti di contabilità finale;
  - il certificato di collaudo datato 29.10.2015, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dall'Impresa DAMIGA srl;
  - il quadro economico finale sottoscritto dal RUP di cui alla Determina di approvazione atti finali n. 775.D del 30.12.2016 e successiva modifica prot. n. 346/D del 31.03.2017;
- Ritenuto** di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 3.1.1.2 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
- Visto** il D. Lgs. Del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. *armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*;
- Visto** il Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" con particolare riferimento all'art. 37 recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- Visto** l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21.08.2014 e succ. mod. ed int.;
- Visto** il D.P.R. n. 925 del 05.03.2015 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S. allo scrivente;
- Visto** il D.P. n. 12 del 14/06/2016 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 28 dell'1.07.2016;
- Visto** il D.D.G. n. 3891 del 22.09.2016 con il quale sono state assegnate le linee di intervento del P.O. FESR 2007/2013 alle strutture intermedie;
- Visto** il Bilancio provvisorio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017.

## D E C R E T A

### Art. 1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa si approvano in linea amministrativa gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo dei lavori di *“Adeguamento dei locali storici ex Filanda Mellinghoff di Messina ed evento espositivo”* (CUP **G43J11000170006** - Codice Caronte **SI\_1\_8148** - CIG **4461673109** – Codice SIOPE **U.2.02.01.10.999**), nonché il seguente quadro tecnico economico finale della spesa per un importo pari ad euro **725.295,99**:

<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
A1	Importo netto contabilizzato	379.227,42
A2	Importo netto servizio di progettazione esecutiva	7.613,27
	Totale importo netto	<b>386.840,69</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione stazione appaltante</b>	
B1	IVA 22% su A1	83.430,03
B2	IVA 22% su A2	1.674,92
B3	Imprevisti	0,00
B4	Competenze art.92	5.628,05
B5	DUVRI	0,00
B6	Pubblicazioni bandi ed estratti di gara	14.707,56
B7	Inarcassa su spese tecniche punto A2	371,53
B8	Oneri a discarica	3.437,96
B9	Servizi di pulizia preliminare all'inaugurazione	6.295,27
B10	Apparati didascalici collezione Museo	1.159,00
B11	Assicurazione movimentazione opere d'arte	0,00

B12	Competenze tecniche consulenze impianti illuminotecnica	0,00
B13	Servizi curatoriali evento mostra	0,00
B14	Servizi organizzazione evento mostra	73.017,00
B15	Fornitura di servizi, assicurazioni e oneri per eventi mostra	0,00
B16	Stampa catalogo	15.694,00
B17	Stampa materiale promozionale inviti, dépliant, manifesti	4.820,22
B18	Allestimento e montaggio mostra	54.006,18
B19	Apparati didascalici mostra e segnaletica sicurezza	12.071,53
B20	Security	16.462,00
B21	Fornitura materiale illuminotecnico	24.603,33
B22	Fornitura strumentazione di controllo	7.656,72
B23	Comunicazione, pianificazione e ufficio stampa	13.420,00
	Sommano	<b>338.455,30</b>
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>	<b>725.295,99</b>
<b>C</b>	<b>Totale economie</b>	<b>471.005,71</b>
	<b>Importo DDG 1886/2015 (A+B+C)</b>	<b>1.196.301,70</b>

## Art. 2

Per le motivazioni indicate in premessa, si approva la definitiva ammissione al finanziamento per:

- euro 709.867,39, a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.2 “sub-museografico” del PO FESR 2007/2013 di cui ai D.D.G. n. 2907/2012, D.D.G. n. 1555/2013, D.D.G. n. 2492/2013;
- euro 15.428,60, a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 4521/2016, come modificato con il successivo D.D.G. n. 4732/2016;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 3.1.1.2	euro 709.867,39
Quota a valere sul PAC 2014/2020 di cui al DDG 4521/2016, come modificato con il successivo DDG 4732/2016	euro 15.428,60
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 725.295,99</b>

## Art. 3

In conformità alle premesse, si può liquidare il credito pari ad euro **1.846,01** oltre IVA (per euro 406,12) per un totale di euro 2.252,13, a tacitazione di ogni suo avere, all'Impresa DAMIGA s.r.l., Partita IVA 02930730870, con sede legale in Via Roberto Ruffilli 1 in Trapani, per i lavori di “*Adeguamento dei locali storici ex Filanda Mellinghoff di Messina ed evento espositivo*” (codice CUP G43J11000170006, Codice Caronte SI\_1\_8148, Codice CIG 4461673109).

## Art. 4

In conformità alle premesse, si attesta la liquidabilità della somma di **euro 2.252,13** ad estinzione della obbligazione di cui all'articolo 3 del presente decreto e della somma di **euro 699,53** corrispondente al saldo per le competenze tecniche.

## **Art. 5**

Al pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto provvederà direttamente il Dirigente del Servizio 30 “Polo regionale di Messina per i siti culturali – Museo Interdisciplinare di Messina”, nella qualità di Funzionario Delegato con i fondi che saranno accreditati in suo favore a valere sul capitolo 776092, imp. n. 44/2016, di cui al citato D.D.G. n. 4521 del 17.10.2016, come modificato con il successivo D.D.G. n. 4732 del 26.10.2016.

## **Art. 6**

Per le motivazioni citate in premessa è accertata sul cap. 776092, imp. n. 44/2016, una **economia di euro 148,39**, che **viene disimpegnata** con il presente provvedimento.

*Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC., per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 3.1.1.2 del PO FESR 2007/2013.*

Palermo, li 26.04.2017

**f.to**      **Il Dirigente Generale**  
**Gaetano Pennino**