

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

(EX O.C.D.P.C. N. 159/2014)

Oggetto: Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano - Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. Progetto esecutivo II Stralcio - CUP: J63J11000350001:

- Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale;
- Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale;
- Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua potabile”.

Liquidazione trattenuta 1° SAL

Impresa ATI Veolia Water Technologies Italia S.p.A. ex SIBA S.p.A. (Mandataria)

-IMPRE.CO.GE.s.r.l. (Mandante) -FAGO s.r.l. (Mandante)

DISPOSIZIONE N. 62 DEL 05 LUG 2019

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'O.P.C.M. n. 3225 del 2 luglio 2002;
- l'O.P.C.M. n. 3397 del 28 gennaio 2005;
- l'O.P.C.M. n. 3536 del 28 luglio 2007;
- l'O.P.C.M. n. 3646 del 23 gennaio 2008;
- l'O.P.C.M. n. 3691 del 10 luglio 2008;
- l'O.P.C.M. n. 3726 del 29 dicembre 2008;
- l'O.P.C.M. n. 3738 del 05 febbraio 2009;
- l'O.P.C.M. n. 3746 del 12 marzo 2009;
- l'O.P.C.M. n. 3764 del 6 maggio 2009;
- l'O.P.C.M. n. 3792 del 24 luglio 2009;
- il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009;
- l'O.P.C.M. n. 3885 del 2 luglio 2010;
- l'O.P.C.M. n. 3891 del 04 agosto 2010;
- il D.P.C.M. dell'11 novembre 2010;
- l'O.P.C.M. n. 3926 del 26 febbraio 2011;
- la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;
- l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

05 LUG 2019

VISTI:

- lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- la Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12;
- il D.P.R.S. n. 13/2012 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. n. 12/2011;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 4.1.2018 con il quale all'ing. Salvatore Cocina è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- il D.D.G. n. 833 del 31/07/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Anzà l'incarico di responsabile del Servizio I – Gestione e attuazione del Servizio Idrico Integrato;

CONSIDERATA la determinazione n. 4 del 22 giugno 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio 2009 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa SIBA S.p.A., capogruppo dell'ATI SIBA S.p.A.-IMPRE.CO.GE. s.r.l.-FAGO s.r.l. dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo delle "Opere del II stralcio : Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua" ed è stata disposta la copertura finanziaria dell'intervento;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 30 luglio 2013 con l'Impresa SIBA S.p.A., Capogruppo mandataria dell'ATI SIBA S.p.A.-IMPRE.CO.GE. s.r.l.-FAGO s.r.l. registrato all'Agenzia delle Entrate – DP I Milano – UT Milano 1, in data 28/11/2013 serie 3 n. 12591 e successivo atto di sottomissione n. 1 del 24 ottobre 2013, per l'importo complessivo di € 20.116.286,14 registrato all'Agenzia delle Entrate – DP I Milano – UT Milano 1, in data 28/11/2013 serie 3 n. 12593;

VISTA la determinazione n. 5 del 24 ottobre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Opere del II stralcio : Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua";

VISTA la determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 con la quale viene approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 26.882.902,18 di cui € 20.116.386,14 per lavori in appalto all'ATI SIBA S.p.A.- Imprecoge S.r.l. - F.A.G.O. S.r.l. ed € 6.766.516,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA l'Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 77 in data 2 aprile 2014, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie e che prevede il subentro della alle attività della ex struttura commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della citata ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale, per le finalità di cui sopra, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione Siciliana negli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza;

VISTA la Disposizione n. 1825 del 23/11/2016 con la quale si approva in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva datata 20/07/2016 ed il relativo quadro economico dell'intervento;

VISTA la nota prot. n. 51886 del 07/12/16 con la quale, in analogia a quanto previsto nel funzionigramma approvato con D.P.Reg. n. 12 del 14/06/16, la gestione delle contabilità speciali istituite con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile è stata affidata alle competenti strutture

dipartimentali in base agli interventi in essere;

VISTA la Disposizione n. 100 del 12 settembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale viene nominato l'Arch. Giuseppe Carbone, Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in sostituzione dell'Arch. Giuseppe Taverna;

VISTA il D.D.G. n. 1349 del 15 novembre 2018, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21/11/2018, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 05/12/2018 reg. 1 foglio 93 con la quale i lavori di "Realizzazione impianti di potabilizzazione e depurazione dell'isola di Vulcano e impianto depurazione dell'isola di Lipari" sono stati imputati e ammessi a rendicontazione al PO FERS 2014 -2020;

VISTA la Disposizione n. 16 del 27/02/2019 con la quale si prende atto della determina del Responsabile del Procedimento, prot. n. 6565 del 14/02/2019 e si approva l'assestamento del quadro economico dell'intervento in argomento ed il relativo quadro economico come di seguito specificato:

SEZIONI "B" - "C" - "D" QUADRO ECONOMICO

A. APPALTO ATI VEOLIA (ex SIBA)-IMPRECOGE-FAGO

A.1	IMPORTO LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA		
A.1.1	Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale del 10,026%	19.719.704,20	
A.1.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	426.366,96	
	<i>Sommano i lavori a corpo</i>		20.146.071,16
A.2	SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 10,026%		
A.2.1	Espletamento procedure espropriative	35.989,60	
A.2.2	Progettazione esecutiva inclusa INARCASSA	286.230,12	
	ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
A.2.3	Indagini sui sottoservizi - rilievi topografici piano altimetrici	23.596,36	
A.2.4	Approfondimenti di carattere geologico - geotecnico	23.632,82	
A.2.5	Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio	4.498,70	
A.2.6	Rilievi batimetrici e studi poseidonia	41.000,00	
	<i>Sommano i servizi</i>	€	414.947,60
	TOTALE IN APPALTO (A)	€	20.561.018,76
	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Allacciamento dei servizi	150.305,05	
B.2	Spostamento dei servizi	0,00	
B.3	Imprevisti ed arrotondamento	9.672,18	
B.4	Supporto esterno conv. Sogesid - verifiche ex art. 47 e art. 48 DPR 207/2010	290.511,25	
B.5	Progettazione Preliminare Sez. B-C compreso INARCASSA	249.280,80	
B.6	Progettazione Definitiva (Progetto Generale) Sez. B-C	225.746,36	
B.6.1	Progettazione Definitiva (I lotto Funz.) Sez. B-C	31.200,00	
B.6.2	Progettazione Definitiva (Dissalatore Vulcano) Sez. D e servizi	69.680,00	
B.7	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0,00	
B.8	Consulenza geologica, assistenza e Direzione dei lavori indagini (Progettazione Definitiva) Sez. B-C	48.884,00	
B.9	Indagini geot. (Trivellazioni, Campioni, Analisi di laboratorio) (progettazione definitiva Sez. B-C	70.032,74	
B.10	Studio di impatto ambientale Sez. B-C	38.632,20	
B.11	Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigil. LL.PP - Commissione di gara.	135.685,93	
B.12	Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006	375.000,00	
B.12.1	Spese trasferte personale, rimborsi spese per attività fuori sede e	15.000,00	

	<i>copertura polizze assicurative</i>		
B.12.2	<i>Oneri per competenze supporto esterno al RUP ed Ispettori di cantiere</i>	250.000,00	
B.12.3	<i>Oneri funzionamento commissione accordo bonario</i>	80.000,00	
B.13	<i>Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000</i>	50.000,00	
B.14	<i>Oneri per conferimento dei rifiuti</i>	129.494,95	
B.15	<i>Consulenza geotecnica alla Direzione dei lavori</i>	0,00	
B.16	<i>Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano</i>	400.000,00	
B.17	<i>Interventi sulla discarica di Lami-Malopasso (Lipari) - Caratterizzazione terre</i>	0,00	
B.18	<i>Interventi di mitigazione e misure di compensazione amb.le</i>	0,00	
B.19	<i>Lavori in economica interventi razionalizzazione sistema fognario</i>	0,00	
B.20	<i>Collaudo tecnico amm.vo</i>	71.357,19	
B.21	<i>Collaudo statico</i>	46.500,00	
B.22	<i>Accantonamento ex-art 133, c.3 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.</i>	0,00	
B.23	<i>Consulenza e scavo archeologico</i>	26.000,00	
B.24	<i>Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi</i>	610.400,20	
B.25	<i>IVA al 10% sui lavori in appalto e su imprevisti</i>	2.063.074,33	
B.26	<i>IVA al 21% sugli altri importi assoggettati</i>	234.381,11	
B.27	<i>IVA al 22% sugli altri importi assoggettati</i>	230.075,00	
B.28	<i>Ritenute versate IRPEF dal C.D. ex OPCM 3738/2006</i>	120.970,13	
B.29	<i>Economie progetto - Transazione</i>	300.000,00	
	TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE (B)	€	6.321.883,42
	TOTALE INTERVENTO (A+B)	€	26.882.902,18

CONSIDERATO il primo stato di avanzamento dei lavori in epigrafe segnati, eseguiti a tutto il 28 marzo 2014 dall'ATI SIBA S.p.A. - IMPRE.CO.GE. S.r.l. - Fago S.r.l., redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Pietro Certo, dal quale risulta che i lavori eseguiti risultano pari ad un importo al netto del ribasso d'asta di € 2.253.212,80 oltre ad € 48.717,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CONSIDERATO il certificato di pagamento n. 1/L relativo al 1° SAL, emesso dall'Arch. Giuseppe Taverna nella qualità di Responsabile del Procedimento in data 12/05/2014, per il pagamento della prima rata di acconto di € 2.290.420,69 oltre IVA al 10%, al netto della ritenuta dello 0,50 % pari ad € 11.509,65;

CONSIDERATA la nota del 23/05/2014 assunta al protocollo in data 29/05/2014, con la quale la società Mandataria SIBA S.p.A. in relazione all'emissione del richiamato certificato di pagamento n. 1/L, trasmette le sotto elencate fatture intestate al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti:

- fattura n. 14000132 del 20/05/2014, emessa dalla SIBA S.p.A. per l'importo di € 12.628,56 di cui € 1.148,05 per IVA al 10%;
- fattura n.13/2014 del 16/05/2014, emessa dalla IMPRE.CO.GE S.r.l. per l'importo di € 1.089.599,26 di cui € 99.054,48 per IVA al 10%;
- fattura n. 04/2014 del 22/05/2014, emessa dalla FAGO S.r.l. per l'importo di € 1.417.234,94 di cui € 128.839,54 per IVA al 10%.

VISTA la disposizione n. 947 del 20 giugno 2014 con la quale si dispone la liquidazione del 1° SAL in favore della società SIBA S.p.A., nella qualità di impresa appaltatrice mandataria dell'A.T.I. Siba S.p.A. - IMPRE.CO.GE. S.r.l. - FAGO S.r.l., per l'importo di € 2.482.926,80 compresa IVA, al netto dell'importo di € 36.535,96 relativo ai lavori eseguiti dall'impresa Biviano Angelo, subappaltatore della società FAGO S.r.l., trattenuta per irregolarità contributiva;

VISTA la richiesta dell'impresa mandataria Veolia W.T.I. S.p.A. (ex SIBA S.p.A.) con la quale si chiede la verifica della regolarità contributiva dell'impresa Biviano Angelo, subappaltatore per la società mandante FAGO S.r.l., ed in caso positivo il pagamento delle somme trattenute al 1° SAL;

VISTI i Documenti Unici di Regolarità Contributiva emessi dalle autorità competenti su richiesta dell'ufficio per le imprese mandataria, mandanti e per i subappaltatori, i cui esiti sono in appresso specificati:

- VEOLIA W.T. ITALIA S.P.A. (Impresa appaltatrice - mandataria) - DURC prot. INAIL_16966953 del 17/06/2019, vigente sino al 15/10/2019, con esito regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- IMPRECOGE s.r.l. (Impresa appaltatrice - mandante) - DURC prot. INAIL_17129528 del 26/06/2019, vigente sino al 24/10/2019, con esito regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- FAGO s.r.l. (Impresa appaltatrice - mandante) - DURC prot. INPS_14758709 del 22/03/2019, vigente sino al 20/07/2019, con esito regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- BIVIANO Angelo (Impresa subappaltatrice) - DURC prot. n. INAIL_16497897 del 16/05/2019, vigente sino al 13/09/2019, con esito regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice Biviano Angelo;

VISTA la richiesta prot. n. 201900001883841 del 27/06/2019, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 nei confronti della Mandataria Veolia Water Technologies Italia S.p.A. ex SIBA S.p.A. per l'importo di € 36.535,96, dalla quale risulta il "soggetto non inadempiente";

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore dell'ATI Veolia WTI S.p.A. (ex Siba S.p.A.) - IMPRE.CO.GE. S.r.l. - FAGO S.r.l., dell'importo di € 36.535,96, trattenuto per irregolarità contributiva con la citata Disp. n. 947 del 20 giugno 2014 e relativo ai lavori eseguiti dalla ditta Biviano Angelo;

PRESO ATTO che la spesa rientra nei limiti economici definiti con la disposizione del Dirigente Generale del D.R.A.R. n. 16 del 27/02/2019 a cui si farà fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5265, assegnate alla regione siciliana ed intestate *DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14* presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato di Palermo;

VISTA la nota del 30/07/2015, acquisita al prot. n. 33653 del 31/07/2015, con la quale la SIBA S.p.A. nella qualità di Capogruppo Mandataria comunica, nel rispetto della "tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, che il conto corrente dedicato è quello intrattenuto presso Banca Nazionale del Lavoro : IBAN IT13H0100501615000000014841;

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico per l'intervento in oggetto è il seguente:

IMPEGNI (Assestamento Q.E. Del 27/02/2019)		Somme erogate	Somme in pagamento	Avanzamento	
A.1.1	Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale dell'10,026%	19.719.704,20	19.582.438,37	36.535,96	99,49%
A.1.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	426.366,96	426.366,96		100,00%
A.2.1	Espletamento procedure espropriative	35.989,60	21.593,76		60,00%
A.2.2	Progettazione esecutiva inclusa INARCASSA	286.230,12	286.230,12		100,00%
A.2.3	Indagini sui sottoservizi - rilievi topografici piano altimetrici	23.596,36	23.596,36		100,00%
A.2.4	Approfondimenti di carattere geologico - geotecnico	23.632,82	23.632,82		100,00%
A.2.5	Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio	4.498,70	4.498,70		100,00%
A.2.6	Rilievi batimetrici e studi poseidonia	41.000,00	41.000,00		100,00%
B.1	Allacciamento dei servizi	150.305,05	150.305,05		100,00%
B.2	Spostamento dei servizi	-	0,00		100,00%
B.3	Imprevisti ed arrotondamento	9.672,18	7.316,51		75,64%
B.4	Competenze del RUP e supporto compreso verifiche ex art. 47 e art. 48 DPR 207/2010	290.511,25	290.511,20		100,00%
B.5	Progettazione Preliminare Sez. B-C compreso INARCASSA	249.280,80	249.280,80		100,00%
B.6	Progettazione Definitiva (Progetto Generale) Sez. B-C	225.746,36	225.746,36		100,00%
B.6.1	Progettazione Definitiva (I lotto Funz.) Sez. B-C	31.200,00	31.200,00		100,00%
B.6.2	Progettazione Definitiva (Dissalatore Vulcano) Sez. D e servizi	69.680,00	69.680,00		100,00%
B.7	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	-	0,00		100,00%
B.8	Consulenza geologica, assistenza e Direzione dei lavori indagini (Progettazione Definitiva) Sez. B-C	48.884,00	48.884,00		100,00%
B.9	Indagini geotecniche (Trivellazioni, Campioni, Analisi di laboratorio) (progettazione definitiva Sez. B-C	70.032,74	70.032,74		100,00%
B.10	Studio di impatto ambientale Sez. B-C	38.632,20	38.632,20		100,00%

B.11	Publicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigl. LL.PP - Attività commissione di gara.	135.685,93	135.685,93	100,00%	
B.12	Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 e rimborsi spese per attività fuori sede	375.000,00	372.163,16	99,24%	
B.12.1	Spese trasferte personale, rimborsi spese per attività fuori sede e copertura polizze assicurative	15.000,00	11.975,66	79,84%	
B.12.2	Oneri per competenze supporto esterno al RUP ed Ispettori di cantiere	250.000,00	229.170,39	91,67%	
B.12.3	Oneri funzionamento commissione accordo bonario	80.000,00	47.988,94	59,99%	
B.13	Accertamenti indagini comma 7 DM 145/2000	50.000,00	47.425,69	94,85%	
B.14	Oneri per conferimento dei rifiuti	129.494,95	122.427,50	94,54%	
B.15	Consulenza geotecnica alla Direzione dei lavori	-	0,00	100,00%	
B.16	Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano	400.000,00	437,96	0,11%	
B.17	Interventi sulla discarica di Lami-Malopasso (Lipari) - Caratterizzazione terre	-	0,00	100,00%	
B.18	Interventi di mitigazione e misure di compensazione ambiente	-	0,00	100,00%	
B.19	Lavori in economia interventi razionalizzazione sistema fognario.	-	0,00	100,00%	
B.20	Collaudo tecnico amm.vo	71.357,19	67.920,13	95,18%	
B.21	Collaudo statico	46.500,00	46.377,12	99,74%	
B.22	Accantonamento ex-ari 133, c.3 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.	-	0,00	100,00%	
B.23	Consulenza e scavo archeologico	26.000,00	25.938,65	99,76%	
B.24	Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi	610.400,20	530.058,61	86,84%	
B.25	IVA al 10% sui lavori in appalto	2.063.074,33	2.004.534,10	97,16%	
B.26	IVA al 21% sugli altri importi assoggettati	234.381,11	234.381,11	100,00%	
B.27	IVA al 22% sugli altri importi assoggettati	230.075,00	170.592,01	74,15%	
B.28	Ritenute versate IRPEF dal C.D. ex OPCM 3738/2006	120.970,13	120.970,13	100,00%	
B.29	Economie progetto -Transazione	300.000,00	0,00	0,00%	
TOTALE INTERVENTO		26.882.902,18	25.758.993,04	36.535,96	95,96%

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi della normativa vigente,

SI DISPONE

Articolo 1

di liquidare e pagare alla Società "Veolia Water Technologies Italia S.p.A." ex SIBA S.p.A., nella qualità di impresa appaltatrice Mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese Veolia W.T.I. S.p.A. - IMPRE.CO.GE. S.r.l. - FAGO S.r.l., con sede legale in Milano Via Lampedusa n. 13, iscritta al registro delle imprese di Milano, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione: 03129770156, l'importo di € 36.535,96 (euro trentaseimilacinquecentotrentacinque//96) relativo al certificato di pagamento n. 1/L del 12/05/2014 ed alle fatture citate in premessa.

Articolo 2

L'importo di cui al precedente art. 1 sarà estinto mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, da accreditarsi sul conto corrente intestato al beneficiario ed intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro : IBAN IT13H0100501615000000014841.

Articolo 3


L'importo di € 36.535,96 rientra nell'ambito degli impegni di spesa assunti con la determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 e successiva disposizione del Dirigente Generale del D.R.A.R. n. 16 del 27/02/2019, sotto la voce A.1.1 "Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale del 10,026%" e graverà sulle risorse assegnate alla Regione Siciliana di cui alla contabilità speciale n. 5265 intestata a "DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14", ed intrattenuta presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15 e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio competente per le conseguenti annotazioni contabili.


Il Dirigente del Servizio 1
(Dott. Salvatore Anzà)



Il Dirigente U.O.S1.1
(Arch. Paolo Rizzo)



L'Istruttore direttivo
(Leonardo Messineo)



Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)

