

**REPUBBLICA ITALIANA**



**Regione Siciliana**

**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE  
CATANIA**

**CONFERENZA SPECIALE DI SERVIZI – SEDUTA DEL 05/05/2021**

**OGGETTO:** L.R. del 12/07/2011 n.12, art.5 – Comune di Catania – “Opere occorrenti per l’adeguamento del presidio ospedaliero Garibaldi di Catania – Perizia di Variante correlata alla pandemia da COVID-19 – Adeguamento normativo”  
Importo complessivo € 14.987.587,87  
Variante al Progetto esecutivo  
**POS. 120632**

**VERBALE DI CONFERENZA SPECIALE DI SERVIZI**

(AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L.R. 12 DEL 12/07/2011)

Visto il progetto esecutivo dei lavori delle “Opere occorrenti per l’adeguamento del presidio ospedaliero Garibaldi di Catania” approvato in sede di Conferenza Speciale di Servizi del 11/09/2018;

Vista l’istanza del 20/01/2021 prot. 235/T, assunta in pari data al protocollo di questo Ufficio al n. 9425, con la quale l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di alta Specializzazione “Garibaldi” Catania ha richiesto la convocazione della Conferenza Speciale di Servizi ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12/2011;

Vista la nota del 20/01/2021 prot. 236/T, assunta in pari data al protocollo di questo Ufficio al n. 9433, con la quale l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di alta Specializzazione “Garibaldi” Catania ha trasmesso in formato digitale il progetto sopra indicato per il parere di competenza della Conferenza Speciale di Servizi;

Vista la delega prot. 9784 del 21/01/2021 con la quale l’Ingegnere Capo dell’Ufficio nominava il dott. arch. Giovanni Patti, dirigente responsabile della U.O. 7, relatore per gli adempimenti inerenti la Conferenza Speciale di Servizi;

Vista la delega prot. 51094 del 27/03/2021 con la quale l’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile nominava il dott. ing. Francesco Dovì, dirigente responsabile della U.O. 9, Presidente della Conferenza Speciali di Servizi;

Vista la nota del 25/01/2021 prot. 254/T, introitata in pari data al protocollo di questo Ufficio al n. 12051, con la quale veniva designato l’ing. Salvatore Vitale, responsabile del Settore Tecnico A.R.N.A.S. “Garibaldi”, R.U.P. dei lavori di cui trattasi,

il Presidente, con nota prot. 58475 del 09/04/2021, ha convocato:

- il Comune di Catania – Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio;
- l’A.S.P. di Catania – Servizio Igiene Pubblica;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- il R.U.P. ing. Salvatore Vitale

per la prima riunione della Conferenza Speciale di Servizi, da tenersi solo in video conferenza tramite il link <https://meet.google.com/stx-quiz-cnf>, comunicato ai partecipanti con nota prot. 70969 del 28/04/2021.

A seguito convocazione sono pervenuti:

- parere favorevole espresso dalla Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio – URBAMET del Comune di Catania prot. 129976 del 01/04/2021, acquisito in pari data da questo Ufficio al protocollo n. 54479.
- parere, a condizioni, espresso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania – Ufficio Prevenzione Incendi, prot. 04/02/2021 n. 2325, assunto al protocollo dell’Ufficio, per il tramite dell’A.R.N.A.S. “GARIBALDI” di Catania, in data 13/04/2021 al prot. n.59901;
- parere favorevole per l’aspetto igienico-sanitario espresso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, prot. n. 429 del 17/03/2021, assunto al protocollo dell’Ufficio, per il tramite dell’A.R.N.A.S. “GARIBALDI” di Catania, in data 13/04/2021 al prot. n. 59901 ed inviato via pec dall’A.S.P. di Catania – U.O.S. Igiene Pubblica Territoriale Catania in data 29/04/2021, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 72128 del 30/04/2021;
- verbale di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163/06 - art. 45, 52, 53 e 54 del D.P.R.207/2010, assunto al protocollo dell’Ufficio, per il tramite dell’A.R.N.A.S. “GARIBALDI” di Catania, in data 30/04/2021 al prot. n. 72369.

Inoltre risultano acquisite, attraverso il Portale “Sismica Sicilia”, le autorizzazioni ai sensi dell’art. 94 DPR 380/2001 dei progetti di seguito indicati, facenti parte integrante della Variante al progetto esecutivo in esame:

- autorizzazione prot. n. 20200060679 del 14/01/2021 del progetto riguardante la rivisitazione della sistemazione esterna del piazzale prospiciente Via Mogadiscio, la riprogettazione della tettoia fotovoltaica, gli esecutivi della vasca di accumulo e disperdente delle acque meteoriche;

- autorizzazione prot. n. 20210011773 del 17/03/2021 del progetto di una piastra di base destinata al posizionamento delle centrali di produzione dei gas medicali.

Tutto ciò premesso, l'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 10,30 sono presenti, in videoconferenza:

- il dott. ing. Francesco Dovì, dirigente responsabile della U.O. 9 del Genio Civile di Catania in qualità di Presidente, giusta delega Ing. Capo prot. 51094 del 27/03/2021;
- il dott. arch. Giovanni Patti, dirigente responsabile della U.O. 7 del Genio Civile di Catania, in qualità di Relatore;
- il dott. geol. Giuseppe Filetti, dirigente responsabile della U.O. 3 del Genio Civile di Catania, in qualità di Segretario;
- il R.U.P. dott. ing. Salvatore Vitale, responsabile del Settore Tecnico A.R.N.A.S. "Garibaldi" di Catania;
- il D.L. dott. ing. Alfredo Amico dirigente presso l' A.R.N.A.S. "Garibaldi" di Catania;
- il dott. ing. Biagio Bisignani, direttore della Direzione urbanistica e Gestione del territorio del Comune di Catania.

Risultano assenti, ancorché regolarmente convocati:

- l'A.S.P. di Catania – – U.O.S. Igiene Pubblica Territoriale che ha trasmesso parere favorevole per l'aspetto igienico-sanitario prot. n. 429 del 17/03/2021, assunto al protocollo di questo Ufficio al n. 72128 del 30/04/2021;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha trasmesso parere favorevole prot. 04/02/2021 n. 2325, assunto al protocollo dell'Ufficio, per il tramite dell'A.R.N.A.S. "GARIBALDI" di Catania, in data 13/04/2021 al prot. n.59901.

Il presidente della Conferenza, dott. ing. Francesco Dovì, dichiara aperta la seduta.

Il R.U.P., con l'ausilio degli elaborati, illustra la Variante al progetto esecutivo posta all'esame dei presenti.

Il progetto ammonta a complessivi Euro 14.987.587,87 ripartito secondo il seguente Quadro Economico:

### QUADRO ECONOMICO

	Lavori , servizi e forniture	esecutivo	variante
a	Importo lordo dei lavori (offerta del progetto definitivo in fase di gara)	€ 11.583.162,00	
b	Importo lordo dei lavori progetto esecutivo - Conf.Servizi 11.09.18 - Adeguamenti normativi e prescrizioni	€ 12.513.679,34	
c	Maggiore importo per ampliamento locale vasche ed impianto di pressurizzazione richiesto dall'Amm.ne tra prog. def. ed eseg.	€ 43.097,83	
d	Importo lordo dei lavori progetto esecutivo (Luglio 2018) [b+c]	€ 12.556.777,17	

e	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	289.262,00	
f	Importo lordo dei lavori al netto della sicurezza	€	12.267.515,17	€ 14.700.075,44
g	Lavori al netto del ribasso offerto (20.78%) al netto degli oneri per la sicurezza	€	9.718.325,52	€ 11.645.399,76
h	Oneri per attuazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€	289.262,00	€ 357.769,62
i	Importo progettazione definitiva al netto del ribasso offerto (20.78%)	€	139.644,32	
l	Importo progettazione definitiva variazioni intervenute al netto ribasso (20.78%)	€	10.168,04	
m	Importo progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto (20.78%)	€	149.222,90	
n	Importo coord. sic. fase progettazione al netto del ribasso offerto (20.78%)	€	76.869,76	
	<b>Importo Contratto (g+h+i+l+m+n) di progetto esecutivo</b>	€	<b>10.383.492,54</b>	
o	<b>Maggior importo lavori al netto del ribasso (hV-(gPE+hPE))</b>			<b>€ 1.995.581,87</b>
p	<b>Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso (g+h) di variante</b>			<b>€ 12.003.169,38</b>
	<b>Scostamento percentuale</b>			
	<b>19,94%</b>			
	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
	Per economie di gara, sui lavori	€	1.575.574,48	€ -
	Per economie di gara, sui servizi di ingegneria	€	85.767,51	€ 10.767,51
	Per Iva sui lavori (10%)	€	1.000.758,75	€ 1.200.316,94
	Per economie su Iva lavori	€	157.557,45	€ -
	Per ulteriori spese tecniche:			
	a. coord. sic. fase esecuzione	€	161.722,11	€ -
	b. direzione lavori	€	237.367,50	€ -
	c. contabilità e misura	€	110.515,67	€ -
	d. collaudo tecnico amministrativo	€	45.809,25	€ 45.809,25
	e. collaudo statico	€	12.912,94	€ 12.912,94
	f. progettazione variante			€ 75.000,00
	Per Inarcassa (4% di a+b+c+d+e+f)	€	22.733,10	€ 5.348,89
	Per liquidazione Ordine Professionale (1.5% di a+b+c+d+e+f)	€	8.524,91	€ 2.005,83
	Per Iva sulle spese tecniche (22% di a+b+c+d+e+f)	€	125.032,04	€ 29.418,88
	Per economie su Inarcassa, Liquidazione Ordine, Iva spese tecniche	€	118.918,53	€ 50.000,00
	Per oneri di accesso in discarica	€	156.000,00	€ 50.000,00
	Per somme accordo bonario (importi già liquidati)			€ 435.426,46
	Per spostamento arredi/attrezzature esistenti	€	310.800,00	€ 310.800,00
	Per fondo ex art. 92 D.Lgs. 163/06	€	46.332,65	€ 46.332,65
	Per spese di pubblicità:			
	a. ANAC	€	800,00	€ 800,00
	b. GURS	€	629,23	€ 629,23
	c. Enti (Vigili del Fuoco, ASP)	€	3.200,00	€ 3.200,00
	Per Commissari UREGA	€	25.139,21	€ 25.139,21
	Per imprevisti ed accantonamenti	€	398.000,00	€ 304.605,67
	<b>Importo somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€	<b>4.604.095,33</b>	<b>€ 2.608.513,46</b>
	<b>Maggiori importi dei lavori per perizia (o)</b>			<b>€ 1.995.581,87</b>
	<b>Importo complessivo di progetto</b>	€	<b>14.987.587,87</b>	<b>€ 14.987.587,87</b>
	<b>Importo approvato in Conferenza dei servizi del 20/09/2013 progetto preliminare</b>	€	<b>14.995.908,97</b>	
	<b>Ulteriore economia</b>	€	<b>8.321,10</b>	

L'ing. Biagio Bisignani, per il Comune di Catania - Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, conferma il parere favorevole trasmesso con nota prot. 129976 del 01/04/2020.

Il relatore della Conferenza, dott. arch. Giovanni Patti intende sottolineare, prima del rilascio del parere di competenza, che le autorizzazioni sismiche intervenute in corso di istruttoria, registrate ed autorizzate ai sensi del D.M. 17/01/2018 sul Portale "Sismica Sicilia" n. 69663 prot. 20200060679 del 14/01/2021 e n. 74671 prot. n. 20210011773 del 17/03/2021, facenti parte integrante della Variante in esame, considerato che il progetto esecutivo è stato redatto ai sensi del D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S.LL.PP. 02/02/2009 e approvato in sede di Conferenza Speciale dei Servizi in data 11/09/2018, vista la nota di chiarimenti del Dirigente Generale del D.R.T., prot. 09/01/2019 n. 4719/DRT, si intendono essere rilasciate ai sensi del D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S.LL.PP. 02/02/2009.

Per quanto riguarda le prescrizioni impartite dal Comando Provinciale VV.FF. di Catania con prot. 04/02/2021 n. 2325, il relatore ritiene esaustiva la nota, inviata via pec in data 03/05/2021 ed assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 73324 del 03/05/2021, con allegata la relazione del Direttore dei Lavori della Variante in parola, dott. ing. Alfredo Amico del Settore Tecnico dell'Azienda Ospedaliera A.R.N.A.S. "Garibaldi" di Catania, sul recepimento delle prescrizioni stesse.

Pertanto, tenuto conto del progetto generale esecutivo, approvato in sede di Conferenza Speciale dei Servizi in data 11/09/2018, degli elaborati e del Q.T.E. del progetto di variante in esame;

-vista l'autorizzazione del progetto, inserito sul portale "Sismica Sicilia" al n. 69663 del 14/01/2021, espressa dall'Ufficio Genio Civile con prot. n. 20200060679;

-vista l'autorizzazione del progetto, inserito sul portale "Sismica Sicilia" al n. 74671 del 17/03/2021, espressa dall'Ufficio Genio Civile con prot. n.20210011773;

-visto il parere favorevole espresso dalla Direzione Urbanistica e Gestione del territorio – URBAMET del Comune di Catania, prot. 01/04/2021 n. 129976;

-visto il parere favorevole, a condizioni, espresso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania – Ufficio Prevenzione Incendi, prot. 04/02/2021 n. 2325 e la relazione del D.L. sul recepimento delle prescrizioni;

-visto il parere favorevole espresso dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – Dipartimento di Prevenzione – U.O.S. Igiene Pubblica Territoriale, prot. n. 429 del 17/03/2021 ;

preso atto, altresì:

- della nota, inviata via pec in data 30/04/2021 ed assunta al protocollo dell'Ufficio al n.72369 del 30/04/2021, con la quale il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania dott. ing. Salvatore Vitale, incaricato per l'esecuzione della "Verifica del Progetto" dell'opera in esame, ha trasmesso il Verbale di verifica del Progetto Esecutivo della Variante con esito positivo,

il relatore dell'odierna Conferenza Speciale di Servizi esprime parere favorevole all'approvazione del Progetto di Variante di che trattasi nonché all'approvazione del Q.T.E. di sopra riportato in uno agli Elaborati di progetto.

Il Presidente della Conferenza, ritenuti completi gli interventi del RUP, dei partecipanti e del relatore, ed esaustivi i pareri trasmessi dalle amministrazioni non intervenute all'odierna seduta, propone alla Conferenza Speciale di Servizi di concludere il procedimento con esito positivo, raccogliendo all'unanimità l'assenso dei presenti.

**Per quanto sopra, ai sensi del comma 2 dell'art. 14bis della legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (ultima D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016), recepito nella Regione Siciliana con l'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i. come modificato dall'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011 n.5 ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. del 12/07/2011 n.12, la Conferenza di Servizi**

**DETERMINA ALL'UNANIMITÀ**

**di approvare il progetto relativo ai lavori delle “Opere occorrenti per l'adeguamento del presidio ospedaliero Garibaldi di Catania – Perizia di Variante correlata alla pandemia da COVID-19 – Adeguamento normativo”, Variante al Progetto esecutivo.**

Alle ore 11,00, ritenuti conclusi i lavori all'ordine del giorno, congedati i rappresentanti degli enti intervenuti, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale sarà trasmesso ai partecipanti che provvederanno alla restituzione all'Ufficio della copia firmata digitalmente.

L.C.S.

dott. arch. Giovanni Patti

dott. ing. Salvatore Vitale

dott. ing. Alfredo Amico

dott. ing. Biagio Bisignani

IL SEGRETARIO

dott. geol. Giuseppe Filetti

IL PRESIDENTE

dott. ing. Francesco Dovì

**FIRME AUTOGRAFE OMESSE AI SENSI DELL'ART. 3 D.LGS. 39/93**