

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE  
CATANIA

**CONFERENZA SPECIALE DI SERVIZI – SEDUTA DEL 19/03/2018**

**OGGETTO:** L.R. del 12/07/2011 n.12, art.5 – Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania – Programma di riqualificazione dell’assistenza sanitaria riguardante le città di Palermo e Catania – Opere occorrenti per l’adeguamento ai fini dell’accreditamento istituzionale e la riqualificazione del presidio ospedaliero Garibaldi di Catania  
Importo complessivo € 14.987.587,87  
Progetto definitivo  
**POS. 120632**

**VERBALE DI CONFERENZA SPECIALE DI SERVIZI**

(AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L.R. 12 DEL 12/07/2011)

Vista l’istanza prot. 1508 del 26/01/2018, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 20424 del 29/01/2018, con la quale il RUP ha trasmesso il progetto sopra indicato per il parere di competenza della Conferenza Speciale di Servizi ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12/2011;

Vista la delega prot. 21535 del 30/01/2018 con la quale l’Ingegnere Capo dell’Ufficio nominava il dott. arch. Santi Garagozzo, dirigente responsabile della U.O. 12, relatore per gli adempimenti inerenti la Conferenza Speciale di Servizi;

questo Ufficio, con nota prot. n. 23416 del 31/01/2018, ha convocato:

- il Comune di Catania - Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – Servizio Igiene Pubblica;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- il R.U.P., dott. ing. Salvatore Vitale dell’ARNAS Garibaldi di Catania.

A seguito convocazione, sono intervenute:

- nota richiesta integrazioni da parte di questo Ufficio protocollo n. 34096 del 13/02/2018;
- note:
  - prot. n. 757/T del 05/03/2018, introitata al protocollo di questo Ufficio al n. 52450 del 06/03/2018);

- prot. 792/T del 12/03/2018, introitata al protocollo di questo Ufficio al n. 60789 del 15/03/2018;
  - prot. 886/T del 14/03/2018, introitata al protocollo di questo Ufficio al n. 60788 del 15/03/2018,
- con le quali il R.U.P. forniva i chiarimenti e le integrazioni richiesti;
- nota di comunicazioni motivazioni ostantive da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania protocollo n. 7092 del 13/03/2018, trasmessa a questo Ufficio con nota prot. n. 7542 del 16.03.18 introitata al ns. protocollo in pari data al n. 63159;

Tutto ciò premesso, l'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 09,00 sono presenti:

- il dott. ing. Salvatore Gabriele Ragusa, Ingegnere Capo del Genio Civile di Catania in qualità di Presidente;
- il dott. arch. Santi Garagozzo, dirigente responsabile della U.O. 12 del Genio Civile di Catania, in qualità di Relatore;
- il dott. ing. Antonio Leone, dirigente responsabile della U.O. 1 del Genio Civile di Catania, in qualità di Segretario;
- il dott. Giorgio Giulio Santonocito Direttore Generale dell'ARNAS Garibaldi.
- il dott. Ing. Biagio Bisignani per il Comune di Catania – nella qualità di Direttore della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio;
- il dott. Ing. Salvatore Bonaccorsi per il Comune di Catania – della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, delegato;
- il dott. Ing. Salvatore Gugliotta per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- il R.U.P., dott. ing. Salvatore Vitale dell'ARNAS Garibaldi;
- il dott. Arch. Francesco Sindoni nella qualità di Capo Gruppo Responsabile della progettazione.

Risultano assenti, ancorché regolarmente convocati:

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – Servizio Igiene Pubblica;

Il presidente della Conferenza, dott. ing. S.G. Ragusa, dichiara aperta la seduta.

Il RUP consegna il parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – Servizio Igiene Pubblica prot. n. 681 del 14 /3/2018 pervenuto all'ARNAS Garibaldi.

Il RUP con l'ausilio dei progettisti incaricati e degli elaborati illustra il progetto che viene esaminato dai presenti.

Il progetto ammonta a complessivi Euro 14.987.587,87 ripartito secondo il seguente Quadro

## Economico

### LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Lavori al netto del ribasso offerto (20,78%)	€ 8.947.027,58
Oneri per attuazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 289.262,00
Importo progettazione definitiva al netto del ribasso offerto (20,78%)	€ 139.644,32
Importo progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto (20,78%)	€ 149.222,90
Importo coord. sic. fase progettazione al netto del ribasso offerto (20,78%)	€ 76.869,76

**IMPORTO CONTRATTO**

**€ 9.602.026,56**

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per economie di gara, sui lavori	€ 2.346.872,42
Per economie di gara, sui servizi di ingegneria	€ 95.935,55
Per IVA sui lavori (10%)	€ 923.628,96
Per economie su IVA lavori	€ 234.687,24
Per ulteriori spese tecniche	€ 42.475,29
a) coord. sic. fase esecuzione	€ 161.722,11
b) direzione lavori	€ 237.367,50
c) contabilità e misura	€ 110.515,67
d) collaudo tecnico amministrativo	€ 45.809,25
e) collaudo statico	€ 12.912,94
Per Inarcassa (4% di a+b+c+d+e)	€ 22.733,10
Per Liquidazione Ordine Professionale (1,5% di a+b+c+d+e)	€ 8.524,91
Per IVA sulle spese tecniche (22% di a+b+c+d+e)	€ 125.032,04
Per economie su Inarcassa. Liquidazione Ordine, IVA spese tecniche	€ 118.918,53
Per oneri di accesso in discarica	€ 156.000,00
Per spostamento arredi/attrezzature esistenti	€ 310.800,00
Per fondo ex art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 46.332,65
Per spese di pubblicità:	
a) ANAC	€ 800,00
b) GURS	€ 629,23
c) Enti (Vigili del Fuoco, ASP)	€ 3.200,00
Per Commissari UREGA	€ 25.139,21
Per imprevisti ed accantonamenti	€ 398.000,00

**IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

**€ 5.385.561,31**

**IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO**

**€ 14.987.587,87**

**IMPORTO APPROVATO IN CONFERENZA DI SERVIZI**

**€ 14.995.908,97**

Il dott. Ing. Biagio Bisignani, Direttore della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, fa presente che in via Fabio Filzi è ubicata una cabina primaria di trasformazione dell'ENEL, pertanto chiede al Presidente della Conferenza di invitare codesto Ente, considerata l'importanza che riveste detta cabina per la zona. Inoltre, evidenzia l'utilità di realizzare un altro ingresso su via Mocadiscio per agevolare il flusso veicolare in entrata ed in uscita dal Pronto soccorso e consegna la nota prot. n. 102798 del 14/03/2018 con delle prescrizioni, che viene allegata al presente verbale.

Il dott. Ing. Salvatore Bonaccorsi per il Comune di Catania - Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, attesta la conformità urbanistica del progetto ed inoltre dichiara che siano soddisfatte le prescrizioni della nota. sopra citata.

Il dott. Ing. Salvatore Vitale, nella qualità di RUP, attesta la conformità urbanistica del progetto, nonché dà atto che il sito dove deve essere realizzato l'intervento è nella disponibilità dell'Ente.

Il R.U.P., inoltre, dichiara che l'intervento in argomento è inserito nel Piano Triennale delle OO. PP. dell'Ente.

- Il dott. Ing. Salvatore Gugliotta per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ribadisce quanto già asserito nella nota di comunicazioni motivazioni ostantive, protocollo n. 7092 del 13/03/2018 e cioè che:

- 1) La relazione tecnica e la progettazione fanno riferimento anche a normative non più in vigore, in quanto abrogate e/o aggiornate;
- 2) L'impianto fotovoltaico previsto al di sopra del quarto livello non prevede accorgimenti o soluzioni nei confronti della sottostante terrazza utilizzata anche ai fini dell'esodo. Inoltre non sono stati previsti accorgimenti idonei nei confronti delle numerose canne di ventilazione che potrebbero veicolare un incendio dall'interno verso i contigui pannelli fotovoltaici;
- 3) I vani scala non osservano il punto 3.5.6 del D.M. 18 settembre 2002, che prevedono aperture di aerazione in sommità;
- 4) Al terzo livello è previsto un percorso di esodo che attraversa la sala di attesa, che si presuppone particolarmente affollata;
- 5) Una delle due scale non è a prova di fumo e non ha la larghezza prevista dal punto 4.7 del citato Decreto;

- 6) Gli ascensori, l'ascensore antincendio e l'ascensore di soccorso non osservano i punti 3.2, 7 ed 8 del D.M. 15 settembre 2005;
- 7) Al secondo livello non è stato previsto l'esodo progressivo della "terapia intensiva";
- 8) Al primo livello sono stati previsti percorsi di esodo che attraversano le hall di attesa ed una di esse è priva di apertura verso l'esterno.

Il RUP dichiara che le integrazioni richieste dai vigili del fuoco sono già state trasmesse con nota prot. n. 932 del 19/03/2018.

Il dott. arch. Santi Garagozzo per l'Ufficio del Genio Civile di Catania esprime parere favorevole per quanto riguarda il DPR 380/2001 artt.93 e 94 (ex L. n.64/74 artt. 17 e 18), evidenzia che nella verifica del progetto definitivo non vi devono essere prescrizioni vincolanti per la successiva verifica positiva del progetto esecutivo, pertanto le criticità devono essere risolte già in questa fase progettuale e si riserva di esprimere parere sulla parte economica dopo aver valutato le integrazioni e/o modifiche richieste dagli altri Enti.

Il Presidente della Conferenza da copia, al rappresentante del Comando dei Vigili del Fuoco di Catania, del verbale di verifica del progetto definitivo affinché possa verificare la corrispondenza delle prescrizioni vincolanti, in essa contenute, relativamente alla prevenzione incendi.

Ultimata l'acquisizione delle dichiarazioni a verbale dei rappresentanti degli Enti intervenuti alla Conferenza, il Segretario riassume e mette a disposizione i suddetti pareri, dichiarazioni e/o comunicazioni prevenute da parte degli enti interessati ed invitati delle quali è stata data lettura e che si intendono interamente richiamate e riportate nel presente verbale.

Considerato che alla Conferenza Speciale di Servizi non ha partecipato, ancorché regolarmente invitato il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – Servizio Igiene Pubblica, e la necessità di ulteriori approfondimenti e chiarimenti, la Conferenza Speciale di Servizi per l'esame del progetto viene aggiornata al 23 aprile alle ore 9,00. Ai presenti non sarà inviata nessuna comunicazione, mentre sarà trasmessa agli assenti.

Alle ore 11,15 ritenuti conclusi i lavori all'ordine del giorno, congedati il R.U.P. ed i rappresentanti degli enti intervenuti, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

L.C.S.

dott. arch. Santi Garagozzo

dott. ing. Salvatore Vitale

dott. Giorgio Giulio Santonocito

dott. Ing. Biagio Bisignani


dott. Ing. Salvatore Bonaccorsi

dott. Ing. Salvatore Gugliotta

dott. Arch. Francesco Sindoni



IL SEGRETARIO  
dott. ing. Antonio Leone



IL PRESIDENTE  
dott. Ing. Salvatore Gabriele Ragusa

