



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI SIRACUSA

Lavori di riqualifica del "Foro Vittorio Emanuele II" Pavimentazione e opere accessorie



PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO
ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

EL.:

SCALA:

DATA:

Aprile 2021

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Dott. Francesco D'Amore

PROGETTISTA E D.L.:

Geom. Calcedonio Roberto Scianna

CONSULENZA:

Visti e Approvazione

REV. N.	NOTA DI REVISIONE	DATA

ID	Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8
1	Pavimentazione Foro Vittorio Emanuele II	200 g									
2	Allestimento Cantiere	15 g									
3	Svellimento pavimentazione esistente	10 g									
4	Scotico piano di imposta attuale pavimentazione	15 g									
5	Regolarizzazione nuovo piano di posa	15 g									
6	Realizzazione fondazione in c.a.	45 g									
7	Posa pavimentazione in basolato di pietra bianca e sistema di captazione acque piovane	120 g									
8	Dismissione Cantiere	10 g									

Attività		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Scadenza	
Divisione		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Avanzamento	
Cardine		Cardine esterno		Attività manuale		Solo inizio			
Riepilogo		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine			