



COMUNE DI LIPARI

(PROVINCIA DI MESSINA)


MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI LEVANTE E PONENTE NELL'ISOLA DI VULCANO CON LA SISTEMAZIONE DEL MOLO FORANEO E COLLEGAMENTO TRA LE BANCHINE PORTUALI E RADICE PONTILE ATTRACCO ALISCAFO PROGETTO ESECUTIVO



DATA: 08-06-2021	SEZIONE: F: ELABORATI ECONOMICI
----------------------------	---

ELAB./TAV.: F.07	OGGETTO: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
----------------------------	--

PROGETTAZIONE: <small>Certified by Bureau Veritas Italia S.p.A.</small> <table border="1"> <tr> <td>ISO 9001:2015</td> <td>ISO 14001:2015</td> </tr> <tr> <td>Sistema di Gestione Qualità</td> <td>Sistema di Gestione Ambientale</td> </tr> </table> <small>ASSOCIATO</small> 	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	Sistema di Gestione Qualità	Sistema di Gestione Ambientale	PROJECT MANAGER: Ing. Antonino SUTERA	PROGETTISTI: Ing. Giuseppe BERNARDO Ing. Davide FERLAZZO	GRUPPO DI LAVORO: Arch. Rossella FARALLA Ing. Simone FIUMARA Arch. Francesca GANGEMI Arch. Emanuela PANARELLO
ISO 9001:2015	ISO 14001:2015						
Sistema di Gestione Qualità	Sistema di Gestione Ambientale						



REVISIONI					
	00	08/06/2021	Redazione del progetto esecutivo	Ing. Simone FIUMARA	Ing. Giuseppe BERNARDO
	REV.n°	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	CONTROLLATO

R.U.P.: Geom. Carmelo Antonino MEDURI	VISTI/APPROVAZIONI:
---	---------------------

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Costo	Cronologia													
						ago	set	Tri 4, 2022	nov	dic	Tri 1, 2023	feb	mar	Tri 2, 2023	mag	giu	Tri 3, 2023	ago	set
1	<u>MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI LEVANTE E PONENTE NELL'ISOLA DI VULCANO CON LA SISTEMAZIONE DEL MOLO FORANEO E COLLEGAMENTO TRA LE BANCHINE PORTUALI E RADICE PONTILE ATTRACCO ALISCAFO</u>	360 g	gio 01/09/22	sab 26/08/23	2.257.300,85 €														
2	<u>ALLESTIMENTO CANTIERE</u>	12 g	gio 01/09/22	lun 12/09/22	0,00 €														
3	<u>DEMOLIZIONI</u>	30 g	mar 13/09/22	mer 12/10/22	117.514,95 €														
4	<u>BANCHINA</u>	74 g	gio 13/10/22	dom 25/12/22	287.942,50 €														
5	<u>STRUTTURA</u>	60 g	gio 13/10/22	dom 11/12/22	230.287,88 €														
6	Massi pilonati	35 g	gio 13/10/22	mer 16/11/22	145.111,80 €														
7	Coppelle	25 g	mer 02/11/22	sab 26/11/22	10.820,40 €														
8	Soletta	15 g	dom 27/11/22	dom 11/12/22	74.355,68 €														
9	<u>OPERE DI COMPLETAMENTO</u>	14 g	lun 12/12/22	dom 25/12/22	57.654,62 €														
10	Pavimentazione	14 g	lun 12/12/22	dom 25/12/22	54.821,02 €														
11	Accessori	5 g	mer 21/12/22	dom 25/12/22	2.833,60 €														
12	<u>PONTILE</u>	244 g	lun 26/12/22	sab 26/08/23	1.770.485,10 €														
13	<u>STRUTTURA</u>	194 g	lun 26/12/22	ven 07/07/23	1.304.877,77 €														
14	Pali	60 g	lun 26/12/22	gio 23/02/23	755.341,65 €														
15	Pulvini	40 g	mar 10/01/23	sab 18/02/23	23.339,06 €														
16	Travi in calcestruzzo	75 g	mar 10/01/23	sab 25/03/23	118.428,28 €														
17	Nodi	10 g	dom 26/03/23	mar 04/04/23	49.337,65 €														
18	Travi in acciaio	30 g	mer 05/04/23	gio 04/05/23	250.914,82 €														
19	Coppelle	75 g	ven 24/02/23	mer 07/06/23	43.090,61 €														
20	Soletta	30 g	gio 08/06/23	ven 07/07/23	64.425,70 €														
21	<u>OPERE DI COMPLETAMENTO</u>	50 g	sab 08/07/23	sab 26/08/23	465.607,33 €														
22	Pavimentazione	14 g	sab 08/07/23	ven 21/07/23	108.674,99 €														
23	Pensilina	40 g	sab 08/07/23	mer 16/08/23	238.216,02 €														
24	Accessori	15 g	sab 08/07/23	sab 22/07/23	74.591,66 €														
25	Arredi	10 g	gio 17/08/23	sab 26/08/23	44.124,66 €														
26	<u>IMPIANTI</u>	14 g	sab 08/07/23	ven 21/07/23	81.358,30 €														
27	Elettrico	14 g	sab 08/07/23	ven 21/07/23	81.358,30 €														
28	<u>SMOBILIZZO CANTIERE</u>	7 g	sab 22/07/23	ven 28/07/23	0,00 €														

