



DRPC Sicilia

Servizio S.11 – “Attività per il superamento dell’emergenza” - U.O.B. S.11.01

OGGETTO: OCDPC 435/2017 ex OCDPC n. 257/2015: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. “Lavori urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto di versante a monte della SP 54 in loc. Sottocastello”, nel territorio di Rometta (ME) identificati con codice ME_124 di importo complessivamente stimato: € 700.000,00.

CIG 7714034E39 - CUP J57B15000440001

Impegno e liquidazione I° SAL indagini geognostiche, prove di laboratorio, etc.

Disposizione n. 896 del 20.12.2019

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** l'art. 107 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n°112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n° 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n°401;
- Visto** il D. Lgs. 02.01.2018, n° 1 “Codice della protezione Civile”
- Vista** l'OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015 stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani”;
- Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2018, n. 718 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Visto** l’art. 1 comma 1 della OCDPC n. 257/2015 del 30 maggio 2015 con il quale, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, è stato nominato Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- Visto** l’art.1 comma2 della OCDPC n. 257/2015 con il quale il Commissario delegato, per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, dei Liberi consorzi comunali interessati, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
- Visto** l’art. 2 comma 4 della OCDPC n. 257/2015 che prevede l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- Vista** la contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015;
- Vista** la nota RIA/000070692 del 16/12/2016 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano degli interventi ex OCDPC 257/2015 predisposto dal Commissario Delegato;
- Considerato** che nel Piano degli interventi approvato, è compreso all’obiettivo c) l'intervento denominato Lavori urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto di versante a monte della SP 54 in loc. Sottocastello”, nel territorio di Rometta (ME) identificati con codice ME_124 di importo complessivamente stimato: € 700.000,00.
- Vista** l'OCDPC 435/2017 che all’art.1 comma 1 individua la Regione Siciliana quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi utili al superamento del contesto di criticità di cui all’OCDPC 257/2015 e al comma 2 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo superamento;

Vista la disposizione n.108 del 25.10.2018 con la quale è stato approvato, finanziato e autorizzato a contrarre il programma delle indagini geognostiche, prove di laboratorio, rilievo topografico-geomeccanico e geostrutturale, propedeutiche alla redazione della progettazione esecutiva dell'intervento in parola, per un importo complessivo pari a € 110.500,00 secondo il QTE appresso riportato:

A-Lavori	€	65.582,76	
Servizi	€	18.200,00	
TOTALE	€	83.782,76	
Lavori e servizi da assoggettarre al ribasso d'asta	€	83.782,76	
Costi Sicurezza	€	5.150,00	
SOMMANO LAVORI	€	88.932,76	€ 88.932,76
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)-IVA 22%	€	19.565,21	
2)-Incentivi (2%)	€	1.778,66	
3)-imprevisti e/o arrotondamenti	€	223,38	
Totale somme a disposizione	€	21.567,25	€ 21.567,24
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			€ 110.500,00

Vista la procedura di gara per l'affidamento delle suddette indagini dalla quale è risultata aggiudicataria la ditta TRIGEO S.R.L. che ha offerto un ribasso del 41,9265%;

Visto il contratto di appalto n. 14484 di repertorio del 23.05.2019, con il quale sono stati affidati all'impresa TRIGEO S.R.L. con sede legale in C.da Mariano, 98074 Naso (ME) le indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione esecutiva dell'intervento denominato *Lavori urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto di versante a monte della SP 54 in loc. Sottocastello*, nel territorio di Rometta (ME) identificati con codice ME_124, per un importo contrattuale di € 53.805,58 al netto del ribasso d'asta del 41,9265% compresi gli oneri non deducibili per la sicurezza, pari a € 5.150,00;

Vista la nota n. 33763 del 31.10.2019 con la quale la città metropolitana di Messina ha trasmesso la documentazione relativa al pagamento del I° SAL;

Visto il I° SAL emesso in data 07 ottobre 2019, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 53.669,55 e comprensivo di € 5.146,88 per costi per la sicurezza regolarmente contabilizzati;

Visto il Quadro tecnico economico di fine lavori eseguiti, di seguito riportato:

A - LAVORI A BASE D'ASTA			
A.1 - Importo lordo lavori eseguiti	€	88.700,77	
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza	€	5.146,88	
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€	83.553,89	
A.4 - Ribasso d'asta del 41,9265%	€	35.031,22	
Totale lavori eseguiti comprensivi costi sicurezza	€	53.669,55	
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 - IVA 22%	€	11.807,30	
B.2 - Spese tecniche (2%)	€	1.778,66	
B.3 - Spese per imprevisti e arrotondamento	€	-	
B.4 - Spese per convenzione C.P.T. (20% del ribasso d'asta) *	€	7.025,43	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	20.611,39	€ 20.611,39
Importo netto complessivo	€		74.280,94
C - ECONOMIE			
C.1 - Economie da ribasso d'asta	€	28.005,79	
C.2 - Economie derivanti da minore importo IVA	€	7.757,90	
C.3 - Economie derivanti da minor lavori eseguiti	€	231,99	
C.3 - Economie derivanti da mancati imprevisti	€	223,38	
TOTALE ECONOMIE	€	36.219,06	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			€ 110.500,00

Visto il Certificato di pagamento n° 1 emesso dal RUP in data 07 ottobre 2019 per un importo netto di € 53.400,00;

Vista la fattura n. 4_19 emessa dalla ditta TRIGEO S.r.l dell'importo complessivo di € 65.148,00,

- di cui € 53.400,00 per lavori ed € 11.748,00 IVA del 22%;
- Visto** il DURC prot. INAIL_19455412 con scadenza 02/04/2020 dalla quale si evince che la ditta Trigeo srl è in regola con gli adempimenti contributivi;
- Vista** la Determina dirigenziale n.1320 del 25.11.2019, trasmessa con nota n.36611 del 26.11.2019, con la quale il RUP rettifica la precedente determina n.930 del 24.10.2019, approva gli atti documentali relativi al 1° SAL e liquida all'impresa Trigeo s.r.l. la rata relativa al 1° certificato di pagamento per un ammontare complessivo di €. 65.148,00;
- Visti** gli esiti delle verifiche ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale si evince che la ditta TRIGEIO s.r.l è non inadempiente;
- Vista** la White List della Prefettura di Messina nella quale la ditta TRIGEIO srl risulta iscritta con scadenza 14/09/2018 e ad oggi in corso di aggiornamento;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora in vigore;
- Vista** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n.13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12;
- Visto** il D.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" come modificato dal d.lgs 56 del 19.4.2017 "Disposizioni integrative e correttive al d. lgs 50/2016" e ss.mm.ii.;
- Viste** le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n.86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n.113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al d. lgs n.56/2017;
- Visto** l'art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 "Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n°12 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n° 50"
- Vista** la Legge n. 55 del 14/06/2019 di conversione con modifiche del d.lgs. n. 32/2019 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019;
- Vista** la legge regionale n. 13 del 09.07.2019 collegata al DDL n. 476;
- Vista** la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui alla delibera di G.R. n. 239 del 27.06.2019;
- Ritenuto** che occorre procedere alla liquidazione delle somme per certificato di pagamento relativo al primo S.A.L.;
- Considerato** che le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5972 lo consentono.

DISPONE

- Art. 1:** Si approva il contratto di appalto n. 14484 di repertorio del 23.05.2019, con il quale sono stati affidati all'impresa TRIGEIO S.R.L. con sede legale in C.da Mariano, 98074 Naso (ME) le indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione esecutiva dell'intervento denominato "*Lavori urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto di versante a monte della SP 54 in loc. Sottocastello*", nel territorio di Rometta (ME) identificati con codice ME_124, per un importo contrattuale di € 53.805,58 al netto del ribasso d'asta del 41,9265% compresi gli oneri non deducibili per la sicurezza, pari a € 5.150,00.
- Art. 2:** L'impegno della somma di € 74.280.94, a valere sulla contabilità speciale 5972, come da quadro tecnico-economico appresso riportato:

A - LAVORI A BASE D'ASTA			
A.1 - Importo lordo lavori eseguiti		€	88.700,77
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza		€	5.146,88
A.3 - Importo soggetto a ribasso		€	83.553,89
A.4 - Ribasso d'asta del 41,9265%		€	35.031,22
Totale lavori eseguiti comprensivi costi sicurezza		€	53.669,55
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 - IVA 22%	€	11.807,30	
B.2 - Spese tecniche (2%)	€	1.778,66	
B.3 - Spese per imprevisti e arrotondamento	€	-	
B.4 - Spese per convenzione C.P.T. (20% del ribasso d'asta) *	€	7.025,43	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	20.611,39	€ 20.611,39
Importo netto complessivo		€	74.280,94
C - ECONOMIE			
C.1 - Economie da ribasso d'asta		€ 28.005,79	
C.2 - Economie derivanti da minore importo IVA		€ 7.757,90	
C.3 - Economie derivanti da minor lavori eseguiti		€ 231,99	
C.3 - Economie derivanti da mancati imprevisti		€ 223,38	
TOTALE ECONOMIE	€		€ 36.219,06
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€	110.500,00

- Art. 3:** La liquidazione della fattura n.4_19 emessa dalla ditta TRIGEO S.r.l dell'importo complessivo di € 65.148,00, di cui € 53.400,00 per lavori ed € 11.748,00 IVA del 22%, soggetta a scissione dei pagamenti.
- Art. 4:** Il pagamento della somma di € 53.400,00, il quale avverrà mediante ordinativo di pagamento, a favore della Ditta TRIGEO s.r.l. sul conto corrente bancario indicato nel contratto n. 14484 di repertorio del 23.05.2019.
- Art. 5:** Il versamento della somma di € 11.748,00 per IVA al 22%, il quale avverrà mediante ordinativo di pagamento da imputare al Capo 8 del Capitolo 1203, art. 12 del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 4 c. lett. c) del Decreto 23 Gennaio 2015.
- Art. 6:** La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
Foti