



DRPC Sicilia

Servizio S.11 "Attività pr il superamento dell'emergenza" S.11/01

Attività OCDPC 435/2017 ex OCDPC n. 257/2015

OGGETTO: OCDPC 435/2017 ex OCDPC n. 257/2015: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani.

"Progetto per la ricostruzione e/o ripristino del Ponte crollato e frana al Km 9+200 della S.P. 37 Sciacca – Caltabellotta in località San Carlo nel territorio di Caltabellotta (AG) identificato con codice 257_AG032" Importo complessivo stimato: € 1.150.000,00 CIG: 6699409F2F CUP: J17B15000480001

Liquidazione IV° SAL opere complementari e perizia per danni di forza maggiore

DISPOSIZIONE N. 898 del 20.12.2019

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** l'art. 107 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n°112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n° 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n°401;
- Visto** il D. Lgs. 02.01.2018, n° 1 "Codice della protezione Civile"
- Vista** l'OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015 stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani";
- Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2018, n. 718 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione siciliana;
- Visto** l'art. 1 comma 1 della OCDPC n. 257/2015 del 30 maggio 2015 con il quale, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, è stato nominato Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- Visto** l'art.1 comma2 della OCDPC n. 257/2015 con il quale il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, dei Liberi consorzi comunali interessati, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 comma 4 della OCDPC n. 257/2015 che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- Vista** la contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015;
- Vista** la nota RIA/000070692 del 16/12/2016 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano degli interventi ex OCDPC 257/2015 predisposto dal Commissario Delegato;
- Considerato** che nel Piano degli interventi approvato, è compreso all'obiettivo c) l'intervento denominato *"Progetto per la ricostruzione e/o ripristino del Ponte crollato e frana al Km.9 +200 della S.P. 37 Sciacca– Caltabellotta in località San Carlo nel territorio di Caltabellotta (AG), identificato con codice Cod. 257_AG032, per un importo complessivo pari a € 750.000,00;*
- Vista** la Disposizione n° 24 del 16/06/2016 del Commissario Delegato ex OCDPC n. 257/2015 con la quale è stato nominato RUP dei lavori in epigrafe l'Ing. Ernesto Sferlazza, Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
- Vista** l'OCDPC 435 del 20/01/17, atta a favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 Febbraio al 10 Aprile 2015 nel territorio delle

province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani, che, all'art.1 comma 2, ha nominato il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana responsabile delle iniziative finalizzate al subentro definitivo della medesima Regione nel coordinamento degli interventi;

Vista la Disposizione n° 71 del 19/02/2016 del Commissario Delegato ex OCDPC n. 257/2015 con la quale è stato approvato e finanziato il "Progetto per la ricostruzione e/o ripristino del Ponte crollato e frana al Km.9 +200 della S.P. 37 Sciacca- Caltabellotta in località San Carlo nel territorio di Caltabellotta (AG), identificato con codice Cod. 257_AG032, per un importo complessivo pari a € 750.000,00;

Visto il decreto 96 del 09/09/2016 con la quale si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola alla ditta Bellia Salvatore per un importo contrattuale di € 473.845,06;

Vista la disposizione n.121 del 30.11.2016 con la quale è stato disposto l'impegno della somma di € 613.741,70 ed è stato approvato, a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, il QTE appresso riportato:

A) LAVORI:

Lavori a misura	€ 585.552,20	
di cui oneri per la sicurezza - a dedurre	€ 7.886,00	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 577.666,20	
- Importo del ribasso (19,3342%) - a dedurre	€ 111.687,14	
Lavori al netto del ribasso	€ 465.979,06	
Oneri per la sicurezza	€ 7.886,00	
LAVORI AL NETTO COMPRESO ONERI	€ 473.865,06	€ 473.865,06

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. (22 %)	€ 104.250,31	
Imprevisti	€ 5.333,79	
Competenze tecniche 2%	€ 11.711,04	
Indagini geognostiche e prove laboratorio (Iva compresa)	€ 7.381,49	
Spese pubblicità	€ 2.000,00	
Diritti ANAC	€ 250,00	
Assicurazione progettisti	€ 1.950,00	
ASSISTENZA GIORNALIERA ART. 178 D.P.R. 207/2010	€ 7.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 139.876,63	€ 139.876,63
TOTALE COMPLESSIVO		€ 613.741,69

Vista la disposizione n. 119 del 24/11/2016 con la quale è stata disposta la risoluzione del contratto e la relativa revoca dell'aggiudicazione alla ditta Bellia Salvatore;

Visto il decreto n. 128 del 14/12/2016 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore della ditta CO.GE.MA.LA. s.r.l. con un ribasso del 12,5876%;

Vista la Disposizione n° 33 del 22/06/2017 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante corredata dal QTE appresso riportato:

LAVORI

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (lavori eseguiti)	€ 345.570,16	
RIBASSO D'ASTA (19,3342%) (sui lavori eseguiti)	€ - 66.813,57	
IMPORTO NETTO (lavori eseguiti)	€ 278.756,59	
ONERI PER LA SICUREZZA (sui lavori eseguiti)	€ 4.345,90	
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (lavori eseguiti)	€ 283.102,49	€ 283.102,49

IMPORTO SOGGETTO A RIB. D'ASTA (completamento)	€ 309.000,00	
RIBASSO D'ASTA (12,5876%) (completamento)	€ -38.895,68	
IMPORTO NETTO (completamento)	€ 270.104,32	
ONERI PER LA SICUREZZA (completamento)	€ 3.548,00	
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (completamento)	€ 273.652,32	€ 273.652,32

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. (22 %) (lavori eseguiti)	€ 62.282,55	
- I.V.A. (22 %) (completamento)	€ 60.203,51	
- INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LAB. (lavori eseguiti)	€ 3.944,99	
- INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LAB. (completamento)	€ 3.416,11	
- ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA (lavori eseguiti)	€ 7.137,00	

- ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA (completamento)	€	7.000,00	
- IMPORTO MASSIMO PER MANCATO UTILE	€	28.500,00	
- COMPETENZE TECNICHE (2%)	€	11.711,04	
- ASSISTENZA GIORNALIERA ART. 178 D.P.R. 207/2010	€	7.000,00	
- DIRITTI ANAC	€	250,00	
- SPESE DI PUBBLICITA'	€	1.800,00	
- ARROTONDAMENTI	€	<u>-0,01</u>	
SOMMANO		€ 193.245,19	€ 193.245,19
	TOTALE		€ 750.000,00

- Visto** il contratto rep. n. 2/2017 registrato a Palermo in data 24/2/17 presso la sede del Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico con cui vengono affidati alla ditta CO.GE.MA.LA. srl con sede in via Perugia n. 13 Giardina Gallotti (AG);
- Considerato** che nel corso dei lavori si sono verificati eventi alluvionali che hanno causato danni di forza maggiore, che hanno reso necessaria la redazione di una apposita perizia;
- Vista** la determina n 1141 del 11.06.2019 con la quale il direttore del settore ambiente, turismo, attività economiche e produttive, infrastrutture stradali e protezione civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha approvato la perizia per danni di forza maggiore e opere complementari, trasmessa con determina relativa all'intervento in epigrafe, con il seguente quadro economico:

Quadro economico Perizia per danni di forza maggiore e Opere complementari

PER LAVORI:

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (Bellia)	€	345.570,16	
- RIBASSO D'ASTA (19,3342%) (Bellia)	€	<u>66.813,57</u>	
IMPORTO NETTO (Bellia)	€	278.756,59	
ONERI PER LA SICUREZZA (Bellia)	€	<u>4.345,90</u>	
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (Bellia)	€	283.102,49	€ 283.102,49

IMPORTO SOGGETTO A RIB. D'ASTA (contr. CO.GE.MA.LA.)	€	309.000,00	
- RIBASSO D'ASTA (12,5876%)(contratto CO.GE.MA.LA.)	€	<u>38.895,68</u>	
IMPORTO NETTO (contratto CO.GE.MA.LA.)	€	270.104,32	
ONERI PER LA SICUREZZA (contratto CO.GE.MA.LA.)	€	<u>3.548,00</u>	
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (CO.GE.MA.LA.)	€	273.652,32	€ 273.652,32

IMPORTO SOGGETTO A RIB. D'ASTA (maggiori lavori perizia)	€	366.924,31	
- RIBASSO D'ASTA (12,5876%) (maggiori lavori perizia)	€	<u>-46.186,96</u>	
IMPORTO NETTO ESCLUSO SICUREZZA (magg. lavori perizia)	€	320.737,35	
ONERI PER LA SICUREZZA (maggiori lavori perizia)	€	<u>2.691,00</u>	
IMPORTO NETTO (maggiori lavori perizia)	€	323.428,35	€ 323.428,35
			€ 880.183,16

PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

I.V.A. (22 %) (Bellia)	€	62.282,55	
I.V.A. (22 %) (CO.GE.MA.LA = lavori contratto 02/2017)	€	60.203,51	
I.V.A. (22 %) (maggiori lavori perizia)	€	71.154,24	
INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LAB. (Bellia)	€	3.944,99	
INDAGINI GEOGNOST. E PROVE LAB. (CO.GE.MA.LA.)	€	2.562,61	
ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA (Bellia)	€	7.137,00	
ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA (CO.GE.MA.LA.)	€	1.380,65	
Riconoscimento mancato utile (accordo bonario - IVA compresa)	€	28.449,54	
COMPETENZE TECNICHE (2% su lordo lavori complessivi)	€	20.641,59	
ASSISTENZA GIORNALIERA ART. 178 D.P.R. 207/2010	€	10.000,00	
DIRITTI ANAC	€	250,00	
SPESE DI PUBBLICITÀ	€	1.800,00	
ARROTONDAMENTI	€	<u>10,16</u>	
SOMMANO	€	269.816,84	€ 269.816,84
TOTALE PERIZIA			€1.150.000,00

- Vista** la nota POST/4159 del 25.01.2019 con la quale il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta di rimodulazione del Piano degli interventi ex OCDPC 257/2015 trasmesso con nota n. 41507 del 21.08.2018;

- Considerato** che nella rimodulazione del Piano degli interventi è ricompreso l'intervento denominato: *"Progetto per la ricostruzione e/o ripristino del Ponte crollato e frana al Km.9 +200 della S.P. 37 Sciacca– Caltabellotta in località San Carlo nel territorio di Caltabellotta (AG), identificato con codice Cod. 257_AG032, per un importo complessivo pari a € 1.150.000,00;*
- Vista** la Disposizione n. 230 del 17/07/2019 con la quale: **a)** si è preso atto del contratto rep. n. 2/2017 registrato a Palermo in data 24/02/2017 con la ditta CO.GE.MA.LA. srl; **b)** si è preso atto della determina n.1141/2019 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento di approvazione della perizia sopra citata; **c)** è stata autorizzata la realizzazione delle opere previste nella perizia mediante modifica al contratto in essere con l'impresa CO.GE.MA.LA. srl; **d)** è stato disposto l'impegno della somma di € 400.000,00 necessaria per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia, a valere sulla Contabilità Speciale n.5972, aperta ai sensi della OCDPC 257/2015;
- Vista** la nota n. 21549 del 19.11.2019 con la quale il Libero Consorzio di Agrigento ha trasmesso la documentazione relativa al pagamento del IV° SAL alla Ditta CO.GE.MA.LA s.r.l.;
- Vista** la fattura n. FPA 9/19 del 12.11.2019 per un importo complessivo di € 185.943,04, di cui € 152.412,33 per lavori ed € 33.530,71 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti;
- Visto** il DURC in corso di validità;
- Visto** il S.A.L. n. 4 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 24.10.2019;
- Visto** il certificato di pagamento n. 4 del 11.11.2019;
- Visto** l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 16.10.2019;
- Vista** la determina di liquidazione n. 1965 del 18.11.2019;
- Vista** la dichiarazione dei flussi finanziari e le verifiche Equitalia;
- Vista** l'iscrizione della Ditta CO.GE.MA.LA alla White-list della Prefettura di Agrigento;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora in vigore;
- Vista** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n.13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12;
- Visto** il D.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" come modificato dal d.lgs 56 del 19.4.2017 "Disposizioni integrative e correttive al d. lgs 50/2016";
- Viste** le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n.86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n.113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al d. lgs n.56/2017;
- Visto** l'art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 "Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n°12 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n° 50"
- Vista** la Legge n. 55 del 14/06/2019 di conversione con modifiche del d.lgs. n. 32/2019 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019;
- Vista** la legge regionale n. 13 del 09.07.2019 collegato al DDL n. 476;
- Vista** la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui alla delibera di G.R. n. 239 del 27.06.2019;
- Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione del IV° S.A.L. relativo all'intervento denominato: *"Progetto per la ricostruzione e/o ripristino del Ponte crollato e frana al Km.9 +200 della S.P. 37 Sciacca– Caltabellotta in località San Carlo nel territorio di Caltabellotta (AG), identificato con codice Cod. 257_AG032, per un importo complessivo pari a € 1.150.000,00;*
- Considerato** che le risorse della contabilità speciale n. 5972 lo consentono;
- Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto:**

DISPONE

- Art. 1** La liquidazione della fattura n.9/19 del 12.11.2019, emessa dalla Ditta CO.GE.MA.LA, relativa al IV° S.A.L. per l'importo complessivo di € 185.943,04, che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale n. 5972 ex. OCDPC n° 257/2015, di cui € 152.412,33 per lavori ed

€ 33.530,71 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti.

- Art. 3** Il pagamento della somma di € 152.412,33 avverrà mediante ordinativo di pagamento sul conto corrente bancario indicato nel contratto e intestato alla Ditta CO.GE.MA.LA s.r.l. con sede legale in Via Perugia n. 13- Agrigento (AG), cod. Fisc. 01939140842,
- Art. 4** Il pagamento di € 33.530,71 per IVA al 22% avverrà mediante ordinativo di pagamento da imputare al Capo 8 del Capitolo 1203, art. 12 del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 4 c. lett. c) del Decreto 23 Gennaio 2015;
- Art. 5** la presente disposizione sarà notificata al RUP e pubblicata, sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia

Foti