



DRPC

Servizio S.11 "Attività pr il superamento dell'emergenza" S.11/01

OGGETTO: O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani.
"Progetto per la ricostruzione e/o ripristino del Ponte crollato e frana al Km 9+200 della S.P. 37 Sciacca – Caltabellotta in località San Carlo nel territorio di Caltabellotta (AG) identificato con codice 257_AG032" Importo complessivo stimato: € 1.150.000,00.

CIG: 6699409F2F CUP: J17B15000480001

Liquidazione prove di laboratorio

DISPOSIZIONE N. 188 del 04.03.2020

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** l'art. 107 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n°112;
- Visto** Il D.L. 7 settembre 2001, n° 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n°401;
- Visto** il D. Lgs. 02.01.2018, n° 1 "Codice della protezione Civile";
- Vista** l'O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 che stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani";
- Visto** il D.P.Reg. 16 febbraio 2018, n. 718 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Visto** il D.P.Reg. 547 del 18-02-2020 con il quale è stata differita la data di incarico del Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana, ing. Calogero Foti, al 29-02-20;
- Visto** l'art. 1 comma 1 della OCDPC n. 257/2015 del 30 maggio 2015 con il quale, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, è stato nominato Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- Visto** l'art.1 comma2 della OCDPC n. 257/2015 con il quale il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, dei Liberi consorzi comunali interessati, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 comma 4 della OCDPC n. 257/2015 che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- Vista** la contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015;
- Vista** la nota RIA/000070692 del 16/12/2016 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano degli interventi ex OCDPC 257/2015 predisposto dal Commissario Delegato;
- Considerato** che nel Piano degli interventi approvato, è compreso all'obiettivo c) l'intervento denominato *"Progetto per la ricostruzione e/o ripristino del Ponte crollato e frana al Km.9 +200 della S.P. 37 Sciacca– Caltabellotta in località San Carlo nel territorio di Caltabellotta (AG), identificato con codice Cod. 257_AG032, per un importo complessivo pari a € 750.000,00;*
- Vista** la Disposizione n° 24 del 16/06/2016 del Commissario Delegato ex OCDPC n. 257/2015 con la quale è stato nominato RUP dei lavori in epigrafe l'Ing. Ernesto Sferlazza, Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
- Vista** l'OCDPC 435/2017 che all'art.1 comma 1 individua la Regione Siciliana quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi utili

al superamento del contesto di criticità di cui all'OCDPC 257/2015 e al comma 2 il Dirigente generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo superamento

Vista la disposizione n 71 del 19/02/2016 del Commissario Delegato ex OCDPC n. 257/2015 con la quale è stato approvato e finanziato il "Progetto per la ricostruzione e/o ripristino del Ponte crollato e frana al Km.9 +200 della S.P. 37 Sciacca- Caltabellotta in località San Carlo nel territorio di Caltabellotta (AG), identificato con codice Cod. 257_AG032, per un importo complessivo pari a € 750.000,00;

Vista la disposizione n. 96 del 09/09/2016 con la quale si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola alla ditta Bellia Salvatore per un importo contrattuale di € 473.845,06;

Vista la disposizione n.121 del 30.11.2016 con la quale è stato disposto l'impegno della somma di € 613.741,70 ed è stato approvato, a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, il QTE appresso riportato:

A) LAVORI:		
Lavori a misura	€ 585.552,20	
di cui oneri per la sicurezza - a dedurre	<u>€ 7.886,00</u>	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 577.666,20	
- Importo del ribasso (19,3342%) - a dedurre	<u>€ 111.687,14</u>	
Lavori al netto del ribasso	€ 465.979,06	
Oneri per la sicurezza	<u>€ 7.886,00</u>	
LAVORI AL NETTO COMPRESO ONERI	€ 473.865,06	€ 473.865,06
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. (22 %)	€ 104.250,31	
Imprevisti	€ 5.333,79	
Competenze tecniche 2%	€ 11.711,04	
Indagini geognostiche e prove laboratorio (Iva compresa)	€ 7.381,49	
Spese pubblicità	€ 2.000,00	
Diritti ANAC	€ 250,00	
Assicurazione progettisti	€ 1.950,00	
ASSISTENZA GIORNALIERA ART. 178 D.P.R. 207/2010	<u>€ 7.000,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 139.876,63	<u>€ 139.876,63</u>
TOTALE COMPLESSIVO		€ 613.741,69

Vista la disposizione n. 119 del 24/11/2016 con la quale è stata disposta la risoluzione del contratto e la relativa revoca dell'aggiudicazione alla ditta Bellia Salvatore;

Vista la disposizione n. 128 del 14/12/2016 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore della ditta CO.GE.MA.LA. s.r.l. con un ribasso del 12,5876%;

Vista la disposizione n° 33 del 22/06/2017 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante corredata dal QTE appresso riportato:

LAVORI		
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (lavori eseguiti)	€ 345.570,16	
RIBASSO D'ASTA (19,3342%) (sui lavori eseguiti)	<u>€ - 66.813,57</u>	
IMPORTO NETTO (lavori eseguiti)	€ 278.756,59	
ONERI PER LA SICUREZZA (sui lavori eseguiti)	<u>€ 4.345,90</u>	
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (lavori eseguiti)	<u>€ 283.102,49</u>	€ 283.102,49
IMPORTO SOGGETTO A RIB. D'ASTA (completamento)	€ 309.000,00	
RIBASSO D'ASTA (12,5876%) (completamento)	<u>€ -38.895,68</u>	

IMPORTO NETTO (completamento)	€ 270.104,32	
ONERI PER LA SICUREZZA (completamento)	€ 3.548,00	
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (completamento)	€ 273.652,32	€ 273.652,32
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- I.V.A. (22 %) (lavori eseguiti)	€ 62.282,55	
- I.V.A. (22 %) (completamento)	€ 60.203,51	
- INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LAB. (lavori eseguiti)	€ 3.944,99	
- INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LAB. (completamento)	€ 3.416,11	
- ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA (lavori eseguiti)	€ 7.137,00	
- ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA (completamento)	€ 7.000,00	
- IMPORTO MASSIMO PER MANCATO UTILE	€ 28.500,00	
- COMPETENZE TECNICHE (2%)	€ 11.711,04	
- ASSISTENZA GIORNALIERA ART. 178 D.P.R. 207/2010	€ 7.000,00	
- DIRITTI ANAC	€ 250,00	
- SPESE DI PUBBLICITA'	€ 1.800,00	
- ARROTONDAMENTI	€ -0,01	
SOMMANO	€ 193.245,19	€ 193.245,19
	TOTALE	€ 750.000,00

Visto il contratto rep. n. 2/2017 registrato a Palermo in data 24/2/17 presso la sede del Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico con cui vengono affidati alla ditta CO.GE.MA.LA. srl con sede in via Perugia n. 13 Giardina Gallotti (AG);

Considerato che nel corso dei lavori si sono verificati eventi alluvionali che hanno causato danni di forza maggiore, che hanno reso necessaria la redazione di una apposita perizia;

Vista la determina n 1141 del 11.06.2019 con la quale il direttore del settore ambiente, turismo, attività economiche e produttive, infrastrutture stradali e protezione civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha approvato la perizia per danni di forza maggiore e opere complementari, trasmessa con determina relativa all'intervento in epigrafe, con il seguente quadro economico:

Quadro economico Perizia per danni di forza maggiore e Opere complementari		
PER LAVORI:		
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (Bellia)	€ 345.570,16	
- RIBASSO D'ASTA (19,3342%) (Bellia)	€ 66.813,57	
IMPORTO NETTO (Bellia)	€ 278.756,59	
ONERI PER LA SICUREZZA (Bellia)	€ 4.345,90	
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (Bellia)	€ 283.102,49	€ 283.102,49
IMPORTO SOGGETTO A RIB. D'ASTA (contr. CO.GE.MA.LA.)	€ 309.000,00	
- RIBASSO D'ASTA (12,5876%)(contratto CO.GE.MA.LA.)	€ 38.895,68	
IMPORTO NETTO (contratto CO.GE.MA.LA.)	€ 270.104,32	
ONERI PER LA SICUREZZA (contratto CO.GE.MA.LA.)	€ 3.548,00	
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (CO.GE.MA.LA.)	€ 273.652,32	€ 273.652,32
IMPORTO SOGGETTO A RIB. D'ASTA (maggiori lavori perizia)	€ 366.924,31	
- RIBASSO D'ASTA (12,5876%) (maggiori lavori perizia)	- € 46.186,96	

IMPORTO NETTO ESCLUSO SICUREZZA (magg. lavori perizia)	€ 320.737,35	
ONERI PER LA SICUREZZA (maggiori lavori perizia)	€ 2.691,00	
IMPORTO NETTO (maggiori lavori perizia)	€ 323.428,35	€ 323.428,35
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :		€ 880.183,16
I.V.A. (22 %) (Bellia)	€ 62.282,55	
I.V.A. (22 %) (CO.GE.MA.LA = lavori contratto 02/2017)	€ 60.203,51	
I.V.A. (22 %) (maggiori lavori perizia)	€ 71.154,24	
INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LAB. (Bellia)	€ 3.944,99	
INDAGINI GEOGNOST. E PROVE LAB. (CO.GE.MA.LA.)	€ 2.562,61	
ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA (Bellia)	€ 7.137,00	
ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA (CO.GE.MA.LA.)	€ 1.380,65	
Riconoscimento mancato utile (accordo bonario - IVA compresa)	€ 28.449,54	
COMPETENZE TECNICHE (2% su lordo lavori complessivi)	€ 20.641,59	
ASSISTENZA GIORNALIERA ART. 178 D.P.R. 207/2010	€ 10.000,00	
DIRITTI ANAC	€ 250,00	
SPESE DI PUBBLICITÀ	€ 1.800,00	
ARROTONDAMENTI	€ 10,16	
SOMMANO	€ 269.816,84	€ 269.816,84
TOTALE PERIZIA		€1.150.000,00

- Vista** La disposizione n. 230 del 17/07/2019 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha:
- preso atto del contratto rep. n. 2/2017 registrato a Palermo in data 24/2/17 stipulato presso la sede del Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico con la ditta CO.GE.MA.LA. srl;
 - preso atto della determina n.1141/2019 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento di approvazione della perizia sopra citata;
 - disposto l'impegno della ulteriore somma di € 400.000,00, necessaria per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia, a valere sulla Contabilità Speciale n.5972, aperta ai sensi della OCDPC 257/2015, somme finanziate con le risorse economiche di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015;
 - autorizzato la realizzazione delle opere previste nella perizia mediante modifica al contratto in essere con l'impresa CO.GE.MA.LA. srl;
- Visto** l'Atto di sottomissione (aggiuntivo) del 16/10/2019, registrato ad Agrigento in data 17/10/2019 al n. 1978 serie 3, per un importo suppletivo soggetto a registrazione fiscale pari ad € 323.428,35;
- Vista** la fattura n. FPA 1/20 del 15.01.2020 per un importo complessivo di € 3.415,39, di cui € 2.799,50 per lavori ed € 615,89 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, relativa alle prove di carico sulle strutture realizzate e di laboratorio sui materiali;
- Visto** il DURC INAIL_19345318 con scadenza 27.03.2020;
- Vista** la determina di liquidazione n. 260 del 04.02.2020, trasmessa con nota n. 0006156 del 06/02/2020 con la quale il RUP propone la liquidazione della fatt. FPA 1/20;
- Vista** la dichiarazione dei flussi finanziari;
- Vista** l'iscrizione della Ditta CO.GE.MA.LA alla White-list della Prefettura di Agrigento;
- Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione la fattura n. FPA 1/20 del 15.01.2020 per un importo complessivo di € 3.415,39, di cui € 2.799,50 per lavori ed € 615,89 per IVA al 22%, relativa al rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione delle prove di laboratorio relative ai lavori in epigrafe, emessa dalla ditta CO.GE.MA.LA. Srl.;
- Considerato** che le risorse della contabilità speciale n. 5972 lo consentono;

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto:

DISPONE

- Art. 1** la liquidazione della fattura n. FPA 1/20 del 15.01.2020 per un importo complessivo di € 3.415,39, di cui € 2.799,50 per lavori ed € 615,89 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale n. 5972 ex. OCDPC n° 257/2015;
- Art. 2** il pagamento della somma di € 2.799,50 avverrà mediante ordinativo di pagamento sul conto corrente bancario indicato nel contratto e intestato alla Ditta CO.GE.MA.LA s.r.l. con sede legale in Via Perugia n. 13- Agrigento (AG), cod. Fisc. 01939140842;
- Art. 3** Il pagamento di € 615,89 per IVA al 22% avverrà mediante ordinativo di pagamento da imputare al Capo 8 del Capitolo 1203, art. 12 del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 4 c. lett. c) del Decreto 23 Gennaio 2015;
- Art. 4** la presente disposizione sarà notificata al RUP e pubblicata, sul sito istituzionale del DRPC

Il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia

Foti