



REPERTORIO

n. 300

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTI il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. ed in particolare l'art. 12;
- VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/1/2013, n. 6;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159, recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.*;
- VISTO il D.P.Reg. Sic. 18/07/2012, n. 48 con il quale è stato emanato il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010*;
- VISTO il D.D.G. n. 403 del 26/9/2013 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento medesimo;
- VISTO il D.D.G. n. 6079/F.P. del 23/10/2013 con il quale il D.G. del Dipartimento regionale dell'Energia ha preposto l'ing. Alberto Tinnirello al Servizio 3 confermando le funzioni dirigenziali connesse all'esercizio dell'attività amministrativo-contabile;
- VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3070 del 14/5/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Pietro Lo Monaco;
- VISTA la disposizione prot. n. 21025 del 19/5/2014 ed il D.D.G.n. 138 del 22/03/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO il **D.R.S. n. 607 del 24/12/2010**, pubblicato in G.U.R.S. n.10 in data 04/03/2011, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003, alla Società **GESI 5 S.r.l.**, con sede legale in Palermo in Via XX Settembre, 69, l'autorizzazione unica per realizzare ed esercire un impianto fotovoltaico denominato "**PINO**", per la produzione di energia elettrica, della potenza di **2,586 MWp**, in località C.da Gibbesie Vecchio nel Comune di Naro (AG), ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo;
- CONSIDERATO che l'art.8 del **D.R.S. n. 607 del 24/12/2010** disponeva l'inizio dei lavori entro 12 mesi dalla data di emissione dello stesso e la loro ultimazione entro i successivi 12 mesi, salva la concessione di eventuali proroghe debitamente motivate;
- VISTA la nota a firma del Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Garofalo, sullo stato di consistenza dei lavori iniziati in data 07/04/2011;
- VISTO il **D.R.S. n. 373 del 29/08/2012**, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 28/03/2013 al n.4655, serie 3, con il quale è stata concessa una proroga di mesi 12 (dodici) per l'ultimazione dei lavori a decorrere dal 07/04/2012 per cui i lavori dovevano essere ultimati entro il 07/04/2013;
- VISTO il **D.R.S. n. 507 del 29/10/2013**, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 02/04/2014 al n.4614, serie 3, con il quale è stata concessa una proroga di mesi 12 (dodici) per l'ultimazione dei lavori a decorrere dal 07/04/2013 per cui i lavori dovevano essere ultimati entro il 07/04/2014;



- VISTA l'istanza in bollo assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento Regionale dell'Energia in data 07/04/2014, al n.13440 e successiva istanza assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento Regionale dell'Energia in data 23/03/2015, al n.9812, del con la quale la Società ha richiesto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 D.R.S. n. 607 del 24/12/2010, una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori nella misura di mesi 12, poichè "*.....a seguito delle novità legislative in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici introdotte dal D.Lgs. 03/03/2011 n.28 e dal D.M. 05/05/2011, non essendo riuscito ad ottenere una posizione nella graduatoria pubblicata dal GSE tale da poter permettere l'accesso al sistema incentivante, sono venuti a mancare i requisiti per potere ottenere il finanziamento bancario a supporto dell'investimento....*";
- VISTA l'attestazione di versamento relativa alla Tassa di Concessione Governativa, pari ad euro 181,00;
- VISTE le note pervenute tramite p.e.c. ed assunte al protocollo informatico di questo Dipartimento rispettivamente al n. 6377 del 17/02/2016, n. 63778 del 17/02/2016, n.6386 del 17/02/2016, n. 6394 del 17/02/2016, n. 6395 del 17/02/2016, n. 6397 del 17/02/2016, con le quali la Società ha trasmesso documentazione integrativa;
- VISTO l'atto di adesione al protocollo di legalità, stipulato tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle Province Siciliane e Confindustria Sicilia, reso a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datato 27/07/2012, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- VISTA la richiesta di informazione alla Prefettura - UTG di Palermo, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, trasmessa con nota prot. n.14612 del 13/04/2016;
- CONSIDERATO che il presente provvedimento è da ritenersi urgente e pertanto, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del *Codice antimafia*, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, può essere adottato decorsi quindici giorni dalla richiesta di cui sopra, salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;
- CONSIDERATO che il termine di quindici giorni di cui al precedente considerato è spirato in data 27/04/2016;
- RITENUTO di poter provvedere all'emissione del provvedimento di proroga di fine dei lavori nel limite di mesi 30 (trenta) (24 mesi per l'istruttoria + 6 mesi di proroga) a decorrere dal 07/04/2014 sussistendone i presupposti;

DECRETA

- Art. 1)** Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il periodo ai fini dell'ultimazione dei lavori per realizzare ed esercire un impianto fotovoltaico denominato "PINO", per la produzione di energia elettrica, della potenza di 2,586 MWp, in località C.da Gibbesie Vecchio nel Comune di Naro (AG), ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo, autorizzato con il D.R.S. n. 607 del 24/12/2010 e successivi D.R.S. n. 373 del 29/08/2012 e D.R.S. n. 507 del 29/10/2013 di proroga fine lavori alla Società GESI 5 Srl, è prorogato per un ultima volta di ulteriori mesi 30 (trenta) a decorrere dal 07/04/2014, per cui i lavori medesimi dovranno essere ultimati entro e non oltre la data del 07/10/2016.
- Art. 2)** Ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare al Comune competente per territorio, nonché a questo Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti dell'Autorizzazione Unica rilasciata.
- Art.3)** La Società di cui all'art. 1 è tenuta alla registrazione del presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 3, ed a curarne la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.



Art.4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Art.5) Il Decreto verrà pubblicato, ai sensi del D.lgs. 14/3/2013, n. 33, sul sito internet istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Palermo, addì 02 MAG. 2016



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Alberto Tinnirello)

Handwritten scribbles and faint lines, possibly representing a signature or a set of initials.