



REPERTORIO

D.D.G. n. 641

Adrano. Impianto fotovoltaico.
Palazzo municipale
Decreto di chiusura



LINIONE EUROPEA



Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci" ed in particolare l'articolo 11;
- VISTA** la legge regionale n. 9 del 09/05/2017 di autorizzazione all'Esercizio finanziario 2017;
- VISTO** l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTE** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;



- VISTO** l'Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" del PO FESR 2007/2013 ed in particolare l'Obiettivo Operativo – obiettivo operativo **6.1.3: "Adeguare a criteri di qualità ambientale e sociale le strutture dei servizi e della mobilità urbana"** e la relativa linea di intervento 6.1.3.1 "Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie per risparmio energetico e idrico e per produzione di energia da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici";
- VISTA** la Delibera CIPE n. 12 del 1 maggio 2016;
- VISTO** il D.D.G. n. 95 del 30.03.2011, registrato alla Corte dei conti in data 11.04.2011 reg. 1 fg. 19, con la quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 6.1.3.1. "Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie per risparmio energetico e idrico e per produzione di energia da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici " del PO FESR Sicilia 2007/2013;
- VISTO** il D.D.G. n. 34 del 03/02/2012, registrato alla Corte dei conti in data 16/04/2012 reg. n. 1 fg. 30, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni presentate nell'ambito della seconda finestra a valere sulla Linea di Intervento 6.1.3.1;
- VISTO** il D.R.S. n. 117 del 27/03/2014, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2014, reg. n. 1, foglio n. 44, con cui è stato concesso al Comune di Adrano il finanziamento per il progetto PISU 15 op. 6 denominato "Impianto fotovoltaico Palazzo Municipale di Adrano", codice CUP J65F12000140002 nel Comune di Adrano, per un importo di € 209.000,00 a valere sulla Linea di intervento 6.1.3.1. del PO FESR 2007-2013, impegno n. 1 sul capitolo 652403 "INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE – PIANO DI SALVAGUARDIA RELATIVI ALL'OBIETTIVO OPERATIVO 6.1.3 DEL PO FESR 2007/2013" del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;
- VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 12/02/2015 repertorio 2, tra il Comune di Adrano e la ditta "SOLARMAVE s.r.l." con sede legale in Misterbianco (CT) partita IVA n. 04998840872, per la realizzazione di un Impianto fotovoltaico Palazzo Municipale di Adrano, codice CUP J65F12000140002;
- VISTO** il D.D.G. n. 614 del 06/10/2015 registrato alla Corte dei Conti Reg. n. 1 Fg. n. 363 del 30/11/2015, con il quale il contributo di € 209.000,00 è stato rideterminato in € 176.443,02 a seguito del ribasso d'asta;
- VISTA** l'Avvertenza n. 85 del 30/11/2015 con la quale la Corte dei conti, nell'ammettere al visto ed alla conseguente registrazione il suddetto provvedimento n. 614/2015, ha evidenziato fra l'altro, la mancanza della documentazione completa comprovante la verifica d'ufficio del possesso di tutti i requisiti di carattere generale dell'Impresa appaltatrice, propedeutica alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 8, e dell'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale dell'Energia prot. n. 43249 del 11/12/2015 con la quale, nel notificare il D.D.G. n. 614 del 06/10/2015, è stato chiesto al Comune di Adrano di provvedere all'inoltro della documentazione richiesta;
- VISTA** la documentazione prodotta dal Comune di Adrano inerente l'Impresa esecutrice dei lavori in argomento;
- RITENUTA** esaustiva la suddetta documentazione;
- CONSIDERATO** che con Decisione C(2015) 2771 final del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli Orientamenti sulla Chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 "Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici";
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale dell'Energia prot. n. 10882 del 16/03/2016 con la quale è stata trasmessa al Comune di Adrano, in qualità di Beneficiario, la citata nota prot. 4543/2016 del Dipartimento della Programmazione, per gli adempimenti conseguenti;
- VISTO** il D.D.G. n. 327 del 30/05/2016 con il quale l'intervento "Impianto fotovoltaico Palazzo Municipale di Adrano" è stato imputato all'Obiettivo Operativo 6.1.3 del PO FESR 2007/2013 e le somme spese dal Comune di Adrano alla data del 31/12/2015, per un importo totale pari ad € 137.143,95, sono imputate ed ammissibili a rendicontazione dei Fondi Strutturali, a valere sull'Obiettivo Operativo 6.1.3 del PO FESR 2007/2013;
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007-2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 858 del 05/12/2016 con il quale:

- è stato impegnato sul capitolo 652408 cod. U.2.03.01.02.000 l'importo di € 7.662,17 per il completamento dell'obiettivo operativo 6.1.3 relativo al progetto PISU 15 op. 6 del Comune di Adrano;
- è stato disimpegnato l'importo di € 20.756,28, derivante dalla somma precedentemente impegnata e rideterminata sul capitolo di spesa 652403, decurtato della somma effettivamente spesa al 31/12/2015 sul cap. 652403 e della somma già anticipata dal Comune di Adrano (176.443,02-137.143,95-18.542,79);
- è stato emesso il mandato di pagamento in favore del rappresentante legale dell'Amministrazione comunale di Adrano per l'importo di € 18.542,79, in quanto la spesa è ritenuta ammissibile perchè riferita esclusivamente a rimborsi per spesa erogata dal beneficiario entro il termine del 31/12/2015;
- è stato emesso il mandato di pagamento in favore del rappresentante legale dell'Amministrazione comunale di Adrano per l'importo di € 7.662,17 per il completamento dell'obiettivo operativo 6.1.3 relativo al progetto PISU 15 op. 6;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 30 del 01/03/2017 con la quale si approva il Quadro Economico finale e la relazione conclusiva sulle attività di progetto e contestualmente si conferma l'entrata in funzione del progetto di realizzazione di un "Impianto fotovoltaico Palazzo Municipale di Adrano", il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto previsto dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di entrate nette, il caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO), assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

VISTO il quadro economico finale approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 30 del 01/03/2017 che di seguito viene riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZO MUNICIPALE DI ADRANO

A)	Lavori	Importi
A1	Lavori a base di gara	171.086,23
A2	Oneri di sicurezza	3.864,37
A3	Incidenza manodopera	74.891,25
A4= [A1-A2-A3]	Lavori a base d'asta	92.330,61
A5	% ribasso d'asta	35,2613%
A6= [A.5xA.4]	Ribasso d'asta	32.556,97
A7=[A4-A6]	Lavori al netto	59.773,64
A)=[A2+A3+A7]	Importo contrattuale	138.529,25
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	Spese tecniche (art. 92 del Dlgs.163/2006 e s.m.i.)	3.421,73
B2	Pubblicità bando di gara	225,00
B3	Per IVA sui lavori dell'impianto fotovoltaico	13.852,93
B4	Per IVA su altri lavori	1.419,86
B5	Connessione ENEL e Consulenza "Conto energia"	6.453,91
B)=[Bi]	Totale somme a disposizione	25.373,43
C)	Economie	
C1=[A5]	Economie ribasso d'asta	32.556,97
C2	Economie progetto	12.540,35
C=[C1+C2]	Totale economie	45.097,32
D1=[(A)+B)+C]	Importo complessivo	209.000,00
D2=[(A)+B)]	Totale costo progetto	163.902,68

VISTO il D.D.G. n. 302 del 28/04/2017 con il quale con il quale si è preso atto del Quadro Economico Finale di spesa, pari ad euro 163.902,68, nonché della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione relativi al progetto denominato "Impianto fotovoltaico Palazzo Municipale di Adrano",

codice CUP J65F12000140002 nel Comune di Adrano, sulla Linea di Intervento 6.1.3.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013, e si è approvata la definitiva ammissione al finanziamento per € 163.348,91;



CONSIDERATO che con il citato D.D.G. 302 del 28/04/2017 l'intervento "Impianto fotovoltaico Palazzo Municipale di Adrano", codice CUP J65F12000140002 del Comune di Adrano, è stato dichiarato concluso;

VISTO il Rilievo n. 28 del 23/05/2017 sul suddetto D.D.G. n. 302 del 28/04/2017 con il quale la Corte dei conti ha chiesto l'inoltro di chiarimenti e/o documentazione integrativa;

VISTA la risposta al Rilievo n. 28/2017 con la quale il Dipartimento dell'Energia ha chiesto il ritiro del D.D.G. n. 302/2017 per riesame;

RITENUTO pertanto, di dovere annullare il citato D.D.G. n. 302 del 28/04/2017 e procedere all'emissione del provvedimento di chiusura con le necessarie integrazioni;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell'Energia prot. n. 19841 del 01/06/2017 con la quale è stato chiesto al Comune di Adrano di provvedere all'inoltro della documentazione richiesta;

VISTA la documentazione prodotta dal Comune di Adrano;

RITENUTA esaustiva la suddetta documentazione;

CONSIDERATO che con l'O.A. n. 1 del 13/04/2015 è stata erogata al Comune di Adrano, a seguito di richiesta di spendibilità, la somma di € 174.901,64;

CONSIDERATO che risulta speso da parte del Comune di Adrano, l'importo di € 137.143,95, erogato con il suddetto O.A. n. 1/2015;

VISTA la rendicontazione della spesa, trasmessa dal Comune di Adrano, relativa all'intervento oggetto del presente decreto;

CONSIDERATO che la verifica sulla predetta rendicontazione, nonché sulle informazioni e sui dati caricati e validati sul sistema informativo Caronte da parte del Responsabile Esterno Operazioni - REO (impegni giuridicamente vincolanti, pagamenti, giustificativi, dati di avanzamento economico, procedurale e fisico, etc), consente di ritenere ammissibile, a valere del finanziamento sul PO FESR 2007/2013, Linea di intervento 6.1.3.1., una quota di spesa pari a € 155.686,74;

CONSIDERATO pertanto, di poter riassumere il quadro finanziario nel sottostante prospetto:

<i>Quadro economico Finale approvato da Comune di Adrano</i>	<i>€ 163.902,68</i>
<i>Somme spese dal beneficiario a fronte dell'Ordine di Accreditamento ricevuto</i>	<i>€ 137.143,95</i>
<i>Spesa ammissibile in quanto anticipata dal beneficiario entro il termine del 31/12/2015 e rimborsata</i>	<i>€ 18.542,79</i>
<i>Spesa ammissibile a valere sul PO FESR 2007/2013 linea di intervento 6.1.3.1 (137.143,95 + 18.542,79)</i>	<i>€ 155.686,74</i>
<i>Spesa ammissibile a valere sul programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 (D.D.G. n. 858 del 05.12.2016)</i>	<i>€ 7.662,17</i>
<i>Contributo definitivamente riconosciuto</i>	<i>€ 163.348,91</i>
<i>Differenza tra Quadro economico finale e Contributo definitivamente riconosciuto, a carico del beneficiario</i>	<i>€ 553,77</i>

RITENUTO pertanto, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di Adrano, di dover dichiarare concluso l'intervento in argomento;

DECRETA

Art. 1

Per quanto citato nelle premesse, è annullato il D.D.G. n. 302 del 28/04/2017 con il quale è stato dichiarato concluso il progetto denominato "Impianto fotovoltaico Palazzo Municipale di Adrano", codice CUP J65F12000140002 nel Comune di Adrano", per un importo di € 163.348,91 a valere sulla Linea di intervento 6.1.3.1. del PO FESR 2007-2013.

Art. 2

Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto del Quadro Economico Finale di spesa per un importo pari ad euro 163.902,68 nonché della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione relativi al progetto denominato "Impianto fotovoltaico Palazzo Municipale di Adrano", codice CUP J65F12000140002 nel Comune di Adrano a valere sulla Linea di Intervento 6.1.3.1, "Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie per risparmio energetico e idrico e per produzione di energia da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici", approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 30 del 01/03/2017 che di seguito viene riportato:

A)	Lavori	Importi
A1	Lavori a base di gara	171.086,23
A2	Oneri di sicurezza	3.864,37
A3	Incidenza manodopera	74.891,25
A4= [A1-A2-A3]	Lavori a base d'asta	92.330,61
A5	% ribasso d'asta	35,2613%
A6= [A.5xA.4]	Ribasso d'asta	32.556,97
A7=[A4-A6]	Lavori al netto	59.773,64
A)=[A2+A3+A7]	Importo contrattuale	138.529,25
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	Spese tecniche (art. 92 del Dlgs.163/2006 e s.m.i.)	3.421,73
B2	Pubblicità bando di gara	225,00
B3	Per IVA sui lavori dell'impianto fotovoltaico	13.852,93
B4	Per IVA su altri lavori	1.419,86
B5	Connessione ENEL e Consulenza "Conto energia"	6.453,91
B)=[Bi]	Totale somme a disposizione	25.373,43
C)	Economie	
C1=[A5]	Economie ribasso d'asta	32.556,97
C2	Economie progetto	12.540,35
C=[C1+C2]	Totale economie	45.097,32
D1=[A)+B)+C)]	Importo complessivo	209.000,00
D2=[A)+B)]	Totale costo progetto	163.902,68

Art. 3

Dichiarare ammissibile e contestualmente approvare la definitiva ammissione al finanziamento a valere sul PO FESR 2007/2013, Linea di intervento 6.1.3.1. della spesa effettuata dal Comune di Adrano per l'intervento oggetto del presente decreto, pari ad € 163.348,91, con il seguente riparto finanziario:

€ 155.686,74 a valere sulla Linea di intervento 6.1.3.1. "Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie per risparmio energetico e idrico e per produzione di energia da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici" del PO FESR 2007/2013, di cui al D.R.S. di impegno n. 117 del 27/03/2014, somma già interamente erogata in favore del Comune di Adrano;

€ 7.662,17 a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui al D.D.G. di impegno n. 858 del 05/12/2016, somma già interamente erogata in favore del Comune di Adrano.

Art. 4

L'importo di € 553,77 resta a carico dei fondi del bilancio del Comune di Adrano.

Art. 5

Il progetto denominato "Impianto fotovoltaico Palazzo Municipale di Adrano", codice CUP J65F12000140002 nel Comune di Adrano a valere sulla Linea di Intervento 6.1.3.1, "Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie per risparmio energetico e idrico e per produzione di energia da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici", è dichiarato concluso.

Art. 6

Il beneficiario è tenuto alla conservazione delle fatture originali relative all'intervento e della documentazione contabile fino ai 3 anni successivi alla chiusura del PO FESR 2007/2013 e rese disponibili in qualsiasi momento per eventuali verifiche da parte delle autorità competenti.

Art. 7

Il beneficiario è altresì tenuto a mantenere, nel territorio della Regione Sicilia e nell'originaria ubicazione, gli impianti e gli investimenti agevolati e a non distoglierlo dall'uso previsto per un periodo di almeno 5 anni dalla "data di ultimazione" dell'investimento.

Art. 8

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Energia, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 6.1.3.1 del PO FESR 2007/2013.

Palermo, 2 AGO. 2017

Il Funzionario
(Matilde Cusenza)

Il DIRIGENTE dell'U.O.
(Ing. Giusto Ingrassia Strano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Antonina Rappa)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Domenico Armenio)

